

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**  
**ഒന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം: 2319

15.7.2011 - ലെ മറുപടി

**ചാത്തന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ കെട്ടിടം പണി**

**ചോദ്യം**  
**ശ്രീ.ജി.എസ്. ജയലാൽ**

**ഉത്തരം**  
**ശ്രീ.വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്**  
**(മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

എ) ചാത്തന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഒന്നാം നില കെട്ടിടത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകി പണി ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്;

(എ) ചാത്തന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ പണി 20-3-2010 ൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബി) പ്രസ്തുത പണി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി കരാർ പ്രകാരം എന്നാണ്; ഈ തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;


(ബി) പ്രസ്തുത പണി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി ഒൻപത് മാസമാണ്. അത് പ്രകാരം 19-12-2010-ാം തീയതിയാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ടി സമയത്ത് പണി പൂർത്തീകരിക്കാതെ തിനാൽ 19-4-2011 വരെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സി) മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ; എങ്കിൽ അവ ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്ക് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് അറിയിക്കുമോ;

(സി) പ്രസ്തുത സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ പണിയുടെ കരാർ പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയർ കോൺട്രാക്റ്ററുമായി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്തത്. പ്രസ്തുത വിവരം ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡി) മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചതാണെന്നും, ഒന്നാം നിലയുടെ പണി തീരാത്തതിനാലാണ് ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതെന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്ന് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ ?

(ഡി) ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ പണി ബാക്കിശേഷിയാണ് ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ