

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 1450 20.01.2014 - ൽ മറുപടിക്ക്

ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. മാത്യു. റ്റി. തോമസ് :

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തിരുവല്ല നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലുണ്ടായ കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ ;

(എ) } കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ച മൂലം പണിക്ക് കാലതാമസം നേരിട്ടു. 2014 ഒക്ടോബർ 31 - ന് മുമ്പ് പാലത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടോ ;


(ബി) }

(സി) പാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;

(സി) 2014 ഒക്ടോബർ 31 - ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഡി) ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളുടെ സമയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ അതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ ?

(ഡി) ഉണ്ട്. പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

CONSTRUCTION OF OTTAFICE KADAVU BRIDGE ACROSS MANIMALA RIVER

PROGRAMME OF WORKS

SI No.	Description of Items	2014					
		January		February		March	
		1st half	2nd half	1st half	2nd half	1st half	2nd half
1	Retaining wall construction on podiyadi side						
2	Retaining wall construction on kavumbhagom side						
3	Dirt wall and winwall balance construction						
4	Earth filling on podiyadi side						
5	Earth filling on kavumbhagom side						
6	Wearing coat on slabs						
7	Metalling and Dust proofing works of Approaches						
8	Inaguration						

Ass. Engineer

Ass. Exe. Engineer

[Signature]
Asst. Exe. Engineer

[Signature]
Contractor

[Signature]

[Signature]