

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 5184

24.10.2011 ൽ മറുപടിക്ക്

ജപ്പാൻ കൂടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം
ശ്രീ. പി. തിലോത്തമൻ

മറുപടി
ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ജപ്പാൻ കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാക്കേജിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും ഇനിയും എത്ര ശതമാനം ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(എ) ജിക്കാ സഹായത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 5 സമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. നാല് പാക്കേജുകളായാണ് ഓരോ പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

പാക്കേജ് 1 ൽ ഇൻടേക്ക് വെല്ലിന്റേയും ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടേയും നിർമ്മാണവും, പാക്കേജ് 2 ൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിനുകൾ സ്ഥാപിക്കലും, പാക്കേജ് 3 ൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ് വർക്കും, പാക്കേജ് 4 ൽ ജലസംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണവും ഉൾപ്പെടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് പദ്ധതികളിൽ ഒരു പാക്കേജ് കൂടി ഉണ്ട് (പാക്കേജ് 5) ഇതിൽ നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ പുനരുദ്ധാരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഓരോ പദ്ധതിയിലെയും വിവിധ പാക്കേജുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇതുവരെ കൈവരിച്ച പുരോഗതി താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) തിരുവനന്തപുരം പദ്ധതി

പാക്കേജ് 1	99.50%
പാക്കേജ് 2	92.95%
പാക്കേജ് 3	78.56%
പാക്കേജ് 4 -	94.03%

റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ജോലികൾ -ടെൻഡർ നടപടികൾ സീകരിച്ചു വരുന്നു.

2)മീനാട് പദ്ധതി (കൊല്ലം ജില്ല)

പാക്കേജ് 1	-	99.50%
പാക്കേജ് 2	-	98.79%
പാക്കേജ് 3	-	65.58%

ഈ പാക്കേജ് ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച മൂലം കരാർ റദ്ദാക്കുകയും ബാക്കി പണികൾ ഉടനെ റീ ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

പാക്കേജ് 4	-	99.55%
------------	---	--------

3)ചേർത്തല പദ്ധതി (തൃശ്ശൂർ ജില്ല)

പാക്കേജ് 1	-	96.43%
പാക്കേജ് 2	-	94.07%
പാക്കേജ് 3	-	91.81%
പാക്കേജ് 4	-	96.37%

കോഴിക്കോട് പദ്ധതി

പാക്കേജ് 1		32.00%
പാക്കേജ് 2എ		86.36%
പാക്കേജ് 2ബി		83.59%
പാക്കേജ് 3		37.67%

ഇവിടെയും കരാർ റദ്ദാക്കേണ്ടിവന്നു. ബാക്കി പണികൾ റീടെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്

പാക്കേജ് 4	-	84.18%
പാക്കേജ് 5	-	ടെൻഡർ

ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് (റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പണികൾ)

പട്ടുവം പദ്ധതി (കണ്ണൂർ ജില്ല)

പാക്കേജ് 1		96.54%
പാക്കേജ് 2		93.92%
പാക്കേജ് 3		36.35%

മീനാട്, കോഴിക്കോട്, പട്ടുവം എന്നീ പദ്ധതികളിൽ പാക്കേജ് 3 ഒരേ കോൺട്രാക്ടർമാർക്കാണ് നൽകിയിരുന്നത്. കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച മൂലം കരാർ റദ്ദു ചെയ്യേണ്ടിവന്നു.

പട്ടുവത്തെ ബാക്കി പണികൾക്ക് രണ്ടു ടെൻഡറുകൾ അവാർഡ് ചെയ്യുകയും ഒരേണ്ണം കൂടി റീടെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

പാക്കേജ് 4	-	90.45%
------------	---	--------

(ബി) ചേർത്തലയിലെ കൂടിവെള്ള പദ്ധതി കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പരയാമോ ;

(ബി) 2011 ഡിസംബറിൽ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് കമ്മീഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

(സി) മീനച്ചിലാർ പദ്ധതി നെടുപ്പിലാക്കി യാൽ ജപ്പാൻ കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ , ചേർത്തല പാക്കേജിനുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതായി അറിവില്ല. ചേർത്തല പദ്ധതിയ്ക്കാവശ്യമായ ജലം നേരത്തെ അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിയിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ മുവാറ്റുപുഴയാറിലെ ജലമെത്താൻ എത്ര മീറ്റർ പൈപ്പ് ഇനി സ്ഥാപിക്കാനുണ്ടെന്നു പറയാമോ? പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് പ്രധാനമായും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ജോലികൾ എന്തെല്ലാമെന്നു പറയാമോ?


(ഡി) മുവാറ്റുപുഴയാറിൽ നിന്നും തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ ജലമെത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ പൈപ്പുകൾ മുഴുവനും ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രധാനമായും പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള ജോലികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പാക്കേജ് 1: പിറവം മുതൽ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി വരെയുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഫ്ളഷിംഗ്, ട്രയൽ റൺ എന്നിവ നടന്ന് വരുന്നു. ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ ഫ്ളഷിംഗും ട്രയൽ റണ്ണും പൂർത്തിയാക്കുവാനുണ്ട്.

പാക്കേജ് 2 ശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നിന്നും വിവിധ വില്ലേജുകളിലുള്ള 18 ടാങ്കുകളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ (78 കി. മീറ്ററോളം) ചാർജ്ജ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും ശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തികളും ശേഷിക്കുന്നു. സ്കാഡ സംവിധാനത്തിന്റെ ചില പ്രവൃത്തികളും അവശേഷിക്കുന്നു.

പാക്കേജ് 3 രണ്ട് റയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലുമായി 1.50 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ (ഗ്യാപ്പ് ക്രോസിംഗ്) ജോലികൾ നടന്നു വരുന്നു. എല്ലാ വില്ലേജുകളിലെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനുകൾ ഫ്ളഷ് ചെയ്യുന്ന ജോലികളും അവശേഷിക്കുന്നു.

പാക്കേജ് 4 അരുർ. കഞ്ഞിക്കുഴി ടാങ്കുകളുടെ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ജോലികൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ