

**പതിമൂന്നാം കേരളനിയമസഭ**

**രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5193

24.10.2011-ലെ മറുപടിക്ക്

**മീനാട് ശുദ്ധജല പദ്ധതി**

**ചോദ്യം**

**ശ്രീ. ജി.എസ്. ജയലാൽ**

**മറുപടി**

**ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്**  
**(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

(എ) ജെ.ബി.ഐ.സി.യുടെ ഭാഗമായ മീനാട് ശുദ്ധജല പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്കായി എത്ര പാക്കേജുകളായിട്ടാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്.

(എ) ജെ.ബി.ഐ.സി.-യുടെ സഹായത്തോടെ യുള്ള മീനാട് ശുദ്ധജല പദ്ധതി നാല് പാക്കേജുകളായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

(ബി) ഓരോ പാക്കേജും എത്രകോടി രൂപയ്ക്കാണ് ടെൻ്റർ ഏറ്റെടുത്തത്; ഏതു കാലാവധിക്ക് മുൻപാണ് പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കരാർ വച്ചിരുന്നത്; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;

(ബി) **പാക്കേജ് 1** (ഇൻടേൺവെൽ, ജലശുദ്ധീകരണശാല മുതലായവ)  
കരാറുകാർ: എം/എസ് കിർലോസ്കർ (ബ്രദേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് പൂനെ).  
കരാർ തുക : 68.6 കോടി രൂപ  
കരാർ കാലാവധി : ഏപ്രിൽ 2008 വരെ

**പാക്കേജ് 2** (ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നിന്നും വിവിധ ജല സംഭരണികളിലേക്കുള്ള 79.8 കി.മീ ട്രാൻസ്മിഷൻ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ടെലിമെട്രിസെൻ്ററുകൾ മുതലായവ )  
കരാറുകാർ: എം/എസ് എസ്.പി.എം.എൽ. ബാംഗ്ലൂർ  
കരാർ തുക: 74.46 കോടി രൂപ  
കരാർ കാലാവധി : ഫെബ്രുവരി 2008 വരെ

**പാക്കേജ് 3** (വിവിധ ജലസംഭരണികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപിക്കേണ്ട 924 കി.മീ ഡിസ്റ്റിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ);  
കരാറുകാർ : എം/എസ് കെ.ആർ.കെ.സി. പി.എൽ. ഹൈദരാബാദ്.  
കരാർ തുക: 64.27 കോടി രൂപ  
കരാർ കാലാവധി : സെപ്തംബർ 2008 വരെ

**പാക്കേജ് 4**

( 14 ജില്ലാസംരംഭണികൾ

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ്, സുഹൃദ് ക്യാർട്ടേജ് മുതലായവ )

കരാറുകാർ : എം/എസ് ഐ വി.ആർ.എൽ. ഹൈദരാബാദ്.

കരാർ തുക: 24.65 കോടി രൂപ

കരാർ കാലാവധി : ആഗസ്ത് 2008 വരെ

(സി) പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിച്ച പാക്കേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്: ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളവ ഏതാണെന്നും എത്രത്തോളം പ്രവൃത്തികൾ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ:

(സി) മൂന്നു പാക്കേജുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മിക്കവാറും പൂർത്തിയായി. പാക്കേജ് 3-ൽ ഏറെ പണികൾ അവശേഷിക്കുന്നു. പൂർത്തീകരിച്ച പാക്കേജുകൾ (ശതമാനത്തിൽ)

പാക്കേജ് 1 - 99.8%

പാക്കേജ് 2 - 99.5%

പാക്കേജ് 4 - 99.8%

പാക്കേജ് 3 - 41% പണി ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

(ഡി) കരാറുകാർക്ക് ഓരോ പാക്കേജിനും എത്ര കോടി രൂപ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്; ഏതെങ്കിലും കരാറുകാരുമായി കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ?

(ഡി) കരാറുകാർക്ക് ഓരോ പാക്കേജിനും നൽകിയ തുക.

പാക്കേജ് 1 - 62.27 കോടി രൂപ

പാക്കേജ് 2 - 71.66 കോടി രൂപ

പാക്കേജ് 3 - 42.40 കോടി രൂപ

പാക്കേജ് 4 - 23.78 കോടി രൂപ

പാക്കേജ്-3 കരാർ എടുത്ത എം/എസ് കെ.ആർ.കെ.സി.പി.എൽ. കരാറിലെ പ്രൈം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മെയും മറ്റും ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഹയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (ഡബ്ല്യു.പി.സി.സി.നം. 5773/2010)

(ഇ) ഏതെങ്കിലും പാക്കേജിൽ കരാർ ഏറ്റെടുത്തയാൾ പണി പൂർത്തീകരിക്കാതെ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടോ;

(ഇ) പാക്കേജ് 3 - ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹൈൻഡ്രെൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കോൺട്രാക്ടർ പ്രസ്തുത ജോലി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനാൽ പ്രസ്തുത കോൺട്രാക്ട് റിസ്ക് ഓ കോസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ ബാധകമാക്കി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(എഫ്) എങ്കിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും പണി ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ:

(എഫ്) അവശേഷിക്കുന്ന പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് റീടെൻഡറിംഗ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതിന് മേലിൽ വരുന്ന തുക പ്രോജക്ടിൽ തന്നെ വകയിരുത്തുകയുണ്ട്.


കൂടുതൽ തുക ആവശ്യമായി വന്നാൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിക്കും:

ശേഷിക്കുന്ന തുകകൊണ്ട് പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ;

വിദേശസാങ്കേതിക മികവോടെ നടപ്പിലാക്കിയ മീനാട് ശുദ്ധജല പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ വിവരം വ്യക്തമാക്കുമോ ?

മുൻകരാറുകാരനിൽ നിന്നും കരാർ പ്രകാരം അധിക തുക ഇടാക്കുന്നതിലും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെ മൊത്തം എസ്റ്റിമേറ്റിനുള്ളിൽ ഇതു സാധ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് പൈപ്പുകൾ ഇടുന്നതിനുള്ള പാക്കേജ് - 3 കരാറുകാരൻ വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണ് മീനാട് പദ്ധതിപൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. പ്രസ്തുത കരാർ 3/9/2011-ൽ റദ്ദാക്കുകയും അവശേഷിക്കുന്നത് 41 ശതമാനത്തോളം പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വീടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. പാക്കേജ് 1, 2, 4 എന്നിവയുടെ പണികളും ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ