

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒമ്പതാം സമ്മേളനം
നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 118* 13.06.2013 -ൽ മറുപടിക്ക്

ബൈപ്പാസ് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. കെ. കെ.നാരായണൻ :
ശ്രീ. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ:
ശ്രീ. എസ്. രാജേന്ദ്രൻ :
ശ്രീമതി. കെ.കെ. ലതിക :

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ബൈപ്പാസ് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ;

(എ) ഓ (ബി)
കെ.എസ്.ടി.പി -II പദ്ധതിയിൽ തീരുവല്ല ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും. ദേശീയപാത എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ബി) ഏതെല്ലാം ബൈപ്പാസുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് നടന്നു വരുന്നത് ;

(സി)നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ബൈപ്പാസ് റോഡുകളുടെ പണി എന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ ;


(സി) കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണം ജൂണിൽ തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്കി ബൈപ്പാസുകളുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് നിശ്ചിത കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

(ഡി) മതിയായ ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തത് ഇത്തരം റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) ഇല്ല

(ഇ) ദേശീയപാതകളിലെ ഗതാഗത-ക്കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ബൈപ്പാസ് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

(ഇ) സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

എ. ബി. നിലവിൽ ദേശീയപാതാവിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ NH 17-ൽ 3.75 കി.മീ ദൈർഘ്യമുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബൈപ്പാസിന്റെ നാലുവരിപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇനി പറയുന്ന ബൈപ്പാസുകളുടെ പുരോഗതി താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

1. തിരുവനന്തപുരം ബൈപ്പാസ്

തിരുവനന്തപുരം ബൈപ്പാസിന്റെ ആകെത്തുക 44 കി.മീറ്ററിൽ 22.6 കി.മീ രണ്ടുവരിപ്പാതയായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ബൈപ്പാസിന്റെ 45മീറ്റർ ROW സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള 26 കി. മീ. ന് നാലുവരിപ്പാതയായി വികസിപ്പിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ദേശീയപാതാവികസന അതോറിറ്റി Stand alone project ആയി നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തു വരുന്നു.

2. കൊല്ലം ബൈപ്പാസ്

ആകെ 13.14 കി.മീ നീളം വരുന്ന കൊല്ലം ബൈപ്പാസിന്റെ 4.8 കി.മീ രണ്ടു വരിപ്പാതയായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 8.35 കി.മീറ്ററിൽ (3 പ്രധാന പാലം ഉൾപ്പെടെ) NHDP യിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി Stand alone project ആയി 50-50 കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതത്തോടെ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാതാവിഭാഗം EPC മോഡിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള പദ്ധതി കേന്ദ്രം സമ്മതിയ്ക്കുകയും അതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതാണ്.

3. ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ്

ആകെത്തുക 7 കി.മീറ്ററിൽ 5.5 കി.മീ രണ്ടുവരിപ്പാതയായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 1.5 കി.മീ (രണ്ടു റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) NHDP യിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി Stand alone project ആയി 50-50 കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതത്തോടെ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാതാവിഭാഗം EPC മോഡിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള പദ്ധതി കേന്ദ്രം സമ്മതിയ്ക്കുകയും അതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ എടുത്തു വരുകയും ചെയ്യുന്നു.

4. കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസ്

കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിന്റെ ആകെത്തുക 28.12 കി.മീറ്ററിൽ തുടക്കത്തിലുള്ള 5.1 കി.മീ ഒഴികെ രണ്ടു വരിയായി പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 5.1 കി.മീ നിർമ്മാണത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലവിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ 5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവയും സംസ്ഥാന വിഹിതത്തോടു കൂടി രണ്ട് വരിപ്പാതയായി വികസിപ്പിക്കാൻ നടപടി എടുക്കുന്നതാണ്.

5. തലശ്ശേരി-മാഹി ബൈപ്പാസ്

ആകെത്തുക 18.03 കി.മീറ്ററിൽ 9.7 കി.മീ സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് NHAI, NHDP Phase III ന്റെ കീഴിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായും നിലവിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ 5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവയും സംസ്ഥാന വിഹിതത്തോടു കൂടി രണ്ട് വരിപ്പാതയായി വികസിപ്പിക്കാൻ നടപടി എടുക്കുന്നതാണ്.

6. തൃപ്പൂണിത്തുറ ബൈപ്പാസ്

ആകെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നീളം 8.8 കി.മീ ആണ്. ഇതിൽ 3.75 കി.മീ (മറ്റക്കൂഴി മുതൽ തിരുവാൻകുളം റെയിൽവേക്രാസിങ്ങിനടുത്തു വരെ) ഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പിനായി കേന്ദ്രം 6.75 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ സ്ഥലവിലയിലെ ഉയർച്ച കാരണം ഇതിന്റെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 130.5 കോടി ആകുകയും അത് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. ശേഷിക്കുന്ന 4.25 കി.മീറ്ററിന്റെ അലൈൻമെന്റ് കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Handwritten signature and date 5.0

നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ

അനുബന്ധം

By passes in the State Highways & Major District Roads under Roads & Bridges Wing, P.W.D.

Sl. No	Name of the Bypasses	Division	Survey & LA Completed	Present Status	Remarks
1	Sarkara Manjadinoodu Bypass	Thiruvananthapuram	Completed	DLPC is already over, LA in progress	AS obtained Rs.350 Lakhs
2	Anchal Bypass	Kollam	Completed	LA in progress	AS for Rs.80 Lakhs
3	Valakam Pathanapuram Sabarinjala bypass	do	Completed	Work tendered & tender process completed, not awarded	AS obtained for Rs.400 Lakhs
4	Ranni Bypass	Pathanamthitta	Not Completed		AS obtained,
5	Pathanamthitta Ring Road	do	LA not required	Tender Process is going on	AS obtained,
6	Mavelikkara Bypass	Alappuzha	LA not required	Rate quoted by the tenderer reduced by GTC & Contractor quited, Revised AS required	
7	Thalkattussery Nerekadavu Bypass in Thuravoor Pampa Road	do	Not Started	LA for urgency clause is to be obtained.	AS obtained for Rs.98 Cr
8	Chengannur Bypass	do			No proposal at present
9	Pala Town Ring Road	Kottayam	Progress	Alignment to be finalized	AS Obtained for Rs.45 Cr
10	Kureppada Bypass	do	Completed	Land ready to hand over to PWD, TS to be issued	AS Obtained for Rs.255 Lakhs
11	Ayarkunnam Kuttilam Bypass	do	Completed	LA in progress	AS issued for Rs.10.50 Cr.
12	Mundakkayam Bypass	do	Progress	Alignment finalized	AS issued for Rs.7.25 Cr.
13	Kaduthuruthy Bypass	do	Progress	Alignment finalized	DLPC for Land acquisition in progress.

27	Link Road to Kothamangalam town	do	Work stand still due to dispute with forest department.	
28	Kothayikunnu Bypass	Idukki		Completed
29	Parakkadavu Jyothis Junction bypass in Kattappana	do	No survey required	AS obtained for Rs 225 Lakhs
30	Chelakkara Bypass	Thrissur	Completed	AS is to be obtained
31	Thrissur Amalanager Mannuthi bypass	do	No survey required	AS obtained for Rs 700 Lakhs
32	Chavakkad Bypass	do		AS is to be obtained
33	Kaimandabam Kalpalthy Bypass	Palakkad		Completed
34	Palakkad - KSRTC Link Road	do	No survey required	AS obtained for Rs 500 Lakhs
35	Construction of Akathethara Bye Pass	do		No proposal at present
36	Yhakkara Thirunellayi bypass	do	No survey required	work in progress
37	Kodumbu Bypass	do		No proposal at present
38	Kunicherry Bypass (Koduvayoor Trippaloor Road)	do		Completed
39	Thathamangalam Bypass	do	Completed	4(1) notification issued, LA is to be started.
40	Malappuram Kottappadi Bypass	Manjeri	Not Started	Alignment appd, LA is pending with revenue authority due to court case in
41	Karna Bypass	do		Completed

42	Melmuri Mundurparambu Kootilangadi Bypass	do		Completed	Completed
43	Kottakkal Bypass	do	I & II reaches of work is in progress	Fresh AS is required for III reach	
44	Manjeri Bypass	do		Completed	Completed
45	Mambram Bypass	do		Completed	Completed
46	Nilambur Bypass	do	Not Started	LA requisition prepared and the same is to be submitted to District Collector	
47	Outer Ring Road (Pattarkulam Pulloor Marathani in Manjeri)	do	Not Started	Investigation to be started	AS obtained for Rs.25 Cr
48	Perinthalmanna Manathumangalam Kakkuthu Bypass	do		Work is in progress	AS for Rs.90 lakhs obtained,
49	Tirur Bypass	do	I & IV reaches LA completed & work arranged	II & III reaches- Fresh AS is required, because original LA is denovo	
50	Wandoor Bypass	do		Completed	Completed
51	Kalpetta Bypass	Wayanad			Completed
52	Perumanna Bypass	Kozhikode		Completed	Completed

53	Construction of Kuthiyadi bypass road SIF 38 from 43/200 to 44/900 for L.A and other expenses	do	Completed	Alignment approved	
54	Construction of Narikuni bypass, investigation and land acquisition 0/000 to 2/850	do	Completed	Alignment approved, LA started	
55	Mini Bypass (Meenchanada) road	do		Completed	Completed
56	Perambra Bypass	do	Completed	Alignment approved	AS obtained for L.A. GO for 4(1) is to be issued
57	Construction of Bypass at Mukkam	do	LA not required	Work started	AS issued for Rs.200 Lakhs
58	Kannur Thaliparambu Bypass	Kannur		No proposal at present	Completed
59	Thrikarippur Payyanur Bypass	Kasaragod		Completed	Completed

DEP
D