

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നമ്പർ -82

30.10.2019-ലെ മറുപടി

ജല അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന വിപുലീകരണം

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ. പ്രൊഫ.കെ.യു. അരുണൻ ശ്രീ. എസ്.ശർമ്മ ശ്രീമതി.പി. അയിഷാ പോറ്റി ശ്രീ. വി. കെ. സി. മമ്മത്ത് കോയ	കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി)
എ) രണ്ടു വർഷത്തിനകം ആറുലക്ഷം വീടുകൾക്കകടി കടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജല അതോറിറ്റി നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ) 2 വർഷത്തിനകം സംസ്ഥാനത്ത് 6 ലക്ഷം പുതിയ ഗാർഹിക കടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകാനാണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നൽകാവുന്ന കണക്ഷനുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ചുവടെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാണുദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1. നിലവിൽ ജലവിതരണം നടത്തി വരുന്ന കടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പൂർണ്ണതോതിലുള്ള വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിൽ പുതിയ കണക്ഷനുകൾ നൽകുക. 2. വിതരണനഷ്ടം പരമാവധി കുറച്ച് കടിവെള്ളലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി അതിലൂടെ അധിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുക. 3. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ പൊതു ടാപ്പുകൾ നിർമ്മാണത്തിന് പകരം ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുക. 4. ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ പദ്ധതികളുടെ വിതരണശൃംഖലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി അതുവഴി പുതിയ ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുക. 5. പുതിയ പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയ ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുക.

ബി)	ആവർത്തിച്ചുണ്ടായ പ്രളയം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കനത്ത നഷ്ടം സൃഷ്ടിച്ചത് വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനിടയുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;	ബി) ആവർത്തിച്ചുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ജലവിതരണത്തിനായുള്ള യന്ത്ര സാമഗ്രികളും, പമ്പ് ഹൗസുകളും, ജലശുദ്ധീകരണശാലകളും മുങ്ങിത്താഴ്ന്നുപോയതു കാരണം ജലവിതരണം മുടങ്ങിപ്പോയ അവസ്ഥ ഉണ്ടായെങ്കിലും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സ്കീമുകളിലെ വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാരമായ കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
സി)	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പൂർണ്ണ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കാൻ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;	സി) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പൂർണ്ണ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കാൻ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്പാദനഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പുതിയ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി 128 സ്കീമുകൾ കണ്ടെത്തി. അവയുടെ വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിങ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്ക് കിഫ്ബി, നബാർഡ്, സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ, റീ-ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, MLA -ADF, MP ഫണ്ട് മുതലായവയിൽ നിന്നു ഫണ്ട് കണ്ടെത്തി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള കാലയളവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2024 ഓടു കൂടി രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ജലജീവൻ മിഷൻ എന്ന പേരിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ മാർഗ്ഗരേഖ കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. മാർഗ്ഗരേഖ ലഭ്യമായാൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
ഡി)	കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് ജല അതോറിറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ?	ഡി) കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

കിഫ്ബി 2016-17

പദ്ധതികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	രേഖാസൂചി കോഡിൽ	പാക്കേജ കളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഔദ്യോഗിക മുന്നിസിപ്പാലിറ്റിക്കും വാണിയംകളും പഞ്ചായത്തതിനും വേണ്ടിയുള്ള വിപുലീകരണ പദ്ധതി	35	2	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	തിരുവല്ല-പണ്ടനാശ്ശേരി മുന്നിസിപ്പാലിറ്റിക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിപുലീകരണ പദ്ധതി	56	4	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 100% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 87% പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജ് ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നാലാമത്തെ പാക്കേജ് ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
3	കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ- രണ്ടാംഘട്ടം കടിയെടുത്ത പദ്ധതി വിപുലീകരണം	235	5	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 78% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ (17%) പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിനു എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ചു. നാലാം പാക്കേജ് നൂ വേണ്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള പാക്കേജുകളുടെ പണികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അഞ്ചാം പാക്കേജ് ടെണ്ടർ വിളിക്കുന്നതാണ്.
4	കാസർഗോഡ് മുന്നിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്തതിനും വേണ്ടിയുള്ള കടിയെടുത്ത പദ്ധതി-ഒന്നാം ഘട്ടം	76	4	ഒന്നാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്. രണ്ടാം പാക്കേജിന്റെയും (81%) മൂന്നാം പാക്കേജിന്റെയും (82%) പ്രവർത്തികൾ പൂരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. നാലാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
5	പൊന്നാനിയ്ക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര കടിയെടുത്ത പദ്ധതി	14.4	3	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 25% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 90% പൂർത്തിയായി. മൂന്നാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയിരുന്നു.
6	കൊയിലാണ്ടി മുന്നിസിപ്പാലിറ്റിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിയെടുത്ത പദ്ധതി	85	4	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ (72%) പൂർത്തിയായി. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ (79%) പൂർത്തിയായി. മൂന്നാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. (38%) നാലാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ഉൾപ്പെട്ട ജലസേചന കൽക്കളെ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
7	തൊടുപുഴ മുന്നിസിപ്പാലിറ്റിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിയെടുത്ത പദ്ധതി വിപുലീകരണം	34	4	ഒന്നാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 12% പൂർത്തിയായി. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 80% പൂർത്തിയായി.
8	കോട്ടയം മുന്നിസിപ്പാലിറ്റിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിയെടുത്ത പദ്ധതി വിപുലീകരണം	50	2	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. (30%) രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യും.
9	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കടിയെടുത്ത പദ്ധതി - ഒന്നാം ഘട്ടം	185	4	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	പാക്കേജ കളുടെ എണ്ണം	നിമിഷമെ സ്ഥിതി
10	മുട്ടനാർ-ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി	16.6	4	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 15% പൂർത്തിയാക്കി. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 10% പൂർത്തിയാക്കി. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ചെട്ടത്തിലാണ് (95%) നാലാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടി പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നതാണ്.
	ധർമ്മടം കടിവെള്ള പദ്ധതി വിപുലീകരണം	16.5	1	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി
12	കോട്ടയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (കണ്ണൂർ) കടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	12	1	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി
13	ചെറുവള്ളി, എടവക, നല്ലൂർപാട് വില്ലേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ വിതരണശൃംഖല സമാപ്തം	18	1	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി
14	തിരുവാലിയം സമീപ വില്ലേജുകൾക്കുമായുള്ള പമ്പാണിയുടെ വിതരണശൃംഖല വിപുലീകരണം - ഫേസ് 1 & II കരുവാറ്റി, വണ്ടൂർ, ചെറുവള്ളി	22.2	1	പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു ചെട്ടത്തിലാണ് (95%)
15	ഒന്നാമത്തെ സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി വിപുലീകരണം - ഫേസ് 4	24.5	3	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 60% പൂർത്തിയാക്കി. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 50% പൂർത്തിയാക്കി. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
16	മടമക്കുടി പഞ്ചായത്തിന്റെ വിതരണശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	12		പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 92% പൂർത്തിയാക്കി.
17	വാറാപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിതരണ ശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	16.5		പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു (41%)
18	പെരുനാട് അത്തിക്കുടം വില്ലേജുകളുടെ വിതരണശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - ഫേസ് 2	21.4	3	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ വർക്കുകൾ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി. ശേഷം ആരംഭിക്കും.
19	ചിക്കോട് കടി വെള്ള പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള രാമനാട്ടുകര കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	26	2	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജ് 85% പൂർത്തിയാക്കി. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജ് 90% പൂർത്തിയാക്കി.
20	കല്ലുവാലു കൽ-പാരിപ്പള്ളി വെളിനല്ലൂർ വില്ലേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി-ഒന്നാം ഘട്ടം	27	5	ഒന്നാം രണ്ടാം പാക്കേജുകളുടെ പ്രവർത്തികൾ റി-ടെണ്ടർ ചെയ്തു. പാക്കേജ് മൂന്നിന്റെ പ്രവർത്തന കരാർ വിളിക്കുന്നതിനായുള്ള എസ്ബിഎഫ് ഓപ്പറേഷൻ വകുപ്പിന് തയ്യാറാക്കിയെഴുതിയത്. നാലാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചാം പാക്കേജ് ടെണ്ടർ ചെയ്തു.
21	അമ്പലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി - ഫേസ് 4	10	1	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി
22	തച്ചനാട്ടുകര അലനല്ലൂർ കോട്ടോപാടം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	22	1	പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു ചെട്ടത്തിലാണ് (97%)

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അനുനാമിത തുക കോടിയിൽ	പാക്കേജ കളുടെ എണ്ണം	നിഖിലഖെ സ്ഥിതി
23	താൻമൂർ മുന്നിർപ്പാലിറ്റിയും സബിഡി പഞ്ചായത്തു കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി - ഘട്ടം I	100	4	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 92% പൂർത്തിയാക്കി. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം എടുത്തിലാണ്. (98%) മൂന്നാം പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട പമ്പ് സ്കീംകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഫാർഡർ നല്ലി കഴിഞ്ഞു. നാലാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
ആകെ തുക		1257.1		
കിഫ്ബി 2017-18 പദ്ധതികൾ				
1	പട്ടാഴി, പട്ടാഴി (ടാക്കേക്കര, ചെമ്മലം, തലവൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ) ജലവിതരണ പദ്ധതി - ഘട്ടം II	60.13	1	ഒന്നാം മുതൽ നാല് വരെയുള്ള പാക്കേജുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തു.
2	പാലൂർ, അന്തിക്കാട്, താന്നൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി	34.76	2	രണ്ടു പാക്കേജുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയിരുന്നു.
3	കോടശ്ശേരി പരിയാരം, ആന്തിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി	58.61	2	രണ്ടു പാക്കേജുകളുടെയും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
4	നാട്ടിക പീർക്കു കടിവെള്ള പദ്ധതി	69.96	2	രണ്ടു പാക്കേജുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയിരുന്നു.
5	എടയൂർ- ഇരിമ്പിളിയം - വലാഞ്ചേരി കടിവെള്ള പദ്ധതി	12.11	3	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നു. പ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. രണ്ടാം പാക്കേജുകൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
6	അയ്യപ്പൻകോവിൽ ജലവിതരണ പദ്ധതി	46.424	5	ഒന്നാം രണ്ടാം നാലാം അഞ്ചാം പാക്കേജുകൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. മൂന്നാം പാക്കേജിന്റെ ഡിസൈൻ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്.
7	തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ ചെറൽ സ്റ്റോറസ്സ്	206.962	1	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
8	കാരോട് പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	89.189	1	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
9	ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലെ തിരുവേലിപ്പാലത്തിലേക്കുള്ള കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി	19.87	1	പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തു.
10	അതിരപ്പള്ളി, കോട്ടമുക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച ജലവിതരണ പദ്ധതി	25.49	1	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
11	പൂമിമംഗൽ, നഗരൂർ, കരവാരം പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി-ഒന്നാം ഘട്ടം	81.81	1	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
12	രാമൻചാടി അലിഗർ കടിവെള്ള പദ്ധതി	92.52	4	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന പാക്കേജുകൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അനുബന്ധ കോടിയിൽ	പാക്കേജ കളുടെ എണ്ണം	നിബന്ധനകൾ
13	ഇടവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	47.21	2	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
14	തലശ്ശേരി-കുത്തുപറമ്പ് സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	85.86	2	ഒന്നാം രണ്ടാം പാക്കേജുകൾക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
15	കരുമാളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി	37.485	1	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
16	എലവഞ്ചേരി-പല്ലശ്ശേരി സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	17.53	1	പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തികളുടെ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
17	കരിമ്പ, കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെക്കുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	28.3	2	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
18	ഫറൂക്ക് കരുവൻതറയിൽ കടിവെള്ള പദ്ധതി	18.64	1	പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചു.
19	വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി-വടക്കഞ്ചേരി-കുന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി- രണ്ടാം ഘട്ടം	69.54	3	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന് പുതുക്കിയ അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. രണ്ടാം മൂന്നാം പാക്കേജുകൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
20	മലപ്പുഴയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി	64.14	3	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജ് ടെണ്ടർ ചെയ്തു. രണ്ടാം മൂന്നാം പാക്കേജുകൾക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു.
21	അരുമാലി കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	15.93	2	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു.
22	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പേരാവൂർ, മുഴക്കുന്ന്, പായം, അച്ചന്തറ, നീർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി- ഒന്നാം ഘട്ടം	76.01	3	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിലെ ഘടകങ്ങൾക്കായശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു. രണ്ടാം മൂന്നാം പാക്കേജുകൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
23	അലാ-പുലിയൂർ, ബുധനൂർ, പാണ്ടനാട് മുളക്കുഴ, വെണ്മണി പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി	199.13	4	നാല് പാക്കേജുകൾക്കും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
24	മങ്ങേരി സബർബൻ കടിവെള്ള പദ്ധതി	11.58	2	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
25	ഏറ്റുമാനൂർ കടിവെള്ള പദ്ധതി	93.225	6	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു.
26	കരിമ്പുകയം കടിവെള്ള പദ്ധതി	68.64	5	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു.
27	കിഴക്കൻ മല ജലവിതരണ പദ്ധതി	43.09	1	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
28	കുട്ടനാട് കടിവെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	289.14	7	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (കോടിയിൽ)	പാക്കേജ കളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
29	കുഞ്ഞിമംഗലം, ചെറുതാഴം, എഴിമല നേവൽ അക്കാഡമി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി - ഒന്നാം ഘട്ടം	56.89	1	പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
30	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പൈങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	28.82	2	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
31	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, വടകരപ്പുതി, എരുത്തമ്പതി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി	23.77	1	പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചു.
32	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരുമാട്ടി, പട്ടഞ്ചേരി, എലപ്പള്ളി, നല്ലേപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	25.99	2	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
33	ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലെ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	7.14	1	പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
34	ചാത്തന്നൂർ ജലവിതരണ പദ്ധതി	60	7	അഞ്ചാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന പാക്കേജുകളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
35	മുറാക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	പദ്ധതി അംഗീകാരത്തിനായി റി. ഡിസൈൻ ചെയ്തു വരികയാണ്.		
36	പുറമറ്റം, കല്ലുപാറ, എഴുമറ്റൂർ, കുന്നാരം, ഇരവിപേരൂർ, തോട്ടപ്പുഴപ്പേരി, കോയിപ്പറം പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി	പദ്ധതി സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.		
ആകെ തുക		2391.405		
കിഫ്ബി 2018-19 പദ്ധതികൾ				
ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കിഫ്ബി ഭരണാനുമതി തുക (കോടിയിൽ)		
1	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണം - ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	211.709	3	എല്ലാ പാക്കേജുകളുടെയും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
2	കൊണ്ടോട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണം	108.698	5	എല്ലാ പാക്കേജുകളുടെയും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
ആകെ തുക		320.407		

Renuka Sytkap
വിമർശനം