

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 4076

12-11-2019 - ലെ മറുപടിക്ക്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ശ്രീ. എൻ.എ.നെല്ലിക്കുന്ന്	മറുപടി ശ്രീ. കെ .എൻ ബാലഗോപാലൻ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മണ്ഡലം തിരിച്ചു വ്യക്തമാക്കാമോ;	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടുപയോഗിച്ചു നടത്തി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗമനത്തെ സംബന്ധിച്ച 2016-17, 2017-18 & 2018-19 വർഷങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-1, അനുബന്ധം-2-ൽ കാണാവുന്നതാണ്.
ബി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാത്ത പദ്ധതികളും തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളും തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മണ്ഡലം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;	
സി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ എത്ര കാലമായി നീണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് മണ്ഡലം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;	
ഡി) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും കരാറുകാർക്ക് ബിൽ പാസ്സാക്കി നൽകാത്ത അവസ്ഥ ജില്ലയിലുണ്ടോ; ആയതിന്റെ വിശദാംശം മണ്ഡലം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ?	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുക അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

TRIKARIPPUR LAC ADS- 2017-18

ക്രമം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	റിമാർക്സ്
1	നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ എൻ.എച്ച് നെടുങ്കണ്ടം- ഓർച്ചപ്പുഴ റോഡ്	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക കൈമാറി
2	പെരുമ്പത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
3	പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉഴിനൂർ ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽ അലോട്ട്മെന്റിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കക്കടവ്- അറുകര റോഡ് നിർമ്മാണം	25	
5	കയ്യൂർ-ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറിയക്കര മയ്യൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	25	
6	തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആയിറ്റിക്കടവ് റോഡ് നിർമ്മാണം	25	
7	തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇറയക്കാട്- കോളനി- പൊളിടെക്നിക് കോളേജ് റോഡ് നിർമ്മാണം	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബീച്ചാർ കടപ്പുറം - പടന്ന കടപ്പുറം റോഡ് ഷോപ്പ് റോഡ് നിർമ്മാണം	20	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പൊടോത്തുഴിയിൽ- എളിക്കര വഴി- തത്തയിൽ റോഡ്	20	90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
10	നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഉച്ചാലിക്കുത്ത്- കുറ്റിക്കടവ് റോഡ്	10	90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
11	വെസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാങ്ങാട്- മാവുളമുക്ക് റോഡിൽ വിലക്ക് മുതൽ മയിലുവള്ളി വരെ വീതികൂട്ടി ടാറിംഗ്	50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
12	ഇറയക്കാട് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചീറ്റാലിക്കുത്ത് -വെള്ളമുക്ക് മറവേണി നർത്തകിടക്കുണ്ട് റോഡ് വീതികൂട്ടി ടാറിംഗ്	20	ലൈവൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13	വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെ.ജി.എൻ ജൂബിലി ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
14	തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ 18 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രന്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	78.88	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽ അലോട്ട്മെന്റിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
15	തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ 19 സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	52.59	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
16	ഇറയക്കാട് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊല്ലം- ചെങ്കുറുപ്പ്- കണ്ണൂർ റോഡ് ടാറിംഗ്	15	
17	സുകുളിൻ ബസ്-2, (പടന്ന ജി.യു.പി.സ്കൂൾ, കയ്യൂർ ജി.യു.പി.സ്കൂൾ)	20	
18	പിളിക്കുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണക്കൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	23	സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നു മുതി ലഭ്യമാകുന്ന തുകയ്ക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
19	പിളിക്കുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചീറ്റാലിക്കുത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	26.52	work ongoing

2018-19

1	വലിയ പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ണൂർ- വടക്കൻ വള്ളി, മാടക്കാൽ പ്രദേശം സമീപീകൃതമായി യാത്രാ ബോർഡ്	15.5	ഭരണാനുമതി നൽകി
2	കയ്യൂർ-ചിരമന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്പ്രകുന്ന്- തച്ചർണ്ണംപോയിൽ- പെരുന്തോൽ കോളനി റോഡ് ഓറിയന്റേഷൻ കർവ് നിർമ്മാണം	22	കൾവർട്ട് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കയ്യൂർ-ചിരമന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓണാടി പാലിയിൽകൽ റോഡ് ഓറിയന്റേഷൻ	30	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	പെരുമ്പത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണൂർ പാലത്തിന് തെക്കുഭാഗം കണ്ണൂർ പഴയ്ക്ക് കര കെട്ടി സംരക്ഷണം	40	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു.
5	പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണൂർ മണിയനോടി റോഡിൽ കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം	10	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു. കൾവർട്ട് സ്റ്റാബ് പൂർത്തിയായി.
6	പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടാർക്കൽ ബണ്ടിന് പാർശ്വത്തിൽ നിർമ്മാണം	23	ഭരണാനുമതി നൽകി. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	പിരികോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെളിച്ചാൽ ചിന്നി സ്റ്റേഡിയം പുനരുദ്ധാരണം	21.5	ജി എസ് ടി കരാർ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഭരണാനുമതി പുതുക്കണം
8	പിരികോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണൂർ ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	30	പഴയ കെട്ടിടം പഞ്ചായത്ത് പൊളിച്ചു മാറ്റണം
9	വലിയ പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലാഴിപാസ് പ്രാഥമികശാലയുടെ ഭരണാനുമതി	22.25	ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു.
10	തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണൂർ കയ്യൂർ റോഡ് & റീഡിംഗ് റൂം നിർമ്മാണം	30	ജി എസ് ടി കരാർ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഭരണാനുമതി പുതുക്കണം
11	വെസ്റ്റ് എളുതി കുണ്ടാൽ കെട്ടാർക്കൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	50	ഭരണാനുമതി പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്
12	വെസ്റ്റ് എളുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലിയാൽ - വെണ്ണാലക്കുന്ന് റോഡ് നിർമ്മാണം	22	ഭരണാനുമതി പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്
13	ഇസ്ലാം എളുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിടത്തിന് - കുണ്ട് മലാർകടവ് റോഡ് നിർമ്മാണം	25	ഭരണാനുമതിയായി ഫയൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
14	പിരികോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മകാലാർകുണ്ടം ഗ്രാമം നിർമ്മാണം	10	ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 31/05/2018 ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു.

ആസ്തി വികസന പദ്ധതി 2017-18
മണ്ണെണ്ണയിൽ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം - ഉദ്യമ നിരയോജക മണ്ഡലം

ക്ര.നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	തിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഇരിയ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	35	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ബാറിക്കമയക്കുക്കം- അരമണ്ണടി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	മനല്ലിയക്കുക്കം- പുത്തരിയക്കുക്കം- ബേദിര റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	തോർക്കുളം - കട്ടുമ്മൽ- ഗറുഡിനഗർ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	29	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ അലോട്ട്മെന്റിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
5	ആനക്കുഴി- ഒളിയത്തക്കുക്കം- മലരംകടവ് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	10	
6	പട്ടപ്പ-മുടംകയം - ഇടയിച്ചാൽ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
7	വട്ടച്ചാൽ- മക്കട്ടി- മണിപ്പാടി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ തുക കൈമാറി.
8	വട്ടംകുട്ട- അയംമം- കല്ലാട്ട് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
9	പടമംകോട് പാലം- അല്ലൂപ്പി റോഡ് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	കേരളാത്ത്-കാരിക്കോട്ടി- കടം റോഡ് നിർമ്മാണം	12.3	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ അലോട്ട്മെന്റിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
11	പെരുപ്പാൽ പമ്പ്- പെരുന്നത്തുക്കുക്കം- മണ്ഡലപ്പാറ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	11.8	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
12	കരിച്ചാൽ ഖിളക്കുക്കം- കടപു റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	16.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
13	അഞ്ചരംമൈൽ -കെല്ലേരംകോട റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	30	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫൈനൽ ബിൽ തുക അട.
14	മണ്ഡലം ഫോർട്ട് റോഡിൽ വെറുണ്ണാഴൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	131	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
15	ഉദ്യമ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫൈനാൻസ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കൽ	100	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
16	ആനക്കുഴി- ഒളിയത്തക്കുക്കം- മലരംകടവ് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ സെക്കന്റ് ഫേസ്	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
17	പൊലിസ് സ്റ്റേഷൻ പാലക്കുണ്ട് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

2018-19

1	അമ്മൻകോട്- കോട്ടയം റോഡ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	15	ഭരണാനുമതി പുതുക്കി നൽകുന്നുണ്ട്.
2	വള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ- ഹൈവേ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	17	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി.
3	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം	99	ഭരണാനുമതി നൽകി. പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു.
4	ജി.എൽ.പി എസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	30	ഭരണാനുമതി നൽകി. പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു.
5	ജി യു പി എസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	30	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	ജി എൽ പി എസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	30	ഭരണാനുമതി നൽകി. പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു.
7	ജി യു പി എസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	29	ഭരണാനുമതി പുതുക്കി നൽകുന്നുണ്ട്.
8	ജി വി എച്ച് എസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	33	ഭരണാനുമതി നൽകി. പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു.
9	എം ജി ഗവണ്മെന്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	20	1/11/18ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിക്കാനായി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	തൊക്കോൽ ജംഗ്ഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	50	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി.
11	കുറ്റിയങ്കൽ ഹൈവേ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	15	സാങ്കേതികാനുമതിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്..
12	കുറ്റിയങ്കൽ ഹൈവേ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	16.83	സാങ്കേതികാനുമതിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്..
13	ആലക്കുട്ടി ഹൈവേ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	22.2	സാങ്കേതികാനുമതിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്..
14	മാവേലം ഹൈവേ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	12	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
15	കുറ്റിയങ്കൽ ഹൈവേ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	15	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
16	വടക്കേക്കര പെരിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	15	ഭരണാനുമതിയായി ഫയൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17	പാലക്കാട് ഹൈവേ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	50	ഭരണാനുമതി നൽകി. പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു.

ആസ്തി വികസന പദ്ധതി -2017-18 - കോസറഗോഡ്

ക്ര. നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഹിദായത്തു നഗർ സർക്കാർ യു.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
2	പടല ഫാമിലിവെൽഫേർ സെന്ററിനു (FWC) പുതിയ കെട്ടിടം	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
3	കണ്ണൂർ വളപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (ആസാദ് നഗർ)	23.75	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ
4	കമ്പാർ ബെട്ടുക്ക രാജീവ് ഗാന്ധി ദശലക്ഷം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	19.2	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ തയ്യാറാക്കി
5	തളങ്കര ബാങ്കോട് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ- പാർശ്വഭിത്തി, ഡ്രൈനേജ് അടക്കം	25	കാസരഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്
6	കൊല്ലംപാടി മദ്രസ ജംഗ്ഷൻ അറഫ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	25	മുനിസിപ്പാലിറ്റി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
7	ചാല റോഡ്- ബദിരക്കുന്ന്- ബെദിരത്തോട് വരെയുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	25	മുനിസിപ്പാലിറ്റി ടെണ്ടർ ചെയ്തതാണ്.
8	കോടിൻഗാർ- കുഞ്ചാർ മസ്ജിദ് റോഡ് നിർമ്മാണം	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
9	സിറ്റിസൺ നഗർ -തൈവളപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ തുക കൈ
10	എരിയത്തോട്- അങ്കക്കോട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ തയ്യാറാക്കി
11	കടമ്പട്ട- നടക്കുന്ന്- പടയോട്ട റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
12	മജീർപള്ള- മുഗു റോഡ്	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
13	കെ.കെ.നാരായാടി- ബൈരമുല റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
14	പള്ളപ്പാടി-ബങ്കല- നെട്ടുണിഗ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
15	കുക്കംകൈ വളവന്തടുക്ക റോഡ് പാർശ്വഭിത്തിയും കൽവർട്ടും നിർമ്മാണം	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
16	കുണ്ടടുക്ക- മഞ്ഞംപറ സ്കൂൾ- അങ്കണവാടി റോഡ്- അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
17	സ്കൂളുകളുടെ പാലകപ്പുര നിർമ്മാണം (6 സ്കൂൾ)	44.8	
	അൻവാറുൽ ഉലൂം എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, നെല്ലിക്കുന്ന് (10 ലക്ഷം)		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
	പാണക്കോട് തങ്ങൾ മെമ്മോറിയൽ എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, ബെദിര (10 ലക്ഷം)		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
	കാസറഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി		
	ഇസ്ലാത്തുൽ ഇസ്ലാം എയ്ഡഡ് എൽ.പി സ്കൂൾ, ചെങ്കള (9.8)		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
	മൊവ്വാർ എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, മൊവ്വാർ (5)		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
	ഗവ.അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഉജിർക്കര (9.8)		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

18	ചോരോസ്സ് ചാമ്പുകൾ (11 സമയങ്ങളിൽ 2 വിതം)		
	തുരുത്തി		
	പള്ളം ജംഗ്ഷൻ		രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	സുനാമി കോളനി - ബീരുസ്സയൽ		രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	ബേർ നഗർ		രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	ചാക്കി ടൗൺ		രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ- കടവത്ത്		രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	ചുരി ജംഗ്ഷൻ- വ്യവസായപരിധിക്ക് സമീപം		രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	പള്ളം- പുളിക്കുൾ ജംഗ്ഷൻ		രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	ചെടക്കൽ അടിസ്ഥാന ജനതയുടെ സമീപം		രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	മാർപ്പനടുക്കു ജുമാ മസ്ജിദിനു മുൻപാശം		രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	ആലംപാടി ടൗൺ		രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
19	മസ്ജിദ് ക്രോസ് റോഡ് - കോളനിയിലുള്ള റോഡ് (കുസൈൻ റീച്ച്)	22	രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
20	സ്കൂളുകൾക്ക് ബസ്സ് വാങ്ങൽ (2 സ്കൂളുകൾ)	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. ബിൽ തയ്യാറാക്കി
	ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ, കാസറഗോഡ്	23.2	
	ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ കല്ലുകുട്ടം	17.5	Tendered & Agreement Executed
		5.7	Tendered & Agreement Executed
ഇരുപതി വികസന പദ്ധതി -2018-19			
1	മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ-ടൗൺ- സർക്കാർ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (മൊഗ്രാൽ-പുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	20.00	രേണാനുമതിക്കായി ഫയൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടു
2	ചെട്ടംകുഴി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (മധുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	25.00	എസ്റ്റിമേറ്റിനായി 30/01/2019 ന് കത്തയച്ചിട്ടു
3	ഉളിയത്തടക്ക- ബത്തേരി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (മധുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	10.00	
4	വി.കെ.പാറ- എൻ.എച്ച് ന്യൂ ബെവിഞ്ച ലിങ്ക് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	15.00	
5	ബാലടക്ക- കൊയർകൊച്ചി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	10.00	
6	താജ് നഗർ- അറഫ ടൈൽ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	10.00	
7	കന്യാപ്പാടി-കാണ-ഗോളിയടക്ക പാലം നിർമ്മാണം (ബദിയഡക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	50.00	
8	മദക്കം കോട്ടിമുല റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (ബെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	10.00	രേണാനുമതിക്കായി ഫയൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടു

ആസ്തി വികസന പദ്ധതി 2017-18

രേഖാസൂചന

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് (ലക്ഷത്തിൽ)	നിർവ്വഹണ സ്ഥിതി
1	ചെറുശ്ശേരി അഗ്രിക്യൂൾച്ചറൽ മെൻഷൻ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	24	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക കൈമാറി
2	മിര്യംപാട് ബസ്സ്റ്റാന്റിലെ റോഡ്	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	ബട്ടിപ്പാട്- കുണ്ടാക്കുളം റോഡ്	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	ഉറുമ്പി തൊട്ടി റോഡ്	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	മംഗലപുരം സി.എച്ച്.എസ്.ക്ക് ഡയറക്ടറിയുടെ യൂണിറ്റ്	50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
6	ഇടിയ- ഇടിയ കോഴിപ്പാടം റോഡ്	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ അലോട്ട്മെന്റിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	മണിയംപാറ ഗോൽപാടി റോഡ്	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ബിൽ പേയ്മെന്റിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അയച്ചു.
8	കടംബാർ സബ്സ്റ്റേഷൻ, അരിമല റോഡ്	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ബിൽ പേയ്മെന്റിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അയച്ചു.
9	അമ്പലമുക്ക് റോഡ്	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
10	അമ്പലമുക്ക് - ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലിയൻ	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ അലോട്ട്മെന്റിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
11	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൈലറ്റിനെ നഗറിന് പാലിയൻ	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ അലോട്ട്മെന്റിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	കുന്നിൽ മെൻഷൻ പള്ളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് - ഡ്രൈനേജ്	10.8	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ബിൽ പേയ്മെന്റിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അയച്ചു.
13	എ.കെ.ജി. ബിലാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക കൈമാറി
14	കടവു പാലം മലാർ ടെമ്പിൾ റോഡ്	25	Work ongoing
15	ഗരുഡ പാലം മലാർ റോഡ്	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക കൈമാറി
16	കാളിയൂർ സബ്സി മെൻഷൻ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
17	സുന്നി മഹൽ മൂലംകെ - ഗുരുവ ഹൈസ്കൂൾ	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
18	മേലാട് - മലാർ പട്ടണമുക്ക് റോഡ്	27	Work ongoing
19	കുമ്പളം റെ. എച്ച്. എൽ.സി കോളേജ് കെട്ടിടം	50	Work started
20	8 സ്കൂളുകൾക്ക് ബസ് ഡാക്കർ മൊത്തം തുക 73.44 ലക്ഷം		
	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അംഗതിമുക്ക്	1185500	Tendered & Agreement Executed
	ജി.വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഹേമൽ	1185500	
	ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. ആരീക്കോടി	1185500	
	ജി.ജെ.ബി.എൽ.പി.എസ്. പെരുന്ത	562500	
	ജി. ബി. എൽ.പി. ബാംഗ്ലൂർ	562500	
	ജി.ഡബ്ല്യു. എൽ. എസ്. കടവുപാലം	562500	

2018-19

1	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ക്ലബ്ബുകൾ- മെമ്പർഷിപ്പ് നിർമ്മാണം (അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	10	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
2	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ക്ലബ്ബുകൾ- മെമ്പർഷിപ്പ് നിർമ്മാണം (അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	10	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
3	കുടുംബശ്രീ സ്റ്റാമ്പുകൾ- നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി കയ്യൊപ്പം വീട് (അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	50	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല
4	പൊതുജന ശുശ്രൂഷാ റോഡ് (എസ്റ്റിമേറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	25	Work ongoing
5	ബാഡ്മിൻ്റ് കോർട്ട് (എസ്റ്റിമേറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	25	30% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	കുടുംബശ്രീ അനുബന്ധ റോഡ് (എസ്റ്റിമേറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.
7	ബയർ സോസൈറ്റി കെണിശുദ്ധീകരണ റോഡ് (അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	25	എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	പൈപ്പ്ലൈൻ ബയർ റോഡ്	25	രേണാനുമതി പുതുക്കി നൽകാനുണ്ട്
9	കുടുംബശ്രീ- സമൂഹജന റോഡ് (അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	25	എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	ധാമകൽ- കുടുംബശ്രീ റോഡ് (അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	10	ഭരണകമ്മിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്
11	ചെട്ടിമുക്ക്- കുടുംബശ്രീ റോഡ് (അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	10	എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	പയർപ്പാലം- അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	10	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല
13	കോട്ടക്കൽ- അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	25	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല
14	പെരുന്തലയ്ക്കൽ- അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	25	രേണാനുമതി നൽകി
15	പിഗൂർപ്പാലം- അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	25	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല
16	പുളിമുക്ക്- കോട്ടക്കൽ റോഡ് (അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	25	രേണാനുമതി നൽകി
17	പാറവൂർ- കോട്ടക്കൽ റോഡ് (അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	25	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
18	മിസ്സൂറിയം- കോട്ടക്കൽ റോഡ് (അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	25	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
19	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ക്ലബ്ബുകൾ- മെമ്പർഷിപ്പ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി കയ്യൊപ്പം വീട് (അംഗീകൃതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	50	രേണാനുമതി നൽകി
20	ആര്യഭടം പദ്ധതി - പി.എച്ച്.സി. പദ്ധതി- സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അംഗീകൃതം വീട്	50	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല

നിരോധക മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന പദ്ധതി 2017-18 കാണത്തോട്

ക്രമം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും,	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിബന്ധന സ്ഥിതി
1	കല്ലുപുളി - വട്ടോളി കമ്മിറ്റി റോഡിൽ പന്നിപ്പാറ റോഡിന് പാലം (പനത്തടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)	98.75	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
2	ഗവ. യു.പി.എസ്. പാലക്കാട് കെട്ടിടം നിർമ്മാണം (മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)	50	പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.
3	ബെൽക്കോൺ ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പാലം (ബെൽക്കോൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ബെൽക്കോൺ പാലം റോഡിൽ ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പാലം നിർമ്മാണം (ബെൽക്കോൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	35	ലൈവ് വർക്ക് പൂർത്തിയായി
4	ജി.എസ്.എസ്. എസ്. കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം) (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
5	ജി.എസ്.എസ്. എസ്. പടനാട് കെട്ടിട നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
6	ചിത്തമംഗലം - കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
7	കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
8	ആനക്കുളം വട്ടക്കൽ റോഡ് ടാറിംഗ് (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
9	പുളിയാട് കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
10	കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
11	കുളിപ്പാലം മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
12	വെണ്ണാമ്പലം കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
13	ചാങ്ങം - വട്ടക്കൽ റോഡ് ടാറിംഗ് (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
14	ബെൽക്കോൺ ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പാലം (ബെൽക്കോൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ബെൽക്കോൺ പാലം റോഡിൽ ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പാലം നിർമ്മാണം (ബെൽക്കോൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്
15	മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	26.25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
16	മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിലെ എൽ.പി.യു.പി. സ്കൂളുകളിൽ 3 ക്ലാസ് മുറികളും കിണറുകൾ കെട്ടിടം പഞ്ചായത്തിലെ 3 സ്കൂളുകളിലെ 3 ക്ലാസ് മുറികളും സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികൾ ആക്കുന്ന പദ്ധതി	24.6278	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
2018-19			
1	ജി.എസ്.എസ്. എസ്. പെരുന്നത്തൂർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	25	സ്റ്റ്രക്ചറൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ജി.എസ്.എസ്. എസ്. പെരുന്നത്തൂർ കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	20	സാങ്കേതികനോട്ടം ആയിട്ടുണ്ട്
3	ജി.എസ്.എസ്. എസ്. പെരുന്നത്തൂർ കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	റിവൈസ്ഡ് ഫ്ലാൻ ഫോർ എസ്.എസ്.എസ്. ഫി.ഡി.യിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്
4	ജി.എസ്.എസ്. എസ്. പെരുന്നത്തൂർ കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	എസ്.എസ്.എസ്. ഫ്ലാൻ ഫോർ എസ്.എസ്.എസ്. ഫി.ഡി.യിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്
5	പാടിക്കോണം കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	15	രണ്ടാംനോട്ടം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
6	പയറാലം പാലം കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	20	രണ്ടാംനോട്ടം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
7	പുളിയാട് കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	20	റിവൈസ്ഡ് ഫ്ലാൻ ഫോർ എസ്.എസ്.എസ്. ഫി.ഡി.യിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്
8	അട്ടംനാട്ട് കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	രണ്ടാംനോട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
9	ബാലം സ്കൂൾ - ഓറഞ്ച് വലിയകടവ് റോഡ് ടാറിംഗ് (കോളനി മെമ്പർഷിപ്പ് കടപ്പാട് അസംബ്ലി ഹാൾ നിർമ്മാണം)	25	രണ്ടാംനോട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

203

1

PROGRESS OF WORKS TAKEN UP UNDER MLA'S ASSET DEVELOPMENT SCHEME - NAME OF IMPLIMENTING OFFICER: EXECUTIVE ENGINEER, LSGD
Kanhagad Constituency- Sri.E Chandrasekharan MLA
2016-17

TOTAL NUMBER OF WORKS	11								
AGREEMENT EXECUTED	11								
WORK ONGOING	1								
COMPLETED WORKS	10								
BILL PAID	6								
SL No	Name of work	A.S amount & AS No	TS amount & TS No	Expenditure	Tender savings	Completed /Non completed	Remarks	Name & Phone Number of Contractor	Remarks
1	Irikumkallu-Panthikal road tarring in Panathady GP	2500000		2378343	121657	Completed		TJ Joseph Joy- 9447650295	
2	Maruthukunnu-Karatt-Kanakapally road improvements in Kinanoor karinthalam GP	1500000		1193399	306601	Completed		Prince KV-9516363636	
3	Iriya-Laloor road improvements in Kodom bellur GP	2500000		2323528	176472	Completed		KM Basheer- 9447856007	
4	Birikulam centre-Nayikunnu-Plathadam road improvements in Kinanoor-Karinthalam GP	1500000		1256590	243410	Completed		Mr babu M Joseph- 9447203817	
5	GHSS Kottody school building in Kallar GP	10000000		3140652	6859348	Completed	Bill submitted to CE for Allotment	Shameer.A-9633575300,	
6	GLP School Vadake Puliyanoor in Kinanoor Karinthalam GP	2500000		1815947	684053	Completed	Civil and Electrical Work Completed and bill Paid	Shibichan Joseph- 9447814014RC Suresh 9447240204	
7	GHSS Madikal Ambalathukara School building in Madikal GP	2500000		1874962	625038	Completed		Shameer.A-9633575300.	
8	Installation of Highmass light atkanhangad constituency	14997500		3749375	11248125	Completed			
9	Kutyanam-parakkada road work in Madikal GP	2500000		2014918	485062	Completed		Nisar A	
10	Construction of GMLPS Ajanoor assembly hall in Ajanoor GP	1000000		726193	273807	Completed		Mr Sirajudheen K- 9400108822,	
11	GLPS Pre Primary section Punja Building construction Balal GP	1000000		716068	263932	Completed	Bill submitted to CE for Allotment	Mohammed Haris.M.M	

2

PROGRESS OF WORKS IMPLEMENTATION BY EXECUTIVE ENGINEER, LSGD UNDER MLA'S ASSET DEVELOPMENT SCHEME

Manjeswaram Constituency - Sree Moolam Road - MEA

2016-17

Total Number of work in 2016-17			17						
PWD Work			2						
Work Ongoing (LSGD)			1						
Work Completed			14						
Bill in treasury/ at CE/under processing			2						
Final Bill Paid			12						
SL No.	adc Id	Name of work and PRICE Id	as amount	date of commencement	Progress	Expenditure	tender savings	Contractor Details	Remark
1		Muliyala-Komabettu road tarring in Enmakaje GP	1000000		Bill Paid	891063	108937	Asarudeen-9995711845	
2		Muliyathaduka-Chouthery road concreting in Kumbala GP	2500000		Bill Paid	2245810	254190	BK Mohammed Sajid-	
3		Perjana-Borkinadukka road tarring in Enmakaje GP	2500000		Bill Paid	2060307	439693	C H Moideen kunhi	
4		Sheni-Perdana road concrete in Enmakaje GP	2500000		Bill Paid	2045991	454009	C H Moideen kunhi	
5		Chimithaduka-Kumunje bridge road Tarring and culvert in Paivalike GP	2500000		Bill Paid	1927259	572741	Abdul Saleem K-8301005137	
6		Meenja-Kulabail-Berika road tarring in Meenja GP	2500000		Bill Paid	2101738	398262	Hassainar P-9447362110.	
7		Manjeswaram-Kadambar-Substation -Arimala road concreting in Manjeswaram GP	2500000		Bill Paid	1730241	769759	K. Abdul Rahman-9895020901	
8		Pavoor-Mutla-Amai road tarring in Vorkady GP	2500000		Bill Paid	2065977	434023	Andunhi A.B.	
9		Construction of auditorium for GVHSS Mogral in Kumbala GP	1200000		Submitted for revised as			Aqua infrastructure (8281603030)	
10		Construction of auditorium for GHSS Uppala in Mangalpady GP	1500000		Bill Paid	1373711	126289	Abdul Rahiman (9400940508).	
11		Construction of auditorium for Senior basic school Kumbalala in Kumbala GP	1000000		Bill Paid	847193	152807	Irshadd Cherkalaa-9895373728.	
12		Munnipady-Pollakaje -Koliyoor road tarring in Meenja GP	25,000.00		work complete d. bill under Scrutiny			Iddin Kunji alias khalid Hassainar P-9447362110.	
13		Galiyadukka-Saguavale road culvert & Tarring	2500000		Bill Paid	2214260	285740		

3

14	Golikkatta-Kumbathotta-Kadoor School road raising and tarring&Side protection wall	2500000	Bill Paid	1908482	591518	Andunh - 9946093211
15	Installation of Highmast light at Manjeshwar at 54 location	14280460	Bill paid	14002230	278230	SILK
16	Construction of Thulu accadami	70,00,000	PWD Work			
17	Seethamgoli-ITI- Work shed in Puthige GP	2500000	PWD Work			
Total Number of work in 2017-18						
PWD Work			20			
Work Ongoing (LSGD)			1			
Work Completed			1			
Bill in treasury/ at CE/under processing			19			
Final Bill Paid			1			
			16			
1	Maniyampara - Golpadi road in Puthige GP	2500000	Bill Paid	2176676	323324	Shoukathali- 9567255222
2	Meeyapadavu - Dampathodi road in Meenja GP	2000000	Bill Paid	1634015	365985	U.K.Mohammed- 9447286852
3	Battipadavu - Kundadukka road in Meenja GP	2000000	Bill Paid	1642196	357804	U.K.Mohammed- 9447286852
4	Devasya - Mithoor road In Enmakaje GP	1500000	Work complete d ,Bill under Preparati on			Asif Abdul Khader- 9633670217-
5	Concrete and Drainage work kunnli Masjid Pallam road in Mangalpad GP	1080000	Bill Paid	899580	180420	MS Abdul Hakeem- 9809607979
6	AKG - Bilal Nagar road concrete second reach in Puthige GP	1000000	Bill Paid	890423	109577	CM Abdulla Kunhi- 8907027406
7	Cherugoli - Old juma masjid road concrete	2400000	Bill Paid	1975475	424525	C.H.MoideenKunhi.(Ph one no :9447286712)
8	Urumithottil - Sheni palam Enmakaje GP	2500000	Bill Paid	1851280	648720	MS Abdul Hakeem- 9809607979.
9	GHSS Bangaramanjeswaram- construction of Assembly HALL	1500000	Bill Paid	1215440	284560	Sirajudeen K (8714448444).
10	GHSSPaivaligeNagar- construction of Assembly HALL	1000000	Bill Paid	800706	199294	Sirajudeen K (8714448444)

(4)

Kerangal

2016-17										
							Balance			
TOTAL NUMBER OF WORKS								18		
DIPOSIT WORK								1		
NOT FEASIBLE								1		
WORK NOT STARTED								4		
WORKONGOING								3		
WORK COMPLETED								9		
BILL PROCESSING								3		
BILL PAID								6		
SL No	Name of work	Year	AS amount	A S No and Date	T S No and date	commencement of work	Present status	Expenditure	Agt No, Name & Phone Number of Contractor	PRICE ID
1	pannikunnu valiya valappu road concreting in mogral	2016-17	2500000				work completed. Bill paid-	1964861	C Moideen Kunhi-9447286712	
2	Pv Valapp-Eruthumkadave road concreting and side protection in chengala GP	2016-17	2500000				Work Completed, Bill paid-	2181612	M.A.Sayeed-9567307478	
3	Thaivalappu-Kalyankadu road concreting in Madhur GP	2016-17	2500000				Work Completed. Bill paid.	2120275	C Moideen Kunhi-9447286712	
4	Manya town improvement in Badiadka GP	2016-17	2500000				Work Completed. Bill paid.	2137810	Subin Antony-9447732310	
5	Panalam Bilal juma masjid road concreting in badiadka GP	2016-17	2500000				Work Completed. Bill paid.	2199975	S.B.Mohammed Kunhi-9895419900	
6	Noor masjid kannathilmoola road balance portion tarring in chengala GP	2016-17	2500000				Work Completed. Bill paid.	2414153	M.M.Ahammed-9446271175	
7	Badhar palli road concreting in mogral puthur GP	2016-17	2500000				work completed, bill paid	2072892	M.Aboobacker	
8	Magalathoni Drinking water projects in Karadka GP	2016-17	2500000				Estimate under preparation-Feasibility not availed	0		
9	Maddakam-Dasaramoola road tarring in Bellur GP	2016-17	2500000				Work Completed. Bill paid.	2238811		

10	Thuppakallu-B.G.Circle road tarring in Kumbadage GP	2016-17	2500000				WORK COMPLETED BILL submitted for allotment.	c	Abdul Razak.T.M-9605789215	
11	MLA-LAC-ADS KASARAGOD CONSTITUENCY 2016-17:CONNECTING BRIDGE TO BENGATHADUKKA-MAVUNGAL-POOTHAPPALAM-NAVUNGAL ROAD IN KARADUKKA GRAMA PANCHAYATH.	2016-17	2500000				(Chavanthy-Kalithodu-Chedikundu road taring in Karaduka GP This work dropped and new work proposed). Estimate Under preparation.AS RECEIVED. ESTIMATE SUBMITTED TO DIVISION under scrutiny.	c		
12	Goliyaduka-Akarepallam road concreting in Badiadka GP	2016-17	2500000				WORK COMPLETED BILL paid	c	M.S.Abdul Hakeem-9809607979	
13	Construction of Kavugoli GLPS in Mogral puthur GP	2016-17	2500000				Agreement executed on 25.09.2018,work not started,THE EXISTING BUILDING NOT FIT FOR CONSTRUCTING F.F.	c	Ashraf Chowki-9746373778	
14	Citizen Nagar-allama nagar balance road tarring in Chengala GP	2016-17	2500000				work completed. Bill paid	2008754	Faizal.K.I- 9995263434.	
15	Construction of Meppugiri GLPS building in Madhur GP	2016-17	2500000				ESTIMATE SUBMITTED UNDER SCRUTINY.	c		2017/24343
16	Construction of bus waiting shed at kasargod new bus stand railway station. mallikarjuna temple, bc road junction, thalankara dinar nagar & at narampady junction in front of st john church	2016-17	1832000				Railway station and Mallikarjuna temple estimate received under srutiny.	c		
17	Construction of Kasargod civil station main gate	2016-17	1635000				Work is desided to impliment by Habitate Group. Hence estimate submitted for additional AS revised and TS received.Sufficient Land not available for constructing the gate.	c		
18	Installation of Highmast light at 8 locations at Kasaragod	2016-17	4400000				Final bill submitted to CE for allotement but CE orderd to resubmit the bill asper GO(P)118/2018/Fin dated 03-08-2018.	680000	SILK	
	TOTAL AMOUNT		45367000					20210143		
2017-18										

6

PROGRESS OF WORKS TAKEN UP UNDER MLA'S ASSET DEVELOPMENT SCHEME - NAME OF IMPLIMENTING OFFICER:EXECUTIVE
TRIKARIPUR CONSTITUENCY- Sri M Rajagopal MLA

2016-17									
TOTAL NUMBER OF WORKS				7	Balance				
AS ACCORDED				7	0				
TS ACCORDED				7	0				
TENDERED				7	0				
AGREEMENT EXECUTED				7	0				
WORK ONGOING				0	0				
WORK COMPLETED				6	1				
				2	0				
				4	3				
				1	0				
	Name of work	Estimate ID	AS amount	Expenditure	Present status	Name & Phone Number of Contractor	Completed/ Not completed	Savings	Remarks
1	Kundamthattu-Mukkada-Perumbatta road tarring in West elery GP		2500000	2144136	Work Completed- Bill Paid		Completed	355864	
2	Installation of Highmass light at 10 locations at trikaripur constituency		4980000	4980000	Work Completed Bill Paid	KSIE Thiruvananthapuram	Completed	0	
3	Construction of class room building for GHSS Udinoor in Padanna GP		7500000	5804592	Civil Work Completed Bill Paid. Electrical work completed Request for allotment of Rs 356308/ submitted to ce on 19.04.2021	KJ Joy-9447963918(Civil) , R.C.Suresh-9447240204(Electel).Agreement Executed on 15.10.2020	Completed		Request Submitted ce on 19.04.2021
4	Edayilkad Bund-Bhuvaneswari temple road tarring in Valiyaparampa GP		2500000	2415047	Work Completed Bill Paid.	MV Kunhikoran-9447010656	Completed	84953	
5	Cement godown -Pandikodu road tarring in Nileswar Municipality		2500000	2225476	Work Completed Bill paid	K Gopalan-9947029947	Completed	274524	
6	Ankakalaari KunjikanamPallam road Tarring in Nileswar Municipality		2500000	2220569	Work Completed Bill paid	K Gopalan-9947029947	Completed	279431	
7	Construction of building for Homeo dispensary at Elambichy in Thrikaripur GP		2500000	0	Land issue solved. Site handed over to the contractor.Extension of time completion granted,work started , Completed up to lintel level	Sulaiman C-9447121351	Not Completed		Not completed, work started , Completed up to lintel level
Total			24980000	19789820				994772	
2017-18									
TOTAL NUMBER OF WORKS				18					
AS ACCORDED				18					
TS ACCORDED				18					
HIGH/MINI MAST & MINI MAST LIGHTNos				2					
TENDERED				18					

PROGRESS OF WORKS TAKEN UP UNDER MLA'S ASSET DEVELOPMENT SCHEME - NAME OF IMPLIMENTING OFFICER:EXECUTIVE

**UDMA CONSTITUENCY- Shri.K.K Kunhlraman MLA
2016-17**

TOTAL NUMBER OF WORKS							20	
AGREEMENT EXECUTED							19	
WORK ONGOING							0	
BILL UNDER PREPERATION							0	
WORK COMPLETED.							19	
SENT FOR ALLOTMENT							3	
BILL PAID							16	
WORK TERMINATED FUND TRANSFERRED							1	
SL No	Name of work	ASAmount	Expendlture	Tender savings		Completed/ Non Completed	Remarks	Name & Phone Number of Contractor
1	Construction of Chayithadukam-Chittapankundu-thalapara road in Kuttikol GP (File ID: 2016/36560)	1500000.00	1125012	374988.00		Completed	Work completed.Bill paid..	Subin Antony-9447732310
2	Consruction of Edamunda-Patyameradukam-Kodavalam road in Pullur periya GP (File ID: 2016/36293)	1000000.00	959951	40049.00		Completed	Work completed. Bill Paid.	EV Krishna Pothuval-9847465926
3	Construction of Kaanadipara-Madam-Chakood road in Pullur periya GP (EST NO: 2016/36300)	2500000.00	2430350	69650.00		Completed	Work completed.Bill Paid.	E.V.Krishna Pothuval-9847465926
4	GLPS Periya school building inPullur periya GP (EST NO:2016/36256)	33 50 000	2475688			Completed	Work completed.Bill Paid.Electrification completed ,Bill submitted to CE	Shameer.A-9633575300
5	G.U.PS thekkil paramba school building in chemnad GP (File ID: 2016/36235)	37 00 000	2750345			Completed	Work completed.Bill paid..	Nizar A-9995055556

6	Improvements to Chappadi Anganvadi - Chettukallu Road muliyarGP (EST NO:2017/24282)	12,00,000	953036	246964.00	Completed	Work completed.Bill Forwarded to CE for allotment	Mohammed Arshad.P.A-9496084686
7	GLPS Thiruvakoli school building in Udma GP (EST NO:2016/36245)	32 00 000			Completed	Work completed, bill paid	Shameer.A-9633575300
8	Edaparamba-cheenapadi-Kottumba road construction in Delampady GP (EST NO:2017/103914)	45 00 000	3758592		Completed	Bill Paid	Moideen Fawas.B.M-9847388294
9	Thokanam -Vellutholi road construction in Pallikare GP (EST NO:2016/36275)	2800000.00	1933183	866817.00	Completed	Bill Paid	Ashok.C-9495325050
10	Construction of Padupp-Annapady road in Kuttikol GP (EST NO:2016/36552)	2500000.00	2075298	424702.00	Completed	Bill Paid	Ashraf.P.M-9447050618
11	Construction of Valav -Tholiyatt colony road in Kuttikol GP (EST NO:2016/36556)	1000000.00			Completed	Work completed.Bill submitted to CE	Rajith.K-9446682414
12	Construction of Kaniyampuraykal-Kommangalaya-bridge and approach road in Bedaduka GP (EST NO:2016/36569)	2500000.00			Completed	Bill Paid	
13	Improvements of Cherapara-Chakood road in Bedaduka GP (EST NO:2016/36588)	2500000.00	2283636		Completed	Bill Paid	Subin Antony-9447732310.
14	Construction of Aricheppu ambalam-Puliyar kallu road in Bedadka GP (EST NO:2016/71852)	1500000.00	1340365	159635.00	Completed	Bill Paid	Subin Antony-9447732310
15	Construction of Vattamthatta-Payanhadu road in Bedadka GP (EST NO:2016/71862)	2500000.00	2123641	376359.00	Completed	Work completed, bill paid	B.M.Mohammed Kunhi-9633383111

9

16	Construction of Bavikara-Ammankal bridge and approach road in Muliya GP (EST NO:2016/36279)	2500000.00	1936845	563155.00	Completed	Bill Paid	Abdul Rahiman.K-9446776719
17	Construction of Pullathotty-Lesiyath road in chemnad GP (EST NO:2016/36283)	1000000.00			Not Completed	Agreement executed. Work terminated and fund transferred to KODAVALAM-PATTRKANDAM-PANNIKKAL ROAD Estimate of Kodavalam Pattrakandam Pannikkal road Submitted for As	B.M.Mohammed Kunhi-9633383111
18	Construction of Kannamkol-Kalladka in Delampady GP (EST NO:2016/36289)	2500000.00	2325146	174854.00	Completed	Bill Paid	Abdul Javad.M-9495411444
19	Construction of culvert and Mullankod-Vellarikaya road improvements in Bedaduka GP (EST NO:2016/36607)	2500000.00			Completed	Completed, Bill submitted	Faisal.K.I-9995263434
20	Construction of Thaira Kaya Road in Muliya GP (EST NO:2016/71868)	5250000.00	4460091	789909.00	Completed	Bill Paid	Abdul Rahiman.K-9446776719
					Balance		
TOTAL NUMBER OF WORKS		17					0
HIGHMAST LIGHT		1					16
AS ACCORDED		17					0
TS ACCORDED		17					0
TENDERED		16					1
WORK ONGOING		1					
Work Completed		16					2