

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഇരുപത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 802

14.01.2021-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്


ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിലെ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളുടെ സമഗ്രവികസനം

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ. ബി. ഡി. ദേവസ്സി		എ.കെ.ബാലൻ (പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നോക്കസമുദായക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പു മന്ത്രി)	
എ)	ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളുടെ സമഗ്രവികസനത്തിനായാണ് ഈ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും അറിയിക്കാമോ?	എ)	ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിലെ മാറാംകോട്, രണ്ടുകൈ, പെരിങ്ങൽകുത്ത്, ആനക്കയം എന്നീ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളാണ് അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതിക്കായി 2017-18 വർഷം തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. ടി കോളനികളിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. 2020-21 വർഷം ടി പദ്ധതിക്കായി ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിലെ ഷോളയാർ, പെരുമ്പാറ, മുക്കംപുഴ, പീള്ളപ്പാറ എന്നീ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടി കോളനികളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയം പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം.	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ	പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി
1	രണ്ടുകൈ	കേന്ദ്രകമ്മ്യൂണിറ്റി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം(82 മീറ്റർ) പൊതുകിണറിന് ചുറ്റുമതിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പുനരുദ്ധാരണം ചുവടടവ കുളത്തിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി ചുവടടവ റോഡ് നിർമ്മാണം (300മീറ്റർ)	പൂർത്തീകരിച്ചു 70% പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു 40% പൂർത്തീകരിച്ചു
2	മാരാങ്കോട്	ശ്മശാനവും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണവും കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം(239 മീറ്റർ) ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം (20 മീറ്റർ) ശ്മശാനത്തിനും കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിനും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	ശ്മശാന കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. (20%) ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു ഗേറ്റ് സ്ഥാപി ക്കേണ്ടതുണ്ട്.(90%) റൂഫ് സ്റ്റാമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് പണി ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.(60%) റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു മറ്റു റോഡുകളുടെ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.(30%) ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ശേഷമേ കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന്റെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവർത്തി ആരംഭി ക്കുവാൻ സാധിക്കൂ
3	പെരിങ്ങൽകുത്ത്	കോളനിറോഡ് നിർമ്മാണം 395 മീറ്റർ അംഗൻവാടി പുനരുദ്ധാരണം കുടിവെള്ള പദ്ധതി കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	കോളനി റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു (100%) പൂർത്തീകരിച്ചു (100%). പൂർത്തീകരിച്ചു (100%) റൂഫ് സ്റ്റാമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു (80%) കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ശേഷമേ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ
4	ആനക്കയം	പ്രശ്നവും ഉരുൾപൊടലും കാരണം കോളനി നിവാസികൾ ഒഴിഞ്ഞ് പോയതിനാൽ ടി കോളനിയെ പുനഃനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി.	


 ചെയർമാൻ കമ്മീഷൻ