

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

1 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 795

10-06-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൂട്ടനാട്ടിലെ റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ്		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കൂട്ടനാട്ടിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന വിവിധ റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി വെളിപ്പെടുത്താമോ;</p>	(എ)	<p>പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെ എസ് ടി പി വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ആലപ്പുഴ - ചങ്ങനാശ്ശേരി, വിയപ്പുരം - എടത്യാ എന്നീ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ആലപ്പുഴ - ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 27.10.2020 നു 649.76കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ ഒപ്പു വച്ച് പ്രവൃത്തി 31.12.2020 നു ആരംഭിച്ചു. വിയപ്പുരം - എടത്യാ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 03.03.2021 നു 108.88 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ ഒപ്പു വച്ച് പ്രാരംഭ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. നിരത്ത്, പാലം വിഭാഗങ്ങളുടെയും കിഫ്ബിയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത്, ടെക്നിക്കൽ അനുമതി ലഭിച്ചത്, ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കൂട്ടനാട്ടിലെ വർക്കുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ഓരോ വർക്കും ഇന്നു തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെ എസ് ടി പി വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ആലപ്പുഴ - ചങ്ങനാശ്ശേരി, വിയപ്പുരം - എടത്യാ എന്നീ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ആലപ്പുഴ - ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 27.10.2020 നു 649.76കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ ഒപ്പു വച്ച് പ്രവൃത്തി 31.12.2020 നു ആരംഭിച്ചു. വിയപ്പുരം - എടത്യാ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 03.03.2021 നു 108.88 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ ഒപ്പു വച്ച് പ്രാരംഭ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. നിരത്ത്, പാലം വിഭാഗങ്ങളുടെയും കിഫ്ബിയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(സി)	<p>കൂട്ടനാട്ടിന്റെ ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായ പരാധീനതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇവിടെ അനുവദിക്കുന്ന വർക്കുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>കൂട്ടനാട്ടിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ പരിഗണിച്ച് മണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പാലങ്ങളുടെ ഡിസൈനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്രോച്ച് റോഡ് കയർ ഭൂവസ്തു ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചു വരുന്നത്. അപ്രോച്ച് റോഡ് താഴ്ന്നു പോകുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം</p>

ഒഴിവാക്കുന്നതിനു എംബാക്മെന്റ് ഫില്ലിംഗ് നടത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനു പകരം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാനുകൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അലവോകന യോഗങ്ങളും മന്ത്രി തലത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും അപഗ്രഥന യോഗങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ദിനപത്രം

നിരന്തരത

എ&ബി I കുട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി	അനുവദിച്ച തുക കോടി	എഗ്രിമെന്റ് നം	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പുരത്തീകരണ കാലാവധി	തസ്ഥിതി
1	പടിപ്പുരയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രം കണ്ടക്ടിവിറ്റി - തായങ്കരി എടയാ റോഡ് ചെ. 3/840 മുതൽ 4/600 വരെയുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	GO(Rt)No. 478/2013/PWD dtd. 30.03.2013	2.50 കോടി	03/SESC/2015-16 dated 09-04-15	എ.സി. കോശി	സെറ്റ് ഹൗസ്മെന്റ് ഓവർ 09.04.2015 പുരത്തീകരണ കാലാവധി - 09-02-2016 കേസ് നില നിന്നിരുന്നതിനാൽ പല തവണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകി ആദ്യ എക്സ്റ്റൻഷൻ 31-10-2019 രണ്ടാം എക്സ്റ്റൻഷൻ 31-03-2020	70% ശതമാനത്തോളം പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാൻ ബഹു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നം WA 1091/2019 തീയതി 29/5/2019 പ്രകാരം പണികൾ നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു 27-01-2020 ൽ ഒരു ബെഡ് വെക്കോർ ചെയ്തിനെ തുടർന്ന് 20-02-2020 മുതൽ നിർമ്മാണം പുനർ

						മുന്നം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 31.07.2021 വരെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിച്ചു.	ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം കലുങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു അപേക്ഷിച്ചു റോഡ് നിർമ്മാണം നടന്നു വരുന്നു.
--	--	--	--	--	--	---	--

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി	എഗ്രിമെന്റ് നം	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തത്സംഗിതി
2	കണ്ടങ്കരി-നെടുമുടി-ഉമ്പുകാട്ട് വരമ്പിനകം -വെള്ളാമത്തം-ഭവണാട്ടുകുടപ്പ് - കായൽപ്പുറം - കണ്ണാടി റോഡ് ചെ: 5/400 മുതൽ 9/580 വരെ നിർമ്മാണം	25.00	GO(Rt)No. 1021/2015/PWD dtd. 16-07-2015.	288/SESC /2018-19 dtd. 7.3.2019	കാവുങ്കൽ റോഡ് ബിൽഡേഴ്സ്	സൈറ്റ് ഹാന്റിംഗ് 07-03-2019 പൂർത്തീകരണ കാലാവധി- 06-09-2020 31-05-2021 വരെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിച്ചു.	അലൈൻമെന്റുള്ള തരികെ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ തരികെ പരിഹാരം ആയതിനുശേഷം റോഡ്വേർമെന്റിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. മീറ്റർ ഡ്രം റോഡ് റേറ്റാർമെന്റിൽ ചെയ്തു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി	സാങ്കേതിക അനുമതി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് നം	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തത്സംഗിതി
3	മുട്ടൂർ സെൻട്രൽ റോഡ് ചെ:3/000 മുതൽ 6/300 വരെ ഉയർത്തി പണിയിൽ DGBM&BC ചെയ്യൽ	3.50	G.O.(Rt) No.215/2019/PWD Dated:13-02-2019	4917/2019-2020 Dated: 18-11-2019	കാവുങ്കൽ റോഡ് ബിൽഡേഴ്സ്	138/SESC /2019-20 dated 13-03-2020	സൈറ്റ് ഹാന്റിംഗ് 23-03-2020 പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 22-03-2021 31-05-2021 വരെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിച്ചു.	സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചു മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തൽ, ജി എസ് ബി വെറ്റ് മിക്സ് എന്നിവ 75 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ലിസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ	സാങ്കേതികാനുമതി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഏജന്റിന്റെ നം	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	തസ്ഥിതി
4	കരുവാറ്റ - കുപ്പപ്പുറം റോഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം തൃതൽ ഓട്ട് പോസ്റ്റ് പാലം വരെ	17.10	G.O.(Rt) No: 1880/2018 /PWD Dated: 16-12-2018	7871/2019-2019 Dated: 12-01-2019	കവ്യകൾ റോഡ് ബിൽഡിംഗ് വർക്ക്	287/SE SC/2018-19 dtd. 7/3/2019	16-03-2020 2019 06-09-2020 31-03-2021 31-05-2022	8/7/2019 ൽ പ്രഥമിക ലെവൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ തൃതൽത്തായമട റീപ്പയറലും ഫിർ ചെയ്യണമെന്നും ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നതിനാൽ പണികൾ തുടങ്ങാൻ ആയില്ല. ഇപ്പോൾ റോഡ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 475 മീറ്റർ ദൂരം റോഡ് ഫോർമേഷൻ ചെയ്ത് 17.12.2020 ൽ കനകശ്ശേരി പാടത്ത് റീണ്ടും മട വീണതിനാൽ പണി നിറുത്തി വെച്ചു.
5	നെടുമുടി കുപ്പപ്പുറം റോഡ് ചെ 8/435 തൃതൽ 9/635 വരെ റോഡ് നിർമ്മാണം	-10.00	G.O.(Rt) No: 323/2019/PWD Dated: 01-03-2019	1245/2019-2020 Dated: 03-07-2019	സി.പി. ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള	80/SESC/2019-20 dtd. 22/11/2019	2019 2020 2020	റോഡ് ഫോർമേഷൻ രേഖ വരുമ്പോൾ OS No. 359/2020 മലയാള മനോരമ പബ്ലിസിറ്റി വർക്ക് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി പാടത്ത് മട വീണതിനാൽ അവിടുള്ള റോഡ് യൂണിറ്റ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
6	കൈനകരി പഞ്ചായത്തിലെ ഐലന്റ് ഭരണമന്ദിരം പട്ടാളം തൃതൽ റോഡ്	7.7	G.O.(Rt) No: 323/2019/PWD Dated: 01-03-2019	935/2019-2020 Dated: 19-11-2019	പി.സി. ചെറിയാൻ	Agmt No 22/SESC/2020-21 dtd 17-07-2020	2020	മെറ്റൽ തൽ ഉപകരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തൊണ്ടും കുറ്റികളുടെ അളവുകൾ എടുത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഭരണമന്ദിരം കല്ല് കെട്ടി (റെയിസിങ്) പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐലന്റ്

								തുരുത്തി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

(ബി) കിഫ്ബി 2017-18

ചാവറ സി ബ്ലോക്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി ഡിസൈൻ ലഭിക്കുകയും DPR 72.3 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള F.S നായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ പ്രവർത്തി കെ ആർ എഫ് ബി ക്കു കൈമാറി.

(സി) കിഫ്ബി (2018 -19)

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തസ്ഥിതി
1	അമ്പലപ്പുഴ - തിരുവല്ല റോഡിന്റെ ഫേസ് 2 ന്റെ സ്റ്റാൻഡൈസേഷനും ഇംപ്രൂവ്മെന്റും സ്ട്രച്ച്- 1 ചെയ്തിനേഴ് 0/000 മുതൽ 22/560, സ്ട്രച്ച്- 2 ചെയ്തിനേഴ് 22/560 മുതൽ 26/750,	77.36	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. കൂട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിലെ ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗത്തിന് 30.94 കോടി രൂപ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്.

4. ശബരിമല പ്രവൃത്തികൾ 2019-20

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി	എഗ്രിമെന്റ് നം.	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തസ്ഥിതി
1	SF 2019-20 ഹരിപ്പാട് റീയപുരം എടവ് റോഡ് ചെ.0/000 മുതൽ 9/717 വരെ പുനരുദ്ധാരണം	8.266	G.O.(Rt) No.803/2019/P WD Dated:26/06/19	Agmt No 104/SESC/2020 -21 did 22-12-2020	ബഹോറ ഇമിഗ്രേഷൻ	സെൻ്റ് ഹൗസ് ഓവർ 31-12-2020 പൂർത്തീകരണ കാലാവധി- 28-02-2021 31-08-2021 വരെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിച്ചു	പ്രാഥമിക ലെവൽ എടുത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു

5. വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതികൾ 2018-19

ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 671.66 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഹൈവേ ഡിസൈൻ യൂണിറ്റ് ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കുകയും പ്രവൃത്തി കെ.എസ്.ടി.പി മുഖേന ടെണ്ടർ ചെയ്തു. ULCCS- EVRASCON JV ന് കരാർ നൽകി. നിലവിൽ ഓട നിർമ്മാണം നടന്നു വരുന്നു. പ്രീകൺ ഡ്രെയിൻ, ഡക് എമ്പിഡയുടെ നിർമ്മാണം കമ്പ്ലിംഗ് യാർഡിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. നിർമ്മാണ ചുമതല കെ എൻ സി പി കൊട്ടാരക്കര ഡിവിഷൻ ആണ്.

ഡൈവേർഷൻ റോഡ് മറ്റു തദ്ദേശീയമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചുമതല ആലപ്പുഴ നിരത്തു വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർക്കു ആണ്.

II ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത്

ക്രമനം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സംഗിതി
1	എ.സി റോഡ് മകൊമ്പ് കാവാലം വികാസ് മാർഗ് റോഡ് ചെ. 0/00 മുതൽ 5/000 വരെ	6	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചത്

ക്രമനം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സംഗിതി
1	ചാവറ വേൻ മുതൽ ചാലേച്ചിറ (ചാവറ മുതൽ ഒട്ടുമുടി വരെ)	25	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചത്

ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

795 എ & ബി

കൂട്ടനാട് നിരയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പാലങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വിവരം

നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച പാലങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്ലാൻ/നബാർഡ്/കിഫ്ബി	പാലത്തിന്റെ പേര്	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച തീയതി	ഭരണാനുമതി		നിലവിലെ സ്ഥിതി
				തുക (ലക്ഷം)	മാസം /വർഷം	
1	കിഫ്ബി	പിറവിയൂർ പാലം	29/06/2020	5578	ജനുവരി 2018	86 / 86 പൈലുകൾ, 15/ 19 പൈൽ ക്യാപ്പുകൾ, 11/19 പിയറുകൾ, 05/ 18 സ്റ്റാബുകൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. റീറൈനിങ് വാൾ, അഡ്ജോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ബഡജറ്റ്	മാമ്മൂട് പാലം	18/09/2020	344	സെപ്റ്റംബർ 2019	6/ 6 പൈലുകൾ, 2/ 2 പൈൽ ക്യാപ്പുകൾ, 1/1 പിയറുകൾ, 01/ 1 സ്റ്റാബ് എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. അഡ്ജോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	ബഡജറ്റ്	മുണ്ടയ്ക്കൽ പാലം (ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി)	06-12 2020	314.74	ഒക്ടോബർ 2014	അഡ്ജോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

ടെക്നിക്കൽ അനുമതി ലഭിച്ച പാലങ്ങൾ

4	പ്ലാൻ	തൈച്ചേരി തോട് പാലം		473	സെപ്റ്റംബർ 2020	സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായി പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 5 ബീഡുകൾ സ്വീകരിച്ചു
---	-------	--------------------	--	-----	-----------------	---

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പാലങ്ങൾ

5	ബഡജറ്റ്	മുല്ലത്തിനാലിൻപടി പാലം		873	സെപ്റ്റംബർ 2019	സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 5 (1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് സ്ഥലം ലഭ്യമായാലുടൻ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
6	ബഡജറ്റ്	കോതറത്തോട് പാലം		2285	നവംബർ 2019	സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 6 (1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് സ്ഥലം ലഭ്യമായാലുടൻ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
7	ബഡജറ്റ്	ചാലേച്ചിറ പാലം		3035	ഡിസംബർ 2019	സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 6 (1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് സ്ഥലം ലഭ്യമായാലുടൻ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
8	ബഡജറ്റ്	കാനാച്ചേരി പാലം		2478	ഡിസംബർ 2019	സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 6 (1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് സ്ഥലം ലഭ്യമായാലുടൻ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

9	ബഡജറ്റ്	കൈനകരി ചർച്ച പാലം		2700	മാർച്ച് 2020	<p>സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് സ്ഥലം ലഭ്യമായാലുടൻ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്.</p>
10	ബഡജറ്റ്	ജീമംഗലം പാലം		296	മാർച്ച് 2020	<p>സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് സ്ഥലം ലഭ്യമായാലുടൻ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്.</p>
11	ബഡജറ്റ്	GPM കുന്നിട്ടപ്പറമ്പ് പാലം		688	സെപ്റ്റംബർ 2020	<p>സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് സ്ഥലം ലഭ്യമായാലുടൻ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്.</p>

കിഫ്ബി

(എ) കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ട് റോഡുകളുടെയും അഞ്ച് പാലങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്.

(ബി) 1. ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവ

(i) പടഹാരം പാലം :- 86 / 86 പൈലുകൾ, 15/ 19 പൈൽ ക്യാപ്പുകൾ 11/19 പിയറുകൾ 05/ 18 സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. റിറ്റെയ്നിങ് വാൾ അപ്രോച്ച് വർക്ക് എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു.

(ii) അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല റോഡ് ഫേസ് 2:- പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ 15% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


2. ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതും സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കാത്തതുമായവ

റോഡുകൾ:

(i) മുണ്ടക്കൽ പാലം - ചാവറ ഭവൻ സി ബ്ലോക്ക് റോഡ്:- ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി. കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

പാലങ്ങൾ:

- (i). മുട്ടേൽ പാലം:- 16.09.2019-ാം തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ PWD016-23/APR-3/2019/KIIFB (പ്രകാരം 24.21 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കിഫ്ബി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
- (ii). പുളിങ്കുന്ന് പാലം:- 12.02.2020-ാം തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ PWD016-26/APR-2/2020/KIIFB (പ്രകാരം 44.88 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്രോച്ച് റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുന്നുമ്മ വില്ലേജിലും ചമ്പക്കുളം വില്ലേജിലും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കിഫ്ബി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
- (iii). കാവാലം - തട്ടാശ്ശേരി പാലം:- 17.01.2018 -ാം തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ APR-1/35/2018/KIIFB (പ്രകാരം 46.10 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്രോച്ച് റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 4 കോടി രൂപയുടെ അനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാവാലം വില്ലേജിലും കുന്നുമ്മ വില്ലേജിലും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കിഫ്ബി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമിയിൽ അതിരുകല്പകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- (iv). പള്ളാത്തുരുത്തി ഓട്പോസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ്:- 17.01.2018 -ാം തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ APR-1/30/2018/KIIFB (പ്രകാരം 59.50 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.


 സെഷൻ ഓഫീസർ.