

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 382

27-01-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാരു വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിലും ഈ സർക്കാരിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള കാലയളവിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിച്ച് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുവദിച്ച തുക എത്രയെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെയും പുരോഗതി എന്തൊക്കെയാണെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

P 1222[B] - CMLRRP 1

SI No	LAC	Block	Localbody	AS Refno	AS date	Project ID	Project Name	AS Amount	Agreement No	Agreement Date	Present Status	Remarks
3	Kayamkulam	Bharanikavu	Bharanikavu Grama Panchayat	G.O (Rt) No.114/2020/LSGD	29-07-2020	5,854	Koprapura jn. Karavalli mukk Paraykkal Jn Road	2,00,00,000	35/AE/LIDE W/BGP/2021-22	18-04-2022	Completed and bill paid	COMPLETED AND FINAL BILL SUBMITTED

KAYAMKULAM LAC- - U PRATHIBHA MLA

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 36 പണ്ടകശാല- സൊസൈറ്റി ഓട		10				Proposal date 07.02.2025 send to AEE on 13.02.2025. recast estimate submitted	submitted for AS
	കായംകുളം എൽ .എ .സി-2024 -25 ഗോവിന്ദമുട്ടം ക്ഷീരോത്പാദക കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് എ 24 ഡി ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം .	2024-25	10				Proposed extension is on wetland , to be converted	delay
	2024 -25 -കായംകുളം എൽ .എ .സി -2024 -25 -മാളിക സൊസൈറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണം കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 36	2024-25	10			Jayachandran 9447564676	LOA sent	Recast estimate prepared
	കായംകുളം നഗര സഭ ഐക്യ ജംഗ്ഷൻ-കൊച്ചുപള്ളി റോഡ്						Tendered no response. retenderd opening on 12/01/2026	Recast estimate prepared

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
1	കായംകുളം നിയോജകമണ്ഡലം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ (26 കേന്ദ്രങ്ങൾ)	2023-24	52		94/EE/LID&EW /LAC-ADS/ALPY/2023-24 DATED 16.03.2024	SILK	Agreement Executed.GEM Bill(Purchase bill) submitted to CE on 07.06.2024	OG
2	കായംകുളം ഗവ.ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് -ൽ ഇൻറർലോക്ക് പാകൽ -പർഗോള ,ലാൻഡ് സ്കേപ്പിംഗ്	2023-24	36	G3/8720/2023dated 23.12.2023	17/EE/MLA-ADS/LID&EW /ALPY/2025-26 Date : 03/05/2025	Sreechand	<u>Boundary wall completed,Part bill submitted</u>	OG
3	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 37 , എ.എസ്. ഹമീദ് റോഡിൽ കൽവെർട്ട് നിർമ്മാണം	2023-24	10		86/EE/LID&EW /LAC-ADS/ALPY/2023-24 DATED 29.03.2025	Anomon H	Agreement executed	OG
4	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 4 വാളാവിൽ റെയിൽവേ കോസ്റ്റ് റോഡ്	2022-23	10	ADCALP/40/2023-D2 dtd 15.03.2023	17/EE/MLA-ADS/LID&EW /ALPY/2025-26 4 Date : 03/05/2025	sharon Sha	Work started	OG

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
5	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 11 മാടമ്പിൽ FWC യ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	2022-23	50	ADCALP/41/2023-D2 dtd 03/03/2023	53/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 4 Date : 17/11/2023	Vnu R	Work completed. Bill submitted	OG
12	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മിനി വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടം വാർഡ് 11 (1 ഘട്ടം)	2022-23	50	D2/2588/2022 dtd 03.02.2023	10/EE/LID&EW/LAC-ADS/ALPY/23-24 dtd 10.05.2023	VINU R, MUNDOLIKA TTIL VADAKKATHIL, ERICKAVU P	.Work completed final bill submitted. 2&3 part bill paid	WC
13	ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 13 ൽ 14 നമ്പർ അംഗൻവാടിക്ക് കെട്ടിടം	2022-23	25	AD CALP/2302/2022 dtd 29.07.23	76/EE/LID&EW/LAC-ADS/ALPY/23-24 dtd 09.02.2024	Vishnu V Kottayil Valiyakulangara	Work completed. Revised AS approvd	OG
14	കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 1 ൽ 20 നമ്പർ അംഗൻവാടിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	2022-23	25		78/EE/LID&EW/LAC-ADS/ALPY/23-24 dtd 15.02.2024	Vishnu V Kottayil Valiyakulangara	Agreement executed . Contractor is not willing to start the work because the sarppakkavu adjacent to the site. The work is decided to cancel . Taking new	Asset pending

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
15	ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 7 ൽ 3 നമ്പർ അംഗൻവാടിയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	2022-23	25				Sufficient land not available for anganwadi construction (only 2cent is available).Land documents not available.Estimate under preparation.	DPR
16	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 20 ൽ CMS HS ക്ലബ്ബിനുംകുളം റോഡ്	2022-23	21	ADCALP/35/2 023-D2 dtd 17.01.2023	02/EE/LID&E W/LAC-ADS/ALPY/2 3-24 dtd 13.04.2023	SHIBU NAGOOR, PARAYIL PUTHENVEED U CHUNAKKAR	Agreement Executed,.Initial level taken. RE sanctioned.Work completed Bill submitted	WC
17	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 15 ൽ പാലത്തുംപാട്ട് തോടിന് കുറുകെ കൾവെർട്ടും അപ്രോച്ച് റോഡും	2022-23	16			Sharon Sha	SHO issued	Not started due to waterlogging
18	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 10, 12 കൊക്കാട്ട് പല്ലാരിമംഗലം റോഡ്	2022-23	14	ACDALP/2059 /2022-D2 dtd 21.12.2022		Jithin Mohan, Santhi Bhavan, Anjilipra, Thattarambala m P O, Mavelikara-3	Response in E Quotation opening on 26/06/2023. Quoted amount is above ER . District collector sanctioned tender excess Agreement executed	WC

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
19	കായംകുളം നഗരസഭാ വാർഡ് 25 കാരുർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, ഇൻറർലോക്ക് പാകൽ, ഓടയും കവറിംഗ് സ്ലാബും	2022-23	25	D2/3394/2022 dtd 29.11.2022	85/EE/LID&E W/MLA- ADS/ALPY/2 2-23 dtd: 13.02.2023	ALAPPUZHA DISTRICT CONTRACT TECHNIC CO OPERATIVE SOCIETY NP	<u>Work ongoing. 25% Completd.RE TS sanctioned</u> <u>Part bill</u> sent to CE on 24.07.24 Final bill submitted	WC
20	പത്തിയൂർ ഗ്രാ.പ വാർഡ് 13 വെട്ടത്തുച്ചിറ ആൽത്തറമുട് മുതൽ വാളക്കോട്ട റോഡ് ഓട നിർമ്മാണം	2019-2020	30.00	d2/456/2020 dated 10.03.2020	178/EE/LSGD /MLA ADS/20-21 dated 13.10.2020	Somarajan,	Work completed	WC
21	കായംകുളം നഗര സഭ കടത്തുകടവ്- വയലിൽ പീടിക ഓട	2019-2020	30.00	d2/511/2020 dated 10.03.2020		Pradeep.s Jyothis, Muttom .P.O. 9447181727	Agreement not executed. . Issue regarding compound wall demolishing	DELAY
22	കായംകുളം നഗരസഭാ വാർഡ് 36 പണ്ടകശാല- സൊസൈറ്റി റോഡ്	2020-2021	10.00	d2/1556/2020 dated 06/02/2021	91/EE/LID&E W/ALPY/ML A-ADS dtd 07- 02-22	Sunilkumar kombrayat, Venmony	Cancelled as per Lr No/ADS/ALP/179/2025- G4 dtd 07.02.25	cancelled

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
23	പത്തിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താർഡ് 16 ആദിച്ചപുരം പുളളിയിൽ റോഡ് രണ്ടാം റീച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യൽ	2023-24	16		85/EE/LID&E W/LAC-ADS/ALPY/2 3-24 Dtd 06.03.24	M/s.Muhammed Sajid	Work completed .Fina bill sent to CE on 22.06.2024	WC
24	ELECTRIFICATION - ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 1 വനിതാ വായനശാലയ്ക്ക് കെട്ടിടം	2020-2021		d2/1553/2020 dated 29/01/2021	13/EE/LID&E W/LAC-ADS/ALPY/2 3-24 dtd 26.05.2023	Harilal T S Tharavasseril Chingoli	Final Bill submitted to treasury	WC
25	Electrification -Construction Of New building for Govt. U.P.S Pallikkal in Bharanikkavu GP	2022-23		d6-3609/2018 dated 6.03.2019	76/EE/LID&E W/LAC-ADS/ALPY/2 2-23 dtd 16.01.2023	Harilal T S Tharavasseril Chingoli	Final Bill a paid	Final bill paid
26	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 14 ൽ സ്റ്റിന്നിംഗ് മിൽ-വാഴക്കുട്ടം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം(450 മീറ്റർ)	2022-23	25	D2/2588/2022 dtd 28.12.2022	57/EE/LID&E W/LAC-ADS/ALPY/2 3-24 dtd 25.11.23	Abhiram A, Meenathu Veedu Puthuppally Prayar North	Work completed .Final bill recieved on 26.06.224	WC

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
27	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 6 SKVLPS (തുണേത്ത് സ്കൂൾ) കെട്ടിടം	2020-2021	50.00	d2/1544/2021 dated 16/08/2022	10/EE/LID&E W/ALPY/ML A-ADS dtd 24-05-21	Manoharan.G	Final Bill Paid	Paid
28	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 1 വനിതാ വായനശാലയ്ക്ക് കെട്ടിടം	2020-2021	30.00	d2/1553/2020 dated 29/01/2021	62/EE/LID&E W/ALPY/ML A-ADS dtd 06-09-21	Balakrishnan K, Karikkattu House, Muttom PO, Cherthala	Final Bill sent to Treasury on 27.06.24	WC
29	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 12 ഷാപ്പ് മുക്ക് - തോപ്പിൽകടവ് റോഡ്	2019-2020	35.00	d2/151/2020 dated 28.02.2020	265/EE/LID&E W/MLA ADS/20-21 dated 26/02/2021	Somarajan, Sunil Bhavanam, Muthukulam, Cheppad. P.O	Work completed.Final bill sent to CE on 05.06.2024	WC
30	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 16 ആദിചുപുരം-പുള്ളിയിൽ റോഡും ഓടയും	2019-2020	30.00	d2/455/2020 dated 10.03.2020	177/EE/LSGD /MLA ADS/20-21 dated 13.10.2020	Sreevallabhan	Work completed.Final bill received	WC

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
31	ഗവ.യു.പി.എസ് കണ്ണമംഗലം(ഉലുവത്ത് സ്കൂൾ) chettikulangara	2019-2020	50.00	d2/462/2020 dated 10.03.2020	151/EE/LSGD /ALPY/MLA ADS/2020-21 dated 11.09.2020	Shanavas, Dendumangala th, Kalleli Bhagam. P.O, Karunagapally	Work Completed. RE approved. 2nd and final Bill paid	paid
32	Electrification-കെ.എൻ.എം യു.പി.എസ് പ്രയാർ പുതുപ്പള്ളി	2021-2022	1.17	d2/453/2020 dated 28.02.2020	39/EE/LID&E W/MLA- ADS/ALPY/2 2-23 dtd:29/06/22	Harilal T S, Thuvasseril, Chingoli P.O, Karthikappally.	Final bill paid	paid
33	കെ.എൻ.എം യു.പി.എസ് പ്രയാർ പുതുപ്പള്ളി	2019-2020	50.00	d2/453/2020 dated 28.02.2020	67/EE/LSGD/ ALPY/MLA ADS/2020-21 dated 03.08.2020	G S Sooraj	Work completed. Final bill paid.	paid
34	കായംകുളം നഗര സഭ വാർഡ് 43 ഐക്യജംഗഷൻ-ഇല്ലിക്കുളത്ത് ഓട നിർമ്മാണം	2018-2019	28.00	d6- 3464(03)/2019 dated 25.06.2019	136/EE/LSGD /MLA ADS/19-20 dated 07.09.2020	Muhamma Sherif, Embrayil bungalow, Pazhakulam P O, Adoor	Part bill paid, final bill submitted to CE 24.07.2024	WC

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
35	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 11 ല് പ്രണവം ജംഗ്ഷൻ കാട്ടാൻകുളങ്ങര റോഡ്	2016-2017	10.00	GO (Rt)No.1126/17 /LSGD dtd 10.04.17 (D6 2858/16)	01/EE/LID&E W/MLA-ADS/ALPY/2 2-23 dtd:02/04/22	Uthaman K	Final bill paid	WC
36	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവ.യു.പി.എസ് ആഞ്ഞിലിപ്രാ പുതിയ കെട്ടിടം	2022-23	50				Cancelled	
37	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 21 ൽ കൊല്ലം കിഴക്ക് കനാൽ മുതൽ മാലിൻമുക്ക് വരെ റോഡും ഓടയും	2022-23	35				Work dropped.	
38	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 25 അവളാട്ട് കലുങ്കിന് മീതെ സ്റ്റാബ് പാകി നടപ്പാത ഒരുക്കൽ	2019-20	25	D2/871/2022 dated 31/08/2022			Work cancelled as per Order No D2/871/2022 dtd 23.11.2022	DROPPED

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
39	കായംകുളം നഗര സഭ ഐക്യ ജംഗ്ഷൻ-കൊച്ചുപള്ളി റോഡ്	2019-2020	25.00	d2/510/2020 dated 10.03.2020	214/EE/LID\$E W/MLA-ADS/ALPY/2 020-21 dated 8/01/2021	K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam	Work Dropped as per Order No D2/510/2020 dtd 9.11.2022	dropped
40	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 19 മാമുട്ടിൽ പടിഞ്ഞാറേ കോളനി റോഡ്	2021-2022	22	D2/284/2022 dated 31-03-2022	07/EE/LID&E W/MLA-ADS/ALPY/2 2-23 dtd:30/05/22	Manoj .R, Mannadiyil, Puthupally.P.O Kayamkulam	Final bill paid	PAID
41	ഭരണിക്കാവ് ഗവ. യു.പി. എസ് ന് പാലകപുരയും ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കും	2020-2021		d2/1898/2020 dated 11/01/2021		Sreelekha P, souparnika, muthukattukar a, nooranadu	Final bill paid	PAID
42	Electrification-പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 6 SKVLPS (തുണേത്ത് സ്കൂൾ) കെട്ടിടം	2021-2022	0.90	d2/1554/2020 dated 11/1/2021	40/EE/LID&E W/MLA-ADS/ALPY/2 2-23 dtd:29/06/22	Harilal T S, Thuvarasseril, Chingoli P.O, Karthikappally.	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
43	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആറാട്ടുകുളം -പെരുന്തോട്ടിൽ റോഡും മലയിൽ തോടിനു കുറുകെ കൾവെർട്ടും	2020-2021	28.00	d2/1552/2020 dated 11/1/2021	67/EE/LID&E W/ALPY/ML A-ADS dtd 28-09-21	B Aravindan, Sruthi, krishnapuram	Final Bill paid	PAID
44	Electrification -കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുളളിക്കുണക്ക് ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം A 16(D) APCOS ന് പുതിയ കെട്ടിടം	2021-2022	0.40	d2/1554/2020 dated 21/1/2021	21/EE/LID&E W/MLA-ADS/ALPY/2 2-23 dtd:13/06/22	Dileep S, Kaniyamparam bil, Ilappikulam P O, Pallickal, Alappuzha	Final Bill paid	PAID
45	കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുളളിക്കുണക്ക് ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം A 16(D) APCOS ന് പുതിയ കെട്ടിടം	2020-2021	10.00	d2/1554/2020 dated 21/1/2021	46/EE/LID&E W/ALPY/ML A-ADS dtd 17-08-21	Sreechand R, Sreeshylam, Elippakkulam PO, Vallikunnam	Final Bill paid	PAID
46	പുതിയവിള ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ എ 52 (ഡി) യ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	2020-2021	10.00	d2/1555/2020 dated 21/01/2021	80/EE/LID&E W/ALPY/ML A-ADS dtd 29-11-21	Digil constructions, Vasu nivas,Vettuveni ,Harippad	Final Bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
47	കായംകുളം നഗരസഭാ വാർഡ് 22 മികാസ് -പട്ടിരേത്ത് റോഡിൽ കാലായി ഹോട്ടൽ വരെ ഓടയും കല്ലുകൾ	2020-2021	17.00	d2/1555/2020 dated 21/01/2023	54/EE/LID&E W/ALPY/ML A-ADS dtd 18-08-21	Ambilikumar M, Nikathil, Ayikad, cheppad	Final Bill paid	PAID
48	കായംകുളം എരുവ ഇറസ്സ് മുഹമ്മദൻസ് എൽ . പി . എസ് ന് പാലകപുരയും ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കും	2020-2021	10.00	d2/348/2021 dated 6/02/2021	57/EE/LID&E W/ALPY/ML A-ADS dtd 25-08-21	Adarsh Ram A, Aradhana, chingoli PO	Final Bill paid	PAID
49	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാരിയേഴ്സ് - പട്ടോളിമുക്ക് റോഡ്	2019-2020	27.00	d2/282/2020 dated 03.02.2020	189/EE/LSGD /MLA ADS/20-21 dated 28.10.2020	N Vijayan, Vishnu Bhavanam, Cheppad P O	Final Bill paid	PAID
50	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 29 അമ്പലപ്പാട്ട് -കൈപ്പള്ളി ഭാഗം കലുക്കും ഓടയും നിർമ്മാണം	2019-2020	20.58	d2/509/2020 dated 10.03.2020	170/EE/LSGD /ALPY/MLA ADS/2020-21 dated 30.09.2020	K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam	Final Bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
51	കായംകുളം നഗര സഭ ലക്ഷ്മി തീയറ്റർ-പേരേത്ത് റോഡ്	2019-2020	22.00	d2/549/2020 dated 10.03.2020	148/EE/LSGD /ALPY/MLA ADS/2020-21 dated 11.09.2020	K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam	Work completed. Final Bill Paid.	PAID
52	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 10 നെടുവക്കാട് പുളിയറ റോഡ്	2019-2020	14.00	d2/436/2020 dated 28.02.2020	239/EE/LSGD /ALPY/MLA ADS/2020-21 dated 12.02.2021	Somarajan, Sunil Bhavanam, Muthukulam, Cheppad. P.O	Wok completed. Final bill paid	PAID
53	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭാർഗ്ഗവീനിലയം റോഡ്	2019-2020	23.00	d2/443/2020 dated 10.03.2020	14/EE/LSGD/ALPY/MLA ADS/2020-21 dated 19.06.2020	Sunilkumar S, Komaletu, Kuttachira, Pallickal PO	Work completed. Final Bill Paid.	PAID
54	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെ.പി.റോഡ്-ഗായത്രി സ്കൂൾ-ആദിക്കാട്ട് ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	2019-2020	25.00	d2/442/2020 dated 10.03.2020	176/EE/LSGD /ALPY/MLA ADS/2020-21 dated 13.10.2020	Shuhaib M A	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
55	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 16 മനായി പാലം	2019-2020	40.00	d2/484/2020 dated 10.03.2020	205/EE/LSGD /ALPY/MLA ADS/2020-21 dated 21.12.2020	Suresh babu Kollasril kaitha North Chettikulangara	Final bill paid	PAID
56	ജി.യു.പി.എസ് കണ്ണമംഗലം തെക്ക് chettikulangara	2019-2020	50.00	d2/463/2020 dated 10.03.2020	152/EE/LSGD /ALPY/MLA ADS/2020-21 dated 11.09.2020	Shanavas, Dendumangala th, Kalleli Bhagam. P.O, Karunagapally	Final bill paid	PAID
57	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗവണ്മെന്റ് മോഡൽ യു.പി.എസ് പള്ളിക്കൽ ന് പുതിയ കെട്ടിടം	2018-2019	50.00	d6-3609/2018 dated 6.03.2019		Real India Builders	Final bill paid	PAID
58	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 20 അഞ്ഞിലിമുട് ഓഹയില് ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	2018-2019	24.00	d6/3464/18(16) dated 15.07.2019	62/EE/LSGD/MLA ADS/19-20 dated 07.01.2020	K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
59	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചെട്ടികുളങ്ങര ക്ഷേത്രം തെക്കേന്നട-പി.എച്ച്.സി റോഡ്	2018-2019	26.00	d6-3464(15)/2018 dated 25.06.2019	52/EE/LSGD/MLA ADS/19-20 dated 28.12.2019	Vijayan.N, Vishnubhavan, Cheppad .p.O	Final bill paid	PAID
60	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കലാജംഗ്ഷൻ-തോപ്പിൽക്കടവ് റോഡ്	2018-2019	28.00	d6-3464(13)/2019 dated 25.06.2019	50/EE/LSGD/MLA ADS/19-20 dated 26.12.2019	Sreekumar D, Radhanilayam, Olakettiyambalam P O	Final bill paid	PAID
61	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15,16-അരുണിൾ കുണ്ടത്തറ റോഡ്	2018-2019	12.00	d6-3464 (12) /2018 dated 6.03.2019	135/EE/LSGD /MLA ADS/20-21 dated 07.09.2020	Muhamma Sherif, Embrayil bungalow, Pazhakulam P O, Adoor	Final bill paid	PAID
62	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രാമപുരം-കല്ലും മൂട് റോഡ് (കായംകുളം മണ്ഡലം അതിർത്തി വരെ)	2018-2019	28.00	d6-3464(11)/2019 dated 25.06.2019	44/EE/MLA ADS/19-20 dated 20.12.2019	Sunilkumar S, Komaletu, Kuttachira, Pallickal PO	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
63	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏവൂർ എസ്.ആർ.കെ.വി എൽ.പി.എസ് ന് പുതിയ കെട്ടിടം	2018-2019	50.00	d6-3464(10)/2018 dated 25.06.2019	43/EE/MLA ADS/19-20 dated 20.12.2019	Shanavas, Dendumangala thu, Thodiyoor, Kalladibhagam P O	Final bill paid	PAID
64	കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഓച്ചിറ കൊച്ചുമുറി റോഡിൽ ജാൻസ് ജംഗ്ഷൻ-തോപ്പിൽ സ്കൂളു് റോഡ്	2018-2019	21.00	d6-3464 (9)/2018 dated 6/03/2019	18/EE/LSGD/ MLA ADS/19-20 dated 07.09.19	Muhammad Jassir, Theruvil House, Payikuzhy, Ochira. P.O. 9526123455	Final bill paid	PAID
65	കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കേക്ക് പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡും	2018-2019	35.00	d6/3464(8)/2019 dated 16.08.2019	71/EE/LSGD/ ALPY 19-20 dated 01.02.2020	Shihab.S, Parayantayyath Thekkethil, P.V. North, Thazhava. P.O, Karunagapally	Final bill paid	PAID
66	കായകുളം നഗര സഭ വാർഡ് 8 വെയർ ഹൗസ് -ഓടക്കാത്തോട് റോഡ്	2018-2019	20.00	d6-3464(7)/2018 dated 25.06.2019	49/EE/LSGD/ MLA ADS/19-20 dated 26.12.2019	K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
67	കായംകുളം നഗര സഭ ചേരാവള്ളി ക്ഷേത്രം കിഴക്കോട്ട് ഇടവന ഭാഗത്തേക്ക് ഓട നിർമ്മാണം	2018-2019	13.00	d6-3464(06)/2019 dated 25.06.2019	72/EE/LSGD/MLA ADS/19-20 dated 03.02.2020	K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam	Final bill paid	PAID
68	കായംകുളം നഗര സഭ വാർഡ് 32,33 എസ്.എൻ സെന്റ്രൽ സ്കൂൾ-ഹൈവേ പാലസ് റോഡ്	2018-2019	45.00	d6-3464(10)/2018 dated 25.06.2019	36/EE/LSGD/MLA ADS/19-20 dated 28.11.2019	Sunil Chandran, Puthenveetil, V allikunnam.P. 9446529192	Final bill paid	PAID
69	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 17 ഉടഞ്ഞിരി മുക്ക്-ബ്ലാഹയിരി റോഡ്	2018-2019	25.00	d6-3464(04)/2019 dated 25.06.2019	40/EE/LSGD/MLA ADS/19-20 dated 18.12.2019	Sunilkumar S, Komaletu, Kuttachira, Pallickal PO	Final bill paid	PAID
70	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ്-37-എം.എസ്.എം കോളേജ്-എം.എസ്.എം.എച്ച്.എസ് റോഡ്(വാളക്കകത്ത് റോഡ്)	2018-2019	25.00	d6-3464(2)/2019 dated 25.06.2019	73/EE/LSGD/MLA ADS/19-20 dated 03.02.2020	K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam	Work completed. Final Bill Paid.	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
71	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 10-അട്ടുതാഴ റോഡ്-കുന്നേന്തറമുക്ക് റോഡ്	2017-2018	26.50	D6/2656/17/M LA-ADS /KYLMDated 22.03.2018	60/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 6.12.2018	K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam	Final bill paid	PAID
72	കായംകുളം നഗര സഭ-നയനാരേത്ത് കൂട്ടേത്തറ റോഡ്	2017-2018	11.80	D6/2565/17/M LA-ADS /KYLMDated 22.03.2018	74/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 22.01.2019	Sree Vallabhan, Sree Bhavan, Mannarsala	Work completed.Final bill paid	PAID
73	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കരിയിലകുളങ്ങര ജംഗ്ഷൻ-ക്യാഷുഫാകുറി ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	2017-2018	27.00	D6/511/18/dated 23.03.2018	30/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 23.07.18	K.S Anzar, Kinaruvilayil, Pooroorkara. Edappalikotta, Ponmana.P.O, 9895402660	Final bill paid	PAID
74	കായംകുളം നഗരസഭ പെരുങ്ങാല - കരിമുട്ടം ക്ഷേത്രം മുതൽ കിഴക്കോട്ട് റോഡ്	2017-2018	25.00	D6/363/18/dated 17.03.2018	72/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 15.01.2019	K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
75	പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 15 - ലതാവിഹാർ - വൈക്കത്തുവിള റോഡ്	2017-2018	15.00	D6-1362/17 MLA-ADS/KYLM dated 05.12.2017	75/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 22.01.2019	Sree Vallabhan, Sree Bhavan, Mannarsala	Final bill paid	PAID
76	കുഴപ്പുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 5,6- പള്ളിത്തറ മുക്ക് - എൻ.എൻ.എം.യു.പി.എസ് റോഡ്	2017-2018	20.00	D6-1361/17 MLA-ADS/KYLM dated 05.12.2017	101/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 14.02.2019	Shihab.S, Parayantayyath Thekkethil, P.V. North, Thazhava. P.O, Karunagapally	Final bill paid	PAID
77	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാർഡ് 3 - കാവില് നൂളിന് പടിഞ്ഞാറുവശം പുഴക്കത്തോടിനു മീതെ പാലം	2017-2018	10.00	D6-1357/17/MLA-ADS/KYM dated 26.12.2018	111/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 05.03.2019	Gopalakrishna Pilla, Uthradam, Muthukulam south P O, Alappuzha	Final bill paid	PAID
78	Kayamkulam Municipality Ward No. 21 Avalattu - Thundathilmukku road	2017-2018	35.00	D6-1356/17/MLA-ADS/KYM dated 01.01.2018	60/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 6.12.2018	K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
79	Chettikulangara GP Kunthalasseri mukku - Kadavoorkulam road	2017-2018	30.00	D6-334/2018 dated 23.02.2018	85/EE/MLA/ADS/18-19 dated 29.01.2019	Ramesh.S, Sreebhavan, Thuilamparam bil north, Harippad, Alappuzha	Final bill paid	PAID
80	Bharanikavu GP Kattanam CSI Pallimukku to Sub registrar office road	2017-2018	20.00	D6-1359/17 MLA-ADS/KYLM dated 26.12.2017	01/EE/LSGD/MLA/ADS/18-19 dated 06.04.2018	K.S Anzar, Kinaruvilayil, Pooroorkara. Edappalikotta, Ponmana.P.O, 9895402660	Final bill paid	PAID
81	Bharanikavu GP Ward 19 Construction of drainage and concrete slab from Kattachira thiruvikkal junction to to Kochuvadakkathil veedu (wards west)	2017-2018	15.00	D6-1360/17 MLA-ADS/KYLM dated 26.12.2017	02/EE/LSGD/MLA/ADS/18-19 dt 06.04.2018	K.S Anzar, Kinaruvilayil, Pooroorkara. Edappalikotta, Ponmana.P.O, 9895402660	Final bill paid	PAID
82	കായംകുളം നഗരസഭയിൽ മനേശ്ശേരി പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവും	2016-2017	35.00	GO (Rt)No.1345/17 /LSGD dtd 26.04.17D6 2858/16	40/EE/MLA/ADS/17-18Dt 07.08.17	Pradeep.s Jyothis, Muttom .P.O. 9447181727	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
83	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 8 ല് ചക്കാല ജംഗഷൻ -മുല്ലശ്ശേരി റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും ഓടനിർമ്മാണവും	2016-2017	25.50	GO (Rt)No.1213/17 /LSGD dtd 18.04.17 (D6 523/16)	61/EE/MLA/ADS/17-18Dt 17.11.17	Shihab.S, Parayantayyath Thekkethil, P.V. North, Thazhava. P.O, Karunagapally	Final bill paid	PAID
84	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കട്ടച്ചിറ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിന് കെട്ടിടം-	2016-2017	30.00	GO (Rt)No.1159/17 /LSGD dtd 15.04.17 (D6 2858/16)	33/EE/MLA-ADS/17-18 dt31.08.2017	VivekRaj, Koochikkalhouse West fort, Mavelikkara.P. O.7025308806	Final bill paid	PAID
85	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ തെക്കേക്കര എൽ പി സ്കൂൾ ജം. മുതൽ പീടികത്തറ റോഡ്	2016-2017	20.50	GO (Rt)No.1126/17 /LSGD dtd 10.04.17 (D6 2858/16)	47/EE/MLA-ADS/17-18 d t305.10.2017	A.M. Hameedssareth Kannimel, Vallikunnam. P.O	Final bill paid	PAID
86	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 18 ല് പുത്തൂർമുക്ക്-ഗുരുകുപ (വളാത്തറ മുക്ക്) റോഡ്	2016-2017	25.00	GO (Rt)No.1126/17 /LSGD dtd 10.04.17 (D6 2858/16)	25/EE/MLA/ADS/17-18Dt 07.08.17	Arun Soman, ChakkalaMottakkal , Thazhakkara P.O,	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
87	കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 9 ല് പാട്ടത്തിമുക്ക്- കുറക്കാവ് - കരിഞ്ഞപ്പള്ളിക്കൽ- പാറയിൽ മുക്ക് റോഡ്	2016-2017	25.00	GO (Rt)No.1126/17 /LSGD dtd 10.04.17 (D6 2858/16)	08/EE/MLA/ADS/17-18Dt 13.07.17	C.Prakash, Prasannalayam, Vallikunnam .P.O	Final bill paid	PAID
88	കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 8 ല് ആറുകടമ്പ തോടിന് കുറുകെ പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡും	2016-2017	40.00	GO (Rt)No.1126/17 /LSGD dtd 10.04.17 (D6 2858/16)	38/EE/MLA-ADS/17-18 dt 07.09.2017	Pradeep.S, Jyothis, Muttom .P.O	Final bill paid	PAID
89	ദേവി കുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിൽ മാരായിത്തോട്ടം മുതൽ താനാകുളം വരെ റോഡ്	2016-2017	25.00	GO (Rt)No.1126/17 /LSGD dtd 10.04.17 (D6 2858/16)	46/EE/MLA-ADS/17-18 dt 05.10.2017	Jayachandran M,K, Ashramathil, Pthupally south,,P.O, Kayamkulam	Final bill paid	PAID
90	ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിൽ പുത്തമ്പീട് ജംഗ്ഷൻ - കുട്ടും വാതിൽക്കൽ കടവ് റോഡ്	2016-2017	15.00	GO (Rt)No.1126/17 /LSGD dtd 10.04.17 (D6 2858/16)	45/EE/MLA-ADS/17-18 dt 05.10.2017	Jayachandran M,K, Ashramathil, Pthupally south,,P.O, Kayamkulam	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
91	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇടച്ചന്ത- മുതിരത്തറ - ചാപ്രായിൽ ജം. റോഡ്	2016-2017	25.00	GO (Rt)No.1126/17 /LSGD dtd 10.04.17 (D6 2858/16)	06/EE/MLA/ ADS/17-18Dt 12.07.17	Vijayan.N, Vishnubhavan, Cheppad .p.O	Final bill paid	PAID
92	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പ് ജംഗ്ഷൻ - മുക്കം ക്ഷേത്രം റോഡ്---	2016-2017	25.00	GO (Rt)No.1126/17 /LSGD dtd 10.04.17 (D6 2858/16)	49/EE/MLA- ADS/17-18 dt 05.10.2017	Ratheesh.S, Kottalil, Kizhakkathil, cheppad. P.O, 8606092838	Final bill paid	PAID
93	വേണാട്ട് മുക്ക് റെയിലെ മുക്ക് - കല്ലത്ത് മുക്ക് - എൻഎച്ച് ടൊയോട്ടാ ജംഗ്ഷൻ	2016-2017	19.00	GO (Rt)No.1126/17 /LSGD dtd 10.04.17 (D6 2858/16)	34/EE/MLA- ADS/17-18 dt 02.09.2017	Subhagan .S, Subhaga Bhavan, Karuvattaomku zhy, Kareelakulanga	Final bill paid	PAID
94	പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പത്തിയൂർ മാർക്കറ്റ്- കണ്ണമംഗലം റോഡ്-	2016-2017	10.00	GO (Rt)No.1126/17 /LSGD dtd 10.04.17 (D6 2858/16)	64/EE/MLA- ADS/17-18 dt 30.11.2017	Sreenivasan. R, Thundilsree, Valiyakuzhy, Muttom. P.O9747473318	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
95	പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പത്തിയൂർ ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	2016-2017	30.00	GO (Rt)No.1159/17 /LSGD dtd 15.04.17 (D6 2858/16)	32/EE/MLA-ADS/17-18 dt 31.08.2017	VivekRaj, Koochikkalhou se West fort, Mavelikkara.P. O.7025308806	Final bill paid	PAID
96	കായംകുളം നഗരസഭയിൽ കെപി എസി ജം. - ലക്ഷ്മി തിയേറ്റർ റോഡ്	2016-2017	30.00	GO (Rt)No.1345/17 /LSGD dtd 26.04.17 D6 2858/16	48/EE/MLA-ADS/17-18 dt 05.10.2017	Sunil Chandran, Puthenveetil,V allikunnam.P. 9446529192	Final bill paid	PAID
97	കായംകുളം നഗരസഭ 12-ാം വാർഡിൽ എരുവ പാലത്തിന് തെക്ക് കരിപ്പൂഴ് കനാൽ ചീപ്പ് മുതൽ കിഴക്കോട്ട് കയ്യാലയ്ക്കൽ റോഡ് വരെയുള്ള നീരൊഴുക്ക് തോടിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി സ്റ്റാബ് പാകി നടപ്പാത ചെയ്യുന്നതിന്	2016-2017	25.00	GO (Rt)No.1345/17 /LSGD dtd 26.04.17 D6 2858/16	39/EE/MLA/ADS/17-18Dt 07.9.17	Pradeep.s Jyothis, Muttom .P.O. 9447181727	Final bill paid	PAID
98	കായംകുളം നഗരസഭയിൽ മുഹിയിദ്ദീന് പള്ളി-കുറ്റിക്കുളങ്ങര റോഡ്-	2016-2017	25.00	GO (Rt)No.1345/17 /LSGD dtd 26.04.17 D6 2858/16	34/EE/MLA-ADS/17-18 dt 02.09.2017	T. Basheer, Aryattupadeett athil, Chunakkara South, charumoodu.P.	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
99	കായംകുളം നഗരസഭയിൽ പുളിമുക്ക്-പുത്തൻ വീട്ടിൽ ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	2016-2017	10.00	GO (Rt)No.1345/17 /LSGD dtd 26.04.17 D6 2858/16	60/EE/MLA-ADS/17-18 dt 16.11.17	T. Basheer, Aryattupadeett athil, Chunakkara South, charumoodu.P.	Final bill paid	PAID
100	കായംകുളം നഗരസഭയിൽ കായംകുളം ഗവ.എല്പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം	2016-2017	50.00	GO (Rt)No.1159/17 /LSGD dtd 15.04.17 (D6 2858/16)	64/EE/MLA-ADS/17-18 dt 04.12.2017	Pradeep. S, Jyothis, Muttom.P.O, 9447181727	Final bill paid	PAID
101	Metalling and tarring of Korandipallil Kanavath Junction road in Devikulangara GP	2015-2016	20.00	GO (Rt) No 3595/2015 LSGD dated 02.12.2015 Rs.20 Lakhs	122/EE/MLA-ADS/15-16 dt.03.03.2016	Surendran. P, Surabhi, Neduvaramkod u. P.O, Chenganoor	Final bill paid	PAID
102	Metalling and tarring of Kunnethu Junction - Valiyaveetil road Devikulangara GP	2015-2016	15.00	GO (Rt) No 3595/2015 LSGD dated 02.12.2015 Rs.15 Lakhs	121/EE/MLA-ADS/15-16 dt.02.03.2016	Jayachandran, Asramathil, Puthupally. P.O, Kayamkulam. 9400484676	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
103	Construction of road from Parameswarathu mukku to Tyre Factory mukku road in Chettikulangara GP	2015-2016	15.00	GO (Rt) No 3805/2015 LSGD dated 19.12.2015 Rs.15 Lakhs	138/EE/MLA-ADS/15-16 dt.06.06.2016	A. M. Hameed, Asarethu Kannimel, Vallikunnam	Final bill paid	PAID
104	Construction of Kankalil mukku to Kokkattu mukku in Chettikulangara GP	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 3805/2015 LSGD dated 19.12.2015 Rs.25 Lakhs	137/EE/MLA-ADS/15-16 dt.06.06.2016	Sri. Vijayan.N, Mangalathuveedu, Umbernadu, Kallumala. P.O,	Final bill paid	PAID
105	Improvement works to road from Mattathu Mukku to Nanassery Jn road Bharanikavu GramaPanchayath	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 9/2016 LSGD dated 01.01.2016 Rs.25 Lakhs	110/EE/MLA-ADS/15-16 dt.24.02.2016	Sunil Kumar. S, Komalathu, Kattachira, Pallikal .P.O 9446304292	Final bill paid	PAID
106	Improvement works to road from Kannassery mukku to Palathara Mukku road Bharanikavu GramaPanchayath	2015-2016	15.00	GO (Rt) No 9/2016 LSGD dated 01.01.2016 Rs.15 Lakhs	111/EE/MLA-ADS/15-16 dt.24.02.2016	Sunil Kumar. S, Komalathu, Kattachira, Pallikal .P.O 9446304292	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
107	Metalling and tarring of Budhasramam Valayil mukku road in Krishnapuram GP	2015-2016	10.00	GO (Rt) No 8/2016 LSGD dated 01.01.2016 Rs.10 Lakhs	136/EE/MLA-ADS/15-16 dt.06.06.2016	Manoj .R, Mannadiyil, Puthupally.P.O Kayamkulam 8086756978	Final bill paid	PAID
108	Metalling and tarring of Kerrikkad LPS - SRKV LPS road in Pathiyoor	2015-2016	15.00	GO (Rt) No 8/2016 LSGD dated 01.01.2016 Rs.15 Lakhs		Sri. K.Pramod, Ittikattil House, Mahadevikadu. P.O, Karthikapally,	Final bill paid	PAID
109	Metalling and taring of Venattuthara mukku Chapakassery mukku road in Krishnpauram	2015-2016	15.00	GO (Rt) No 8/2016 LSGD dated 01.01.2016 Rs.15 Lakhs	140/EE/MLA-ADS/15-16 dt 08.06.2016	M. K. Jayachandran , Ashramathil House, Puthupally South. P.O.	Final bill paid	PAID
110	Construction of Building for B Ed Centre Kayamkulam Muncicipality	2015-2016	50.00	GO (Rt) No 793/2016 LSGD dated 25.02.2016 Rs.50 Lakhs		Jacob John, Macada theruvinal, Pandanad. P.O	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
111	Chirakadavam Nadayil Vadakku Junction Mammodu thara road raising, metalling and tarring	2015-2016	20.00	GO (Rt) No 781/2016 LSGD dated 25.02.2016 Rs.20 Lakhs	169/EE/MLA-ADS/15-16 dt.03.10.2016	Sunil Kumar. S, Komalathu, Kattachira, Pallikal .P.O 9446304292	Final bill paid	PAID
112	Construction of Puthupally LPS Building in Devikulangara GP	2015-2016	50.00	GO (Rt) No 1122/2016 LSGD dated 04.03.2016 Rs.50 Lakhs	170/EE/MLA-ADS/15-16 dt15.12.2016	Shanavas, Dendumangala th, Kalleli Bhagam. P.O, Karunagapally	Final bill paid	PAID
113	Construction of Keerikkad Gov. LPS Building	2015-2016	50.00	GO (Rt) No 1122/2016 LSGD dated 04.03.2016 Rs.50 Lakhs	171/EE/MLA-ADS/15-16 dt15.12.2016	Shanavas, Dendumangala th, Kalleli Bhagam. P.O, Karunagapally	Final bill paid	PAID
114	Karimuttam Junction Ambadimukku road retarring in Bharanikavu GP	2015-2016	25.00	GO No. 347/2015 LSGD dated 3.02.2015 Rs. 25 Lakhs	34/EE/MLA-ADS/14-15 dt. 29/06/2015	Satheesh Chandrababu, Thottathil, Managalam, Arookutty, Mavelikkara	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
115	Improvement works to Kallukulam Puthukulangara Kochayyathumukku road in Bharanikavu GP	2015-2016	25.00	GO No. 1276/2015 LSGD dated 29.04.2015 Rs. 25 Lakhs	66/EE/MLA-ADS/15-16 dt.07.12.2015	Sunil Kumar. S, Komalathu, Kattachira, Pallikal .P.O 9446304292	Final bill paid	PAID
116	Bhagavathippadi - Olakettiyambalam road in Chettikulangara GP	2015-2016	48.00	GO (Rt) No 347/2015 LSGD dated 03.02.2015 Rs.48 Lakhs	35/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 29.06.2015	Manoj .R, Mannadiyil, Puthupally, Kayamkulam. 8086756978	Final bill paid	PAID
117	Samskarika Nilayam Chaprayil road in Pathiyoor GP	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1093/2015 LSGD dated 09.04.2015 Rs.25 Lakhs	55/EE/MLA-ADS/15-16 dt.31.08.2015	Muhammad Jassir, Theruvil House, Payikuzhy, Ochira. P.O. 9526123455	Final bill paid	PAID
118	Madathilayyathu Chanda - Kochuthoppilcolony road in pathiyoor GP	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1093/2015 LSGD dated 09.04.2015 Rs.25 Lakhs	57/EE/MLA-ADS/15-16 dt.31.08.2015	Muhammad Jassir, Theruvil House, Payikuzhy, Ochira. P.O	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
119	Puthenparambu - Ottathengil road in Devikulagnara GP	2015-2016	50.00	GO (Rt) No 1093/2015 LSGD dated 09.04.2015 Rs.50 Lakhs	46/EE/MLA-ADS/15-16 dt. 31.07.2015	Jayachandran, Asramathil, Puthupally. P.O, Kayamkulam. 9400484676	Final bill paid	PAID
120	Devikulangara Alinte Kizhakkethil road in Devikulangara GP	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1093/2015 LSGD dated 09.04.2015 Rs.25 Lakhs	45/EE/MLA-ADS/15-16 dt. 31.07.2015	Jayachandran, Asramathil, Puthupally. P.O, Kayamkulam. 9400484676	Final bill paid	PAID
121	Society Juntion - Kavumkada road in Krishnapuram GP	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1093/2015 LSGD dated 09.04.2015 Rs.25 Lakhs	50/EE/MLA-ADS/15-16 dt.03.08.2015	Manoj .R, Mannadiyil, Puthupally, Kayamkulam80 86756978	Final bill paid	PAID
122	Kalackattu - Sunitha Thayyil road tarring in Pathiyoor GP	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1093/2015 LSGD dated 09.04.2015 Rs.25 Lakhs	56/EE/MLA-ADS/15-16 dt. 31.08.2015	Muhammad Jassir, Theruvil House, Payikuzhy, Ochira. P.O	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
123	Ayirathu Kuzhiyil Junction road raising and Tarring (Division No.3)in Kayamkulam Municipality	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1818/2015 LSGD dated 18.06.2015 Rs.25 Lakhs	103/EE/MLA-ADS/15-16 dt.17.02.2016	Shihab. S, Parayanthayath Thekkethil, P.V. North, Thazhava. P.O, Karunagapally.	Final bill paid	PAID
124	Kunnathalummoodu- Puthenveettimukku road metalling & tarring and Construction of drain (ward No. 22) in Kayamkulam Municipality	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1818/2015 LSGD dated 18.06.2015 Rs.25 Lakhs	81/EE/MLA-ADS/15-16 dt.01.02.2016	Wilson.V, Puthenpurakal, Alumpeedika. P.O, Ayiramthengu., Ochira.	Final bill paid	PAID
125	Kayamkulam village Office - Thoppil Asupathri road raising taring & drainage construction (ward 34) in Kayamkulam Municipality	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1818/2015 LSGD dated 18.06.2015 Rs.25 Lakhs	80/EE/MLA-ADS/15-16 dt.01.02.2016	Kochukrishnan A,Krishnalaya m, Ayiramthengu, Alumpeedika.P .O, Kollam	Final bill paid	PAID
126	O.N.K. Kizhakke Junction- Padanilam road retarring in Klayamkulam Municipality	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1818/2015 LSGD dated 18.06.2015 Rs.25 Lakhs	79/EE/MLA-ADS/15-16 dt. 29.01.2016	Shihab. S, Parayanthayath Thekkethil, P.V. North, Thazhava. P.O, Karunagapally.	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
127	Kakkanad Junction - Kankkalil road raising, tarring and Construction of drain in Kayamkulam Municipality	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1818/2015 LSGD dated 18.06.2015 Rs.25 Lakhs	98/EE/MLA-ADS/15-16 dt.10.02.2016	N. Mohan das, Mottakkal thekkethil, Thazhakkara. P.O. , Mavelikkara	Final bill paid	PAID
128	Road maintenance from J.J. Hospital towards west Thondathil kunnel Palam in Kayamkulam Municipality	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1818/2015 LSGD dated 18.06.2015 Rs.25 Lakhs	85/EE/MLA-ADS/15-16 dt.03.02.2016	Honey B. Samuel, Nadapurayil, Honey Villa, Muttom. P.O, 9446400500 .	Final bill paid	PAID
129	Elanjickal Junction - Pinamkavu road raiding & retarring (ward 39) in Klayamkulam Municipality	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1818/2015 LSGD dated 18.06.2015 Rs.25 Lakhs	104/EE/MLA-ADS/15-16 dt.17.02.2016	Shihab. S, Parayanthayath Thekkethil, P.V. North, Thazhava. P.O, Karunagapally.	Final bill paid	PAID
130	Thekke Anjilimoodu - Chettiyarumukku road tarring in Devikulangara GP	2015-2016	25.00	GO (Rt) No 1276/2015 LSGD dated 29.04.2015 Rs.25 Lakhs	64/EE/MLA-ADS/15-16 dt.05.12.2015	Jayachandran, Asramathil, Puthupally. P.O, Kayamkulam. 9400484676	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
131	2013-14 Raising & retarring Koledathumukku - Marangattumukku - Chentittapally road in Kayamakulam Municipality Ch. 550 towards east	2014-2015		GO (Rt) No 1816/2014 LSGD dated 15.07.2014 Rs. 30 Lakhs	12/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 23-12-14	S.Ramesh, Sri Bhavan, Thulamparambu Noth, Mannarasala. P.O, Haripad	Final bill paid	PAID
132	2013-14 Raising & retarring Nirayil mukku - Pallithottathu Junction - Kochampalam Jn. Railway road in Klayamkulam Municipality ch0 to 1495	2014-2015		GO (Rt) No 1816/2014 LSGD dated 15.07.2014 Rs.35 Lakhs	15/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 28.02.2015	V.Karunakaran, Marakaruparambil, Thottapally. P.o,Alappuzha	Final bill paid	PAID
133	Construction of new bridge in kuttikalethukadavu in Chettikulangara GP	2014-2015		GO (Rt) No 2559/2014 LSGD dated 30.09..2014 Rs1.69 crore	105/EE/MLA-ADS/15-16 dt. 18.02.2016	Muhammad Sajid.E, Madathil, Elippakulam. P. O. 9745324538	Final bill paid	PAID
134	2013-14 - LAC -ADF - Prayar Junction - Chankoor jilla Athirathi road Devikulangara GP	2014-2015		GO No. 613/2014 LSGD dated 01.03.2014 Rs. 25 Lakhs	6/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 25-11-14	A. Biju, Mani Mandiram, Varavil. P.O, Vallikunnam. Ochira.	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
135	Koyikkal Market Kochampalam - Vathikulam road - bharanikavu GP	2013-2014		GO No. 613/2014 LSGD dated 01.03.2014 Rs. 50 Lakhs	9/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 18/12/2014	Pradeep.R, Revathi Bhavanam, Kidangayam, Patharam. P.O, Nooranad	Final bill paid	PAID
136	Eerikalathu Junction Pallimukku road Bharanikavu GP	2013-2014		GO No. 613/2014 LSGD dated 01.03.2014 Rs. 25 Lakhs	12(A)/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 15.01.2015	Sr. J. Thomas, Ponnalayathu, Pallickal. P.O	Final bill paid	PAID
137	Muttakalam Kshethram Kunnil mukku road Bharanikavu GP	2013-2014		GO No. 613/2014 LSGD dated 01.03.2014 Rs. 25 Lakhs	3/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 25/11/2014	Safarudheen, K.V. Constructions, R. B. Manzhi. Chola, Panmana,	Final bill paid	PAID
138	Pallimukku - sujana road - Pathiyoor GP	2013-2014		GO No. 613/2014 LSGD dated 01.03.2014 Rs. 25 Lakhs	14/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 28.01.2014	Somarajan, Sunil Bhavanam, Muthukulam, Cheppad. P.O	Final bill paid	PAID

Sl. No	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of Work	Pending with
139	Enakulangara - Mavilathu road - Pathiyoor GP	2013-2014		GO No. 613/2014 LSGD dated 01.03.2014 Rs. 25 Lakhs	13/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 15-01-2015	Wilson.V, Puthenpurakal, Alumpeedika. P.O, Ayiramthengu., Ochira.	Final bill paid	PAID
140	2013-14 - LAC- ADF Krishnapuram Chirakkal kutty manjinattumukku road - Krishnapuram GP	2013-2014		GO No. 613/2014 LSGD dated 01.03.2014 Rs. 25 Lakhs	7/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 25-11-14	A. Biju, Mani Mandiram, Varavil. P.O, Vallikunnam. Ochira.	Final bill paid	PAID
141	2013-14 Kottachira - Ambalamukku - (Vadakkan Koyikkal road) Kandallloor GP	2013-2014		GO No. 613/2014 LSGD dated 01.03.2014 Rs. 35 Lakhs	1/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 25-11-14	Somarajan, Sunil Bhavanam, Muthukulam, Cheppad. P.O	Final bill paid	PAID
142	2013-14 Koikkathara Chalumpattu mukku road Tarring & Retaining wall - Chettikulangara GP	2013-2014		GO No. 613/2014 LSGD dated 01.03.2014 Rs. 50 Lakhs	2/EE/MLA-ADS/13-14 dt. 24-11-14	N. Vijayan, Mangalathu veedu, Umbarnadu, Kallumala. P.O	Final bill paid	PAID

RKI-492- Status of projects
GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020, GO(MS)NO.389/2021/LSGD DATED

24-01-2026

Sl	Sl No in GO	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Work	GO No & Date	AS amount in Cr	Agreed PAC inclusive of GST in Rs	Present work Sataus	Bill Status	Remarks
173	310	Kayamkulam	Mavelikkara BP	Chettikulam GP	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 20 മുട്ടത്തേരിൽ ക്ഷേത്രം - ഇടയശ്ശേരിൽ മൂക്ക്	GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020	0.16	14,34,109.54	09 work completed	01 Work completed & Bill prepared	Final bill paid
174	311	Kayamkulam	Muthukulam BP	Kandalloor GP	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15, അമ്പലത്തുറ നടവിലയിശ്ശേരി റോഡ്	GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020	0.31	30,96,827.00	09 work completed	01 Work completed & Bill prepared	Final bill paid
175	312	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5, റ്റിഎസ് കനാൽ റോഡ്	GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020	0.20	2197038.44	07 work ongoing		
176	313	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് കൈപ്പള്ളിമൂക്ക് പട്ടശ്ശേരി റോഡ്	GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020	0.41	35,89,443.71	09 work completed	01 Work completed & Bill prepared	Work completed, final bill submitted .Part bill amount of Rs 619131/- Paid .balance amount of Rs 3010098/- pending, Allotment not recieved yet
177	314	Kayamkulam	Kayamkulam municipality	Kayamkulam municipality	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 23, കൊച്ചയുത്ത് പാലവും അല്ലോച്ചി റോഡ്	GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020	0.25		06 work not started		
178	315	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 4, കറ്റാനം വില്ലേജ് ഓഫീസ് - കാട്ടുരേത്ത് മൂക്ക് റോഡ്	GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020	0.28	25,01,234.35	09 work completed	Yes	Bill Paid
179	316	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 4, കല്ലുകുളം പുതുകുളങ്ങര റോഡ്	GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020	0.22	20,74,255.00	09 work completed		Work completed bill Under preparation
180	317	Kayamkulam		Kayamkulam municipality	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 38,39 ചെമ്മിക്കാട്ട് - ചിറക്കുളങ്ങര പള്ളി റോഡ്	GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020	0.32	27,44,968.20	09 work completed	01 Work completed & Bill prepared	
181	318	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 6 ൽ മൂക്കുവല - പള്ളിക്കത്തോട് റോഡ്	GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020	0.48	45,49,950.00	09 work completed	01 Work completed & Bill prepared	Work completed, Final bill submitted but Allotment not recieved yet

Sl	SI No in GO	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Work	GO No & Date	AS amount in Cr	Agreed PAC inclusive of GST in Rs	Present work Sataus	Bill Status	Remarks
182	319	Kayamkulam	Muthukulam BP	Devikulangara GP	ദേവീകുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 5 ൽ കുനയുത്ത് ജംഗ്ഷൻ - കൊച്ചുവീട്ടിൽപ്പടി റോഡ്	GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020	0.45	43,87,317.00	09 work completed	01 Work completed & Bill prepared	Final bill paid
183	320	Kayamkulam	Mavelikkara BP	Chettikulangara GP	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 18 പാടത്തിൽ മുക്ക് ഗുരുമന്ദിരം - ചക്കാട റോഡ്	GO(MS)NO.170/2020/LSGD DATED 04/11/2020	0.90		06 work not started		Submitted for AS revalidation . No response for work in FY 2023-24. Work again tendered. Letter submitted for renewal of AS.

CMLRRP 2.0 1000Cr - status of projects									
AS	SI No. in AS	LAC	BP in which the Implementing GP belongs	LB Name	Name of work	AS amount in Lakhs		Proposed road surface	Current Remarks
AS1	173	Kayamkulam	Bharanikkavu	Bharanikkavu GP	വാർഡ് 6 - മൂക്കവല കുറ്റാനം റോഡ്	₹45.00	Work awarded	Tarring	Asked contractor to start work
AS1	2328	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	വാർഡ് 3 - പണിക്കുവീട്ടിൽ മുക്ക് പറക്കാട്ട് മുക്ക് റോഡ്	₹45.00	Quotation invited	Tarring	RECAST ESTIMATE SUBMITTED FOR TS.
AS3	3717	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	തച്ചിൽതറ ജംക്ഷൻ വാതല്ലൂർ ജംക്ഷൻ റോഡ് വാർഡ് 17	₹20.00	Quotation invited	Tarring	NO RESPONSE RECEIVED IN 5TH QUOTATION.6TH QUOTATION WILL BE PUBLISHED ON 03/01/2026
AS2	3575	Kayamkulam	Mavelikkara BP	Chettikulangara GP	വാർഡ് 1 കട്ടച്ചിറ കോണകത്തുംവാലി റോഡ്	₹45.00	Quotation invited	Tarring	Retendered 2 times, e-quotation invited,Re-E Quotation also opening on 07/10/2025.But no bid received.
AS2	3574	Kayamkulam	Muthukulam BP	Devikulangara GP	വാർഡ് 14 വാരാണപള്ളി - പണ്ടകശാല കടവ് റോഡ്	₹45.00	Work started	Tarring	In the first tender, both bidders submitted same BOQ, tender rejected. Hence Recast Estimate TS Approved(33.91lakhs). Agreement Executed on 24.09.2025, Work started.Scarifying completed.Initial level reported to CTE
AS1	2442	Kayamkulam	Muthukulam BP	Muthukulam BP	വാർഡ് 16 - കാരാവള്ളി മുക്ക് പറയ്ക്കൽ മുക്ക് റോഡ്	₹ 45.00	Work started	Tarring	Agreement Executed on 03.09.2025.Work started.Scarifying completed.Initial level taken and reported to CTE on 06.11.2025

AS	SI No. in AS	LAC	BP in which the Implementing GP belongs	LB Name	Name of work	AS amount in Lakhs		Proposed road surface	Current Remarks
AS2	3573	Kayamkulam	Muthukulam BP	Muthukulam BP	വാർഡ് 4,7,9 പ്രയാർ വായനശാല കിണറ്റ് മുക്ക് റോഡ്	₹ 45.00	Work started	Tarring	Agreement Executed on 03.09.2025.Work started.Scarifying completed.Initial level taken WMM completed.
AS1	496	Kayamkulam	Kayamkulam Municipality	Kayamkulam Municipality	വാർഡ് 31 മുണ്ടപ്പള്ളിൽ റോഡ്	₹ 32.00	Work started	Tarring	updatd on 09/01/2026
AS1	531	Kayamkulam	Kayamkulam Municipality	Kayamkulam Municipality	വാർഡ് 30, 31 മുക്കട തോണ്ടലിക്കുന്നേൽ റോഡ്	₹ 49.50	Quotation invited	Tarring	no response in tender.updatd on 09/01/2026
AS1	1464	Kayamkulam	Kayamkulam Municipality	Kayamkulam Municipality	വാർഡ് 34 സെന്റ് മേരീസ് കല്ലുംമുട് റോഡ്	₹ 45.00	Site handed over, Agreement Executed	interlocking	intial level taken.updatd on 09/01/2026
AS1	1741	Kayamkulam	Kayamkulam Municipality	Kayamkulam Municipality	വാർഡ് 14, 15 - ആലുംമുട് റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ റോഡ്	₹ 49.50	Work started	Tarring	clerance from water authority not obtained.hindrence exist.updated on 09/01/2026
AS1	3461	Kayamkulam	Kayamkulam Municipality	Kayamkulam Municipality	വാർഡ് 20 - പുലത്തറ കോളനി റോഡ്	₹ 16.24	Quotation invited	interlocking	no response iin tender .updaed on 09/01/2026
AS1	3490	Kayamkulam	Kayamkulam Municipality	Kayamkulam Municipality	വാർഡ് 34 വില്ലേജ് ഓഫീസ് - തോപ്പിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ്	₹ 45.00	Site handed over	Tarring	updated on 09/01/2026

035 - Public Education Department - Status of Construction of school Building

Slno	Fund Allotted Financial year	District	Name of LAC	Name of Local Body where the School is located	Name of School	AS Amount (in lakhs)	Government Order No	TS No and Date	TS Amount (in lakhs)	Whether Tendered or Not	Agreement no	Work Order No and Date	Expenditure Amount (in lakhs)	Remarks
137	2021-22	Alappuzha	Kayamkulam		Government Town U.P. School, Kayamkulam, Alappuzha	100	G.O.(Rt)No.1 035/2022/GE DN Dated,Thiruvananthapuram, 23-02-2022	65758/2024-25 dtd 09.1.2025	₹100.00	tendered				soil test final bill paid. Work just started

Ref : GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram, Dated 18/03/2020 (AS Order No. and Date)

STATUS OF RKI WORKS - Phase 1

P-1074-Phase-1

S.N o	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Road	AS GO No and date	Phase	AS Amount (in lakhs only)	Agreement No	Agreement Date	Agreed PAC (in lakhs only)	Expenditure (in lakhs only)	Remarks
184												
1	Kayamkulam	Muthukulam	Pathiyoor	Kurisummodu puncha road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvanantha puram dated 18/03/2020	Phase 1	25.00	225/EE/LSG D/ALPY/RKI/ 2020-21	27-01-2021	12.3459	11.65931	Final bill paid
5	Kayamkulam	Muthukulam	Krishnapuram	Thaikkavu mukku Njarakkattethu road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvanantha puram dated 18/03/2020	Phase 1	25.00	196/EE/LSG D/ALPY/RKI/ 2020-22	06-11-2020	20.878	20.70466	FINAL BILL PAID
34	Kayamkulam	Muthukulam	Pathiyoor	Mundupalam valaykkakth kottor temple road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvanantha puram dated 18/03/2020	Phase 1	35.00	193/EE/LSG D/ALPY/MLA ADS/2020- 21	30-10-2020	34.8962	34.51574	Final bill paid
35	Kayamkulam	Muthukulam	Pathiyoor	kallelil vettathumuri road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvanantha puram dated 18/03/2020	Phase 1	20.00	164/EE/LSG D/ALPY/MLA ADS/2020- 22	22-09-2020	10.544	10.43957	Final bill paid
36	Kayamkulam	Muthukulam	Pathiyoor	kallimel puthenveed road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvanantha puram dated 18/03/2020	Phase 1	16.00	163/EE/LSG D/ALPY/MLA ADS/2020- 23	23-09-2020	9.3025	9.08033	Final bill paid

S.No	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Road		AS Amount (in lakhs only)	Agreement No	Agreement Date	Agreed PAC (in lakhs only)	Expenditure (in lakhs only)	Remarks
					AS GO No and date						
37	Kayamkulam	Muthukulam	Kandalloor	Pipe Jn Koottumvathukkal Road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	15.00			13.358	Dropped as per GO (Rt) No. 243/2024/P&EA dtd 30.6.24
38	Kayamkulam	Muthukulam	Krishnapuram	crown auditorium Idayodikkavu Temple road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	25.00	74/EE/LSGD /ALPY/RKI/2020-21	07-08-2020	21.615	21.2251 Final bill paid
39	Kayamkulam	Muthukulam	Arattupuzha	MangalamHSS-Srampikkal JN Road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	25.00	195/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	06-11-2020	24.9796	24.87306 Final bill paid
40	Kayamkulam	Muthukulam	Krishnapuram	Muthinattu Kadathuvalli road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	20.00	195/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	06-11-2020	18.967	16.64525 FINAL BILL PAID
41	Kayamkulam	Muthukulam	Krishnapuram	Pattathil plari puthanveedu road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	20.00	75/EE/LSGD /ALPY/RKI/2020-21	07-08-2020	19.7611	17.74014 Final bill paid

S.No	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Road	AS GO No and date	Phase	AS Amount (in lakhs only)	Agreement No	Agreement Date	Agreed PAC (in lakhs only)	Expenditure (in lakhs only)	Remarks
42	Kayamkulam	Muthukulam	Pathiyoor	oonankulangara kunnunkida road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	20.00	235/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-22	04-02-2021	19.9809	19.88089	Final bill paid
43	Kayamkulam	Muthukulam	Krishnapuram	Alummoottil varavala road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	25.00	85/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-22		24.92335	23.82474	Final bill paid
44	Kayamkulam	Muthukulam	Krishnapuram	Thaikkavu mukku Vallukappalli	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	35.00	197/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	06-11-2020	26.6178	21.78486	FINAL BILL PAID
45	Kayamkulam	Muthukulam	Arattupuzha	KuriyappasseriljnPanackal Lps road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	17.00	73/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	06-08-2020	16.7081	16.4877	Final bill paid