

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 619

26-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>കെ ആർ എഫ് ബി ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസിയായി നിലകൊണ്ട് ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആലപ്പുഴ നഗരപാത വികസന പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം, മുപ്പാലം ബ്രിഡ്ജ് എന്നിവയാണ്. പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ വാഴക്കടം പാലത്തിന്റെ ബീമുകളുടെയും സ്റ്റാമ്പുകളുടെയും പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയായി. സ്റ്റാമ്പിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിരത്ത്, കെട്ടിടം, കിഫ്ബി വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിടം, റോഡ്, പാലങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>കെ ആർ എഫ് ബി ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസിയായി നിലകൊണ്ട് ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആലപ്പുഴ നഗരപാത വികസന പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം, മുപ്പാലം ബ്രിഡ്ജ് എന്നിവയാണ്. പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ വാഴക്കടം പാലത്തിന്റെ ബീമുകളുടെയും സ്റ്റാമ്പുകളുടെയും പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയായി. സ്റ്റാമ്പിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിരത്ത്, കെട്ടിടം, കിഫ്ബി വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

കിഫ്ബി

(എ&ബി) കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു മുഖേന ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പാലം പ്രവൃത്തികൾ

I. പുനരമ പാലം

17.01.2018 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ APR-1/35/2018/KIIFB പ്രകാരം 44.80 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 215 സെന്റ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഇതിൽ നിന്നും 4.50 കോടി രൂപ നീക്കി വെയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിലുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനായുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സർവ്വേ നമ്പറുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുതുക്കിയ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായുള്ള അപേക്ഷയിന്മേലുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

II. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ വീതികൂട്ടലും കൊമ്മാടി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും

ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ ബീമിൻറെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 31. % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. കൊമ്മാടി പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ നവീകരണത്തിനായി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

III. ജില്ലാകോടതി പാലം നിർമ്മാണം

26.02.2021 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ PWD001-34/APR-5/2021/KIIFB പ്രകാരം 120.52 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 113 സെന്റ് സ്ഥലം പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്നും 28.25 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ടിൻജൻസി ചാർജായി 50 ലക്ഷം രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

IV. പള്ളാത്തൂരുത്തി ഔട്ട്പോസ്റ്റ് പാലം നിർമ്മാണം

17.01.2018 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ APR-1/30/2018/KIIFB പ്രകാരം 59.50 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 288 സെന്റ് സ്ഥലം പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്നും 6.26 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ടിൻജൻസി ചാർജായി 50 ലക്ഷം രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

2) നിരത്തു പ്രവൃത്തികൾ

I. കലവൂർ കാട്ടൂർ ബീച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

II. വാരാൻകവല - കോൾഗേറ്റ് - കാവുങ്കൽ റോഡ്

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

III. കണിച്ചുകുളങ്ങര ബീച്ച് - NH കായിപ്പുറം കായലോരം റോഡ്

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

IV. കൈതവന പഴയനടക്കാവ് അമ്പലപ്പുഴ വടക്കേനട റോഡ് നിർമ്മാണം

പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ 90% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

V. മുട്ടത്തിപ്പുറമ്പ് അർത്തുങ്കൽ റോഡ് നിർമ്മാണം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

003/50

PWD BUILDINGS DIVISION ALAPPUZHA

Constituency wise details of work

Alappuzha Constituency

Budget Works

Sl. No	Name of work	Amount (L)	AS details	TS details	Agreement No	Name of contractor	TOC	Present stage
2016 - 17								
1	Construction of new building for Govt. HSS Kalavoor	200	GO(RI) No. 4357/16/G.Edndtd. 26/12/2016	416/2018-19Ctd. 20/12/2018	76/SEBSC/2018-19 dtd. 6/2/19	M/s Stoneberg	08/11/2020	Half portion of roof steel work completed
2018 - 19								
2	Providing truss roofing and painting of B- Block building Ground floor & First floor at District court, Alappuzha (CSS)	142.5	GO(RI)No. 3589/2018/Home dtd. 9/12/2018	410/2020-21 dt. 05.05.2020	S/SEJ/EKM/20-21dt.25.08.20	Muhammed Shameer P I	02/09/2021	superstructure work in progress
3	Construction of additional floor to the A block building, District court, Alappuzha (60% CSS)	250	GO(RI)No. 2257/2018/Home dtd. 01/08/2018	ORDER No.5763/2018-2019Dated.06.03.19	05/SEJ/EKM/2019-2020	J.Manzoor	31/08/2021	Roof work in progress
2019 - 20								
4	Annual plan 2019-20 Construction of school building of Govt. LP School Kavunkal Alappuzha	100	GO(RI) 4080/2019/GI Edndtd 10/10/2019	ORDER No.ALP/2019-2020/BL/2019/6544 Dated:04-12-2019	13/EE/2020-21 dt 16.06.2020	Sunil M	31/08/2021	Truss roofing work in progress
5	General Education Department- Annual Plan-2019-20- Construction of school building of Perumnermgalam Govt L P School Kenichukulangara Alappuzha	200	GO(RI) 4116/2019/GI Edndtd. 11/10/2019					TS estimate under preparation

Friday, July 20, 2021
9:04 PM

എറണാകുളം

6	Annual 2019-20 Construction of school building of Govt. LP School Thampakachuvad Alappuzha	200	GO(RI)4056/2019/GI.Edndtd. 09/10/2019	ALP/2020-2021/BL/2019/6537 dated 22.07 2020	60/SEBSC/2020-2021 DATED 13.01 2021	Shahul Hameed	Site not handed over	Existing building to be demolished
7	Annual Plan 2019-20 Construction of school building of Govt. LP School Ponnad Alappuzha	100	GO(RI)4078/2019/GI.Edndtd. 10/10/2019	ORDER No.ALP/2019-2020/BL/2018/8627 Dated.03-02-2020	59/EE16.17 dtd. 10/03/2020	Metro Associates	18/03/2021	Plastering work in progress
8	Annual plan 2019-20 - Construction of school building of Govt. LP School PoomthoppiBhagom.	200	AS No G.O.(RI)No. 5590/2019 G.Edn. Dtd. 20/12/2019	1692/2020-21 Dtd. 02/07/2020	39/SEBSC/2020-2021 Dated 12 10 2020	Shaji P	05/05/2022	Existing building FF structure completed. New building GF roof slab work in progress.
9	Construction of school building of Govt. HS Mannancherry.	64	G O (RI)No.1172/2020 G.Edn Dtd.06/03/2020	2545/2020-21 Dtd 15/08/2020.	23/EE/2020-2021 DATED 28 09.20220	Baju	03/07/2021	Nearing completion
10	Annual plan 2020-21 - Construction of school building for Govt. HSS School Kalavoor, Alappuzha.	300	G.O.(RI)No. 1261/2020/ GEDN Dtd. 11/03/2020					Soil Investigation Completed. Estimate under preparation for TS(As received only on 12/20)
11	Construction of Govt. L.P school Marankulam	50	G.O(RI) no 4121/2019/GEDndtd. 11-10-2019					Requested for correction in nomenclature

Deposit Works

Sl. No	Name of work	Amount (L)	AS details	TS details	Agreement No	Name of contractor	TOC	Present stage
1	Providing additional facility for SP Office Alappuzha	16.80	No G2-49527/2019/A dL25 01.2021					TS issued

നിരന്തരങ്ങൾ

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരന്തര വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ

(എ) ബഡ്ജറ്റ് 2019 -20

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടികൾ)	രേണാനുമതിനം & തീയതി	എഗ്രിമെന്റ് നം. & തീയതി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പുരീത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	പുനഃമട ടൂറിസം റോഡ് നെറ്റ് വർക്ക്	40.00	GO (RI) No.46/2020/PWD Dtd 10/01/2020				രേണാനുമതി ലഭിച്ചു. സ.ഉ(സാധാ)നം. 46/2020/പൊ.മ.വ തീയതി 10/01/2020 തിരുവനന്തപുരം സാങ്കേതികാനുമതിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും റെസല്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് മടക്കി അയച്ചു. റെസല്യൂഷൻലഭ്യമായ റോഡുകളുടെ മെന്റററുകൾ നടത്തി തയ്യാറാക്കി. വരുന്നു.
2	ആയുർ തിരുവിഴ എ.എസ് കനാൽ-പടിഞ്ഞാറേ തീരം റോഡ്	15.00	GO (RI) No.45/2020/PWD Dtd 10/01/2020	99/SESC/2021/dt. 22/12/2020	എം.പി. ജോളി	04/07/2021	രേണാനുമതി ലഭിച്ചു. സ.ഉ(സാധാ)നം. 46/2020/പൊ.മ.വ തീയതി 10/01/2020 തിരുവനന്തപുരം സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ചു. റോഡ് സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ പണികൾ 2% പുരീത്തീകരിച്ചു.
3	ആലപ്പുഴ തണ്ണീർമുക്കം റോഡ് മുഹമ്മ വെർ ട്രാൻസ്	10.00	GO (RI) No.1056/2019/PWD Dtd 27/08/2019	2/SESC/2020-21 Dtd 14/05/2020	തൈരൂവത്ത് ബിൽഡേഴ്സ്	20/09/2021	BM & BC പ്രവൃത്തികൾ പുരീത്തീകരിച്ചു. റോഡ് സംരക്ഷണപ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. 85% പണികൾ പുരീത്തീകരിച്ചു.
4	തുമ്പോളി റെയിൽ വേ സ്റ്റേഷൻ - മാരാങ്കിളി	2.58	GO (RI) No.46/2020/PWD	121/SESC/2020-21 dtd. 20/01/2021	ശ്രീ. രാജേഷ് മാത്യു	03/08/2021	ജനീഷ്യൽപെനെൽസ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു

4	തൃശ്ശൂർ റെയിൽ വേ സ്റ്റേഷൻ - മാതാമിക്വട്ടം റോഡ് Phase I	2.58	GO (Rt) No.46/2020//PWD Dtd 10/01/2020	21/SESC/2020-21 dtd 20/01/2021	ശ്രീ രാജേഷ് മാത്യു	03/08/2021	ഇനിഷ്യൽലൈസൻസ് പുറോഗമിക്കുന്നു
5	തൃശ്ശൂർ റെയിൽ വേ സ്റ്റേഷൻ - മാതാമിക്വട്ടം റോഡ് Phase 2	3	GO (Rt) No.46/2020//PWD Dtd 10/01/2020	22/SESC/2020-21 dtd 20/01/2021	ശ്രീ രാജേഷ് മാത്യു	03/08/2021	ഇനിഷ്യൽലൈസൻസ് പുറോഗമിക്കുന്നു
6	തൃശ്ശൂർ റെയിൽ വേ സ്റ്റേഷൻ - മാതാമിക്വട്ടം റോഡ് Phase 3	4.98	GO (Rt) No.46/2020//PWD Dtd 10/01/2020	23/SESC/2020-21 dtd 20/01/2021	ശ്രീ രാജേഷ് മാത്യു	03/08/2021	ഇനിഷ്യൽലൈസൻസ് പുറോഗമിക്കുന്നു
7	തൃശ്ശൂർ റെയിൽ വേ സ്റ്റേഷൻ - മാതാമിക്വട്ടം റോഡ് Phase 4	9.44	GO (Rt) No.46/2020//PWD Dtd 10/01/2020				എസ്റ്റിമേറ്റ് ASൻ തയ്യാറാക്കി കടമകൾ സ്വീകരിക്കാനുണ്ട്.
8	തൃശ്ശൂർ റെയിൽ വേ സ്റ്റേഷൻ - മാതാമിക്വട്ടം റോഡ് Phase 5		GO (Rt) No.46/2020//PWD Dtd 10/01/2020				എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു

(സി) ബഡ്ജറ്റ് 2019 - 20 (Token Provision)

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	രേണാനുമതി നം & തീയതി	എസ്റ്റിമേറ്റ് നം & തീയതി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പൂർത്തിയാക്കണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	മണ്ണഞ്ചേരി സ്കൂൾ കുനപ്പള്ളി ആലൻഞ്ചേരി റോഡ്	1.50	GO(RL) No. 966/2019/PWD dtd. 02/08/2019	124/SESC/19-20 dtd. 18/2/2020	ഷാൻ. പി. തോമസ്	27/08/2020	BM & BC പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തികൾ പുറോഗമിക്കുന്നു

(ഡി)ബഡ്ജറ്റ് 2020 - 21 (20% provision)

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി നം. 6 തീയതി	എഗ്രിമെന്റ് നം. 6 തീയതി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	കൈതക്കുളങ്ങര മടയന്തറതാഴ്വാരം	0.50					തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ടെൻഡർ ക്ഷണലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് TS ആയിട്ടു നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2	ആലപ്പുഴമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധനഗരറോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം	10.00					തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ടെൻഡർ ക്ഷണലഭ്യമായറോഡുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറായിവരുന്നു.
3	ആലപ്പുഴമണ്ഡലത്തിലെ കടൽകായൽതീരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നറോഡ് വല	15.00					തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ടെൻഡർ ക്ഷണലഭ്യമായിട്ടില്ല.

1. നബാർഡ് പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി നം. 6 തീയതി	എഗ്രിമെന്റ് നം. 6 തീയതി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	NABARD RIDF XXIII- കലവൂർ ബ്രിഡ്ജ് മുതൽ സൗത്ത് വരെയുള്ള എ.എസ് കനാൽ ഇടവഴി തീരം റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	8.00	GO (R) No.1785/ 2017/PW D Dtd 28/11/20 17	16/SESC/1 9-20 Dtd 31/05/20 19	ബതോം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ	06/03/2020 Extended to 31/7/2021	ടെൻഡർ പ്രോജക്ട് ക്ഷണലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തോട്ട് പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം മാത്രം വർക്ക് നടത്താവുന്ന എന്ന് കാണിച്ച് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത നൽകിയതിനാൽ വർക്ക് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. ബഹു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സെറ്റിൽ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പൊതു

							രാജത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചു. 8M & BC പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരത്തീക്കിയിട്ടു. റോഡ്തൊഴിലാളികൾ, സൈഡ് പ്രോട്ടക്ഷൻവർക്കും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 98% പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു.
--	--	--	--	--	--	--	---

കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മൂല്യം (രൂപയി)	അനുമതി നം & തീയതി	എസി ടെൻ്റ നം & തീയതി	കരാറുകാരൻ്റെ പേര്	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	കലവൂർ കാട്ടൂർ റോഡിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണം	19.50	GO RL) No. 1192/2018/WT D dt. 20/08/2018	12/PW D-004-4/PD/P MUK RFB 2018-19 dt. 13/06/2018	ഫാറൂക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	SHO 07/05/2018 TOC 12/06/2020 then extended to 31/07/2020	എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. RE അനുരതിക്കായി കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുരതി കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. വർക്ക് ഫയൽ നിലവിൽ KRFB ക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ എടുക്കാനിരിക്കുന്നു.

3. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ്


(എ) എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 2019 - 20

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	അനുമതി നം & തീയതി	എഗ്രിമെന്റ് നം & തീയതി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	എസ്. കനാൽ ഇന്റസ് ബാങ്കാ റോഡിൽ ചെ. 0/300 മുതൽ 0/800 വരെ ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം	0.25.					വർക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്തു. 23/05/2020 ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു കരാർ നാൽ TS ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് എ.ഇ ക്ക് അയച്ചു.

(ബി) എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 2020 - 21

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	അനുമതി നം & തീയതി	എഗ്രിമെന്റ് നം & തീയതി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	SLTF 2020-21 ReConstruction of Drain in Alappuzha Madura road from Ch: 1/500 to 1/750.	0.20	AS/59C/20/10244 Dated: 18-10-2020				ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ന്നു
2	SLTF 2020- 21 Providing BC over lay to Thathampally Road from Ch: 0/300 to 0/730 Km	0.22	AS/59C/20/10480 Dated: 04-11-2020				ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ന്നു

3	SLTF 2020- 21 Providing Overlay to Alappuzha Arthunkal road from ch. 2/160 to 4/000	0.70	GO (R) No. 11/2021/PWD			ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തമാക്കി ന്നു
4	Improvements to AS Canal East Road from 0/000 to 2/000 in Alappuzha LAC	5.00	GO (R) No. 11/2021/PWD			എസ്റ്റിമേറ്റ് TS ആയുസ്സ് നടപടി പൂർത്തിയാക്കി വെട്ടി
5	Construction of box culvert across Madayanthodu in SL puram road	1.50	GO (R) No. 11/2021/PWD			എസ്റ്റിമേറ്റ് TS ആയുസ്സ് നടപടി പൂർത്തിയാക്കി വെട്ടി
6	Reconstruction of damaged drain and providing interlock tiles on both sides of Alappuzha Madura road between ch 2/100 and 2/500	0.5	GO (R) No. 11/2021/PWD	33/EE /ALP/ 2020- 21 dttd. 08/02 /2021	ശ്രീ. നിസാർ. പി.എം.	ഇനിഷ്യൽ ലെവെൽസ് പൂർത്തമാക്കി ന്നു


 ട്രാൻസ്പാർട്ടേഷൻ ഓഫീസർ