

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5193

12-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. എം. സച്ചിൻദേവ്		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ. യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പട്ടിക ലഭ്യമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതികളിൽ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതെന്നും ഇത് എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അറിയിക്കുമോ;	(എ)	2016-17 മുതൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളും, അവയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരവും അനുബന്ധം 1 ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ; ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളും, അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരവും അനുബന്ധം 2 ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നേതൃത്വം 1

ബാലുശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ MLA ADS പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ

	ക്രമ.നം പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ബാലുശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് (ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) നവീകരണം (ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി മുഖേന)	196.77	Final Bill submitted to Division
2	വിജിൽ ലൈബ്രറി ആന്റ് റീഡിംഗ് സെന്റർ - ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്ത്	25	Final bill submitted and sent for allotment. Electrification 1 st and final 24/2/20 (manoj tk)
3	കായണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ അനുബന്ധ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	20	Final bill submitted 20.03.20
4	ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലം സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം	75	work completed
5	കക്കഞ്ചേരി ജി.എ.പി.സ്കൂൾ-ഉള്ളൂരി പഞ്ചായത്ത്.	50	work completed
6	ഗ്രാമോദയ കലാസാംസ്കാരികവേദി, ആലോറച്ചാലിൽ.	30	work completed
7	കരവണ്ണൂർ അരീക്കച്ചാൽ റോഡ് പുനർനിർമ്മാണം- നടുവണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത്.	60	work completed
8	തിയ്യക്കണ്ടിമുക്ക് അലേന്ദ്രത്താഴെ വെങ്ങള്ളത്തുകണ്ടി റോഡ്-നടുവണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത്.	30	work completed
9	കാഴവുന്തര തൈക്കണ്ടി മുക്ക് റോഡ്-നടുവണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത്.	10	work completed
	TOTAL	496.77	

അനുബന്ധം - 1

2017 -18 വർഷത്തിൽ എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ശുപാർശ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ
ശ്രീപുരുഷൻ കടലുണ്ടി, എം.എൽ.എ, ബാലുശ്ശേരി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പദ്ധതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതി
1	ഓടക്കാളി എടന്നൂർ റോഡ്, പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത്	20	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
2	കാഞ്ഞൂർ ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് കം ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം	15	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
3	അത്തോളി ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
4	വേളൂർ ജി.എം.യു. പി.സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
5	കായണ്ണ ജി.യു.പി.എസ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം - കായണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	50	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
6	ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	103.78	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
7	പടിക്കൽ വയൽ ഓറഗനൈസേഷൻ റോഡ്.	15.33	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
8	ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഉള്ളൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഭൂഗർഭ ശുദ്ധീകരണം - പ്രശാന്തി ഗാർഡൻ മോഡൽ ക്രിമറ്റോറിയം നിർമ്മാണം	176	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	90% work completed, only road work is remaining, that may be completed only after finishing building works in phase 2	8/30/2021
9	ശിവപുരം ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് സ്കൂൾ ബസ് അനുവദിക്കൽ	19.89	വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ, കോഴിക്കോട്.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
10	എരത്ത് കണ്ടി നെരാട് മല റോഡ്. പനങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
11	ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിന് സ്റ്റേഡിയം ഫ്ലോറിങ്ങ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പമ്പിംഗ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ	30	എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ബിൽഡിംഗ്സ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
12	മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാലിന്യ സംസ്കരണം	10	എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ബിൽഡിംഗ്സ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
	ആകെ	500			


 Asst. Development Commissioner (G.D.)
 Kozhikode.

2018-19 വർഷത്തിൽ നിയോജക മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ശുപാർശ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവയുടെയും, എം.എൽ.എ. ബാലുശ്ശേരി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പദ്ധതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പൂർത്തിയാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതി
1	ബാലുശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഉള്ളൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂഗർഭ ശ്മശാനം-രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി.	164	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	50% work completed. installation of furnace and chimney by high tech crematorium is ongoing, expected to complete by september	8/30/2021
2	നാരകശ്ശേരി - താഴത്തെ കടവ് റോഡ്	15	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
3	എരപ്പാത്തോട് മെതിയടിപ്പാറ പൊന്നുണ്ടമല റോഡ്	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
4	ഉണ്ണിക്കുളം ജി.യു.പി സ്കൂളിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	15	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
5	കിനാലൂർ വ്യവസായ വികസന ക്ഷേമത്തിൽ വനിതാ മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
6	സ്കൂൾ വാഹനം വാങ്ങൽ - കായണ്ണ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ	15	വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ,കോഴിക്കോട്	തുക ഒഴുക്കി ഏജൻസിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു എങ്കിൽ ബി എസ് 4 വാഹനങ്ങൾ ബി എസ് 4 വിഭാഗം അനുവാദമുള്ള കെട്ടിട സർക്കാരിന്റെ പൊതു നിർമ്മാണത്തിന് അനുബന്ധത്തിൽ 31 തുകക്ക് ബി എസ് 4 വിഭാഗം വാഹനം സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യാനായിരുന്നു അറിയിച്ചതിനാൽ ബി എസ് 4 വാഹനത്തിന് നൽകിയിരുന്ന തുക തിരിച്ച് വാങ്ങി എഞ്ചിൻ വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നൽകി ഒഴുക്കി ചെയ്യാൻ ഇല്ലാ പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി നിർമ്മാണമെടുത്തുണ്ട്	
7	സ്കൂൾ വാഹനം വാങ്ങൽ - ഒള്ളൂർ ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ	15	വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ,കോഴിക്കോട്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
8	ബാലുശ്ശേരി കബൂട്ടിപ്പാറ സ്മാരകം - കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം	99	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
9	പുനൂർ ഗവ. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണം - ഇൻഷുറൻസ് വർക്ക്.	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	request submitted for revised AS	
10	എരമംഗലം ജി. എൽ. പി. സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	9/30/2021
11	കായണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	26	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
12	കൊയമ്പുറത്ത് താഴെ എടോത്ത് താഴെ റോഡ്	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	

13	കുന്നാപൊയിൽ മുക്ക് അദ്ധ്യക്ഷിതത്വ റോഡ്	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു	
14	എസ്.എച്ച് കരുമനക്കൽ മീത്തൽ റോഡ് (വാർഡ് 8), അടത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
15	അടത്താളിക്കാവ് - പുക്കോട് റോഡ് (വാർഡ് 8), അടത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	15	എൽ.എസ്.ജി.ഡി എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കും	9/30/2021
16	ഉള്ളൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പൈനാസ്റ്റ് റോഡ് സമാപിക്കൽ	10.52	എൽ.എസ്.ജി.ഡി എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു	
17	തൃക്കൂറ്റിമുക്ക് വയൽപിടിക ഇടത്തുകാവ് റോഡ്, കോട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
	ആകെ	499.52			




**Asst. Development Commissioner (D),
Kozhikode**

2019 20 വർഷത്തിൽ എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ശുപാർശ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ
 ശ്രീപുരുഷൻ കടലുണ്ടി, എം.എൽ.എ, ബാലുശ്ശേരി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പദ്ധതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പൂർത്തിയാക്കിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതി
1	അടീപ്പുറംമുക്ക് - എരഞ്ഞിക്കൊമ്പൊയിൽ ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ റോഡ് ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	work completed, final bill under preparation	
2	പുതിയോട്ടുമുക്ക് കോളിപ്പാറ റോഡ്, കോട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	work completed, final bill under preparation	
3	ബാലുശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാന്റ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം, ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	54	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ		
4	ആൽത്തറമുക്ക് ഏച്ചിൽമല റോഡ് നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
5	കരിയാത്തുറപ്പാറ മീൻമുട്ടി റോഡ്, കുരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	15	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
6	പനോമ്പയൽ ശങ്കരവയൽ നരിന്ദ റോഡ്, കുരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	15	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
7	മുണ്ടക്കര ശിവകേശ്വരം റോഡ്, പനങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	only tarring work is balance	12/31/2021
8	കണ്ണാടിപൊയിൽ ചാത്തോത്ത്താഴെ ലക്ഷം വീട് റോഡ്, പനങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
9	കൃഷിഭവൻ & മൃഗാശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം, അത്തോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	50	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
10	കൈരളി വായനശാല കെട്ടിട നിർമ്മാണം - കായണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	20	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു	
12	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു	8/30/2021
13	പെരിമഞ്ചേരി മുക്ക് എകെജി കോളനി റോഡ് - ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	work started	1/31/2022
14	ഉള്ളൂരി - ബസ് സ്റ്റാന്റ് നവീകരണം - മേൽക്കര നിർമ്മാണം - ഉള്ളൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	20	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു the proposed land is a paddy field, request for soil investigation sent to govt engg college.	

15	എടോത്ത് താഴെ കരോപ്പാറ റോഡ് കോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
16	വഴലാട്ടിൽ കീഴനഹമ്പത്ത് റോഡ്, നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
17	ഉണിപ്പാകണ്ടി മീത്തൽ മുതൽ മാങ്ങാട് മീത്തൽ, റോഡ്, നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
18	കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെന്റിലേറ്റർ വാങ്ങൽ	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
19	എനമംഗലം ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	selection notice issued to contractor (no response was there even after 2 consecutive tenders and quotation, now the work taken up in negotiation)
20	ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	56	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	work completed, electrical connection is pending, request given to KSEB
21	കുന്നമക്കണ്ടി കുമ്പളാട്ട് റോഡ്, നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അന്തിമ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
ആകെ		500		


 Asst. Development Commissioner (GI),
 Eschikode.

**2020 - 21 വർഷത്തിൽ നിയോജകമണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ശുപാർശ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ
(ശ്രീ.പുരുഷൻ കടലുണ്ടി, എം.എൽ.എ, ബാലുശ്ശേരി**

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പദ്ധതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതി
1	ഉള്ളൂരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഇ-ഹെൽത്ത്, ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ സംവിധാനം മുതലായ പ്രവൃത്തികൾ	23.43446	ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം),കോഴിക്കോട്.	75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	31.08.2021
2	കോട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം	75	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,നീയർ,പൊതുജനാരോഗ്യ കെട്ടിട വിഭാഗം, കോഴിക്കോട്.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
3	അത്തോളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം അനുബന്ധ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	27.5	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate submitted for AS	
4	കോളിക്കോവയൽ സാംസ്കാരിക നിലയാം കെട്ടിട നിർമ്മാണം, കായണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	22	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate prepared, will submit for AS next week	
	കായണ്ണ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണവും അനുബന്ധ കെട്ടിടനിർമ്മാണവും	30	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate prepared, will submit for AS next week	
5	കരുമല ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം, ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	25	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate submitted for AS	
6	പനങ്ങാട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ബന്ധന സകൂൾ നിർമ്മാണം	40	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	execution by NIRMITHI, work in progress, 20% completed	10/31/2021
7	ജനത റീഡിംഗ് റൂം & ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം, ഉണ്ണിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	20	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate submitted for AS	
8	കപ്പറമ്പത്ത് കുന്നൻകടവത്ത് റോഡ്,	15	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate submitted for AS	
9	അത്തിക്കോട്ട് കുളം അറമെന്താഴെ റോഡ്, ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	15	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate under preparation	
10	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം, ഉള്ളൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	46	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	There is an existing building proposal is given for demolition of the existing building and construction of new building.discussion has been done with the representatives as the current building don't have much damage . Waiting for decision	

11	ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി IP കെട്ടിടം, കുമാപ്പുണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	30	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate submitted for AS
12	ചെന്താന കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കുമാപ്പുണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	18	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	ground water feasibility obtained, but land for well is not registered till date
13	കുറ്റിയുള്ളത്തിൽ പാറക്കൽ മീത്തൽ റോഡ്, നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate submitted for AS
14	ഇടുവാട്ട് കുന്നുമ്മൽ കുറ്റുവാട്ട് താഴെ റോഡ്, നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	18	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate submitted for AS
15	ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം പൂർത്തീകരണം, ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	18	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate submitted for AS
16	സന്തോഷ നഗർ അരിയാട്ട് താഴെ റോഡ്, അന്തോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	18.5	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate submitted for AS
17	പ്രശാന്തി ഗാർഡൻ മോഡൽ ക്രിമറ്റോറിയം നിർമ്മാണം, ഉള്ളൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.	24.56554	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate under preparation
18	കിഴക്കേക്കരത്താഴം - തെക്കയിൽ മീത്തൽ ഡ്രെയിനേജ് കം പ്യൂട്ട്പാത്ത്.	10	എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	estimate submitted for AS
19	കാവുനന്ത സ്കൂൾ തിര്യക്കണ്ടി റോഡ്, നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	18	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.കുറ്റുടി ഇറിഗേഷൻ വിഭാഗം, പെരോമ്പ്ര	estimate under preparation
ആകെ		500		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Asst. Deputy Commissioner (GI),
 Kollam.

[Handwritten signature]
 14/8/22

Baramba mud - 2

File No.DCKKD/6694/2021-K7

Sheet1

**Special Development Fund for MLA's-BALUSSERY LAC-
:Sri.Purushan Kadalundy MLA Progress Report**

2016-17

No	Name of Work	Proposed amount	Present Stage
1	Construction of Mampoyil-Koonanchery Road in Ulliyeri GP	495000	Bill Paid
2	Construction of Maikkatteripoyil-Puthiyottil Valappil Road in Ulliyeri GP	1000000	Bill Paid
4	Construction of Kannippoyil-Kudakkallu Road in Atholy GP	1500000	Bill Paid
5	Construction of Korhankal Illath Thazhe Road in Atholy GP	1000000	Bill Paid
6	Construction of Poovambayi - Mulakukandi Road in Panangad GP	1000000	Bill Paid
7	Construction of Kavumpuram-Kadamalappoyil Culvert in Panangad GP	500000	Bill Paid
8	Construction of Vakayad Laksham Veedu Road in Kottoor GP	1000000	Bill Paid
9	Construction of Koorikkandi-Karadiparamba Road in Kottoor GP	1000000	Bill Paid
10	Construction of Chovvarippara - Choyimadathumpoyil Road in Panangad GP	1000000	Bill Paid
11	Construction of Kannadipoyil-Karingettil Road in Panangad GP	500000	Bill Paid
12	Construction of Erampoyil-Thuruthumala Road 2nd reach at Kayanna GP	500000	Bill Paid
14	Providing Toilet for Girls to Kinaloor East G.L.P.S	495000	Bill Paid
15	Providing School Bus to G.U.P.S, Kayanna	1300000	Bill Paid
2017-18			
No	Name of Work	Proposed amount	Present Stage

[Handwritten signature]

Sheet1

1	Construction of Mampoyil-Koonanchery Road in Uliyeri GP	200000	Bill Paid
2	Providing Ventilators to Govt.Medical College Hospital, Kozhikode	1350000	Bill Paid
3	Construction of Erattori Thazham - Panoli Meethal Road in Ward.2 of Atholy GP	750000	Bill Paid
4	Construction of Puthalath - Meledath Thazham Road in Ward.8 of Atholy GP	450000	Bill Paid
5	Construction of Thirumangalath Ilam - Chemmarathoor Thazham Road in Ward.7 of Atholy GP	300000	Bill Paid
6	Construction Nellattamveetil Anholimukku Road in Naduvannur GP	700000	Bill Paid
7	Construction of Vattakkandy Porayil Puthanpalli thazhe - Arala Road in Naduvannur GP	700000	Bill Paid
8	Construction of Pulikkooppara - Kallikkootam Road in Balussery GP	700000	Bill Paid
9	Construction of Paramukku - Cheenikkal Ketti Road in Panangad GP	700000	Bill Paid
10	Construction of Elambiassery Thazhe - Poovathamkunnu Road in Koorachundu GP	700000	Bill Paid
11	Construction of Chirakkal - Karimkali Road in Unnikulam GP	250000	Bill Paid
12	Construction of Palamthala - Santhinagar Road in Unnikulam GP	250000	Bill Paid
13	Construction of Ambalapperampa - Eengerichal Road in Unnikulam GP	250000	Bill Paid
14	Construction of Akkaramukkali Ramankunnu Road Culvert in Kottur GP	700000	Bill Paid
15	Upgradation of Moolad Lakshamveedu Colony Road in Kottur GP	875000	Bill Paid
17	Construction of Open Air theatre at Kavumthara	1100000	

2018-19			
No	Name of Work	Proposed amount	Present Stage
	Construction of Cherayi Meethal - Puliyakandy Mukku - Pulparakkunna Co.ony Road in Naduvannur GP	350000	Bill Paid
1	Construction of Veeriambra-Pottol Road in Unnikulam GP	600000	Bill Paid
2	Construction of Edappangoitmeethal Road in Atholy GP	600000	Bill Paid
5	Construction of Thalayad kavumpuram veellampara road in Panangad GP	600000	Bill Paid
6	Construction of Ronthayil-Chempayithazhe road in Panangad GP	600000	Bill Paid
8	Construction of Narayankulam-Arayammatt-Thandapuram road in Kottur GP	600000	Bill Paid
9	Construction of Choyimadam AMLP School road in Unnikulam GP	200000	Bill Paid
10	Construction of Karuvattakunnu Anganvadi Madathikunnu-Aarangatt thazhe road in Unnikulam GP	200000	Bill Paid
11	Construction of Vadaikke Neruth Chayippara Mavulakandy road in Unnikulam GP	200000	Bill Paid
12	Construction of Block road Chandanamkandy Road	600000	Bill Paid
14	Construction of Pilacheri Ayarampath Road	600000	Bill Paid
15	Construction of Raroth thazhe - Kannipoyil road	600000	Bill Paid
16	Construction of Nangarathmukku Ilathukandy Road(Nangarath Mukku - Ilath Kuni Road)	600000	Bill Paid
17	Providing vehicle for Harithakarma sena in Panangad GP	550000	Bill Paid
18	Construction of Keezhanaparampath parakkumeethal road	500000	Bill Paid
19	Construction of Kuttiyulathilthazhe Echilmala road(Renamed as Kollorath-Echilmala Road)	100000	Bill Paid
20	Construction of Thenakkuzhi areekkal lakshmanveedu road	600000	Bill Paid
21	Providing Ambulance for Pain and Palliative Care Society, Naduvannur	842285	Bill Paid
22	Electrification of Deseeya Grandhalayam in Atholy GP	100000	Bill Paid
23	Construction of Mampoyil - Ulliyeeri South road in Ulliyeeri GP	1000000	Bill Paid

2019-20			
No	Name of Work	Proposed amount	Present Stage
1	Providing DWSS at Kariyathumpara in Koorachundu GP	158628	Bill Paid
2	Construction of Komath Meethal footpath in Ward.1 of Atholy GP	100000	Bill Paid
3	Construction of Kuyyalil Meethal footpath in Ward.2 of Atholy GP	100000	Bill Paid
4	Construction of Udumbath footpath in Ward.3 of Atholy GP	100000	Bill Paid
5	Construction of Meorikkada-Nagathankandy footpath in Ward.5 of Atholy GP	100000	Bill Paid
6	Construction of Chengolthara footpath in Ward.6 of Atholy GP	100000	Bill Paid
7	Construction of Poracholath footpath in Ward.9 of Atholy GP	100000	Bill Paid
8	Construction of Mekkatu Thazhe footpath in Ward.12 of Atholy GP	100000	Bill Paid
9	Construction of Kuniyil Thera - Madathilkandy footpath in Ward.13 of Atholy GP	100000	Bill Paid
10	Construction of Kappil Thazhe footpath in Ward.14 of Atholy GP	100000	Bill Paid
11	Construction of Thachamkunnammal footpath in Ward.17 of Atholy GP	100000	Bill Paid
12	Construction of Puthoorvatton Sub Centre Road in Balussery GP	500000	Bill Paid
13	Construction of Parakkulam Chavittanpata - Koidkallur Kulam road in Balussery GP	500000	Bill Paid
14	Construction of Koottalida Pain & Palliative Canal road in Kotur GP(Renamed as Koottalida Kothayoth Kalatheri Paloli Road)	500000	for Want of NOC from Irrigation Dept.
15	Construction of Ezhakandy -Poovathumchola road in Panangad GP	1000000	Bill Paid
17	Addl.Fund for construction of Open Air Theatre at Kavunthara Althara Mukku	390000	Bill Paid
18	Construction of Vadaeke Nerath - Neerolippil Road in Uanikulam GP	500000	Bill Paid
19	Construction of Karumala - Kettilpurayil Road in Uanikulam GP	500000	Work ongoing
21	Construction of Cheruvath Mukku - Ilambilassery Mukku Road in Kotur GP	500000	Bill Paid

Sheet1

22	Construction of Kuthyappoyil - Alembra road in Naduvannur GP	400000	Work ongoing
23	Construction of Kutiyullathil Thazhe Ooralikkannath Road in Naduvannur GP (Renamed as Kutiyullathil Thazhe - Areekkannath Meethal)	300000	Work ongoing
24	Annichethu Mukku - Kachen Thazhe Road in Naduvannur GP	300000	Work ongoing
25	DWSS at Mullolithara Colony in Balussery GP	200000	Estimate not received
26	Construction of Vellachalil - Thottuvay Kuni Road in Ward.12 of Atholy GP	500000	AS accorded on 04.11.20
27	Construction of Building for Mottanthara Subruthjana Vayanasala in Kayanna GP	1000000	AS accorded on 18.02.21
28	Construction of Padathum Kuzhi Alangapoyil Road in Unnikulam GP	400000	AS accorded on 16.06.21
2020-21			
No	Name of Work	Proposed amount	Present Stage
1	Installation of Water Testing Lab in the following schools GGHSS, Balussery GHSS, Kokkallur GVHSS, Atholy GHSS, Naduvannur GHSS, Avidanellur	850000	Work ongoing
2	DWSS at Tharamalayail in Ward 15 of Atholy GP	500000	AS accorded on 19.10.20
3	Construction of Kunnathara - Puthanchery Road in Uliyeri GP	1000000	Estimate not received
4	Construction of Vijil Library and Reading Centre in Unnikulam GP	200000	As accorded on 15.06.21
5	Construction of Kavil Madam - Chalil Road in Panangad GP	1000000	AS accorded on 15.06.21
6	Construction of Parambinte Mukal Thakkandy Para Road in Balussery GP	500000	Estimate not received
7	Construction of Areeppuram Eranikkampoyil GLPS Road in Balussery GP	500000	AS accorded on 16.06.21
8	Construction of Puthiyambarchal - Areekkarakandy Road in Unnikulam GP	400000	AS accorded on 16.06.21
9	DWSS at Chenampally in Koorachundu GP	1000000	Estimate not received
10	Construction of Kizhakkedath Mukku - Kokkappora Canal Road in Naduvannur GP	1000000	Estimate not received

Sheet1

11	Providing Computer, Projector and accessories to the following libraries in Balussery LAC	400000	Work ongoing
	Grandodaya Vayanasala, Alorachalil		
	Jwala Grandhalayan, Ambazhappara		
	Udaya Grandhasala, Kayanna Bazar		
	Kattali Library & Reading room, Kurikalkolli		
12	Construction of Thuyakkandi Muldu - Alembra thazhe - Vengalath Kunj Road in Naduvannur GP	1000000	AS accorded on 02.08.21
13	Construction of kanvalikkandy - Chenar Kandi Road in Panangad GP	500000	Estimate not received
14	Completion work of Prasanthi Garden model Crematorium in Ulliyeri GP	1000000	Estimate not received