

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**2 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5631**

**13-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ നടത്തുന്ന പദ്ധതികൾ**

<b>ചോദ്യം</b>		<b>ഉത്തരം</b>	
<b>ശ്രീ ഒ . ആർ. കേളു</b>		<b>Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	മാനന്തവാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വിഭാഗം നടത്തുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(എ)	സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഡിവിഷൻ കീഴിലെ മാനന്തവാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വിഭാഗം നടത്തുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളും ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഡിവിഷൻ കീഴിലെ മാനന്തവാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വിഭാഗം നടത്തുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളും ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

**(എ) മാനന്തവാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വിഭാഗം നടത്തുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളും ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും**


ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	തുക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ ഘട്ടം
1	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മൊട്ടങ്കര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി	252.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (15% പൂർത്തിയായി)
2	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ പനവല്ലി ചെക്ക്ഡാം നിർമ്മാണം	100.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 50% പൂർത്തിയായി
3	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ആലത്തൂർലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി	96.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 65% പൂർത്തിയായി
4	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കൂടൽകടവ് സ്റ്റേജ്-1 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പമ്പ് ഹൗസ് പുനർനിർമ്മാണം.	45.00	പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
5	തിരുനെല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ദബട്ട ഡൈവേർഷൻ വിയറിൽ നിന്നും അരമംഗലം പാടശേഖരത്തിലേക്ക് കനാൽ നിർമ്മാണം	60.00	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
6	തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ കുളത്താട (സർവോദയ) ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി	300.00	ഭരണാനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതികളുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
7	തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിരവിൽപ്പുഴ പാലത്തിനു താഴെ ചെക്ക്ഡാം നിർമ്മാണം	90.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
8	എടവക പഞ്ചായത്തിൽ അഗ്രഹാരം ചെക്ക്ഡാം നിർമ്മാണം	150.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (65% പൂർത്തീകരിച്ചു)
9	നബാർഡ്-പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ നീർവാരം കഷ്ടവയൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ നിർമ്മാണം	325.00	കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരനെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി വർക്കുകൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തു.
10	പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ മലങ്കര പാറക്കടവിൽ വെണ്ണിയോട് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആർ.സി.ബി. നിർമ്മാണം	800.00	50% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
11	പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ വാകയാട് എൽ.ഐ.സ്കീം	400.00	99% സിവിൽ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കി
12	വെള്ളമുണ്ട പഞ്ചായത്തിൽ വാരാമ്പറ്റ കരമാൻ തോടിന് കുറുകെ വിസിബി കം ഫുട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം	800.00	പ്രവൃത്തികൾക്കായി സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറി.

	പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ കുടിയോം വയൽ എൽ.ഐ. സ്കീം.	90.00 (എം.എൽ.എ. ഫണ്ട് വർക്ക്സ്)	സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറി
14	പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ കുടിയോം വയൽ തോട്ടിൽ സീരിസ് ഓഫ് ഡൈവേർഷൻ വിധർ നിർമ്മാണം	115.00	65% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
15	പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ കുറുവിലാം കോട് പനമരം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആർ.സി.ബി. നിർമ്മാണം. പാർട്ട്- എ	403.00	പ്രവൃത്തികൾക്കായി സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറി
16	പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ കുറുവിലാം കോട് പനമരം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആർ.സി.ബി. നിർമ്മാണം- ജനറേറ്റർ റൂം നിർമ്മാണം പാർട്ട്-ബി	97.00	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
17	വെള്ളമുണ്ട പഞ്ചായത്തിൽ കക്കടവ് എൽ.ഐ.സ്കീമിന്റെ കനാലിന്റെ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം.	50.40	വർക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കരാറുകാരന് കൈമാറി
18	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കണിയാരം വിസിബിയുടെ മണ്ണുമാറ്റലും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും	35.00	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു
19	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ സ്റ്റേജ്-1 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	17.00	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു
20	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ സ്റ്റേജ്-2 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികളും കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും	25.00	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു
21	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൂടൽക്കടവ് സ്റ്റേജ് -2 കനാൽ നെല്ലുമാട്ട് പാടത്തേക്ക് നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	35.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (15% പൂർത്തിയായി)
22	പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ മലങ്കര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ നവീകരണം	19.00	ഇലക്ട്രിക്കൽ, സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ ഉടമ്പടി വെച്ചു. കരാറുകാരൻ ഇതുവരെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

(ബി) അനന്തമായി നീണ്ട പോകുന്ന പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കാരണം
1	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽക്കടവ് സ്റ്റേജ്-2 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	HT ലൈസൻസ് ഉള്ള കരാറുകാരുടെ അഭാവത്താലും വയനാട്ടിൽ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാലും പ്രവൃത്തി നീണ്ടു പോവുകയാണ്
2	എടവക പഞ്ചായത്തിലെ സൗത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	HT ലൈസൻസ് ഉള്ള കരാറുകാരുടെ അഭാവത്താലും വയനാട്ടിൽ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാലും പ്രവൃത്തി നീണ്ടു പോവുകയാണ്
3	എടവക പഞ്ചായത്തിലെ നോർത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	HT ലൈസൻസ് ഉള്ള കരാറുകാരുടെ അഭാവത്താലും വയനാട്ടിൽ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാലും പ്രവൃത്തി നീണ്ടു പോവുകയാണ്
4	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ബാവലിലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം	ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അതിനടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനായി ഭരണാനുമതി പുതുക്കി ലഭിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്
5	പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ മലങ്കര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ നവീകരണം	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് പ്രവൃത്തി നീണ്ടു പോകുന്നതിന് കാരണം. ഈ സ്കീമിലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവിധം നശിച്ചു പോയെന്നും എസ്റ്റിമേറ്റിലെ പല ഘടകങ്ങളും അപര്യാപ്തമാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാത്തത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ സിവിൽ കരാറുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ വിഷയത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

6	നീർവാരം കല്ലുവയൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീം നിർമ്മാണം	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ സിവിൽ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്കിനാവശ്യമായ പൈപ്പ് ഇറക്കി പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാത്തതാണ് ഈ പ്രവൃത്തി നീണ്ടു പോകുന്നതിന് കാരണം. സിവിൽ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരനെ റിസ്ക് &amp; കോസ്റ്റിൽ ടെർമിനേറ്റു ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പോൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
---	---	--

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**