

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 134

08-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കായിക വകുപ്പിന്റെ കിഫ്ബി മുഖേനയുള്ള പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ കെ ആൻസലൻ, ശ്രീ എ.എൻ.ഷംസീർ, ശ്രീ പി.വി. ശ്രീനിജിൻ, ശ്രീ പി.പി. സുമോദ്</p>	<p align="center">Shri.V. Abdurahiman (കായികം, വെഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കായിക വകുപ്പിന്റെ എത്ര പദ്ധതികൾക്ക് കിഫ്ബി മുഖേന അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും എത്ര കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും അവ ഏതെല്ലാമാണെന്നും വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ 2016 - 17, 2017-18 ബഡ്ജറ്റുകളിലായി കായിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ 58 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 47 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി 774.70 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ആകെ 54.59 കോടിയുടെ ചുവടെ പറയുന്ന 6 പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂത്ത് പറമ്പ് സ്റ്റേഡിയം ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം മിനി സ്റ്റേഡിയം എടപ്പാൾ ഗവ. എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്, മലപ്പുറം ഐസ്കരീം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം തിരുമിറ്റക്കോട് ചാത്തന്നൂർ എച്ച്.എസ്.എസ്. പറളി സ്കൂൾ, പാലക്കാട് താഴെ പറയുന്ന 6 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ ഒന്നാംഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും രണ്ടാംഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുകയുമാണ്. നീലേശ്വരം സ്റ്റേഡിയം മട്ടന്നൂർ സ്റ്റേഡിയം മാനവേദൻ മിനി സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സ്, നിലമ്പൂർ തലശ്ശേരി വി.ആർ കൃഷ്ണയ്യർ സ്റ്റേഡിയം ചിറ്റൂർ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ഇ.എം.എസ് സ്റ്റേഡിയം കൊടുമൺ ഇതിനു പുറമെ 20 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നതും 9 പദ്ധതികൾ ടെണ്ടറിംഗ് ഘട്ടത്തിലുമാണ്. 4 പദ്ധതികൾക്ക് കിഫ്ബി അംഗീകാരം /പുതുക്കിയ കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 3 പദ്ധതികളുടെ ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെ എസ്.പി.വി ആയ കിറ്റ്കോ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ച 4 പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ 10 പദ്ധതികൾ വിവിധ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം ആരംഭിക്കാനായിട്ടില്ല. കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടന്നു വരുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടേയും വിശദാംശം അനുബന്ധം-I ആയി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>

<p>(ബി)</p>	<p>കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ അനുവദിച്ച പുതിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഇതുവരെ എത്ര എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>(ബി) കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ 2016 - 17, 2017-18 ബഡ്ജറ്റുകളിലായി കായിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ 58 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 47 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി 774.70 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ആകെ 54.59 കോടിയുടെ ചുവടെ പറയുന്ന 6 പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂത്ത് പറമ്പ് സ്റ്റേഡിയം ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം മിനി സ്റ്റേഡിയം എടപ്പാൾ ഗവ. എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്, മലപ്പുറം ഐസ്കരീം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം തിരുമിറ്റക്കോട് ചാത്തന്നൂർ എച്ച്.എസ്.എസ്. പറളി സ്കൂൾ, പാലക്കാട് താഴെ പറയുന്ന 6 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ ഒന്നാംഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും രണ്ടാംഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുകയുമാണ്. നീലേശ്വരം സ്റ്റേഡിയം മട്ടന്നൂർ സ്റ്റേഡിയം മാനവേദൻ മിനി സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സ്, നിലമ്പൂർ തലശ്ശേരി വി.ആർ കൃഷ്ണയ്യർ സ്റ്റേഡിയം ചിറ്റൂർ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ഇ.എം.എസ് സ്റ്റേഡിയം കൊടുമൺ ഇതിനു പുറമെ 20 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നതും 9 പദ്ധതികൾ ടെണ്ടറിംഗ് ഘട്ടത്തിലുമാണ്. 4 പദ്ധതികൾക്ക് കിഫ്ബി അംഗീകാരം /പുതുക്കിയ കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 3 പദ്ധതികളുടെ ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെ എസ്.പി.വി ആയ കിറ്റ്കോ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ച 4 പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ 10 പദ്ധതികൾ വിവിധ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം ആരംഭിക്കാനായിട്ടില്ല. കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടന്നു വരുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടേയും വിശദാംശം അനുബന്ധം-I ആയി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(സി)</p>	<p>തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം, പരിപാലനം, പൊതുജനങ്ങൾക്കും കായികപ്രേമികൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?</p>	<p>(സി) കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ സ്ഥല ഉടമസ്ഥർ കായിക വകുപ്പുമായി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മാതൃകയിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസ്തുത ധാരണാപത്ര പ്രകാരം കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ തുടർ പരിപാലനം, നടത്തിപ്പ് എന്നിവയുടെ ചുമതല പ്രാദേശികമായി രൂപീകരിക്കുന്ന ജോയിന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അതാത് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കും, കായിക പ്രേമികൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ ജോയിന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന വിധമായിരിക്കും. മേൽപ്പരാമർശിച്ച ധാരണാപത്ര പ്രകാരം ഈ</p>

സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ജോയിൻറ്
മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതും ആയത്
സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനും,
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും മാത്രം വ്യവസ്ഥ
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-1

I. കിഫ്ബി അനുമതി ലഭിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചവയും നിലവിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നതുമായ 47 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ (6 എണ്ണം)			
1	ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	9.58	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കുത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	5.34	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
3	മിനി സ്റ്റേഡിയം എടപ്പാൾ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്, മലപ്പുറം	6.82	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ഐയ്മനം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം	4.97	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
5	തിരുമിറ്റക്കോട് ചാത്തന്നൂർ എച്ച്.എസ്.എസ്.	8.87	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
6	പറളി സ്കൂൾ, പാലക്കാട്	6.93	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ (6 എണ്ണം)			
1	തലശ്ശേരി വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ സ്റ്റേഡിയം	13.05	പവലിയൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (1 -ാം ഘട്ടം) പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിന്ററ്റിക് ട്രാക്ക്, ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ (2 -ാം ഘട്ടം) നിർമ്മാണം 85% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
2	ചിറ്റൂർ ഗവ. കോളേജ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്.	5.54	സിമിന്റൈറ്റ് പൂൾ നിർമ്മാണം (1 -ാം ഘട്ടം) പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

			ഫുട്ബോൾ ടർഫിന്റെ നിർമ്മാണം (2 -ാം ഘട്ടം) 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	മാനവേദൻ മിനി സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സ്, നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം	18.30	ഫുട്ബോൾ ടർഫും പവിലിയൻ ബിൽഡിംഗിന്റെയും നിർമ്മാണം (1-ാം ഘട്ടം) പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിന്ററ്റിക് അത്ലറ്റിക് ട്രാക്ക്, ഇൻഡോർ ട്രെയിനിംഗ് കോർട്ട്, സിമ്മിംഗ് പൂൾ (2 -ാം ഘട്ടം) എന്നിവ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4	മട്ടന്നൂർ സ്റ്റേഡിയം	4.12	പവലിയൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (1 -ാം ഘട്ടം) പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ടർഫിന്റെ സബ് ബേസ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ടർഫിന്റെ ലെയിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. (2 -ാം ഘട്ടം) 60% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
5	നീലേശ്വരം ഇ.എം.എസ്. സ്റ്റേഡിയം	17.04	ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സിമ്മിംഗ് പൂൾ, ഫുട്ബോൾ ടർഫ്, പവിലിയൻ ബിൽഡിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികളായ സിന്ററ്റിക് ട്രാക്ക്, വോളീബോൾ കോർട്ട് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

6	കൊടുമൺ സ്റ്റേഡിയം	14.1	<p>1 -ാം ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളായ ഫുക്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്, അഡ്മിൻ ബ്ലോക്ക്, ട്രെയ്ലർ ബ്ലോക്ക്, ചെയിഞ്ച് റൂം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>2 -ാം ഘട്ടത്തിൽ സിന്തറ്റിക് അത്ലറ്റിക് ട്രാക്ക്, വോളീബോൾ കോർട്ട്, ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്</p>
---	-------------------	------	---

പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്ന പദ്ധതികൾ

I-ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം (7 എണ്ണം)

1	<p>തിരുവനന്തപുരം തോമസ്സേന സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം</p>	34.26	<p>സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 42% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഫ്ളോറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.</p>
2	<p>ആലപ്പുഴ ഉദയകുമാർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം</p>	41.47	<p>സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 58% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഫ്ളോറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.</p>
3	<p>തൃശ്ശൂർ ഐ.എം. വിജയൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം</p>	56.01	<p>സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 75% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഫ്ളോറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ടെണ്ടർ അക്സപ്റ്റൻസ്</p>

			കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4	വയനാട് സി.കെ. ഓംകാരനാഥൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	36.88	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 79% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഫ്ളോറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
5	കാസർഗോഡ് എം.ആർ.സി. കൃഷ്ണൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	29.32	ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
6	കൊല്ലം ഒളിമ്പ്യൻ സുരേഷ്ബാബു. ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	42.72	പ്രവൃത്തികൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്.
7	ഇടുക്കി കെ.പി.തോമസ്സ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	33.77	പ്രവൃത്തികൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്.
പഞ്ചായത്ത് കളി സ്ഥലം (13 എണ്ണം)			
1	വയനാട് ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം (ജിനചന്ദ്ര സ്റ്റേഡിയം)	18.67	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഫ്ളോറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ 67 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	ധർമ്മടം അബു ചാത്തുക്കുട്ടി സ്റ്റേഡിയം	5.49	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 93% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഫ്ളോറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ - ടെണ്ടർ - ബിഡ്ഡുകളുടെ സൂഷ്മപരിശോധന നടത്തിവരുന്നു.
3	പ്രീതികുളങ്ങര സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം	5.75	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 93% -ും, സ്പോർട്സ് ഫ്ളോറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ 80% -ും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഡിയം	9.40	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 81%

			പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഫ്ലോറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
5	താനൂർ സ്റ്റേഡിയം	10.07	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 40% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഫ്ലോറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
6	നടുവണ്ണൂർ വോളീബോൾ അക്കാദമി	9.26	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഫ്ലോറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
7	പടിയൂർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	4.93	ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	പുനലൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	5.63	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 73% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഫ്ലോറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	മേപ്പയൂർ സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	6.44	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 99% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഫ്ലോറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
10	വടകര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, കോഴിക്കോട്		സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 60% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11	ശ്രീനാരായണ നഗരം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	16.29	സ്പോർട്സ് ഫ്ലോറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
12	പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, കണ്ണൂർ	13.10	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്
13	പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം		

ടെണ്ടറിംഗ് / റീ ടെണ്ടറിംഗ് പദ്ധതികളുള്ള പ്രവൃത്തികൾ			
(ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം - 2 എണ്ണം)			
1	എറണാകുളം ഒളിമ്പ്യൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	32.55	പദ്ധതിയുടെ റീ ടെണ്ടറിൽ 2 ബിഡ്ഡുകൾ ലഭിക്കുകയും ആയതിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന കിറ്റ്കോ നടത്തിവരികയാണ്.
2	കണ്ണൂർ ജിമ്മി ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	41.02	പദ്ധതിയുടെ റീ ടെണ്ടറിൽ 4 ബിഡ്ഡുകൾ ലഭിക്കുകയും ആയതിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന കിറ്റ്കോ നടത്തിവരികയാണ്.
(പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം -7 എണ്ണം)			
1	ജി.വി. രാജ സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസ്	56.19	പദ്ധതിയുടെ റീ ടെണ്ടറിൽ 6 ബിഡ്ഡുകൾ ലഭിക്കുകയും ആയതിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന കിറ്റ്കോ നടത്തിവരികയാണ്.
2	പുല്ലൂരാംപാറ തിരുവമ്പാടി	6.11	പദ്ധതിയുടെ റീ ടെണ്ടറിൽ 4 ബിഡ്ഡുകൾ ലഭിക്കുകയും ആയതിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന കിറ്റ്കോ നടത്തിവരികയാണ്.
3	കോതമംഗലം ചേലാട് സ്റ്റേഡിയം	15.83	പദ്ധതിക്ക് പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡി.എസ്.ആർ പരിഷ്കരിച്ചത് മൂലമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് വർദ്ധനവ് കിഫ്ബി അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
4	പൊന്നാനി നിലാതീരം അക്വാട്ടിക് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്	14.094	പൊന്നാനി നഗരസഭ കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതിക്ക് 06.09.2021 ന് ചേർന്ന സാങ്കേതിക സമിതി

			യോഗം അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
5	പള്ളിപ്പുറം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് അരുർ	7.67	ഡി.എസ്.ആർ പരിഷ്കരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
6	മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, പട്ടാമ്പി കോളേജ്	8.34	പട്ടാമ്പി കോളേജ് കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
7	പാലക്കാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	10.81	പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സാങ്കേതിക സമിതി മൂന്നാകെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കിഫ്ബി അംഗീകാരം / പുതുക്കിയ അംഗീകാരം വേണ്ട പദ്ധതികൾ			
(ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം - 2 എണ്ണം)			
1	മലപ്പുറം പി. മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	71.27	പദ്ധതി പ്രദേശം പുനർ നിർണ്ണയിച്ചതിനാൽ പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബി അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
2	പത്തനംതിട്ട ബ്ലസൻ ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം		കിഫ്ബി അംഗീകാരത്തിനായി ഡി.പി.ആർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം - 2 എണ്ണം)			
1	ആലപ്പുഴ ഇ.എം.എസ് സ്റ്റേഡിയം രണ്ടാം ഘട്ടം	8.62	ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. നഗരസഭ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
2	ആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീപാദം സ്റ്റേഡിയം		കിഫ്ബി അംഗീകാരത്തിനായി ഡി.പി.ആർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

(ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം - 1 എണ്ണം)

1	കോഴിക്കോട് ഒളിമ്പ്യൻ റഫാൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം		പദ്ധതിയുടെ ഡി.പി.ആർ കിറ്റ്കോ തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 20 നകം കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.
---	--	--	--

(പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം - 2 എണ്ണം)


1	ആലപ്പുഴ റോവിംഗ് ട്രാക്ക്		ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
2	തൃശ്ശൂർ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സ്		പദ്ധതിയുടെ ഡി.പി.ആർ കിറ്റ്കോ തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട്.

കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ചതും തടസ്സം നേരിടുന്നതുമായ പദ്ധതികൾ

(പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം - 4 എണ്ണം)

1	അടൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	9.69	നഗരസഭ ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് സർക്കാർ അനുമതിയോടു കൂടി പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ്.
2	ഫറൂഖ് ഗണപതി സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	6.71	പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ കെട്ടിടം പൊളിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
3	കണ്ണൂർ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയം	10.64	കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ലാ എന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	തിരുർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, മലപ്പുറം	7.05	കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തയ്യാറായിട്ടില്ല

വിവിധ കാരണങ്ങൾ മൂലം തടസ്സം നേരിടുന്ന പദ്ധതികൾ			
(ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം - 1 എണ്ണം)			
1	സുസൻ മേബിൾ തോമസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	-	ഭൂമി ലഭ്യമായിട്ടില്ല
(പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം - 5 എണ്ണം)			
1	അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്	-	കോളേജ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്നതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല.
2	മട്ടന്നൂർ സിമ്മിംഗ് പൂൾ	-	കിഫ്ബി അംഗീകാരത്തിനായി പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി പ്രദേശം കായിക വകുപ്പിന് കൈമാറി നൽകിയിട്ടില്ല.
3	പാലക്കാട് കെ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം		പദ്ധതിക്കനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല
4	എളങ്കുന്നപ്പുഴ സാന്താക്രൂസ്സ് ഗ്രൗണ്ട്.		സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
5	കൊറ്റൻകര മിനി സ്റ്റേഡിയം		പദ്ധതിക്കനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.



S.O