

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 221

27-06-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കോവിഡാനന്തരം എം.എൽ.എ.മാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ GO-1555/2021/H&FWD തീയതി 26-07-2021 പ്രകാരം MLA മാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിലവിൽ 73 ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി M/s. തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി- ക്ക് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകുകയുണ്ടായി. സ്ഥല ലഭ്യത അനുസരിച്ചു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ആദ്യ പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയ 22 സൈറ്റുകളിൽ നിർമ്മാണ പുരോഗതി Plinth Level (Sub Structure) വരെ ആയിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാണോ ഈ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>കെ എം എസ് സി എൽ, കിഫ്ബി, ആരോഗ്യവകുപ്പ് (ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി) തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും അനുസരിച്ച് RFP ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ RFP (Request for Proposal) രേഖകളുടെയും ബിഡിന്റെയും മൂല്യനിർണ്ണയം അനുസരിച്ച് M/s. തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി- ക്ക് കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തു.</p>
(സി)	<p>ഏത് ഏജൻസി ആണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും നിയോജകമണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് വിശദവിവരവും ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ യോഗ്യത നേടിയ M/s. തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി മുഖേനയാണ് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി നടന്നുവരുന്നത്.</p> <p>ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ നിയോജക മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>

ജില്ല	ആരോഗ്യകേന്ദ്രം	നിയോജക മണ്ഡലം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
തിരുവനന്തപുരം	സി.എച്ച്.സി. ഐരാണിമുട്ടം	നേമം	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Super structure പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി പൂവാർ	കോവളം	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി. കേശവപുരം	ആറ്റിങ്ങൽ	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി. വെൺപകൽ	നെയാറ്റിൻകര	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
	സി.എച്ച്.സി പാലോട്	വാമനപുരം	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
	സി.എച്ച്.സി പുലയനാർകോട്ട	കഴക്കൂട്ടം	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്

			ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
കൊല്ലം	സി.എച്ച്.സി. ശുരനാട്	കന്നത്തൂർ	നിലവിൽ പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി തെക്കുംഭാഗം	ചവറ	പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി നെടുമ്പന	കണ്ടറ	പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	ടി.എച്ച് നെടുങ്ങോലം	ചാത്തന്നൂർ	പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി.ഓച്ചിറ	കരുനാഗപ്പള്ളി	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് .നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
	സി.എച്ച്.സി. വെളിനല്ലൂർ	ചടയമംഗലം	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് .നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
	സി.എച്ച്.സി അഞ്ചൽ	പുന്നല്ലൂർ	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് .നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലം ഐസലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു
ആലപ്പുഴ	എഫ്.എച്ച്.സി കലവൂർ	ആലപ്പുഴ	നിലവിൽ പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി.വെളിയനാട്	കട്ടനാട്	നിലവിൽ പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	പല്ലന ഫിഷറീസ്	ഹരിപ്പാട്	നിലവിൽ പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .

	യു.എച്ച്.ടി.സി അമ്പലപ്പുഴ	അമ്പലപ്പുഴ	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് നായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	എഫ്.എച്ച്.സി വള്ളിക്കുന്നം	മാവേലിക്കര	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	എഫ്.എച്ച്.സി വയലാർ	ചേർത്തല	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി അരൂക്കറ്റി	അരൂർ	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
കോട്ടയം	സി.എച്ച്.സി. അറുന്നൂറ്റിമംഗലം	കടുത്തുരുത്തി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി. ഇടമുക്ക്	പാല	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	ജി.എച്ച്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് നായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി. ഇടയാഴം	വൈക്കം	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് നായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി. ഈരാറ്റുപേട്ട	പൂഞ്ഞാർ	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തിയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.
	സി.എച്ച്.സി. സചിവോത്തമപുരം	ചങ്ങനാശ്ശേരി	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി വണ്ടൻമേട്	ഉടുമ്പൻചോല	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഇടുക്കി	സി.എച്ച്.സി. വണ്ടിപ്പെരിയാർ	പീതമേട്	നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
	സി.എച്ച്.സി. ചിത്തിരപുരം	ദേവികുളം	നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
	സി.എച്ച്.സി ഇളംദേശം	തൊടുപുഴ	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
എറണാകുളം	സി.എച്ച്.സി. കൂത്താട്ടുകുളം	പിറവം	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	ടി.എച്ച്.കൃ.എച്ച് ഫോർട്ട് കൊച്ചി	കൊച്ചി	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	ജി.എച്ച് എറണാകുളം	എറണാകുളം	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റി നായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	ഡി.എച്ച് ആലുവ	ആലുവ	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റി നായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി. വടവുകോട്	കുന്നത്തുനാട്	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
	ടി എച്ച് ഞാറയ്ക്കൽ	വൈപ്പിൻ	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം

			ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
തൃശ്ശൂർ	സി.എച്ച്.സി.പഴയന്നൂർ	ചേലക്കര	പ്ലീന്ത് ബിം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി പഴഞ്ഞി	കുന്നംകുളം	പ്ലീന്ത് ബിം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	ഡി.എച്ച്. വടക്കാഞ്ചേരി	വടക്കാഞ്ചേരി	പ്ലീന്ത് ബിം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സർക്കാർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം	തൃശ്ശൂർ	പ്ലീന്ത് ബിം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി മുല്ലശ്ശേരി	മണലൂർ	നിലവിൽ പ്ലീന്ത് ബിം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി. പുത്തൻചിറ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ	നിലവിൽ പ്ലീന്ത് ബിം കോൺക്രീറ്റി നായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി അനന്തപുരം	ഇരിഞ്ഞാലകട	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
	സി.എച്ച്.സി കടപ്പുറം	ഗുരുവായൂർ	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി

			ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
	ടി.എച്ച്.കൃഷ്ണൻ ചാലക്കുടി	ചാലക്കുടി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
മലപ്പുറം	സി.എച്ച്.സി ഓമാനൂർ	കൊണ്ടോട്ടി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി കരുവാരക്കുണ്ട്	വണ്ടൂർ	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി. നെടുവ	തിരൂരങ്ങാടി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി വളവനൂർ	തിരൂർ	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	ഡബ്ല്യൂ & സി പൊന്നാനി	പൊന്നാനി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി പെരുവള്ളൂർ	വള്ളിക്കുന്ന്	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി താനൂർ	താനൂർ	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി തവനൂർ	തവനൂർ	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി ചുങ്കത്തറ	നിലമ്പൂർ	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി. എടവണ്ണ	ഏറനാട്	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം

			കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
	സി.എച്ച്.സി. മക്കട	മക്കട	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി എജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
കോഴിക്കോട്	സി.എച്ച്.സി. കുന്നമ്മേൽ	കുറുടി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	ഗവൺമെന്റ് ഡെർമറ്റോളജി	കോഴിക്കോട് നോർത്ത്	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സർക്കാർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം	കോഴിക്കോട് സൗത്ത്	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി ഓർക്കാട്ടേരി	വടകര	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
	സി.എച്ച്.സി. നരിക്കുനി	കൊടുവള്ളി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
കണ്ണൂർ	സി.എച്ച്.സി ഒടുവള്ളി	തളിപ്പറമ്പ്	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	ടി എച്ച് പഴയങ്ങാടി	കല്ലയാശ്ശേരി	നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
കാസർഗോഡ്	ടി എച്ച് പൂധംകല്ല്	കാഞ്ഞങ്ങാട്	നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
	സി.എച്ച്.സി പെരിയ	ഉദുമ	നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന

			പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
	സി.എച്ച്.സി. മംഗൾപ്പാടി	മഞ്ചേശ്വരം	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
	ജി.എച്ച് കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ്	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
	ടി.എച്ച് നീലേശ്വരം	തൃക്കരിപ്പൂർ	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
വയനാട്	സി.എച്ച്.സി. പുൽപ്പള്ളി	സുൽത്താൻ ബത്തേരി	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
	സി.എച്ച്.സി. മേപ്പാടി	കൽപറ്റ	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
	സി.എച്ച്.സി നെല്ലൂർനാട്	മാനന്തവാടി	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
പാലക്കാട്	സി.എച്ച്.സി. നെന്മാറ	നെന്മാറ	പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	സി.എച്ച്.സി. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ	ചിറ്റൂർ	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ