

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3010**

**13-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം																
<b>ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ</b>		<b>ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്</b> (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)																
(എ)	<p>പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള റോഡുകളുടെ നീളം, നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സെക്ഷൻ തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിലുള്ള റോഡുകൾ:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>സെക്ഷൻ</th> <th>റോഡിന്റെ നീളം (കി.മീ)</th> <th>നിലവിലെ അവസ്ഥ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>പാറശ്ശാല</td> <td align="center">37.203</td> <td>ഗതാഗതയോഗ്യമാണ്</td> </tr> <tr> <td>നെയാറ്റിൻകര</td> <td align="center">14.2</td> <td>ഗതാഗതയോഗ്യമാണ്</td> </tr> <tr> <td>കുന്നത്തുകാൽ</td> <td align="center">182</td> <td>16.95 കി.മീ റോഡിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രവൃത്തികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു വരുന്നു.</td> </tr> <tr> <td>ആര്യനാട്</td> <td align="center">3.5</td> <td>ഗതാഗതയോഗ്യമാണ്</td> </tr> </tbody> </table> <p>ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ BM&amp;BC നിലവാരത്തിൽ നവീകരിച്ച 8 കി.മീ റോഡാണ് പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്നത്.</p> <p>PMU, KRFB യ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം-I ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>	സെക്ഷൻ	റോഡിന്റെ നീളം (കി.മീ)	നിലവിലെ അവസ്ഥ	പാറശ്ശാല	37.203	ഗതാഗതയോഗ്യമാണ്	നെയാറ്റിൻകര	14.2	ഗതാഗതയോഗ്യമാണ്	കുന്നത്തുകാൽ	182	16.95 കി.മീ റോഡിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രവൃത്തികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു വരുന്നു.	ആര്യനാട്	3.5	ഗതാഗതയോഗ്യമാണ്
സെക്ഷൻ	റോഡിന്റെ നീളം (കി.മീ)	നിലവിലെ അവസ്ഥ																
പാറശ്ശാല	37.203	ഗതാഗതയോഗ്യമാണ്																
നെയാറ്റിൻകര	14.2	ഗതാഗതയോഗ്യമാണ്																
കുന്നത്തുകാൽ	182	16.95 കി.മീ റോഡിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രവൃത്തികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു വരുന്നു.																
ആര്യനാട്	3.5	ഗതാഗതയോഗ്യമാണ്																
(ബി)	<p>പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പാറശ്ശാല റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത റസ്റ്റ് ഹൗസിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിന്മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം അറിയിക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>പാറശ്ശാല വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഭാഗമായി പുതിയ ഫർണിച്ചറുകളും മാട്രസ്സുകളും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലേക്കായുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ്. റസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവ്വേ എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ആർക്കിടെക്ചറൽ വിഭാഗം കൗൺസിൽ കൗൺസിലിട്ടുണ്ട്.</p>															
(സി)	<p>പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ</p>	(സി)	<p>നിരത്തു, കെട്ടിടം വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം-II ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>															

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും  
ആരംഭിക്കാത്തതും  
പൂർത്തിയാക്കാനുമായ  
പ്രവൃത്തികൾ  
ഏതെല്ലാമാണെന്നും ഓരോ  
പ്രവൃത്തിക്കും അനുവദിച്ച തുക  
എത്രയാണെന്നും  
വ്യക്തമാക്കുമോ; മേൽപ്പറഞ്ഞ  
ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിലവിൽ  
ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന  
വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ?

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം I

1/3

ക്രമ നം	പദ്ധതി	ദൈർഘ്യം	സാമ്പത്തിക അനുഭവം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മലയോര ഹൈവേ കുടപ്പനമുട് വഴിപ്പാലം	2.75 കിമീ		12.13 കോടിയുടെ DPR കീഴ്ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2	അമരവിള ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡ്	12.20 കിമീ	26.97 കോടി	DBM പൂർത്തിയാക്കി കരാർ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്തു. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
3	മലയോര ഹൈവേ കള്ളിക്കാട് പാറശാല ഒന്നാം ഘട്ടം	15.00 കിമീ	54.91 കോടി	DBM പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 8.35 കോടി രൂപ 18.04.2022 ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
4	മലയോര ഹൈവേ കള്ളിക്കാട് പാറശാല രണ്ടാം ഘട്ടം	7.40 കിമീ	53.84 കോടി	DBM പ്രവർത്തി 95 % പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
5	പശുവണ്ണ അരുവിക്കര കീഴാരുർ റിംഗ് റോഡ്	6.63 കിമീ	19.75 കോടി	FDR പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	അമരവിള കാരക്കോണം കുട്ടപ്പു ശുരവക്കാണി റോഡ് റീച്ച് 1 - 00/000 മുതൽ 07 / 005 വരെ	7.00 കിമീ	90.93 കോടി	എസ്റ്റിമേറ്റ് 24.06.2022 ന് നടന്ന ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
	അമരവിള കാരക്കോണം കുട്ടപ്പു ശുരവക്കാണി റോഡ് റീച്ച് 2 - 07/ 005 മുതൽ 12/ 200 വരെ	5.2 കിമീ		FDR പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ ഡാം റോഡ്	8.32 കിമീ	58.93 കോടി	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 30.06.2022 ന് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 22.03.2022 ന് 30.7 ലക്ഷം രൂപയുടെ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ബി.സി ഓവർ ലേ പ്രവർത്തിക്കായി കിഫ്ബി 2.06.2022 ന് 3.5 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

8	കുന്ദിച്ചൽകടവ് പാലം	-	21.23 കോടി	പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവർത്തിയുടെ റിവൈസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
9	കുടുവീട്ടിൽ കടവ് പാലം	-	12.35 കോടി	സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിനുള്ള 11 (1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7.82 കോടിയുടെ പുതുക്കിയ നഷ്ടപരിഹാര തുകയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ കിഫ്ബിയിൽ പുനർസമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
10	നെയാറ്റിൻകര മുളളറവിള ആയയിൽ പാലം	-	20.06 കോടി	സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിനുള്ള 11 (1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11	മലയോര ഹൈവേ മുകുന്ദറ പാലം, കള്ളിക്കാട് പാലം	-	-	4.5 കോടിയുടെ ഡി.പി.ആർ സാമ്പത്തിക അനുബന്ധമായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും അരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ

Sl. No	Name of Work	Amount (in Lakhs)	Work Status
1	GENERAL-Urgent-reconstruction of retaining wall near Vellankal Pond	25	LOA issued. Agreement to be executed
2	GENERAL-Work RC2 Zone 7	60	Tender accepted, agreement to be executed
3	GENERAL-RC Zone 9	60	Tendering in progress
4	Urgent construction of retaining wall near Koottapu Junction	20	Tender accepted agreement to be executed
5	GENERAL-Rectification of water stagnation in Poovathoor junction	25	Technical sanction under scrutiny
6	SLTF-SR-Urgent reconstruction of box culvert in aqueduct junction and other allied works in Chulliyoor Chandachimarhandam road	25	Tender stage
7	GENERAL-Urgent rectication of water stagnation near Memala Lutheren church in Perumkadavila Kunnathukal road	15	Tender accepted agreement executed
8	Urgent construction of retaining wall near Koottapu junction	25	Tender accepted agreement to be executed
9	Construction of Idichakkaplamoood road Km. 0/100-0/340	25	Tender accepted agreement executed
10	Construction of cross drain and connecting drain in Cheruvarakonam road	8	Tender accepted agreement to be executed
11	Rectification of water stagnation in Idichakkaplamoood road	25	Work to be started
12	Construction of culvert in Cheruvarakonam road	8	Work to be started

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ

Sl. No	Name of Work	Amount (in Lakhs)	Work Status
1	GENERAL-Premonsoon 2022-23 in roads except RC1 and RC2	6	90% work completed
2	GENERAL-Karikottukuzhy Valiavazhy Nulliyodu road protection works	50	Work started
3	GENERAL-Upgradation of Koothali Pannimala road (Balance work)	278	65% works completed
4	GENERAL-Improvements to Nedumangad Shorlacode road from Anapara to Netta	150	20% works completed
5	Improvements to Karikkottukuzhy Valiavazhy Nulliyode road	450	60% works completed
6	Improvements to Mandapathinkadavu Mukunthara Mylakkara ring road	1000	Work started
7	Improvement by providing BM & BC in Parassuvaikal Alampara-Kunduvila-Chirakonam-Pavathiyavila	800	Work in progress

Sl.No	Name of Work	Present Status	AS Amount
1	Construction of new Fire and Rescue Station at Parassala	Letter given to architectural wing for architectural drawing.	200Lakh.
2	Govt L.P.G.S Parassala - Construction of new building for Govt. L.P.G.S Parassala	Selection notice issued. work can be started only after demolishing the existing building	50Lakhs
3	Construction of New Building for Govt. L.P.S Alathottam	Agreement executed. work can be started only after cutting down the trees in site.	50Lakhs
4	Taluk Headquarters Hospital Parassala - Construction of new block for Dialysis' Unit	Estimate submitted to government for revised AS as per DSoR 2018	158Lakhs
5	Goat Farm Parasuvaikkal - Maintenance of goat sheds - Painting and flooring works Work	Agreement executed. Work to be started soon.	41 Lakhs
6	Construction of new building for Excise range office Amaravila	Soil investigation completed. TS estimate under preparation. Awaiting the approval of architectural drawings by the client.	130 Lakhs
7	Construction of new building for Govt. UPS Kuttamala	Up to lintal level	50Lakhs
8	Construction of new buildings for LPBS Perumkadavila	Foundation work in progress	100Lakhs.
9	Construction of OP block in Vellarada CHC	Location not yet finalized	200 Lakhs
10	Construction of new building for Govt. CHC Perumkadavila	Agreement executed on 27/06/2022	200 Lakhs

10  
D  
P  
1  
2