

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1118

06-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നെയാറ്റിൻകര മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ കെ ആൻസലൻ</p>	<p align="center">ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) നെയാറ്റിൻകര മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി പ്രോജക്ട് ആയ അതിയന്തൂർ-കോട്ടുകാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തിയായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിശദമാക്കുമോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>(എ) കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെയുള്ള അതിയന്തൂർ - കോട്ടുകാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കീണറിന്റേയും, സംപ്, പമ്പ് ഹൗസ് എന്നിവയുടെയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ത്വരിതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഓരോ ഘടകങ്ങളുടെയും പുരോഗതി ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>പോങ്ങിൽ ജലശുദ്ധീകരണശാലയും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • സബ്സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം - 90% • ക്ലോറിൻ റൂം - 90% • ക്ലോറിനേറ്റർ - 80% • സംപ്പം പമ്പ് ഹൗസും - 100% • ട്രാൻസ്ഫോർമർ, പമ്പ് ഹൗസുകൾ തുടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ - 80% • പ്രധാന കെട്ടിടം - 80% • ഓഫീസ് റൂം, ലാബ്, സൊല്യൂഷൻ ടാങ്ക് റൂം - 80% • ഫിൽട്ടർ ഹൗസ് - 70% • പൈപ്പ് ഗ്യാലറി - 50% • ലാമെല്ലാ ക്ലാരിഫൈയർ - 90% • ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ - 90% • റീസെക്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് - 0% • എയ്റേറ്റർ - 20% • ഉപരിതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം - 35% <p>പിരായൂമുട് കിണറും പമ്പ് ഹൗസും</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.0 മീ. വ്യാസമുള്ള കിണർ - 100% • റാ വാട്ടർ പമ്പ് ഹൗസ് - 90% • സബ്സ്റ്റേഷൻ - 25% • നടവഴിപ്പാലം - 80%

- ചുറ്റുമതിൽ - 15%
- ട്രാൻസ്ഫോർമർ, പമ്പ്സെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ - 80%

500 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ഡക്റ്റുകൾ അയൺ പമ്പിംഗ് മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ - 85%

റോഡ് പുനസ്ഥാപന പ്രവൃത്തികൾ - 40%.

പദ്ധതി 2023 മേയ് മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ