

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1415

07-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്


കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ		ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചിറ്റാർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കന്നിട ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ , കലത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെ തീയതികളിലാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(എ)	കോന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ചിറ്റാർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ, കന്നിട ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ, കലത്തൂർ എന്നീ സ്കൂളുകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
(ബി)	പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണ കാലാവധി എത്ര മാസമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര ശതമാനം നിലവിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	കോന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ചിറ്റാർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ, കന്നിട ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ, കലത്തൂർ എന്നീ സ്കൂളുകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
(സി)	പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	സ്കൂളിന്റെ പേര്	ഏജൻസി	കരാറിലേർപ്പെട്ട തീയതി	കരാർ കാലാവധി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചിറ്റാർ	കിഫ്ബി	07/02/2020	9 മാസം	മരം മുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം കാരണം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
2	ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ, കന്നിട	ഹാബിറ്റാറ്റ്	31/10/2022	12 മാസം	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
3	ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ, കലഞ്ഞൂർ	ഹാബിറ്റാറ്റ്	17/10/2022	12 മാസം	ബേസ്കെറ്റ് പൂർത്തിയായി


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ