

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3801

03-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ റീ ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മുരളി പെരുന്നെല്ലി		ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	റീ ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പാവറട്ടി, മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായി എത്ര തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പാവറട്ടി, മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് കീഴിൽ 54.80 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും നൽകുന്ന ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം നൽകാമോ;	(ബി)	മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ 6801-ഉം പാവറട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ 6775-ഉം ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും നടന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം നൽകാമോ;	(സി)	ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും നടന്ന പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ഡി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വീടുകളിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(ഡി)	റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, പാവറട്ടി, മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ 2023 ജൂൺ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Implementing Agency	Name of project	AS No & date	Original AS amount (in Cr)	Sub-Projects/Activities/Components	Physical progress (in %)	Present Status
KWA, Project Division, Nattika	WSS to Pavaratty & Mullassery Panchayathsvin Chavakkad Taluk-Phase I	GO (Rt) No.123/2020/P& EA dated 3/3/2020	54.8	Supplying and Laying 300mm to 80mm DI K9/PVC/GI distribution system for Mullassery Panchayath and Supplying and Laying 350mm to 80mm DIK9/PVC/GI distribution system for Pavaratty Panchayath.	90%	5192m DI Pipe And 10400m PVC pipe supplied out of total 109 kms.44589.20m Pipe laid in Mullassery Panchayath and 36785.20m pipe laid in Pavaratty panchayath. FHTC work started in Mullassery Panchayath 1500 and Pavaratty 500 nos geotagging completed. Work restarted cherothupadi PWD road. 950m completed.
KWA, Project Dn, Nattika	Phase 2 work includes construction of steel bridges along Koombully bridge and road restorationcharges for gravity main work.	GO (Rt) No.123/2020/P& EA dated 3/3/2020		Construction of steel bridge	0%	Work order issued on 2/2/2023 to Sri. Sameer Ali C.T. agreement executed on 17/2/2023.
KWA, Project Dn, Nattika	Phase 3- WSS to Pavaratty, Mullasseery Panchayaths in Chavakkad taluk-Balance work (Package II)- Interconnection work between new	GO (Rt) No.123/2020/P& EA dated 3/3/2020		Supplying and laying 700mm DI k9 Pumping main- 80m from well site to pumping station	45%	700mm MS Pipe Supplied on 30/1/2023.Pipe laying in progress.

Pump house and existing Pumping main at Thrithala- Fabricating Supplying and Laying 700mm MS Pumping main					
---	--	--	--	--	--