

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 490

09-08-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

എം.എൽ.എ ഫണ്ട് - കോടാട് മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2020-21, 2021-22, 2022-2023 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ പ്രത്യേക വികസന നിധി, ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് എന്നിവ വിനിയോഗിച്ച് കോടാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശവും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1ൽ ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതികളിൽ ഇനിയും ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	2020-21, 2021-22 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും 2020-21 വർഷത്തിൽ എം.എൽ.എ പ്രത്യേക വികസന നിധി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 2ൽ ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലം-നിയോജകമണ്ഡല അസ്തി വികസനപദ്ധതി പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട്

2020-2021

Sl No	Name of work	Name of Local Body	Proposed amount(in Lakhs)	Implementing Officer	Proposal received date	AS Date	AS Amount(inLakhs)	Present status
1	Covid-19 Equipments and Other in Kongad LAC	Kongad LAC	12.45603	DMO, Palakkad	13.04.2020	14.08.2020	12.45603	Work completed
2	Manjakkara DWS	Mankara	21.5	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	07.07.2020	26.02.2021 30.11.2022	21.5	Work completed
3	Pullodi- Vellamkundu Road	Mankara	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	07.07.2020	06.11.2020	25	Work completed
4	Mannur Centre - Kozhichunda Road	Mannur	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	07.07.2020	12.02.2021	25	Work completed
5	Irappikkal- Pallathu Thanikurussy Padasckaram Road	Mannur	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	07.07.2020	06.11.2020	25	Work completed
6	Kundupokku- Valulli Road	Karimba	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	07.07.2020	06.11.2020	25	Work completed
7	Srambikkal- Thanikundu Road	Karakurussy	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	07.07.2020	06.11.2020	25	Work completed
8	Perunthini Smananam Road	Parali	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	07.07.2020	06.11.2020	25	Work completed
9	Arupuzha Road	Parali	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	07.07.2020	07.01.2020	25	Work completed
10	Chambeni- Parakode Road	Kongad	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	07.07.2020	06.11.2020	25	Work completed
11	Building Construction in Karimba Hospital	karimba	20	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	09.09.2020	18.08.2021	20	Work completed
12	Kongad Chettithala Trippalamunda Road	Kongad	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	09.09.2020	12.02.2021	25	Work completed
13	Kaanjirappuzha Ambalakode Athiyamkadu Road	Kanjirappuzha	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	09.09.2020	06.11.2020	25	Work completed
14	poonchola school building, kanjirappuzha	Kanjirapuzha	15	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	09.09.2020	26.02.2021 18.10.2022	14.99	Work completed

Basidhako

15	Keralassery Pulani Parambu Vellurundappadam Road	Keralassery	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	15.09.2020	06.11.2020	25	Work completed
16	Fadayikkal kunduthodu Vennadi road	Thachampara	52	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad (Through KEL)	19.10.2020	06.11.2020	52	Work completed
17	Kunduvampadam Milk society building construction	Kongad	10	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad	11.02.2022	29.08.2022	10	work in progress
18	Kongad Krishibhavan Building construction	Kongad	50	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad	12.12.2021	13.01.2022 10.05.2023	50	Work completed
19	Kottakkad-Kamba Road	Parali	25	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad	21.01.2022	16.07.2022	25	Work completed
20	Parasseri Krishibhavan subcentre building	Kongad	15	Exe. Engineer, LSGD, District Panchayat, Palakkad	11.02.2022	29.08.2022	15	site clearing started
	TOTAL		495.95603				495.94603	

Shashanku

കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലം-നിയോജകമണ്ഡല ആസ്തി വികസനപദ്ധതി പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട്

2021-22

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പ്രപ്പോസൽ തീയതി	പ്രപ്പോസൽ തുക(ലക്ഷത്തിൽ)	രേണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	രേണാനുമതി തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കാഞ്ഞിരം-കോൽപ്പാടം റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,SGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	13	13	16.07.2022 11.11.2022	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കൊന്നഞ്ചേരി റോഡ്	കാരാകരിശ്ശി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,SGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	10	10	12.07.2022	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	മുളളത്ത്പാറ-കണ്ണോട് റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,SGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	10	10	20.08.2022	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	കണ്ടംതരിശ് മുതുകാട്പറമ്പ് റോഡ്	കരിമ്പ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,SGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	10	10	20.08.2022	പ്രവൃത്തിയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Asst. Secy

5	കമ്പളക്കാട് അംഗൻവാടി റോഡ്	മക്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	10	10	16.07.2022	ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ NOC-യ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	ചേറമ്പാല കള്ളിവളപ്പ് ഭഗവതിപ്പറമ്പ് റോഡ്	മണ്ണൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	10	10	16.07.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ഓടന്നൂർ വലിയപറമ്പ് റോഡ്	പറളി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.02.2022	10	10	31.12.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	തോണിക്കര അംഗൻവാടി	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.02.2022(Rec eived on 24.02.2022)	17	17	29.08.2022	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	വള്ളിപ്പാറ കനാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കാരാകുറിശ്ശി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	10	10	31.12.2022	ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ NOC-യ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	TOTAL							

2022-23

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രപ്പോസൽ തീയതി	പ്രപ്പോസൽ തുക(ലക്ഷത്തിൽ)	രേണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	രേണാനുമതി തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
------------	--------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------	----------------

Basanth

1	വാരിയത്തുപറമ്പ് പൊട്ടംപാടം കനാൽ റോഡ്	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	15	15	03.05.2023	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി
2	GLPS കണ്ടളശ്ശേരി,GUPS കോങ്ങാട് സ്കൂളുകളിലേക്ക് സ്കൂൾ ബസ് വാങ്ങൽ	കേരളശ്ശേരി	വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്	28.11.2022	44	36.99387	23.03.2023	പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
3	പരിയാശ്ശേരി അംഗൻവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	15			എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആസ്തി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
4	കാളികാവ് പാടശേഖരം റോഡ്	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022 20.02.2023	15			ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആസ്തി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
5	പാറശ്ശേരി ചിലമ്പത്ത് റോഡ്	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	25	25	06.03.2023	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി
6	പെരുന്തച്ചൻ പാത പാലം	കാരാകുറിശ്ശി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	25	25	06.03.2023	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി

Handwritten signature

7	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുമ്പുകച്ചോല റോഡ്, കാഞ്ഞിരം കോൽപ്പാടം റോഡ് 2nd റീച്ച്, കിളികയം അംഗൻവാടി റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	30	30	28.02.2023	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	തെക്കുംപുറം സബ് സെന്റർ വീഡീകരണം	തച്ചമ്പാറ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	25	25	07.03.2023	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി
9	മമ്മള്ളിക്കുന്ന് റോഡ്	മണ്ണൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	10	10	28.02.2023	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി
10	വട്ടപ്പള്ളം അപ്പോച്ച് റോഡ്	പറളി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022 20.02.2023	40			ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആസ്തി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
11	കാരാകുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിൽപരിശീലനകേന്ദ്രം	കാരാകുറിശ്ശി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	30			ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
12	ഒട്ടവിൽ സ്റ്റാരകകെട്ടിടനിർമ്മാണം	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	25			സാംസ്കാരികവകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും ആസ്തിസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്.
13	പുളക്കുണ്ട് അംഗൻവാടി തെരയംകോട് റോഡ്	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	20	20	28.02.2023	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി

Handwritten signature

14	കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ(46 എണ്ണം)	കോങ്ങാട് LAC	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	90			എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു
15	തട്ടക്കശ്ശേരി കെ.എം.ഷാഹുൽഹമീദ് സാംസ്കാരിക നിലയം	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	15			ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആസ്തി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
16	അരിമ്പൻകുളങ്ങര ചേറുസ്ഥല റോഡ്	മണ്ണൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	20.02.2023	30	30	08.06.2023	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി
17	കിഴക്കുംപുറം നിലാഞ്ചേരി റോഡ്	മണ്ണൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	20.02.2023	10	10	08.06.2023	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി
18	പൂവത്തിങ്കൽ അംഗൻവാടി	പറളി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	20.02.2023	10			അധികതുക 6.55 ലക്ഷം ആവശ്യമാണ്.
TOTAL								

PALAKKAD
03.08.2023



Signature

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ-1
പാലക്കാട് ജില്ലാ എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ്
തമ്പുരമ്പ്, കളക്ട്രേറ്റ്, പാലക്കാട്

കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലം-എം.എൽ.എ പ്രത്യേകവികസനനിധി പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട്

SDF MLA KONGAD LAC 2020 - 21

Sl. No	Name of Work	Name of Panchayath	Implementing Agency	Proposal Date	A.S. Date	Proposal Amount	A.S. Amount	Total Expenditure	Present Status
1	Karimba ayurveda hospital building	Karimba GP	Secretary, Karimba GP	04.01.2021	09.08.2021 15.01.2022 23.01.2023	260000	260000	0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	Kongad police station waiting shed	Kongad GP	Secretary, Kongad GP	04.01.2021	24.09.2021, 01.11.2021 07.02.2022	200000	200000	171904	Completed.Bill sanctioned on 13.01.2023
3	Pookkund road	Kongad GP	Secretary, Kongad GP	04.01.2021	24.09.2021, 01.11.2021 07.02.2022	250000	250000	248315	Completed.Bill sanctioned on 16.09.2022
4	Ponthanjeeni barrage shutter	Kongad GP	Secretary, Kongad GP	04.01.2021	01.01.2022	250000	250000	245086	Completed.Bill sanctioned on 11.10.2022
5	Vellarithottam malayampadam road	Kongad GP	Secretary, Kongad GP	04.01.2021	24.09.2021, 01.11.2021 07.02.2022	250000	250000	247891	Completed.Bill sanctioned on 11.10.2022
6	Mele poolakkund road	Kongad GP	Secretary, Kongad GP	04.01.2021	24.09.2021, 01.11.2021 07.02.2022	250000	250000	248454	Completed.Bill sanctioned on 11.10.2022

Secretary

7	Anakkapparambu karakunnu road	Karakkurissi GP	Secretary, Karakkurissi GP	04.01.2021	07.02.2022	500000	500000	417122	Completed.Bill sanctioned on 27.02.2023
8	Banglaparamb kalleppadam road	Parali GP	Secretary, Parali GP	04.01.2021	16.02.2021, 09.08.2021	300000	300000	2,99,713	Completed.Bill sanctioned on 16.02.2022
9	Vadukathara poondayil road	Parali GP	Secretary, Parali GP	04.01.2021	16.02.2021, 09.08.2021	200000	200000	1,99,671	Completed.Bill sanctioned on 16.02.2022
10	Kalarikkal panthampadam road	Parali GP	Secretary, Parali GP	04.01.2021	09.08.2021	300000	300000	2,99,713	Completed.Bill sanctioned on 16.02.2022
11	Chemmalanagar chakkanthara road	Parali GP	Secretary, Parali GP	04.01.2021	16.02.2021	200000	200000	1,99,671	Completed.Bill sanctioned on 16.02.2022
12	Meleparambu road	Mannur GP	Secretary, Mannur GP	04.01.2021	16.02.2021 09.08.2021	200000	200000	199413	Completed.Bill sanctioned on 28.03.2022
13	Pallathu chengalil road	Mannur GP	Secretary, Mannur GP	04.01.2021(R AS on 09.08.2021)	16.02.2021	200000	200000	199413	Completed.Bill sanctioned on 21.01.2022
14	Kanayakkad road	Mannur GP	Secretary, Mannur GP	04.01.2021	16.02.2021 09.08.2021	200000	200000	198727	Completed.Bill sanctioned on 28.03.2022

Handwritten signature

	Orabalam road	Mannur GP	Secretary, Mannur GP	04.01.2021(R AS on 09.08.2021)	16.02.2021	200000	200000	199361	Completed.Bill sanctioned on 21.01.2022
16	Kalarikkal kunnath road	Mannur GP	Secretary, Mannur GP	04.01.2021	16.02.2021 09.08.2021	200000	200000	199532	Completed.Bill sanctioned on 28.03.2022
17	Pangod MAS colony road	Kanjirapuzha GP	Secretary, Kanjirappuzha GP	04.01.2021	09.08.2021	500000	500000	386178	Completed.Bill sanctioned on 19.03.2022
18	Akiyampadam ervadi road samrakshanam	Kanjirapuzha GP	Secretary, Kanjirappuzha GP	04.01.2021	09.08.2021 11.03.2022	200000	200000	200000	Completed.Bill sanctioned on 11.03.2022
19	Ayyappakshetram canal road ramp construction	Kanjirapuzha GP	Secretary, Kanjirappuzha GP	04.01.2021	09.08.2021	300000	300000	300000	Completed.Bill sanctioned on 11.03.2022
20	Idakkurissi mukhatta road	Karimba GP	Secretary, Karimba GP	04.01.2021	05.08.2021, 15.01.2022	300000	300000	300000	Completed.Bill sanctioned on 30.06.2022
21	Idakkurissi kuttikkad palliyal road	Karimba GP	Secretary, Karimba GP	04.01.2021	24.02.2021 15.01.2022	250000	250000	250000	Completed.Bill sanctioned on 30.06.2022
22	Choorakkod thatramkav road	Karimba GP	Secretary, Karimba GP	04.01.2021	24.02.2021, 07.02.2022	500000	500000	495000	Completed.Bill sanctioned on 30.06.2022

Sasidharan

23	Rainbow colony kanakkampadam road	Karimba GP	Secretary, Karimba GP	04.01.2021	24.02.2021, 15.01.2022	200000	200000	200000	Completed.Bill sanctioned on 27.05.2022
24	Kanjirampara thudikkod road	Karimba GP	Secretary, Karimba GP	04.01.2021	24.02.2021, 15.01.2022	200000	200000	200000	Completed.Bill sanctioned on 30.06.2022
25	Therayamkod vadukkathara road	Keralassery GP	Secretary, Keralassery GP	04.01.2021	24.09.2021, 01.11.2021, 01.01.2022	200000	200000	199371	Completed.Bill sanctioned on 30.06.2022
26	Kurikkanppadi pottampadam road	Keralassery GP	Secretary, Keralassery GP	04.01.2021	24.09.2021, 01.11.2021, 01.01.2022	200000	200000	199858	Completed.Bill sanctioned on 27.06.2022
27	Pothankund road	Keralassery GP	Secretary, Keralassery GP	04.01.2021	24.09.2021, 01.11.2021, 01.01.2022	200000	200000	191488	Completed.Bill sanctioned on 30.06.2022
28	Cherukarappadam road side protection	Keralassery GP	Secretary, Keralassery GP	04.01.2021	24.09.2021, 01.11.2021, 01.01.2022	200000	200000	195739	Completed.Bill sanctioned on 30.06.2022
29	Maruthamkund Neelanchery road concrete	Keralassery GP	Secretary, Keralassery GP	04.01.2021	24.09.2021, 01.11.2021, 01.01.2022	200000	200000	199890	Completed.Bill sanctioned on 27.06.2022
30	Vettiyakuzhi kunnath kav road	Thachampara GP	Secretary, Thachampara GP	04.01.2021	09.08.2021	300000	300000	300000	Completed.Bill sanctioned on 01.09.2022

Handwritten signature

	Chandanamkund colony sub canal road	Thachampara GP	Secretary, Thachampara GP	04.01.2021	09.08.2021	300000	300000	300000	Completed.Bill sanctioned on 06.09.2022
32	Thekkumburam machamthodu canal road	Thachampara GP	Secretary, Thachampara GP	04.01.2021	09.08.2021	300000	300000	300000	Completed.Bill sanctioned on 06.09.2022
33	Idachola idavazhi road	Thachampara GP	Secretary, Thachampara GP	04.01.2021	09.08.2021	300000	300000	281781	Completed.Bill sanctioned on 06.09.2022
34	Covid 19 preventive medicine to Karakkurissi Amrutham quarantine people	Karakurissi GP	DMO (Ayurveda)	04.01.2021	28.03.2022	150000	150000	149999	Completed.Bill sanctioned on 27.05.2022
35	Vazhemburam pallippadi Kinarumpadi road	Karakurissi GP	BDO Sreekrishnapuram	10.01.2022	23.04.2022	500000	500000	415780	Completed.Bill sanctioned on 27.02.2023
36	Vettiyakuzhi tharuvakkad road	Mankara GP	BDO Palakkad	21.01.2022	13.05.2022	300000	300000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.അന്തിമബില്ലിന് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
37	Kalloor Panakandam road	Mankara GP	BDO Palakkad	21.01.2022	13.05.2022	200000	200000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.അന്തിമബില്ലിന് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
38	Mankurissi Challiyil road	Mankara GP	BDO Palakkad	21.01.2022	13.05.2022	150000	150000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.അന്തിമബില്ലിന് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

Sasitharan

39.	NSS kovilakam road	Mankara GP	BDO Palakkad	21.01.2022	13.05.2022	150000	150000	0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. അന്തിമബില്ല തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
40	Construction of Toilet and Purchase of medical equipments for Karimba Ayurveda Hospital	Karimba GP	Secretary Karimba GP	21.10.2022	27.10.2022	240000	240000		ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. വൈദ്യുതീകരണം, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ എന്നിവയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
41.	Vallola road	Mankara GP	BDO Palakkad	20.02.2023		200000			ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ കണ്ണമ്പരിയാരം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തതയ്ക്കായി ബഹു.എം.എൽ.എ-യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Jascharu

കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലം-എം.എൽ.എ പ്രത്യേകവികസനനിധി പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട്

SDF MLA KONGAD LAC 2021-22

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രപ്പോസൽ തീയതി	പ്രപ്പോസൽ തുക	രേണാനുമതി തീയതി	രേണാനുമതി തുക	ബിൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കിളിക്കയം അംഗൻവാടി റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	400000	23.04.2022	400000	400000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 23.09.2022-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
2	നരിയങ്ങാട്-കൊറ്റിയോട് ലിങ്ക് റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	300000	23.04.2022	300000	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 23.01.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
3	അക്കിയംപാടം ഇയ്യമ്പലം പാലം റോഡ്-ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	300000	23.04.2022	300000	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 02.12.2022-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
4	പാലച്ചോട്-പഴയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	300000	23.04.2022	300000	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 23.09.2022-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
5	അരപ്പാറ സ്കൂൾ-വഴുപ്പിനി റോഡ്	കാരാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	21.01.2022	250000	23.04.2022	250000	173674	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 04.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
6	പാറശ്ശേരി-മുണ്ട-കാവംപടി റോഡ്	കാരാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	21.01.2022	250000	23.04.2022	250000	174294	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
7	പാറോപ്പാടം റോഡ്	കാരാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	21.01.2022	250000	23.04.2022	250000	174150	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
8	കരിമ്പനക്കൽ റോഡ്	കാരാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	21.01.2022	250000	23.04.2022	250000	173598	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു

Shashanku

9	മാമ്പോക്ക് റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	450000	23.04.2022	450000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	ചോലയിൽകുന്ന് അംഗൻവാടി റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	250000	23.04.2022	250000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
11	കരിമ്പ ലിറ്റിൽ ഏവർ ചർച്ച്-എരുമേനി റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	300000	23.04.2022	300000	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 23.01.2023-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
12	പാലളം-കൽച്ചിറ റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	300000	23.04.2022	300000	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 28.01.2023-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
13	നീലാറ്റു റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	400000	23.04.2022 04.02.2023	400000		പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ആവശ്യമാണ്. എം.എൽ.എ-യുടെ ശുപാർശയ്ക്കായി ബഹു.എം.എൽ.എ-യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
14	കേരളശ്ശേരി ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്-മാരാത്ത്പറമ്പ്-കാട്ടുമുല്ലപ്പുറം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	21.01.2022	400000	04.04.2022	400000	263232	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
15	വടശ്ശേരി-കരിയങ്കുളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	21.01.2022	300000	04.04.2022	300000	272844	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
16	കേരളശ്ശേരി-അയനാറി ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	21.01.2022	300000	12.04.2022	300000	198133	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
17	പനക്കൽക്കുളം ബാലകൃഷ്ണൻ വീട് റോഡ്	മങ്കര	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	21.01.2022	300000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 22.01.2022. ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Handwritten signature

	മാവുണ്ടത്തറ റോഡ്	മങ്കര	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	21.01.2022	300000	23.07.2022	300000		ചെയിനെജിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതിനാൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ആവശ്യമാണെന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
19	വെള്ളറോഡ് കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിനു പിൻവശം കോടകുണ്ടം റോഡ്	മങ്കര	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	21.01.2022	400000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 22.01.2022. ആസ്തി രജിസ്ട്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
20	പറയൻകാട്-പാലശ്ശേരി-നീലാഞ്ചേരി റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	21.01.2022	500000	04.04.2022	500000	408093	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു.
21	നഗരിപ്പുറം-സ്വാത്തികം റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	21.01.2022	500000	04.04.2022	500000	321261	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു.
22	കല്ലിക്കൽ-സർക്കാർ കിണർ റോഡ്	പറളി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	10.02.2022	400000	31.07.2023	400000		31.07.2023-ൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി
23	തട്ടക്കശ്ശേരി റോഡ്	പറളി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	10.02.2022	400000	13.05.2022	400000	291265	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 28.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു.
24	അഞ്ചാം മൈൽ-പതിയിൽ റോഡ്	പറളി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	10.02.2022	400000	31.07.2023	400000		31.07.2023-ൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി
25	വെള്ളയംതോട്-പുവാംകുറിശ്ശിത്തൊടി റോഡ് ഇന്റർചേംജിംഗ്	കോങ്ങാട്	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	11.02.2022	1000000	19.05.2022 02.03.2023	1000000		പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. സെക്ഷനിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
26	നവോദയ വായനശാല കെട്ടിടനവീകരണം	തച്ചമ്പാറ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	31.05.2022	300000	11.08.2022 07.01.2023	300000		കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു


Handwritten signature

TOTAL

4350544

SDF MLA KONGAD LAC 2022-23

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രപ്പോസൽ തീയതി	പ്രപ്പോസൽ തുക	രേണാനുമതി തീയതി	രേണാനുമതി തുക	ബിൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പള്ളിക്കുറ്റപ്പ് ശബരി ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അടുക്കളനിർമ്മാണം	കാരാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	28.11.2022	500000				സ്കൂൾ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അടുക്കള നിർമ്മാണത്തിന് വിഹിതം എന്ന നിലയിൽ എം.എൽ.എ പ്രത്യേകവികസന നിധി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകാനുമതിയോടുകൂടി അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണെന്നും എം.എൽ.എ പ്രവൃത്തികളുടെ അവലോകനയോഗത്തിൽ ബഹു.എം.എൽ.എ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	എക്കിക്കാവ് ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	28.11.2022	500000	13.01.2023	500000		ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ കമ്പനിപ്പടി എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയതു രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	തട്ടക്കശ്ശേരി-വലിയപറമ്പ്-ചാണ്ടാട്ടിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	28.11.2022	300000	13.01.2023	300000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. അന്തിമബില്ല് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
4	കാരുണ്യഭവൻ റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	28.11.2022	500000	04.03.2023	500000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. അന്തിമബില്ല് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
5	പുത്തുരുത്ത് റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	28.11.2022	500000	13.01.2023	500000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. അന്തിമബില്ല് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.



	110kv സബ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ്	മണ്ണുർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	28.11.2022	500000	13.01.2023	500000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.അന്തിമബില്ല് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
7	അയ്യപ്പൻകാവ് റോഡ്	മണ്ണുർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	28.11.2022	500000	13.01.2023	500000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.അന്തിമബില്ല് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
8	കുപ്പടം-AKG നഗർ റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000	12.03.2023	1000000		site hand over ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
9	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-9-ൽ അമ്പലപ്പള്ളിയാൽ-കണക്കംപാടം റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000	12.03.2023	1000000		
10	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-9-ൽ ചെന്ദ്രാണി-പറക്കുന്നം റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000	12.03.2023	1000000		
11	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-9-ൽ കല്ലടിക്കോട്-മേലേപ്പയ്യന്നി റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000	12.03.2023	1000000		
12	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-16-ൽ തമ്പുരാൻചോല-കുറിഞ്ഞിപ്പാടം റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000				ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
13	മുട്ടിക്കൽക്കണ്ടം-നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000	12.03.2023	1000000		പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ആവശ്യമാണ്. എം.എൽ.എ-യുടെ ശുപാർശയ്ക്കായി ബഹു.എം.എൽ.എ-യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
14	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-1-ൽ കുപ്പടം മൊമൈൽ ടവർ റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	350000	12.03.2023	350000		site hand over ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
	TOTAL					0		0	

PALAKKAD
03.08.2023.



Handwritten signature in blue ink.

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ-1
മലപ്പുറം ജില്ലാ പാലക്കാട് നഗരസഭ
തൃശ്ശൂർ, കളക്ട്രേറ്റ്, പാലക്കാട്

അനിമിതം 2

LA. 490 (6)

കോട് നിയോജകമണ്ഡലം-നിയോജകമണ്ഡല ആസ്തി വികസനപദ്ധതി-
ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ

2022-23

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രപ്പോസൽ തീയതി	പ്രപ്പോസൽ ഇക(ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പരിയാശ്ശേരി അംഗൻവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	15	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 02.11.2022.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആസ്തി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	കാളികാവ് പാടശേഖരം റോഡ്	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022 20.02.2023	15	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 02.11.2022.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആസ്തി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	വട്ടപ്പള്ളം അപ്പോഷ് റോഡ്	പറളി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022 20.02.2023	40	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 02.11.2022.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആസ്തി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Iskhanu

4	ഒട്ടവിൽ സ്മാരകകെട്ടിടനിർമ്മാണം	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	25	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 02.12.2022.സാംസ്കാരികവകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും ആസ്തിസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്എന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ(46 എണ്ണം)	കോങ്ങാട് LAC	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	90	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നതായി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	തട്ടുകശ്ശേരി കെ.എം.ഷാഹുൽഹമീദ് സാംസ്കാരിക നിലയം	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	15	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 30.11.2022. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആസ്തി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	പൂവത്തിങ്കൽ അംഗൻവാടി	പറളി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	20.02.2023	10	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്ക് അധികതക ആവശ്യമാണെന്ന വിവരം 03.08.2023-ന് ബഹു.എം.എൽ.എ-യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Asst. Secy

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ-1
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
തമ്പ്രവേ, കളക്ട്രേറ്റ്, പാലക്കാട്

കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലം-എം.എൽ.എ പ്രത്യേകവികസനനിധി-ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ

SDF MLA KONGAD LAC 2021-22

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രപ്പോസൽ തീയതി	പ്രപ്പോസൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പനക്കൽക്കുളം ബാലകൃഷ്ണൻ വീട് റോഡ്	മങ്കര	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	21.01.2022	300000	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 22.01.2022.ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2	വെള്ളറോഡ് കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിനു പിൻവശം കോടകണ്ടം റോഡ്	മങ്കര	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	21.01.2022	400000	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 22.01.2022.ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

SDF MLA KONGAD LAC 2022-23

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രപ്പോസൽ തീയതി	പ്രപ്പോസൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പള്ളിക്കുറുപ്പ് ശബരി ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അടുക്കളനിർമ്മാണം	കാരാകരിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	28.11.2022	500000	സ്കൂൾ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അടുക്കള നിർമ്മാണത്തിന് വിഹിതം എന്ന നിലയിൽ എം.എൽ.എ പ്രത്യേകവികസന നിധി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകാനുമതിയോടു കൂടി അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണെന്നും എം.എൽ.എ പ്രവൃത്തികളുടെ അവലോകനയോഗത്തിൽ ബഹു.എം.എൽ.എ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-16-ൽ തമ്പുരാൻചോല-കറിഞ്ഞിപ്പാടം റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000	ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

Shankar

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ-1
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
തമ്പുരവ, കളക്ട്രേറ്റ്, പാലക്കാട്