

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2810

10-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ		ശ്രീ ഒ . ആർ. കേള (പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2016-2021, 2021-26 സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉന്നതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ; അവയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 2016-21 സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉന്നതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 2021-26 കാലഘട്ടത്തിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുയ്യേരി നഗറിനെ(2022-23) തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് പ്രവൃത്തികളുടെ മുൻഗണന ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ LSGD നാളിതുവരെയായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടില്ല. പട്ടികവർഗ്ഗ ഉന്നതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	കോളയാട്-ആറളം മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാരുടെ തനത് കലാരൂപങ്ങളും പൈതൃകവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് തന്നെ വരുമാനയോഗ്യമാകും വിധം വയനാട് എൻ ഊർ മാതൃകയിൽ ഒരു ടൂറിസം സ്പോട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാമോ?	(ബി)	ആറളം ഫാമിൽ കേന്ദ്രസഹായ പദ്ധതിയായ ആർട്ടിക്ലിൾ 275 (1) പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 294.60 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. കോളയാട് ആറളം മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാരുടെ തനത് കലാരൂപങ്ങളും പൈതൃകവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എൻ ഊർ മാതൃകയിൽ ടൂറിസം സ്പോട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

2017-18

രണ്ടാംവത്ക

Sl.No. as per D PR	Name of work as per D R	Present Status	% of co mpleti on
I	അരിങ്ങാടുകണ്ടി		
1 to 4	ഭവന പുനർനിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	100%
5 to 18	ഭവന നവീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	95%
8 to 10	ട്രായ് ലറ്റ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	95%
19	സാമ്പ്ലാരിക നിലയ നവീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	95%
22, 23	സാമൂഹ്യ പഠനമുറി പുനർനിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	95%
24	സാമൂഹ്യ പഠനമുറിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥാപി ക്കുന്നത്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
25	സാമൂഹ്യ പഠനമുറിയിൽ ബൈബിൾ ഡബ്ബിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
26	കരിങ്കൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	100%
27	കടവുള്ള പദ്ധതിയുടെ ടാങ്ക് നിർമ്മാ ണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
28	തെരുവ് വീളക് - 3 എണ്ണം	Done but removed	
29	15 HP മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	100%
30	വീടുകൾക്ക് ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം - 3 0	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
31	നടപ്പാത - 500x2 m.	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
32	നടപ്പാത - 500x2 m.	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	95%
33	പ്ലംബിംഗ് - നടപ്പാത	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	95%
34,35	പ്ലംബിംഗ് - പുതിയ വീടുകൾ	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	95%
36	സാമൂഹ്യ പഠനമുറി വൈദ്യുതീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	95%
37	പുതിയ വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	95%
38,39	11 വീടുകളുടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്റെ അപാ കത പരിഹരിക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	95%
40	സാമ്പ്ലാരിക നിലയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിഫിക്ക േഷന്റെ അപാകത പരിഹരിക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ട്	95%
ചടക്കങ്ങൾ			

1	കടിവെള്ള വിതരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
2	കിണർ -1	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
3	കിണർ -2	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
4	കിണറുകളുടെ ആഴം കൂട്ടൽ. 2 കിണറുകൾ 11/2 മീ. വീതം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
5	2 വിടുകളുടെ പൊളിച്ചു നീക്കൽ	55% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	55%
6	5 വിടുകളുടെ നിർമ്മാണം	3 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 2 എണ്ണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	60% (overall) 85% (3 Nos.)
7 to 27	ഭവന നവീകരണം-13 വിടുകൾ	9 എണ്ണം ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 4 എണ്ണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	50% (overall) 70% (3 Nos.)
11,14,20,25	പുതിയ ടോയ് ലറ്റ്- 4 എണ്ണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
23	ടോയ് ലറ്റ് നവീകരണം- 1 എണ്ണം	ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	95%
28	സാമൂഹ്യ പഠനമുറി നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
29	സാമൂഹ്യ പഠനമുറി വൈദ്യുതീകരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
30	സാമൂഹ്യ പഠനമുറി പ്ലംബിംഗ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
31	13 വിടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിലെ അപാകത പരിഹരിക്കൽ	ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	
കുടുംബ ഉന്നതി			
1	ഭവന നവീകരണം-19 എണ്ണം	14 Nos. ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 എണ്ണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	90% (14 Nos.)
2	Renovation of Prathibhakendra	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	100%
	വൈദ്യുതീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	100%
	പ്ലംബിംഗ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	സംരക്ഷണ ഭിത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	100%

3	ടോയ് ലറ്റ് നിർമ്മാണം -2 എണ്ണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	95%
4	ഭവന നിർമ്മാണം-1	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	95%
5	പമ്പ് ഹൗസ് നവീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	100%
6	കിണറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഗ്രിൽ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	100%
7	കടിയെള്ള ടാങ്ക്-5000 ലി.	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
8	കിണർ നവീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	100%
9	സാംസ്കാരിക നിലയം നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
10	പൈപ്പ് ലൈൻ-180 മീ.	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	100%
11	7 HP മോട്ടോർ അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	100%
12	സംരക്ഷണ ഭിത്തി-180മീ.	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	100%
13	നടപ്പാത-250x1.5 മീ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
14	Steps along the terrain	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	100%
15	19 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതികരണത്തിലെ അപാകതകൾ	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	95%

2020-21

നഗർ	നിയോജക മണ്ഡലം	പഞ്ചായത്ത്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
പന്നേയാട് ചെന്നപ്പെറായിൽ	മട്ടന്നൂർ	ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര പി. എം.സി വ്യവസ്ഥയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ലായെന്ന് അറിയിച്ചതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ട് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്
ചാളംവയൽ കയിലൂർ പുറം	മട്ടന്നൂർ	പടിയൂർ	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര പി. എം.സി വ്യവസ്ഥയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹി

			ക്കാൻ കഴിയില്ലായെന്ന് അറിയിച്ചതിനാൽ മറ്റൊരു നിർവഹണ ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി എം.എൽ.എ.യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഊരുകൂട്ടം ചേരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
--	--	--	---

2024-25

നഗർ	നിയോജക മണ്ഡലം	പഞ്ചായത്ത്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
ചാലിൽ നഗർ	മട്ടന്നൂർ	കോളയാട്	ഊരുകൂട്ടം ചേരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.