

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 112

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ. ബാബു (നെന്മാറ), ശ്രീ കെ യു ജനിഷ് കുമാർ, ശ്രീ ലിന്റോ ജോസഫ്, ശ്രീ എ. രാജ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതു മരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നന്ദാരപ്പടവ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാറശ്ശാലവരെ നീളുന്ന മലയോര ഹൈവേക്ക് Go (Rt) No. 942 /2017/ PWD തീയതി 10/07/2017 പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 793.68 കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് ഈ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 738.20 കിലോമീറ്റർ റോഡിന് സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 548.25 കി.മീ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി, ടെൻഡർ ചെയ്തു. അതിൽ, 481.13 കി.മീ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ 212.20 കി.മീ. റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
(ബി)	മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിവിധ റീച്ചുകളിലെ പ്രവൃത്തികൾ വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	മലയോര ഹൈവേ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഇതുവരെ 3611 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതിയുടെ വിവിധ റീച്ചുകളിലെ പ്രവർത്തികളുടെ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തൽസ്ഥിതി വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി നിലവിൽ എത്ര കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	മലയോര ഹൈവേ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഇതുവരെ 3611 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതിയുടെ വിവിധ റീച്ചുകളിലെ പ്രവർത്തികളുടെ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തൽസ്ഥിതി വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	ഏതെല്ലാം റീച്ചുകളിലെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്; വിശദമാക്കാമോ;	(ഡി)	മലയോര ഹൈവേ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഇതുവരെ 3611 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതിയുടെ വിവിധ റീച്ചുകളിലെ പ്രവർത്തികളുടെ

			ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തൽസ്ഥിതി വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ഇ)	പദ്ധതി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഇ)	ഭൂമി ലഭ്യമായ ഇടങ്ങളിലെ മലയോരഹൈവേ പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന റീച്ചുകൾ ഉടൻ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

മലയോരഹൈവേ -വിവിധ റീച്ചുകളിലെ പ്രവർത്തികളുടെ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

തൽസ്ഥിതി വിവരം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

1. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - ഒന്നാം ഘട്ടം (15.7 കി.മി) പൂർത്തിയായി.
2. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - രണ്ടാം ഘട്ടം (7.45 കി.മി).- 6.65 കിലോമീറ്റർ പ്രവൃത്തി 31.05.2024-ന് പൂർത്തിയാക്കി. പുറമ്പോക്ക് (800 മീറ്റർ) പുനരധിവാസത്തിനായി ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പുനരധിവാസം നടത്തി ബാക്കി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
3. കുടപ്പനമുട്-വാഴിച്ചൽ (2.9 കി.മീ) 28.02.2024-ന് കരാർ നൽകി, പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ 98% പൂർത്തിയായി.
4. കൊപ്പം - പെരിങ്ങമ്മല (9.45 കി.മി) - പ്രവൃത്തി നിലവിൽ 86% പൂർത്തിയായി. 30.12.2025 നുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
5. കൊല്ലായിൽ - ചല്ലിമുക്ക് (21.08 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
6. പെരിങ്ങമ്മല - പാലോട് (പാലോട് ബ്രൈമോർ റോഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു) (3.5 കി.മി)- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കൊല്ലം ജില്ല

1. കൊല്ലായിൽ (ചല്ലിമുക്ക്) - പുനലൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി (46.1 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കോട്ടയം ജില്ല

1. പ്ലാച്ചേരി -കരിങ്കല്ലുമുഴി (7.5 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 33.19 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. പ്രൊജക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് (PED) തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. 10 വീടുകളുടെ പുനരധിവാസം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വനഭൂമിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഇടുക്കി ജില്ല

1. കുട്ടിക്കാനം - ചപ്പാത്ത് (19.0 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. പീരുമേട് - ദേവികുളം റോഡിന് ചപ്പാത്ത് മുതൽ പുളിയന്മല വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 144.09 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി 31.07.2022 ൽ നൽകി.. ടി പ്രവൃത്തി സ്ഥല ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലായി തിരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
 - a. പീരുമേട് - ദേവികുളം - ഒന്നാം ഘട്ടം (12.7 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 10.11.2021-ൽ 72.56 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (82%).

- b. പീരുമേട് - ദേവികുളം - രണ്ടാം ഘട്ടം (2.9 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
- c. പീരുമേട് - ദേവികുളം - മൂന്നാം ഘട്ടം (5.45 കി.മി) - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 16.08.2022-ൽ 52.84 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%).
- d. പീരുമേട് - ദേവികുളം - നാലാം ഘട്ടം (6.66 കി.മി) - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി, പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി എന്നിവ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3. മൈലാടുംപാറ - പുളിയൻമല (25.78 കി.മി) - സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4. ഏലക്കൽ പാലം - വലിയ മുല്ലക്കാനം (5.25 കി.മി) - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 39.79 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 25.04.2022-ൽ 39.46 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (40%).
5. ഇരുട്ടുക്കാനം - ഏലക്കൽ പാലം (12.87 കി.മി) - സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

എറണാകുളം ജില്ല

1. ചേരംഗനാൽ - നേര്യമംഗലം (13.4 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 65.57 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. സൗജന്യമായി ഭൂമി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി പുതിയ നഷ്ടപരിഹാര വനവത്ക്കരണ ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
2. യൂക്കാലി ജംഗ്ഷൻ - ഇല്ലിത്തോട് (6.16 കി.മി)- പ്രവൃത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 34.84 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. സൗജന്യമായി ഭൂമി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി പുതിയ നഷ്ടപരിഹാര വനവത്ക്കരണ ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. .
3. ഇല്ലിത്തോട് - അഭയാരണ്യം (elevated റോഡ്) - പ്രവൃത്തിക്ക് 04.08.2022-ൽ 32.09 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. ചെട്ടിനട (1.895 കി.മി) -സൗജന്യമായി ഭൂമി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി പുതിയ നഷ്ടപരിഹാര വനവത്ക്കരണ ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
4. വെറ്റിലപ്പാറ - മഞ്ഞപ്ര - യൂക്കാലി ജംഗ്ഷൻ (23.269 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 105.02 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. സൗജന്യമായി ഭൂമി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി പുതിയ നഷ്ട പരിഹാര വനവത്ക്കരണ ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

5. ചെട്ടിനട - ചേരങ്ങനാൽ (15.244 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 76.26 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. സൗജന്യമായി ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

തൃശ്ശൂർ ജില്ല

1. പട്ടിക്കാട് വിളങ്ങന്നൂർ (5.3 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. വെള്ളിക്കുളങ്ങര - വെറ്റിലപ്പാറ പാലം (19.0 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 31.03.2023-ൽ 124.69 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 10.02.2022-ൽ 107.276 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (10%).
3. വിളങ്ങന്നൂർ- വെള്ളിക്കുളങ്ങര (30.84 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 136.49 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പുതിയ സിഎ ലാൻഡ് കണ്ടെത്തി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന് സംസ്ഥാന ലാൻഡ് ബോർഡിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

പാലക്കാട് ജില്ല

1. നെന്മാറ ബൈപാസ് - തങ്കം ജംഗ്ഷൻ (15.21 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 27.04.2023-ൽ 75.83 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. സാങ്കേതികാനുമതിക്കും ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2. പനങ്ങാട്ടിരി-വിത്തനശ്ശേരി (7.057 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 30.03.2023-ൽ 33.18 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. സാങ്കേതികാനുമതിക്കും ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3. ഗോപാലപുരം- നെടുമണി- സ്ട്രെച്ച് 1 (14.86 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 73.21 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. 3 പാലങ്ങൾക്കുള്ള 20.62 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4. ഗോപാലപുരം- നെടുമണി- സ്ട്രെച്ച് 2 (15.73 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 30.03.2023-ൽ 82.56 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി വകുപ്പിന്റെ എൻ.ഒ.സി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5. കാഞ്ഞിരംപാറ മസ്ജിദ് - കുമാരംപുത്തൂർ (18.10 കി.മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 91.41 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 05.07.2024-ൽ 91.41 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (5%).

മലപ്പുറം ജില്ല

1. പൂക്കോട്ടുപാടം കാളികാവ് - ഒന്നാം ഘട്ടം (8.7 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. പൂക്കോട്ടുപാടം - കാളികാവ് - രണ്ടാം ഘട്ടം (18.10 കി. മി.) - പ്രവൃത്തിക്ക് 19.09.2022-ൽ 131.61 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 23.05.2022-ൽ 75.79 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%). .
3. പൂക്കോട്ടുപാടം -മൈലാടി പാലം (10.9 കി. മി.) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
4. പൂക്കോട്ടുപാടം - മുലേപ്പാടം രണ്ടാം ഘട്ടം (മൈലാടി പാലം മുതൽ മുലേപ്പാടം വരെ (11.5 കി. മി.) പ്രവൃത്തിക്ക് 13.12.2024-ൽ 101.82 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 19.03.2025-ൽ 46.178 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. കരാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
5. നിലമ്പൂർ -മുലേപ്പാടം -നായാടംപൊയിൽ (11.5 കി. മി.) - പ്രവൃത്തിക്ക് 28.08.2022-ൽ 80.02 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 18.03.2025-ൽ 74.056 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു കരാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6. ചിറക്കൽ - ഉച്ചാരക്കടവ്, ഉച്ചാരക്കടവ് - കാഞ്ഞിരംപാറ (12.28 കി. മി.) - പ്രവൃത്തിക്ക് 25.11.2024-ൽ 50.57 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 28.03.2025-ൽ 48.191 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. കരാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട് ജില്ല

1. കോടഞ്ചേരി -കക്കാടംപൊയിൽ (35.35 കി.മീ) പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - ഒന്നാം ഘട്ടം (9.99 കി. മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 12.04.2023-ൽ 106.08 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 16.12.2023-ൽ 47.62 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (80%).
3. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - രണ്ടാം ഘട്ടം - (8.01 കി. മി.) - പ്രവൃത്തിക്ക് 12.04.2023-ൽ 106.08 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 13.04.2022-ൽ 55.06 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (25%).
4. 28-ആം മൈൽ - തലയാട് ടൗൺ (6.79 കി. മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 04.04.2023-ൽ 50.31 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 47.00 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി . പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%).
5. മരിപ്പുഴ - ആനക്കാംപൊയിൽ- പുല്ലൂരാംപാറ (12.0 കി. മി) - പ്രവൃത്തിക്ക് 06.08.2020-ൽ 108.16 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 11.04.2023-ൽ 108.31 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു .

6. ചുങ്കക്കുട്ടി - പുതംപാറ പാലം (5.446 കി. മി.) - പ്രവൃത്തിക്ക് 11.08.2022-ൽ 38.47 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 10.04.2025-ൽ 37.47 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. കരാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7. പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ 28-ആം മൈൽ വരെ (15.65 കി. മി.) - പ്രവൃത്തിക്ക് 09.05.2025-ൽ 82.49 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. Part TS -1 (5.5 കി.മീ.) പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (30%). പാർട്ട് TS-II - 37.47 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി, പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. കരാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
8. മുളളൻകുന്ന് - പെരുവണ്ണാമുഴി (8.06 കി. മി.) - പ്രവൃത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 38.39 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9. തൊട്ടിൽപ്പാലം - മുളളൻകുന്ന് (6.4 കി. മി.) പ്രവൃത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 29.77 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. ഭൂമി ലഭ്യമായ 5 കി. മീ. സ്ട്രെച്ചിന് 14.03.2025-ൽ 28.32 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കാവിലമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗത്ത് സൗജന്യ ഭൂമി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
10. പുതംപാറ പാലം - മൂന്നാംകൈ- തൊട്ടിൽപ്പാലം (7.225 കി. മി.) - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 30.03.2023-ൽ 45.34 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

വയനാട് ജില്ല

1. കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ് -മേപ്പാടി- കാപ്പൻകൊല്ലി -ചുരൽമല (16.75 കി. മി.)- കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടാത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാലൻസ് വർക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ച് 14.01.2024-ൽ 34.63 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (55%).
2. കൊട്ടിയൂർ-ബോയ്സ് ടൗൺ (43.0 കി. മി.) - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 18.11.2023-ൽ 186.65 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 01.01.2021-ൽ 123.60 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (72%).
3. കുഞ്ഞാമം - നിറവിൽപുഴ - ചുങ്കക്കുട്ടി (8.521 കി. മി.) - പ്രവൃത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 36.52 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 24.08.2023-ൽ 26.638 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (12%).

കണ്ണൂർ ജില്ല

1. വള്ളിത്തോട് അമ്പായത്തോട് (25.3) - പ്രവൃത്തിക്ക് 13.03.2024-ൽ 83.16 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 24.08.2023-ൽ 26.638 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (80%).
2. അമ്പായത്തോട്- ബോയ്സ് ടൗൺ (6.0) - പ്രവൃത്തിക്ക് 12.08.2025-ൽ 41.44 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

കാസർഗോട് ജില്ല

1. നന്ദാരപ്പടവ് - ചേവാർ (23) - 27.02.2021 -ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. കോളിച്ചാൽ - ഇടപ്പറമ്പ് (24.4) - 21 കിലോമീറ്റർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. ബാക്കിയുള്ള 3 കിലോമീറ്റർ വനഭാഗമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3. കോളിച്ചാൽ ചെറുപുഴ (28.87) - പ്രവൃത്തിക്ക് 18.08.2021-ൽ 89.24 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 19.12.2018-ൽ 82 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (95%).
4. ചേവാർ - ഇടപ്പറമ്പ് (27.97) - പ്രവൃത്തിക്ക് 02.12.2022-ൽ 86.63 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 08-03-2022-ൽ 83.84 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (85%).



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ