

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1259

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം.I ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	നിലവിലെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടം വിഭാഗം വഴി ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ആലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം വഴി ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം.II ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	കെട്ടിട വകുപ്പ് മുഖേന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയുടെയും അവ പൂർത്തീകരിക്കാനാവശ്യമായ സമയത്തിന്റെയും വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ?	(സി)	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയുടെയും അവ പൂർത്തീകരിക്കാനാവശ്യമായ സമയത്തിന്റെയും വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം. III ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം I

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നം. & തുക
1	കലവൂർ, ആലപ്പുഴ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്.-ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- വർക്ക്- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G0(Rt) No. 4357/16 Dated: 26/12/2016 for Rs. 200L
2	കലവൂർ, ആലപ്പുഴ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധിക ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം - വർക്ക് - കോമ്പോസിറ്റ് സിവിൽ വർക്ക് - 2019-20 ലെ പൊതു-വാർഷിക പദ്ധതി	G O (Rt) No.1261/2020/EDN Dated: 11/03/2020 for Rs.3,00,00,000/-
3	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആലപ്പുഴ എൽ.എ.സി-കലവൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	D6/422/2023 Dated: 18/03/2023 ₹50 Lakhs
4	ജനറൽ-ആര്യട്.എ.സി.ഡി.എസ്. - സ്മാർട്ട് അങ്കണവാടികളുടെ നിർമ്മാണം - അങ്കണവാടി നമ്പർ.39,35,100,121 - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt) No.69/2025/WCDD Dated: 18-02-2025 ₹100 Lakhs
5	ബഡ്ജറ്റ് 2024-25 മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ	3,00 L AR Drawing തയ്യാറാക്കി വരുന്നു (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
6	ബഡ്ജറ്റ് 2024-25 ഗവ.ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി ആര്യട്	100 L , AS Estimate തയ്യാറാക്കി വരുന്നു (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
7	ബഡ്ജറ്റ് 2025-26 ആലപ്പുഴയിലെ നെഹ്റു ട്രോഫി പി.എച്ച്.സി-യ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	200 L Client Department -ൽ നിന്നും site Plan നും Requirements ഉം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
8	ബഡ്ജറ്റ് 2025-26 മണ്ണഞ്ചേരി പി.എച്ച്.സി.ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	200 L AR Drawing തയ്യാറാക്കി വരുന്നു (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
9	ബഡ്ജറ്റ് 2024-25 ജനറൽ-ഗവ. ടൗൺ എൽ.പി.എസ്. വടികാട്-ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കരളകം വാർഡിലെ ടൗൺ എൽ.പി.എസ് വടികാട് നായി പുതിയ ക്ലാസ് മുറിയുടെ നിർമ്മാണം. -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	100 L (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല) ഭരണാനുമതിക്കായുള്ള estimate തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
10	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് - 2023-24-മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, ആലപ്പുഴ-പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	200 L ഭരണാനുമതിയായുള്ള എസിമേറ്റ് PWD (G) വകുപ്പിൽ CEPWD-GEN/34/2025-A4 (W) BL DTD 23/08/2025 പ്രകാരം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
11	ജനറൽ-ഗവ.ജെ.ബി.എസ്. പോളഭാഗം , ആലപ്പുഴ - ഗവൺമെന്റ് പുതിയ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം. ജെ.ബി.എസ്. പോളഭാഗം, അവലൂകുന്ന് പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	150 L ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നതിനു വേണ്ടി ബഹു. എം.എൽ. എ യുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം എസിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
12	ആലപ്പുഴയിൽ ഗവ. എച്ച്.എസ്. മണ്ണഞ്ചേരി സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം	150 L AR Drawing തയ്യാറാക്കി വരുന്നു (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെപേര്	ഭരണാനുമതി നം.&തുക
13	എൽ.എ.സി.- എ.ഡി.എസ്. -ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്. എൽ. പി. സ്കൂൾ, ആര്യട, കൊറ്റംകുളങ്ങര, ആലപ്പുഴ-പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സീവിൽ വർക്ക്-1	200 L ഭരണാനുമതിയ്ക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
14	ജനറൽ - ആലപ്പുഴ എൽ.എ.സി - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ എം.എം.എ യു.പി സ്കൂളിന്റെസമീപത്തുള്ള അങ്കണവാടി നമ്പർ 92- പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം - ജനറൽ സീവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt)No.1050/2025/PWD Dated:15-07-2025 ₹25 L
15	ജനറൽ - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാത്തനാട് സെമിത്തേരിക്ക് എതിർവശത്തുള്ളസ്മാർട്ട് അംഗൻവാടി നമ്പർ 12-ന്റെ നിർമ്മാണം, ആലപ്പുഴ എൽ.എ.സി - പുതിയ കെട്ടിടം - ജനറൽ സീവിൽ വർക്ക് -1	G.O.(Rt)No.1050/2025/PWD Dated: 15-07-2025 ₹25 L
16	എൽ.എ.സി.-എ.ഡി.എസ്എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് - ബസ് ഷെൽട്ടറും അനുബന്ധ ജോലികളും - മണ്ണഞ്ചേരി, ആലപ്പുഴ -2024 - ജനറൽ സീവിൽ വർക്ക്	ADSALP/1256/2024-G1 Dated: 14-10-2024 ₹45.84 L
17	എം.എൽ.എ.എ.ഡി.എസ് - ജനറൽ-യുവപ്രഭുവായനശാല, നേതാജി ജംഗ്ഷൻ, ആലപ്പുഴ - പുതിയ ലൈബ്രറിമന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - ജനറൽ സീവിൽ വർക്ക്	ADSALP/1646/2023-G1 Dated: 14-10-2024 ₹46 L
18	ജനറൽ-ഗവൺമെന്റ്ഹൈസ്കൂൾ പൊള്ളത്തൈ, ആലപ്പുഴ - പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം- ജനറൽ സീവിൽവർക്ക്	G.O.(Rt) NO.8298/2022/GEDN Dated: 22-12-2022 ₹ 100 L
19	മണ്ണഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ, ആലപ്പുഴ - പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	G.O.(Rt)No.108/2024/GEDN Dated: 03-01-2024 ₹100 L
20	ജനറൽ-ഗവ.യു.പി.എസ്ആര്യട് നോർത്ത്, ആലപ്പുഴ- എഫ്എഫ്-ഒന്നാം നില ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം-ജനറൽസീവിൽ വർക്ക്	85 L (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
21	വാർഷികപദ്ധതി 2024-25-ശ്രീ. ചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം യു.പി സ്കൂൾ, പൂക്കാവ്, ആലപ്പുഴ-പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം-ജനറൽ സീവിൽവർക്ക്	G.O.(Rt)No 796/2025/GEDN Dated: 29.01.2025 ₹75.32 L
22	വാർഷികപദ്ധതി 2024-25-ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. സ്കൂൾ, കലവൂർ, ആലപ്പുഴ-പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെനിർമ്മാണം -ജനറൽ സീവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt)No. 796/2025/GEDN Dated: 29-01-2025 ₹103 L
23	വാർഷികപദ്ധതി 2024-25- ഗവൺമെന്റ് വി.വി.എസ്.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ, സൗത്ത് ആര്യട, ആലപ്പുഴ -പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സീവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt)No. 796/2025/GEDN Dated: 29.01.2025 ₹99.80 L

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെപേര്	ഭരണാനുമതി നം.&തുക
24	ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി - കൈരളിചെറുകിട്ട കയർ മാറ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് നം. 1061 കോമളപുരം, ആലപ്പുഴ-പുതിയ ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	DCD/1816/2022-CP3 Dated: 01-09-2022 ₹38,11,780/-
25	ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി - ചെട്ടികാട് കയർ മാറ്റ്സ് & മാറ്റിംഗ്സ് മോൾ സേയിൽകോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ എ-1053, പാതിരപ്പള്ളി. പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - പുതിയ ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	C1/1994/2017, Dated: 16-01-2023 ₹50,13,615/-
26	വാർഷിക പദ്ധതി - 2021-22 - എസ്. എൽ. പുരം, ആലപ്പുഴ, ഗവ. ജി. എസ്. എം. എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	G.O (Rt) No. 1802/2022/GE DN, TVM, Dated: 17/03/2022 Rs.150 L
27.	വാർഷിക പദ്ധതി - 2021-22 - എസ്. എൽ. പുരം, ആലപ്പുഴ, ഗവ. ജി. എസ്. എം. എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ (ഒന്നാം നില) കെട്ടിട നിർമ്മാണം	G.O (Rt) No. 8297/2022/GE DN, TVM, Dated: 22/12/2022 Rs.150 L
28.	വ്യവസായ വകുപ്പ് - ചേർത്തല, തിരുവിഴ കയർ പാർക്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യങ്ങൾ, ഗേറ്റ്, ഇന്റേണൽ റോഡ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം.	DIC/1416/2022/ID2, Dated: 21/03/2022 and 21/05/2022 Rs. 28.7 L
29.	മാരാരിക്കുളം ഗവ. എൽ. പി. സ്കൂൾ നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് വർക്ക്)	G.O. (Rt)No. 796/2025/GEDN, Dated: 29/01/2025 Rs. 86.15 L
30.	വാർഷിക പദ്ധതി - 2024-25 - തിരുവിഴ ഗവ. എൽ. പി. സ്കൂൾ - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	Rs. 100 L AR Drawing തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി - Requirements AR Wing ഇൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
31.	ആലപ്പുഴ കോടതി വളവിൽ പുതിയകെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	G.O (Rt) No: 3101/2023/HOME Dated 28.10.2023 Rs. 47.5 L
32.	LAC-ADS-MLA-ADS 2023-24 Sri. P. P. CHITHARANJAN MLA -ആര്യാട് പിഎച്ച്സി ആലപ്പുഴ -- ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ബാലൻസ് ജോലിയും-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O (Rt) No: 3101/2023/HOME Dated 28.10.2023 Rs. 166 L
33.	Budget 2020-21 ആര്യാട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	GO(Rt) no.1061/2021/PWD Dated: 30-11-2021 Rs. 113.78 L
34.	മാരാരിക്കുളം തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	Rs. 200 L ഭരണാനുമതിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈ കാര്യലയർത്തിൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)
35.	ഗവ. ജി.എച്ച്.എസ്. കലവൂർ- സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ രണ്ടാം ഘട്ടം	Rs. 500 L ഭരണാനുമതിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു (ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല)

അനുബന്ധം II

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നം. & തുക	ബഡ്ജറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ	300 L (AS not Received)	BUDGET WORK 2024-25	ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.
2	ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി ആര്യട്	100 L (AS not Received)	BUDGET WORK 2024-25	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
3	മണ്ണഞ്ചേരി പി. എച്ച്. സി. ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	200 L (AS not Received)	BUDGET WORK 2025-26	ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു
4	ജനറൽ-ഗവ. ടൗൺ എൽ. പി. എസ്. വടികാട്-ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കരളകം വാർഡിലെ ടൗൺ എൽ. പി. എസ് വടികാടിനായി പുതിയ ക്ലാസ് മുറിയുടെ നിർമ്മാണം. -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	100 L (AS not Received)	BUDGET WORK 2024-25	ഭരണാനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു
5	എൽ. എ. സി.- എ. ഡി. എസ്. - ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എൽ. പി. സ്കൂൾ, ആര്യട് (കൊട്ടംകുളങ്ങര), ആലപ്പുഴ.- പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-1	200 L (AS not Received)	BUDGET WORK 2024-25	ഭരണാനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു
6	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് - 2023-24- മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, ആലപ്പുഴ- പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	200 L (AS not Received)	BUDGET WORK 2023-24	ഭരണാനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് PWD (G) വകുപ്പിൽ CEPWD- GEN/34/2025-A4 (W) BL DTD 23/08/2025 പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുകയും 27/08/2025 ഇൽ നടത്തിയ AS Committee യിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
7	വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് - ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആര്യട് ഐ. സി. എസ്. പ്രോജക്ടിലെ 35, 39, 100, 121 എന്നീ അങ്കണവാടികളുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	G.O. (Rt) No 60/2025/WCD D Dated: 18/02/2025 Rs. 100 L	BUDGET WORK 2023-24	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. (സൈറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്)
8	കലവൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണം	Rs. 500 L	BUDGET WORK 2024-25	ഭരണാനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
9	മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം - കെട്ടിട നിർമ്മാണം	Rs. 200 L	BUDGET WORK 2025-26	ഭരണാനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.
10	വാർഷിക പദ്ധതി - 2024-25 - തിരുവിഴ ഗവ. എൽ. പി. സ്കൂൾ - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	Rs. 100 L	BUDGET WORK 2024-25	ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

അനുബന്ധം.11

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെപേര്	ഭരണാനുമതിനം.&തുക	നിർവ്വഹണഏജൻസി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	നിലവിലെസ്ഥിതി
1	കലവൂർ, ആലപ്പുഴ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്.-ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- വർക്ക്- ജനറൽ സിവിൽവർക്ക്	G0(Rt) No. 4357/16 Dated: 26/12/2016 for Rs. 200L	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	18 മാസം (25/07/2025)	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
2	കലവൂർ, ആലപ്പുഴ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധിക ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം - വർക്ക്-കോമ്പോസിറ്റ് സിവിൽ വർക്ക് - 2019-20 ലെ പൊതു-വാർഷിക പദ്ധതി	G O (Rt) No.1261/2020/EDN Dated: 11/03/2020 for Rs.3,00,00,000/-	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	18 മാസം (10/07/2024)	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
3	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആലപ്പുഴ എൽ.എ.സി-കലവൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഒന്നാംനിലയിൽ ക്ലാസ് മുറികൾ നൽകുന്നു - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	D6/422/2023 Dated: 18/03/2023 ₹50,00,000/-	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	12 മാസം (25/07/2025)	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
4	ജനറൽ-ആര്യട്ഐസിഡിഎസ് - സ്റ്റാർട്ട് അങ്കണവാടിയുടെ നിർമ്മാണം - അങ്കണവാടി നമ്പർ.39,35,100,121 - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt) No.69/2025/WCDD Dated: 18-02-2025 ₹1,00,00,000/-	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	18 മാസം (26/02/2027)	27/08/2025 ൽ സൈറ്റ് കൈമാറി .സൈറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	ജനറൽ - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ആലപ്പുഴ എൽ.എ.സിയിലും എം.എം.എ യു.പി സ്കൂളിന്റെപിൻവശം, അംഗൻവാടി നമ്പർ 92-ന്റെ നിർമ്മാണം - പുതിയ കെട്ടിടം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt)No.1050/2025/ PWD Dated: 15-07-2025 ₹25,00,000/-	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	12 മാസം	ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകിട്ടും response ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല
6	ജനറൽ - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാത്തനാട് സെമിത്തേരിക്ക് എതിർ വശ തുളുള സ്റ്റാർട്ട് അംഗൻ വാടി നമ്പർ 12-ന്റെ നിർമ്മാണം, ആലപ്പുഴ എൽ.എ.സി - പുതിയ കെട്ടിടം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് -1	G.O.(Rt)No.1050/2025/ PWD Dated: 15-07-2025 ₹25,00,000/-	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	12 മാസം	ടെണ്ടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെപേര്	ഭരണാനുമതിനം.&തുക	നിർവ്വഹണഏജൻസി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	നിലവിലെസ്ഥിതി
7	എൽ.എ.സി.- എ.ഡി.എസ്എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് - ബസ് ഷെൽട്ടറും അനുബന്ധ ജോലികളും - മണ്ണഞ്ചേരി, ആലപ്പുഴ -2024 - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ADSALP/1256/2024-G1 Dated: 14-10-2024 ₹ 45,84,000/-	പൊതുമരാമ ത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	12 മാസം 28/03/2025	ഹൂട്ടിംഗ്ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. കോടതി ഉത്തരവ് കാരണം പ്രവൃത്തി നിർത്തിവച്ചു.
8	എം.എൽ.എ.എ.ഡി.എസ് - ജനറൽ-യുവപ്രഭു വായനശാല, നേതാജി ജംഗ്ഷൻ, ആലപ്പുഴ - പുതിയ ലൈബ്രറി മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ADSALP/1646/2023-G1 Dated: 14-10-2024 ₹ 46,00,000/-	പൊതുമരാമ ത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	18 മാസം (14/10/2026)	സൈറ്റ് ലെവലിംഗ് പ്രവൃത്തിപുരോഗമി ക്കുന്നു
9	ജനറൽ- ഗവൺമെന്റ്ഹൈസ്കൂൾ പൊള്ളത്തെ, ആലപ്പുഴ- ജിഎഫ്-പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-പൊതു സിവിൽവർക്ക്	G.O.(Rt) NO.8298/2022/GEDN Dated: 22-12-2022 ₹ 1,00,00,000/-	പൊതുമരാമ ത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	18 മാസം (11/03/2026)	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ കോളം കോൺക്രീറ്റിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	ആലപ്പുഴമണ്ണഞ്ചേരിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിനുള്ള പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	G.O.(Rt)No.108/2024/ GEDN Dated: 03-01-2024 ₹ 1,00,00,000/-	പൊതുമരാമ ത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	12 മാസം	സൂപ്പർ സ്ട്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
11	ജനറൽ-വാർഷികപദ്ധതി 2024-25-ശ്രീ ചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം യു.പി സ്കൂൾ, പൂക്കാവ്, ആലപ്പുഴ- പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt)No 796/2025/GEDN, Dated: 29.01.2025 ₹ 75,32,000/-	പൊതുമരാമ ത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	12 മാസം	കരാർനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
12	ജനറൽ-വാർഷിക പദ്ധതി 2024-25-ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. സ്കൂൾ, കലപ്പൂർ, ആലപ്പുഴ-പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt)No. 796/2025/GEDN Dated: 29-01-2025 ₹ 1,03,00,000/-	പൊതുമരാമ ത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	12 മാസം	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
13	ജനറൽ-വാർഷികപദ്ധതി 2024-25- ഗവൺമെന്റ് വി.വി.എസ്.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂ ൾ, സൗത്ത് ആര്യാട്, ആലപ്പുഴ -പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt)No. 796/2025/GEDN, Dated: 29.01.2025 ₹ 99,80,000/-	പൊതുമരാമ ത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	12 മാസം (04/09/2026)	കരാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെപേര്	ഭരണാനുമതിനം.&തുക	നിർവ്വഹണഏജൻസി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	നിലവിലെസ്ഥിതി
14	ജനറൽ-കൈരളിചെറുകിട കയർ മാറ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് നം. 1061 കോമളപുരം, ആലപ്പുഴ-പുതിയ ഗോഡൗണിന്റെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	DCD/1816/2022-CP3 Dated: 01-09-2022 ₹38,11,780/-	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	(30/10/2025)	പ്ലാസ്മറിംഗ്, പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു
15	ജനറൽ - ചെട്ടികാട് കയർ മാറ്റുകൾക്കും മാറ്റിംഗ്സിനും വേണ്ടി യുള്ള പുതിയ ഗോഡൗണിന്റെ നിർമ്മാണം ചെറുകിട ഉൽപ്പാദക സഹകരണ സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ എ-1053, പാതിരപ്പള്ളി. പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -പുതിയ കെട്ടിടം- നിക്ഷേപം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	C1/1994/2017 Dated: 16-01-2023 ₹50,13,615/-	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	30/10/2025	റൂഫിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു
16	വാർഷിക പദ്ധതി - 2021-22 - എസ്. എൽ. പുരം, ആലപ്പുഴ, ഗവ. ജി. എസ്. എം. എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	G.O (Rt) No. 1802/2022/GE DN, TVM, Dated: 17/03/2022 Rs.150 L	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	16/02/2026	പ്ലിന്ത് ബീം വർക്ക് പൂർത്തിയായി.
17	വാർഷിക പദ്ധതി - 2021-22 - എസ്. എൽ. പുരം, ആലപ്പുഴ, ഗവ. ജി. എസ്. എം. എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ (ഒന്നാം നില) കെട്ടിട നിർമ്മാണം	G.O (Rt) No. 8297/2022/GE DN, TVM, Dated: 22/12/2022 Rs.150 L	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	02/03/2025	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
18	വ്യവസായ വകുപ്പ് - ചേർത്തല, തിരുവിഴ കയർ പാർക്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യങ്ങൾ, ഗേറ്റ്, ഇന്റേണൽ റോഡ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം.	DIC/1416/2022/ID2, Dated: 21/03/2022 and 21/05/2022 Rs. 28.7 L	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	04/06/2025	25/09/2024-ൽ കരാർ ഉടമ്പടി വച്ചു. ഡ്രെയിനേജ് പ്രവർത്തി നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതിനാൽ നിലവിൽ പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
19	മാരാരിക്കുളം ഗവ. എൽ. പി. സ്കൂൾ നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് വർക്ക്)	G.O. (Rt)No. 796/2025/GEDN, Dated: 29/01/2025 Rs. 86.15 L	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	29/05/2026	30/08/2025-ൽ സൈറ്റ് കൈമാറി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.
20	ആലപ്പുഴ കോടതി വളവിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	G.O (Rt) No: 3101/2023/HOME Dated: 28.10.2023 Rs. 47.5 L	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	25/11/2025	പ്ലിന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ്, എർത്ത് ഫിഷിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ കോളം പൂർത്തീകരിച്ചു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെപേര്	ഭരണാനുമതിനം.&തുക	നിർവ്വഹണഏജൻസി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	നിലവിലെസ്ഥിതി
21	LAC-ADS-MLA-ADS 2023-24 Sri. P. P. CHITHARANJAN MLA-ആര്യാട് പി. എച്ച്. സി. ആലപ്പുഴ - ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ബാലൻസ് ജോലിയും.- പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	G.O (Rt) No: 3101/2023/HOME Dated: 28.10.2023 Rs. 166 L	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	13/02/2026	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒന്നാം നില സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ പൂരോഗമിക്കുന്നു.
22	Budget 2020-21 ആര്യാട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	G0(Rt) No.1061/2021/PWD Dated: 30-11-2021 Rs. 113.78 L	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം	29/10/2024	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.