

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1271

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. അബ്ദുൽ ഹമീദ്		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	നിരത്തുകൾ വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലനം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു 1. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തീരദേശ ഹൈവേ നിർമ്മാണം റീച്ച് 4 കെട്ടുങ്ങൾ പാലം മുതൽ അരിയല്ലൂർ മുദിയം പാലം വരെ പ്രവർത്തിയ്ക്ക് 22.06.2023 തീയതിയിലെ ഓർഡർ നമ്പർ PWD014-38/AE-1/2023/KIIFB പ്രകാരം 9.03 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 13.03.2024 തീയതിയിലെ ഓർഡർ നമ്പർ PWD014-38/AE-1/2024/KIIFB പ്രകാരം 21.0124 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 2. മുദിയം പാലം നിർമ്മാണം പ്രവർത്തിയ്ക്ക് PWD014-48/AE-1/2023/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം 20/10/2023 ൽ 23.92 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും

		ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിനുള്ള തുക ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഡിസൈൻ വിഷയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ ഡിസൈൻ പ്രകാരം പാലത്തിന്റെ സ്ഥാനം സൈറ്റിൽ നിർണ്ണയിച്ചതിൽ നിന്നും പാലം നിർമ്മാണത്തിനും പരപ്പനങ്ങൾക്കും ഭാഗത്ത് 90 മീറ്റർ ദൂരത്തിലും കടലുണ്ടി ഭാഗത്ത് 105 മീറ്റർ ദൂരത്തിലും അപ്പോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനും, കൂടാതെ 110 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പരപ്പനങ്ങൾക്കും ഭാഗത്ത് സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനും അധിക ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പിനുള്ള തുക പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അധിക ഭൂമി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തീരദേശ ഹൈവേയുടെ റീച്ച് 4-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 3. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തീരദേശ ഹൈവേ നിർമ്മാണം റീച്ച്-6 അരിയെല്ലൂർ മുദിയം പാലം മുതൽ കടലുണ്ടി കടവ് വരെ പ്രവർത്തിയ്ക്ക് 10.12.2024 തീയതിയിലെ ഓർഡർ നമ്പർ PWD014-49/AE-1/2024/KIIFB പ്രകാരം 29.482 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. 4. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കിൽ വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ തോട്ടശ്ശേരിയറ ഇല്ലത്തുമാട് പാത്തിക്കുഴി റോഡ് - കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം വേണ്ട റെറ്റ് ഓഫ് വേ മിനിമം 10 മീറ്റർ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കാനുള്ള കിഫ്ബിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചു പുതുക്കിയ ഡിപിആർ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് പി.പി.യു വിഭാഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
(ബി)	ദേശീയ പാത 66, 966 കണക്ടിവിറ്റി റോഡായ സ്പിന്നിംഗ് മിൽ -അത്താണിക്കൽ-പുളിഞ്ചോട് റോഡ്, സ്പിന്നിംഗ് മിൽ-കൈതക്കുണ്ട് റോഡ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദേശീയ പാത വിഭാഗം നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ബൈലൈൻ പദ്ധതി അനുവദിക്കുന്നതിന് വകുപ്പിന് ലഭിച്ച	(ബി) ദേശീയപാത 66, 966 കണക്ടിവിറ്റി റോഡായ സ്പിന്നിംഗ് മിൽ അത്താണിക്കൽ പുളിഞ്ചോട് റോഡിന്റെ പുല്ലാംകുന്ന് മുതൽ സിപിന്നിംഗ് മിൽ വരെയുള്ള ഭാഗം നവീകരണത്തിനായിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

	നിവേദനത്തിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി വ്യക്തമാക്കാമോ;		
(സി)	മേൽ പറഞ്ഞ റോഡിലെ രാമനാട്ടുകര-പുളിഞ്ചോട് മുതൽ ചേലേമ്പ്ര പരിധി വരെയുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഏത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബി. എം. & ബി.സി. ചെയ്ത് നവീകരിച്ചത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം (സ്റ്റീന്നിംഗ് മിൽ വരെ) ഇത്തരത്തിൽ നവീകരിക്കുന്ന കാര്യം വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടോ;	(സി)	നിരത്തുകൾ രാമനാട്ടുകര പുളിഞ്ചോട് മുതൽ പുല്ലംകുന്ന് വരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള 2.400 km നീളമുള്ള രാമനാട്ടുകര പുല്ലംകുന്ന് റോഡ് BM & BC ചെയ്ത് നവീകരിച്ചത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്. പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അധീനതയിലുള്ള പൂഴിപ്പട്ടാലുങ്ങൽ സ്റ്റീന്നിംഗ് മിൽ റോഡിന്റെ 300 മീറ്റർ ഭാഗം ബേപ്പൂർ MLA യുടെ ആസ്ഥി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി MSS ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ദേശീയ പാത വിഭാഗം ബഹു. വള്ളിക്കുന്ന് MLA ശ്രീ അബ്ദുൾ ഹമീദ് മാസ്റ്റർ നൽകിയ നിവേദനത്തിന്റെ (E- 8156028/24) അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള പുല്ലംകുന്ന് മുതൽ സിപിന്നിംഗിൽ വരെയുള്ള റോഡ് നവീകരണത്തിനായി ഉള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
(ഡി)	ദേശീയ പാത-66 ൽ നിന്നും കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയായ ചേളാരി-ഒളകര റോഡിൽ കാക്കത്തടം പ്രദേശത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത തടസ്സം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വകുപ്പിന് ലഭിച്ച് നിവേദനങ്ങളിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി വിശദമാക്കാമോ; പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി സാങ്കേതിക വിഭാഗം തയ്യാറാക്കി നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകി ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നത് പരിഗണനയിലുണ്ടോ?	(ഡി)	നിരത്തുകൾ ചേളേരി-ഒളകര-പെരുവള്ളൂർ റോഡിലെ കാക്കത്തടം ഭാഗത്ത് മഴ സമയത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതിന് ഔട്ട് ലെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. തുടർന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത് വിഭാഗം മലപ്പുറം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ എന്നിവർ സംയുക്തമായി കാക്കത്തടം ഭാഗത്തെ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി. സമീപത്തായി ഔട്ട് ലെറ്റുകൾ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. 25.05.2025 തീയതിയിൽ ബഹു. തിരൂരങ്ങാടി തഹസിൽദാരുടെയും, പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെയും. എം.എൽ.എ യുടെ പ്രതിനിധിയുടെയും മേൽ നോട്ടത്തിൽ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയും വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഔട്ട് ലെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മഴവെള്ളം ചാലുകീറി ഒഴുക്കി കളയുന്നതിന് ആയത്

കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗത്തെ കുടുംബങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തഹസിൽദാരുടെയും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെയും. എം.എൽ.എ യുടെ പ്രതിനിധിയുടെയും മേൽ നോട്ടത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേരുകയും ഓരോ വീടുകാരുടെയും സഹകരണത്തോടെ മഴവെള്ളം ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സംസാരിക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിലും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയിലൂടെ മഴ വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുന്നതിന് പ്രദേശവാസികൾ ആരും തന്നെ സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടില്ല. കാക്കത്തടം - പത്തുമുച്ചി ഭാഗങ്ങളിൽ ഔട്ട് ലെറ്റ് ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡിന്റേ സമീപത്തുള്ള ഔട്ട് ലെറ്റിലേക്ക് ഏകദേശം 3 മീറ്ററോളം ലെവൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതിനാൽ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മിക്കലും, പരിപാലിക്കലും പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Disaster Management Act പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഔട്ട് ലെറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വെള്ളക്കെട്ട് കാരണമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സന്നദ്ധമാണ് എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ മലപ്പുറം മുമ്പാകെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1 നിരത്തുകൾ

ചോദ്യം നമ്പർ 1271 എ					
<u>നിലവിലെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം വളർന്നു മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരിച്ചതും പ്രാഥമിക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതുമായ വിവരങ്ങൾ</u>					
Sl No .	Name of work	AS No	AS Amount (Lakhs)	contractor	Status of work/completed on
1	OR-Urgent rectification and pot holes filling work in Vallikunnu - Tippu sulthan road Km 0/000 to Km 4/300 in Vallikunnu LAC	AS/59G/21/1 5147 Dated: 05-11-2021	10	VEA Shanavas	completed
2	OR- Urgent rectification and pot holes filling works in Muttichira- Karyad road in Km 0/000 to Km 4/400 in Vallikunnu LAC	AS/59G/21/1 5146 Dated: 05-11-2021	3	P P Muhammed Fasal	completed
3	OR-Urgent rectification and potholes filling work in Kollamchina - Pukayoor road in Km 0/000 to Km 3/520 in Vallikunnu LAC	AS/59G/21/1 5472 Dated: 11-11-2021	3	P P Muhammed Fasal	completed
4	OR-Urgent Rectification and pothole filling work in Chelari- Olakara-Peruvallur road km 0/000 to 7/200 in Vallikkunnu LAC.	AS/59G/21/1 5482 Dated: 11-11-2021	5	P P Muhammed Fasal	completed
5	GENERAL-OR-Urgent rectification and potholes filling work in Mamburam Link road km 0/520 to 3/330 in Vengara lac.-patch work	AS/59G/21/1 5468 Dated: 11-11-2021	3	P P Muhammed Fasal	completed
6	Jalanidhi pipe line trenching Munniyoor GP : Urgent restoration work on Tirurangadi - Muttichira road between km 1/525 to 3/820 at Vallikkunnu Lac in Malappuram District.	GO(RT)NO 570/2021/P WD dated 18/06/2021	58.37	P Muhammed	completed
7	Urgent surface rectification and pot holes filling in between Km 0/000 and 3/500 in Kadalundi chettiarmade road in Vallikunnu LAC	AS/59C/22/2 1951 Dated: 13-09-2022	25	P Muhammed	completed
8	OR-Urgent Rectification and Pothole filling work in Chelari- Parappanagadi road km 0/000 to 6/600 in Vallikkunnu LAC	AS/59G/21/1 5470 Dated: 11-11-2021	5	P P Muhammed Fasal	completed
9	General RM 2022-23 Cluster II Zone 1- one year Running Contract for various PWD roads under Roads section Parappanagadi in Malappuram District 5nos of Roads strches for a length of 23.38 km	GO(Rt) No. 530/2022/P WD dated 13/05/2022	54.92	P Saheed	completed

10	General 2022-23 - Re construction of collapsed protection work in between km 2/500 to 2/700 in Kollamchina- Pukayoor road in Vallikkunnu LAC	AS/59C/22/2 1945 Dated: 12-09-2022	25	muhsin C	completed
11	Providing drainage and berm protection work in between Km 4/700 to 5/100(Mylanchi Valave) in Kadalundi-Chettiyarmadu road in Vallikkunnu LAC	AS/59C/21/1 8701 Dated: 31-03-2022	25	muhammed shafaf	completed
12	General-2021-22 Providing covering slab on existing drainage and berm protection work in between km 2/100 to 2/900 in University- Parambilpeedika road in Vallikkunnu LAC.	AS/59C/21/1 8591 Dated: 31-03-2022	20	Abdul Azeez	completed
13	School Zone . Improvements at various School in the State - AMLP school Thrayittal in between Km 19/400 and 19/700 of Parappanagadi Areacode SH road in Vallikkunnu LAC under Roads section Parappanagadi using KRSA fund	CEPWD/802 /2021- DB1(RS)-RD dated 15/4/2022	10	PP Saithalavi	15/5/2023
14	OR-Urgent Rectification and pot hole filling work in Tirur- Kadalundi road 22/500 and 27/400 in Vallikkunnu LAC.	<u>AS/59G/21/1 5471</u> <u>Dated: 11-11-2021</u>	10	Hamza Haji P	completed
15	GENERAL-2021-22 Reconstruction of collapsed culvert,Providing Drainge and side protection work in between Km 0/800 to 1/000 in University -Parambilpeedika road in Vallikkunnu LACa-Works- General Civil Work	AS/59C/21/1 6251 Dated: 01-12-2021	25	Mehaboob	completed
16	OR- Urgent rectification and pot holes filling works in Kadappadi - Pathikkuzhi-Puthoorpallikkal road in Km 0/000 to Km 4/400 in Vallikkunnu LAC	AS/59G/21/15848 Dated:16-11-2021	5	Abdul Razak	25/5/2022
17	Reconstruction of culvert in between 3/600 to 3/750 in University Kadakkattupara Olipramkadavu Mukkathukadavu road in Vallikkunnu LAC.	AS/59C/23/2 6385 Dated: 11-04-2023	14.5	PP Saithalavi	completed
18	Deposit Work Jananidhi Munniyoor GP . Restoration Works Chelari Olakara Peruvallur Road 0/200 To 1/000,Muttichira Karyattukadave Road ch 0/000 To 2/700,Chelari Parappangadi Road Ch 0/000 to 1/300, and parappanagadi parakkadavu Road Ch 2/340 to 5/550 In Vallikkunnu LAC	GO (Rt) No. 148/2022 dated 02.09.2022	369.48	Malabar plus	completed
19	RC-2 Phase-1- 2023-24- Cluster II Zone 1- one year Running Contract for various	G.O.(Rt)No.14 09/2023/PWD	52.27		ongoing

	PWD roads under Roads section Parappanagadi in Malappuram District 5nos of Roads stretches for a length of 21.825	Dated,Thiruvananthapuram, 31-10-2023			
20	GENERAL-RC-2 Phase-1- 2023-24- Cluster II Zone 1- one year Running Contract for various PWD roads under Roads section Parappanagadi in Malappuram District 5nos of Roads stretches for a length of 23.38 km	G.O.(Rt)No.1 432/2023/PWD Dated 04-11- 2023	89	P mohammed	ongoing
21	Urgent Stripped BM and BC Works in Tirur Kadalundi Road In between Km 18/150 to 18/400, 18/900 to 19/200,19/300 to 19/750,20/150 to 20/350,20/500to20/650,21/200 to21/350,22/350 to22/450,22/700 to 23/100. 23/350 to 23/950, 24/100 to24/250,24/500 to24/750, 24/900 to 25/400, 25/950 to 26/150,and 26/700 to 27/000 in Tirurangadi and Vallikunnu LAC	GO(RT)no 1533/2023/PWD dated 22/11/2023	500		completed
22	GENERAL- construction of drainage and leading drainge at Aanappadi in Kadalundi - Chettiyarmad road in between Ch-0/000 and 0/500 in Vallikunnu LAC	AS/59C/21/1 5846 Dated: 16-11-2021	25	A M K ABDUL RAHIMAN KUTTY	Local people disputed. Hence the work not started yet.Contractors submitted letter to terminate him from the work.
23	GENERAL-General 2024-25 stripped BM&BC in Tirur kadalundi road between Km 25/270 to 27/400 excluding chainages 25/600 to 25/950 in Vallikkunnu LAC.-General 2024-25 stripped BM&BC in Tirur kadalundi road between Km 25/270 to 27/400 excluding chainages 25/600 to 25/950 in Vallikkunnu LAC	G.O.(Rt)No.155/202 5/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 29-01-2025	350	M/s Malabar Plus Cnstructions	BM Work Completed
24	Stripped BM&BC between Km 21/500 to 24/240 excluding chainages 22/600 to 22/900, 23/150 to 23/520, 23/620 to 24/040 in Tirur Kadalundi road in Vallikkunnu LAC.	G.O.(Rt)No.153/202 5/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 29-01-2025	350	M/s Malabar Plus Cnstructions	BM Work Completed
25	Construction of culvert and connecting drainage in Kadalundi chettiyarmad road at 4/300 and University kadakkattupara olipramkadavu mukkathukadavu road in between 4/850-5/200 in Vallikkunnu LAC	AS/59C/24/39715 Dated: 01-01-2025	24.98		ongoing
26	Construction of drainage at between Ch - 4/400 to 4/800 in Kadalundi Chettiyarmadu road in Vallikunnu LAC	Order No.: AS/59C/25/44683 Dated: 13-08-2025	25		Tender stage
27	"Budget work 2024-25 (20% Budget provision) Improvements (For 7.150 Km)-Improvements works to Pallikkal Koonulmadu Road, Pallikkal Alparambu	G.O.(Rt)No.31/2025/ PWD Dated,Thiruvananthapuram,	550		GSB ongoing

	Karipur Road and Chakkuvalavu Munampathukadavu Road in Vallikkunnu LAC, Malappuram Dist-General Civil work	08-01-2025			
28	Providing Pedestrian facilities and Road safety work to Kohinoor-Puthoorpallikkal- Kumminiparambu-Tharayittal road between Km 3/200 and Km 4/750 at Vallikkunnu LAC	G.O.(Rt)No.1286/2025/PWD Dated,Thiruvananthapuram,22-08-2025	41.44		Tender stage
29	GENERAL-2024-25- Flood & Landslide-Flood & Landslide-Reconstruction of collapsed sidewall and road surface- Km4/700 Kumminiparamba - kohinoor puthurpallikkal kumminiparamba tharayittal road , Vallikkunnu LAC-General Civil Work	AS/59C/24/37600 dated2024-09-02	15		Work completed
30	GENERAL-RM 2022-23-Cluster II-Zone 6-One Year Running Contract for various PWD Roads under Road section Kondotty in Malappuram District 6 no of Road stretches for a length of 28.52 km-General Civil Work	G.O.(Rt)No.120/2023/PWD Dated02.09.2024	47.9		Work completed
31	GENERAL-RM 2024-25 RC2 Ph 2- Cluster II - Zone 6- One Year Running Contract for various PWD Roads under Road section Kondotty in Malappuram District 6 no of Road stretches for a length of 28.52 km-General Civil Work	G.O.(Rt)No.1005/2024/PWD Dated-01-10-2024	54.6		Work ongoing

Buildings

Annexure 2

Sl. No.	Name of work	AS No.	AS Amount (Lakh)	Present status
1	Construction of Thenhipalam Police station	Order no. Hf1 (b)158487/2020/ PHQ dt.09.08.2021	197	Work Completed
2	Construction of new building for G.L.P School. Olakara in Malappuram District (Vallikkunnu L.A.C)	G.O. (Rt) No.8369/2022/GEDN dated 22-12-2022	150	Work Completed
3	NCC Establishment Fifth phase construction of Training facility- construction of Dormitory and other Facility in Second Floor of administrative block of 2+9 (K) Bn.NCC Calicut University Campus Thenhipalam Malappuram District.	G.O. (Rt) No.1148/2023/ HEDN dated 27-07-2023	350	Floor tile work for auditorium building is completed. Structural work completed and Masonry and plastering work is in progress for the Administrative building.

4	Budget work-Construction of new Building for Govt. Ayurveda Hospital. Velimukku in Malappuram District. (Vallikkunnu L.A.C)	G.O. (Rt) No.1578/2023/PWD dated 01-12-2023	550	One part Plinth beam work is in progress. One part Column concreting work completed
5	GENERAL-Deposit work- Balance work for Thenjipalam police station- Construction of compound wall gate. interlocking and parking shed of Thenjipalam police station in Malappuram district-General Civil Work	No.G2-49405/2021/MM dated 06-02-2024	71	Work completed
6	Construction of new building for CHC Peruvallur in Malappuram district	G.O. (Rt) No.153/2024/PWD dated 08-02-2024	200	Site is not hindrance free
7	Annual Plan 2023-24- Construction of school building for Govt. L P School. Peruvallur (Nadukkara) Malappuram Dist.	G.O. (Rt) No1777/2024GEDN dated 02-03-2024	100	Structural work completed. Masonry work in progress.
8	GENERAL-Peruvallur Ayurvedha Dispensary-Construction of New Building for Ayurveda Dispensary in Peruvalloor at Malappuram District-General Civil Work	G.O. (Rt) No.247/2024/AYUSH/ Thiruvananthapuram dated 05-07-2024	50	Structural Works Completed
9	Construction of new building for CHC Peruvallur in Malappuram district (Phase 2)	G.O. (Rt) No.1672/2024/H&FWD dated 11-07-24	100	Work can be arranged only after the completion of phase 1
10	GENERAL-1 FHC Chelambra- Construction of new Building-General Civil Work	G.O. (Rt) No.2901/2024/H & FWD Dtd. 28-11-2024	500	Part TS obtained for investigation work. Investigation work completed. Investigation report submitted for tentative design and tentative design obtained. TS Estimate under preparation

അനുബന്ധം 3 നിരത്ത് പരിപാലനം

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	റോഡുകളുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ആനുകൂല്യം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
2021-22 - ക്ലസ്റ്റർ 1 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടി റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ PWD റോഡുകൾക്കായുള്ള ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കരാർ - (6 റോഡ്) 19.47 കി.മീ	തോട്ടശ്ശേരിയറ-ഇല്ലത്തുമാട് റോഡ് 0/000-0/700, 1/725-3/225	78.9 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
	ഇരുമ്പോത്തിങ്കൽ-കൂട്ടുമുച്ചി-അത്താണിക്കൽ റോഡ് 0/000-0/680		
	യൂണിവേഴ്സിറ്റി-കടയ്ക്കാട്ടുപാറ-ഒലിപ്രം കടവ് മുക്കത്തുകടവ് റോഡ് 0/000-6/750		
	കടലുണ്ടി-ചെട്ടിയാർമാട് റോഡ് 3/500-8/500		
2023-24- ക്ലസ്റ്റർ 1 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടി റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ PWD റോഡുകൾക്കായുള്ള ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കരാർ - (6 റോഡ്) 19.47 കി.മീ	തോട്ടശ്ശേരിയറ-ഇല്ലത്തുമാട് റോഡ് 0/000-0/700,1/725-3/225	35.67 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
	ഇരുമ്പോത്തിങ്കൽ-കൂട്ടുമുച്ചി-അത്താണിക്കൽ റോഡ് 0/000-0/680		
	യൂണിവേഴ്സിറ്റി-കടയ്ക്കാട്ടുപാറ-ഒലിപ്രം കടവ് മുക്കത്തുകടവ് റോഡ് 0/000-6/750		
	കടലുണ്ടി-ചെട്ടിയാർമാട് റോഡ് 3/500-8/500		
2024-25-ക്ലസ്റ്റർ 1 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടി റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ PWD റോഡുകൾക്കായുള്ള ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കരാർ - (6 റോഡ്) 19.47 കി.മീ	തോട്ടശ്ശേരിയറ-ഇല്ലത്തുമാട് റോഡ് 0/000-0/700,1/725-3/225	41 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
	ഇരുമ്പോത്തിങ്കൽ-കൂട്ടുമുച്ചി-അത്താണിക്കൽ റോഡ് 0/000-0/600		
	യൂണിവേഴ്സിറ്റി-കടയ്ക്കാട്ടുപാറ-ഒലിപ്രം കടവ് മുക്കത്തുകടവ് റോഡ് 0/000-6/750		
	കടലുണ്ടി-ചെട്ടിയാർമാട് റോഡ് 3/500-8/500		

അനുബന്ധം 4 പാലങ്ങൾ

ക്രമ നം.	നിയോജകമണ്ഡലം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് നമ്പറും തീയതിയും	പദ്ധതിതുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വള്ളിക്കുന്ന്	വള്ളിക്കുന്ന് & ബേപ്പൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പുല്ലിപ്പുഴക്ക് കുറുകെ മുമ്പത്തു കടവു പാലം നിർമ്മാണം	G.O. (Rt) No. 832/2024/PWD dated, TVM, 21.08.2024	531.00	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
2	വള്ളിക്കുന്ന്	വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ കൂട്ടുമുച്ചി അത്താണിക്കൽ റോഡിൽ ചാലിക്കൽ തോടിന് കുറുകെ ഇരുമ്പോത്തിങ്ങൽ പാലം നിർമ്മാണം	G.O.(Rt) No. 792/2024/PWD Dated, Thiruvananthapuram 12.08.2024	493.00	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
3	വള്ളിക്കുന്ന്	വള്ളിക്കുന്ന് - ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ കടലുണ്ടിക്കടവ് പാലം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രവൃത്തി	G.O.(Rt) No.431/2025/PWD Tiruvananthapuram dated 25.03.2025	1315.00	എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരന് LOA നൽകിയിട്ടുണ്ട്
4	വള്ളിക്കുന്ന്	വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ പുല്ലിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ അപ്പോച്ച് റോഡിൽ കൾവെർട്ട് & ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം	G.O.(Rt) No.218/2024/PWD Tiruvananthapuram dated 20.02.2024	30.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	വള്ളിക്കുന്ന്	വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ പഴയ ഇരുമ്പോത്തിങ്ങൽ പാലം റീ ഡക്കിങ് പ്രവൃത്തി	AS/59F/23/2949 1 dtd 08.08.2023	25.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	വള്ളിക്കുന്ന്	വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ നീരോൽപാലം അപ്പോച്ച് സംരക്ഷണ ഭിത്തി പുനർനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	G.O.(Rt) No. 497/2025/PWD dated 29.03.2025	48.00	പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. തോടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
7	വള്ളിക്കുന്ന്	വള്ളിക്കുന്ന് & ബേപ്പൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പുല്ലിപ്പുഴക്ക് കുറുകെ മുമ്പത്തു കടവു പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി	AS/59F/22/2118 2 dated 11.08.2022	8.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

8	വള്ളിക്കുന്ന്	വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ കടലുണ്ടി പുഴക്ക് കുറുകെ ഇരുമ്പോത്തിങ്ങൽ കടവ് പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി	AS/59F/24/3976 7 Dated 05-01-2025	9.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. DPR തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
---	---------------	--	--	------	---