

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1444

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ടൂറിസം പശ്ചാത്തല വികസനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2016 മുതൽ നാളിതുവരെ കിഫ്ബി വഴി ടൂറിസം പശ്ചാത്തല വികസനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് എത്രകോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുവഴി എത്ര പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിക്കാമോ?	(എ)	2016 മുതൽ നാളിതുവരെ കിഫ്ബി വഴി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 1. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ “മുഴപ്പിലങ്ങാട് - ധർമ്മടം ബീച്ചിന്റെ സമഗ്ര വികസനം” -പദ്ധതിയ്ക്ക് 233.71 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി 4 ക്യാരക്ടർ ഏരിയ ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാരക്ടർ ഏരിയ I- പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക 79.5 കോടി രൂപയാണ്. ക്യാരക്ടർ ഏരിയ 2- CRZ ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പദ്ധതിയുടെ SPV(Special Purpose Vehicle) ആയ KIIDC(Kerala Irrigation Infrastructure Development Corporation) മുഖേന സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ക്യാരക്ടർ ഏരിയ 2 (b) - KIIFB യുടെ ബോർഡ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം GIANTWHEEL പദ്ധതി PPP മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി RFP രേഖകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ക്യാരക്ടർ ഏരിയ 3 - പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു. Madras IIT തയ്യാറാക്കിയ ഡിപിആറും എസ്റ്റിമേറ്റും അംഗീകാരത്തിനായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി KIIDC മുഖേന തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

ക്യാരക്ടർ ഏരിയ 4 - ഡിപിആറും വിശദമായ പ്രോജക്ട് ഘടകങ്ങളും കൺസൾറ്റന്റ് ആർക്കിടെക്ട് CBRE South Asia Private Limited തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

2. തലശ്ശേരി ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതി- പദ്ധതിക്ക് 145.541 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ തലശ്ശേരി ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതികൾക്കായി കിഫ്ബി ₹77.23 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. നാളിതുവരെ കിഫ്ബി വഴി ടൂറിസം പശ്ചാത്തല വികസനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് 56.63 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും 10 പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.

3. Rejuvenation of Akkulam lake and its Watershed Rebuilding Kerala-The Sustainable way"

ഈ പദ്ധതിക്ക് ₹96 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ വാപ്കോസ് മുഖേന സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

4. ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോവളം ആൻഡ് അഡ്ജസൻറ് ബീച്ചസ്

പദ്ധതിക്ക് ₹ 91.38 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ പദ്ധതിയുടെ റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ വാപ്കോസ് മുഖേന പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

5. ആലപ്പുഴ ഹെറിറ്റേജ് പ്രോജക്ട്


₹ 122.28 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, SPV ആയി M/s INKELനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്കായി 7,79,23,104/- രൂപയും പുരോഗമിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കായി 3,94,94,860/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദവിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം


അനുബന്ധം

Project Code	Package Name	Contract Value	Billed	Project status
TSM00 2-01-01	Revival of Saukar and Maqua Masjid, Alappuzha	₹1,34,91,100	₹1,28,73,105	Completed
TSM00 2-01-02	Renovation of Courtyard building, Stencil unit, Shed 02 & Chemical storage At New Model Coir Society, Alappuzha	₹1,44,06,875	₹1,43,71,025	Completed
TSM00 2-01-06	Alappuzha Heritage Project- Revival of Maquam Masjid and Saukar Masjid Phase 1 at Alappuzha	₹3,99,976	₹3,99,975	Completed
TSM00 2-01-07	Renovation of Courtyard building, Stencil unit, Shed 02 & Chemical storage At New Model Coir Society, Alappuzha- MEP Works	₹12,43,020	₹12,43,020	Completed
TSM00 2-02-01	Port Museum- Renovation of Port Office Complex at Alappuzha	₹1,98,52,533	₹1,98,52,533	Completed
TSM00 2-03-01	Interior Works for Yarn Museum	₹1,26,97,313	₹1,22,63,530	Completed
TSM00 2-03-03	Conservation of Leo School (Civil & Electrical works)	₹1,71,67,533	₹1,69,19,916	Completed
	Total Amount	₹7,92,58,350	₹7,79,23,104	


01/08/2020 03:20 PM

അനുബന്ധം 2

Project Code	Package Name	Contract Value	Billed	Project status
TSM00 2-02-05	Interior works at Port Museum Alappuzha	₹1,30,51,336	₹49,30,953	65% work Completed
TSM00 2-03-05	Interior works for Museum of Labour Movement at New Model Coir Society	₹79,36,234	₹8,67,488	22% work Completed
TSM00 2-03-06	Museum Component for Yarn Museum - Projector for Video System	₹1,20,16,370	₹81,58,183	Commissioning balance
TSM00 2-04-01	Alappuzha Heritage Project - Phase IV- Sea Pier	₹23,21,65,785	₹2,55,38,236	5% work completed. NOC awaited from Ministry of Environment and Climate Change
TSM00 2-05-02	Canal Side Development - Alappuzha Heritage Project - Phase V	₹27,27,22,857		5% work completed
	Total Amount	₹53,78,92,5 82	₹3,94,94,860	


 എസ്.ജി.എസ്. ജോർജ്ജ്