

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2223

30-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	ബഹു. എം.എൽ.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 7.5 കോടി രൂപ ചെലവിൽ പണിയുന്ന കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. പൊതുമാർഗ്ഗത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗമാണ് നിർവഹണ ഏജൻസി. നിലവിൽ 90% പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറംഭാഗത്തെ ഭിത്തിയുടെ പെയിന്റിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഒ.പി. നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 93.128 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. FIT ഏജൻസി മുഖേന നടത്തിയ ടി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ലക്ഷ്യ പദ്ധതിക്കായി 2.076 കോടി ഭരണാനുമതി 27/04/2022-ൽ നൽകിയിരുന്നു. KEL എന്ന ഏജൻസിക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ ചുമതല. നിലവിൽ 85% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഇന്റേണൽ പാർട്ടീഷൻ, ടൈൽ വർക്കുകൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. കൂടാതെ ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകൾ, വിനൈൽ ഫ്ലോറിംഗ് വർക്കുകൾ എന്നിവ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ Eye Operation Theatre പദ്ധതിക്കായി 1 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 08/01/2024-ൽ നൽകിയിരുന്നു. KSIE എന്ന ഏജൻസിക്ക് ടെൻഡർ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി നിഷ്കർഷിച്ച സ്ഥലത്താണ് നിലവിൽ ആശുപത്രിയുടെ താൽക്കാലിക ഒ.പി. പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്. ഒ.പി.

		നവീകരണത്തിനു ശേഷം താൽക്കാലിക ഒ.പി. ഇവിടെനിന്നും മാറ്റുന്ന മുറയ്ക്ക് Eye Operation Theatre-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായ മലയാലപ്പുഴ, കൂടൽ, മൈലപ്ര, കൊക്കാത്തോട് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച 8 ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വിശദമാക്കാമോ?	(ബി) കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. <u>എഫ്.എച്ച്.സി. മലയാലപ്പുഴ</u> പ്രധാന ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർവ്വഹണ ഏജൻസി - PWD, ഭരണാനുമതി തുക - 762.8 ലക്ഷം രൂപ <u>JAK കാഞ്ഞിരപ്പാറ</u> 80% പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ പ്ലാസറ്ററിംഗ് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു. നിർവ്വഹണ ഏജൻസി LSGD, ഭരണാനുമതി തുക - 55 ലക്ഷം രൂപ. <u>JAK പുതുകുളം</u> 60% പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ ബ്രിക്ക് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു. നിർവ്വഹണ ഏജൻസി - LSGD, ഭരണാനുമതി തുക - 55 ലക്ഷം രൂപ. <u>JAK വെട്ടൂർ</u> പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർവ്വഹണ ഏജൻസി - KSHB, ഭരണാനുമതി തുക - 7 ലക്ഷം രൂപ. <u>എഫ്.എച്ച്.സി. കൂടൽ</u> പ്രധാന ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്കൂപ്പർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. നിലവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ/പ്ലംബിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. നിർവ്വഹണ ഏജൻസി - PWD, ഭരണാനുമതി തുക - 662.16 ലക്ഷം രൂപ. <u>JAK ഇടത്തറ</u> 80% ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ/പ്ലംബിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. നിർവ്വഹണ ഏജൻസി - LSGD, ഭരണാനുമതി തുക - 55.5 ലക്ഷം രൂപ. <u>JAK കൂടൽ മെയിൻ സെന്റർ</u>

നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. നിർവഹണ ഏജൻസി – KSHB, ഭരണാനുമതി തുക - 7 ലക്ഷം രൂപ.

JAK അതിരുകൾ

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. നിർവഹണ ഏജൻസി - KESNIK, ഭരണാനുമതി തുക - 7 ലക്ഷം രൂപ.

എഫ്.എച്ച്.സി. മൈലപ്ര

പുതിയ ഒ.പി. കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. വയറിംഗ്, പ്ലംബിംഗ് എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു. നിർവഹണ ഏജൻസി – KSCC, ഭരണാനുമതി തുക - 143 ലക്ഷം രൂപ.

JAK മൈലപ്ര

നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. നിർവഹണ ഏജൻസി – HLL, ഭരണാനുമതി തുക - 7 ലക്ഷം രൂപ.

JAK മൈലപ്ര മെയിൻ സെന്റർ

നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. നിർവഹണ ഏജൻസി – KSHB, ഭരണാനുമതി തുക – 7 ലക്ഷം രൂപ.

എഫ്.എച്ച്.സി. കൊക്കാത്തോട്

പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തി 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർവഹണ ഏജൻസി - WAPCOS, ഭരണാനുമതി തുക – 124.8 ലക്ഷം രൂപ.

JAK മുതുപെടുകൾ

നിർമ്മാണം 75% പൂർത്തീകരിച്ചു. നിർവഹണ ഏജൻസി - LSGD, ഭരണാനുമതി തുക - 55 ലക്ഷം രൂപ.

JAK വയക്കര

നിർമ്മാണം 70% പൂർത്തീകരിച്ചു. നിർവഹണ ഏജൻസി - LSGD, ഭരണാനുമതി തുക - 55 ലക്ഷം രൂപ.

JAK ഹൈദ്രവൺ

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. നിർവഹണ ഏജൻസി - KESNIK, ഭരണാനുമതി തുക – 7 ലക്ഷം രൂപ.

JAK അരുവാപാലം

നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. നിർവഹണ ഏജൻസി – HLL, ഭരണാനുമതി തുക – 7 ലക്ഷം രൂപ.

