

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2425

30-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മഞ്ചേശ്വരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എ. കെ. എം. അഷ്റഫ്		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2021-22 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ മഞ്ചേശ്വരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എം. എൽ. എ. യുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് (എസ്. ഡി. എഫ്.) അസ്സെറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം (എ. ഡി. എസ്.) എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പു നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെയെല്ലാം നിർവ്വഹണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു
(സി)	ഇവയിൽ ടെൻഡർ ആയ പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ വിശദമാക്കാമോ;	(സി)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു
(ഡി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തിയാകാത്ത പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?	(ഡി)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

MANJESHWAR BLOCK PANCHAYATH-MLA SDF-2021-22 TO 2025-26-WORK STATUS REPORT									
LA Q-2425									
(A)		(A)-ADS work	(B)		(C)		(D)		
S.N/Year	Name of MLASDF Work	Estimate Fu	Date of AS	Not Available in Block Panchayath	Status of the Work	Expenditure Amt	Name of Contractor-Work not Completed	Completion Date of Pending Work	
1	അമ്പാർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കോൺക്രീറ്റുകൾ(പാടി)	1000000	22/08/2022	NIL	Final Bill submitted			പൂർത്തിയായി	
2	മഞ്ഞിലാലിംഗം കബഡി അക്കാദമി മാറ്റ്	329000	18/01/2023	NIL	പിറവൂർ സ്റ്റാമ്പാമ്പം സർക്കാർ നിയമിതനായിട്ടുള്ളതാണോ എന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.പിറവൂർ അക്കാഡമിക്ക് നിലവിൽ കെട്ടിടമോ സ്റ്റാമ്പാമ്പംകൾതന്നെ ഉള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല			അടുത്ത ബാരിയറു	
3	മെട്രോപ്പോളിറ്റൻ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്- റോഡ്കാടി ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്	490000	09/11/2023	NIL	പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	44579		പൂർത്തിയായി	
4	ദുർഗ്ഗാസ്-കോട്ടിക്കോട് റോഡ്-മീനം ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്	490000	17/02/2024	NIL	പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	421549		പൂർത്തിയായി	
5	പെരിയറോ അക്കാർ ഹിൽ റോഡ്-പുത്തംഗി ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്	490000	29/11/2022	NIL	പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	486786		പൂർത്തിയായി	
6	കരിയംകടമ്പാർ ഹസ്റ്റ് കോളേജ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്(മഞ്ഞിലാലിംഗം ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്)	490000	31/12/2022	NIL	പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	398573		പൂർത്തിയായി	
7	അമ്പാർ സോളാർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	500000		NIL	Estimate submitted for AS-DROPPED AND WORK REVISED AS അമ്പാർ കൃഷി ഭവൻ നമ്പർ 80/9/2025 ൽ തീർത്തി എ ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. Agreement process ongoing			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്	
8	ഗുണമ്പാർ-പുത്തംഗി റോഡ്(പുത്തംഗി)	490000		NIL	Final Bill submitted			പൂർത്തിയായി	
9	അമ്പാർ കൃഷി ഭവൻ നമ്പർ 80/9/2025 കെട്ടിടം റോഡ്	490000	17/07/2025	NIL	ഈ കെട്ടിടം നടപടി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ആയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി പദ്ധതി 10/09/2025 ൽ തീർത്തി എ ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. Agreement process ongoing			കരാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	
10	കുറുപ്പാലം ഉപനിഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റോഡ്- എൻകൈല ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്	490000		NIL	പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	409435		പൂർത്തിയായി	
11	കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റോഡ് കോളേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാളിന്റേയും മാർഗ്ഗം റോഡ് കോളേജ് മെന്റലിംഗം ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്	3600000	09/03/2022	NIL	പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	3555876		പൂർത്തിയായി	
12	മെട്രോപ്പോളിറ്റൻ റോഡ്-പെരിയറോ ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്	490000		NIL	പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു. 17/06/2025			പൂർത്തിയായി	
13	മുണ്ടാത്തൂർ ഹസ്റ്റ് റോഡ്	490000		NIL	Final Bill submitted			പൂർത്തിയായി	
14	നീലാലിംഗം പാലം മെന്റലിംഗം റോഡ്-മീനം ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്	490000	11/01/2024	NIL	പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു. 05/06/2025 സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്			പൂർത്തിയായി	
15	കൊടമ മൂലം റോഡ്- റോഡ്കാടി ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്	490000	14/11/2023	NIL	പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു. 09/06/2025			പൂർത്തിയായി	
16	കടമ്പാർ ഗുണമ്പാർ റോഡ്-എൻകൈല ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്	490000	26/06/2024	NIL	കരാറിന് 14/05/2025 ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി നടപടികൾ ആയി വരുമ്പോൾ Bill preparation ongoing			പൂർത്തിയായി	
17	മെട്രോപ്പോളിറ്റൻ റോഡ്-മീനം ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്	490000	14/02/2024	NIL	പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	399636		പൂർത്തിയായി	
18	ഗുണമ്പാർ റോഡ്കാടി റോഡ്-പുത്തംഗി സ്റ്റാമ്പാമ്പം കൂടിയിരിക്കുന്നതിനാലാണ്	500000		NIL	12/08/2025 ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തുന്നതിന് പദ്ധതി എ ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. Estimate preparation			എസ്റ്റിമേറ്റ് നോട്ടീഫിക്കേഷൻ കൈമാറ്റം	
19	സോളാർ കൊടമ റോഡ്-പെരിയറോ നീലാലിംഗം ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്	490000		NIL	03/08/2025-പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു. സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്			പൂർത്തിയായി	
20	മഞ്ഞിലാലിംഗം സ്റ്റാമ്പാമ്പം റോഡ് (പാലം പാടി)	500000		NIL	Dropped			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്	
21	കുറുപ്പാലം സ്റ്റാമ്പാമ്പം റോഡ്	1000000		NIL	Dropped			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്	
22	ഇ.എ.കെ.എസ്.എസ്. സ്റ്റാമ്പാമ്പം നീലാലിംഗം	300000		NIL	Dropped (land not sufficient)			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്	
23	അമ്പാർ റോഡ് (മഞ്ഞിലാലിംഗം ഗിരോ പഞ്ചായത്ത്)	1000000	12/03/2024	NIL	പിറവൂർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	809581		പൂർത്തിയായി	
24	മഞ്ഞിലാലിംഗം-ഇ.എ.കെ.എസ്. കെട്ടിടം, റോഡ് കെട്ടിടം	1000000		NIL	DROPPED			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്	
25	മുണ്ടാത്തൂർ റോഡ്-സ്റ്റാമ്പാമ്പം കെട്ടിടം - റോഡ് 20 മെന്റലിംഗം	1000000		NIL	Asset included portion already concreted. proposed portion not included in asset	MLA		അടുത്ത ബാരിയറു	
26	അമ്പാർ മൂലം പാലത്തിനു സമീപം മെട്രോപ്പോളിറ്റൻ റോഡ് കെട്ടിടം പാലത്തിനു സമീപം മെന്റലിംഗം	340000	02/02/2023	NIL	Work awarded. Work Not started. മെന്റലിംഗം റോഡ് കെട്ടിടം പാലത്തിനു സമീപം മെന്റലിംഗം പാലത്തിനു സമീപം		അടുത്ത ബാരിയറു	അടുത്ത ബാരിയറു	
27	പെരിയറോ മെന്റലിംഗം റോഡ്	4,90,000		NIL	Work completed. Bill submitted			പൂർത്തിയായി	

[illegible]

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് : എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

മഞ്ചേശ്വരം നിയോജക മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന പദ്ധതി

സാമ്പത്തികവർഷം: 2021-22

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക / ശുപാർശ ചെയ്ത തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	SHO തീയ്യതി	TOC / പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതി	റിമാർക്സ്
1	ഇബുള്ളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	1000000	ബിൽ പാസ്സായി	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക് എസ് യു			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	മണ്ണുകുഴി തെക്കെക്കുന്ന് റോഡ്	1000000	അലോട്ട്മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷ സി.ഇ.ക്ക് സമർപ്പിച്ചു.	ഷനിദ് കെ പി			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കടമ്പാർ ഇടിയ റോഡിൽ കൾവെർട്ടും ഡ്വൈനേജും നിർമ്മാണം (മഞ്ചേശ്വരം GP)	1000000	ബിൽ പാസ്സായി	മുസ കലീം			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ഗ്വളിയടുക്ക് ദുമഗുളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (പൈവളിക GP)	1000000	ബിൽ പാസ്സായി	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക് എസ് യു			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

Sheet1

5	ധർമ്മ നഗർ- പാഡ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (വോർക്കാടി GP)	1000000	ബിൽ പാസ്സായി	മുഹമ്മദ് ഹനീഫ			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	മാജിർപള്ള - പടമൂല റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (മീഞ്ച GP)	1000000	ബിൽ പാസ്സായി	മുഹമ്മദ് ഹനീഫ			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ഉക്കിനടുക്ക- പാറ റോഡ്	1000000	ബിൽ പാസ്സായി	മുഹമ്മദ് ഹനീഫ			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	മുകുന്ദകായം ജുമാമസ്ജിദ്- അടുക്ക റോഡ്	1000000	09.04.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് .പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക് എസ് യു	19/04/2025	18/10/2025	
9	പേരാൽ- പൊട്ടേരി ഹിൽടോപ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് കുമ്പള GP)	1000000	ബിൽ പാസ്സായി	മുഹമ്മദ് ഹനീഫ			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

10	ചർച്ച് ഷേഡിമൂല എസ്ജി കെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് കുമ്പള GP)	1000000	ബിൽ പാസ്സായി	മുഹമ്മദ് ഹനീഫ			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
സാമ്പത്തികവർഷം: 2022-23							
1	പൈവളിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം വികസനം	4000000	AS ലഭ്യമായി. സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി SILK ന് കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്	SILK			
2	കുരിശ്ക- കങ്കിനമൂല ദർബട്ക റോഡ് (എൻമകജെ GP)	1500000	ബിൽ പാസ്സായി	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക് എസ് യു			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	തൂർക്കുമൂല-കന്തൽ റോഡ് (പുത്തിഗെ GP)	2000000	ബിൽ പാസ്സായി	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക് എസ് യു			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	പാടടുക്ക ഉപ്പിന റോഡ് (പുത്തിഗെ GP)	2000000	06.01.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് .പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	ഹസ്സൈനാർ പി	16/01/2025	15/10/2025	
5	സുന്നരഗോളി- ബാളിയൂർ റോഡ് (മീഞ്ച GP)	2000000	ബിൽ പാസ്സായി	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക് എസ് യു			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ബാളിയൂർ- അരികട്ടെ റോഡ് (മീഞ്ച GP)	2000000	ബിൽ പാസ്സായി	അബൂൾ റഹിമാൻ കെ			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

Sheet1

7	കെടുമ്പാടി പദവ്- ബാബരകോടി റോഡ് (വോർക്കാടി GP)	2000000	ബിൽ പാസ്സായി	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക് എസ് യു			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ബോലമാടഗുരി- തട്ടാരബളപ്പു റോഡ് (വോർക്കാടി GP)	2000000	അലോട്ട്മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷ സി.ഇ.ക്ക് സമർപ്പിച്ചു.	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക് എസ് യു			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	ഷേഡിഗട്ടെ ക്രോസ് റോഡ് നിർമ്മാണം	1000000	അലോട്ട്മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷ സി.ഇ.ക്ക് സമർപ്പിച്ചു.	മുഹമ്മദ് ഹനീഫ			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
10	പേരാൽ വയൽ- മുടിമുഗർ റോഡ് (കുമ്പള GP)	2000000	അലോട്ട്മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷ സി.ഇ.ക്ക് സമർപ്പിച്ചു.	എ കെ തൗസീഫ്			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	കോരിത്തല റോഡ് (കുമ്പള GP)	2000000	19.02.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് .പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	സയീദ് സുഹൈബ് സി	01/03/2025	01/09/2025	
12	ദണ്ഡഗോളയിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം	1500000	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	SILK			
13	ചെറുവയൽ കാപ്പ്- മണ്ടാകാപ്പ് റോഡ് (മംഗൽപാടി GP)	2500000	27.01.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് .പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	എ അനന്തകൃഷ്ണ മയ്യ	06/02/2025	05/08/2025, 06/11/2025വ രെ കാലാവധി അനുവദിച്ചി ട്ടുണ്ട്	
14	മഞ്ചേഴ്വര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 46 സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ ്ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	9000000	പാർട്ട് ബിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്	SILK			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

15	പെരിങ്കടി ശാസ്ത്രരേഖര ക്ഷേത്രം റോഡ് (മംഗൽപാടി GP)	2500000	06.12.2024 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	മുഹമ്മദ് ഹനീഫ	16/12/2024	15/09/2025	
16	നയ്യൂ സ്റ്റാർ ഗ്ലൗൺ റോഡ് (മഞ്ചേഴ്വര GP)	2000000	അലോട്ട്മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷ സി.ഇ.ക്ക് സമർപ്പിച്ചു.	ഇസ്മയിൽ ഇഫൈൽ			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ദുർഗ്ഗിപ്പള്ള കരോസ് മുതൽ ഗൗസിയ് നഗർ റോഡ് (മഞ്ചേഴ്വര GP)	2000000	നൂതനതകൾ പരിഹരിച്ച ഫൈനൽ ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്	മുസ കലീം			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
സാമ്പത്തികവർഷം: 2023-24							
1P	അമ്പിലടുക്ക -കെ ഡബ്ല്യു എ റോഡ് (കുമ്പള G P)	2000000	അലോട്ട്മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷ സി.ഇ.ക്ക് സമർപ്പിച്ചു.	മുഹമ്മദ് ഹനീഫ			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	മണിമുണ്ട കടപ്പുറം ഹനുമാൻ നഗർ ബൈപാസ് റോഡ് (മംഗൽപാടി GP)	3000000	അലോട്ട്മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷ സി.ഇ.ക്ക് സമർപ്പിച്ചു.	മുഹമ്മദ് ഹനീഫ			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ദേവ്ദർമുല തലക്കുള ജുമാമസ്ജിദ് റോഡ് (മീഞ്ച GP)	4000000	21.01.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	മുസ കലീം	15/04/2025	14.01.2026	
4	ചോടാല ഹരിജന കോളനി റോഡ് (പുത്തിഗെ GP)	2000000	08.04.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	മൻസൂർ കുഞ്ഞാമു	18/04/2025	17/10/2025	
5	മഡ്നടുക്ക- കാവേരിക്കാന റോഡ് (പുത്തിഗെ GP)	2000000	06.01.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	ഹസ്സൈനാർ പി	16/01/2025	15/10/2025	

Sheet1

6	മുട്ടള പൊയ്ക റോഡ് (വോർക്കാടി GP)	1750000	21.01.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	മുസ കലീം	31/01/2025	30/10/2025	
7	ദൊഡ്ഡമാനെ- മണ്ടേൽ ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണം (വോർക്കാടി GP)	1750000	ഫൈനൽ ബിൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്	മുസ കലീം			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	കണ്ണംഗുളം- മുസോടി മസ്ജിദ് റോഡ് (മംഗൽപാടി GP)	3000000	ഫൈനൽ ബിൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്	എ അനന്തകൃഷ്ണ മയ്യ			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	അടക്ക മർത്ത്യ റോഡ് (എൻമകജെ GP)	1500000	02.05.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	അസ്സറുദ്ധീൻ E A	12/05/2025	11/01/2026	
10	GWLPS മഞ്ചേഴ്വരം സ്കൂളിന് കളിസ്ഥലം, ഗേറ്റ് കമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന ഭൗതിക സൗകര്യ നിർമ്മാണം	1000000	07.02.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക് എ എം	17/02/2025	16/11/2025	
11	മഞ്ചേഴ്വര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 51 സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ ്ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	9933000	ബിൽ പാസ്സായി	SILK			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

Sheet1

12	ബോർക്കള ലെക്രിക്കാട് റോഡ് (വോർക്കാടി GP)	1500000	അലോട്ട്മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷ സി.ഇ.ക്ക് സമർപ്പിച്ചു.	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക്ക് എസ് യു			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
13	NH 17- BS നഗർ റോഡ് (മഞ്ചേശ്വരം GP)	3800000	27.01.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	മുസ കലീം	31/01/2025	30/10/2025	
14	ബട്ടാപദവ് ബാബാഗളിഗെ കമ്പാർ റോഡ് നിർമ്മാണം	1067000	കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനായി കരാറുകാരന് LOA അയച്ചിട്ടുണ്ട്	(അബൂബക്കർ സിദ്ധിക്ക് എസ് യു)			
15	മഞ്ചേശ്വര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 10 സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	2280000	AS ലഭ്യമായി. സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി SILK ന് കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്	SILK			
സാമ്പത്തികവർഷം: 2024-25							
1	കടമജൽ-മലാർ ടെനിൾ റോഡ്, വോർക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	3000000	29.05.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട് .പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	ഹൈദരലി എം	08/06/2025	07/12/2025	
2	അമേക്ക മജൽ റോഡ്, എന്മകജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2000000	23.06.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക്ക്	03/07/2025	02/04/2026	
3	മുണ്ടപ്പള്ളം ബലംപാടി കെ ജി എൻ റോഡ് (കുമ്പള ജി പി)	2000000	കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനായി കരാറുകാരന് LOA അയച്ചിട്ടുണ്ട്	എ കെ തൗസീഫ്			

4	പെർവാഡ് ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡ് (കുമ്പള ജി പി)	1000000	ആസ്തി പരകാരം റോഡിന്റെ നീളം 100 മീറ്ററും ആയത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്				
5	ബദരിയ നഗർ അംഗൻവാടി ബദർമ്പാടി സൗത്ത് റോഡ് (കുമ്പള ജി പി)	1500000	ആസ്തിയിൽ റോഡിന്റെ പേരിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്				
6	മണിയംപാറ നീരോലയം റോഡ് (എൻമകജെ ജിപി)	1500000	25.03.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാറ്റ് വ്യവസ്ഥിതി പുരോഗമിക്കുന്നു	ഷൗക്കത്തലി K	04/04/2025	03/10/2025	
7	വണ്ഡേരി കൊണ്ടൽക്കാന റോഡ് (എൻമകജെ ജിപി)	1500000	ഷൗക്കത്തലി K കരാറുകാരൻ 25.03.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാറ്റ് വ്യവസ്ഥിതി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	ഷൗക്കത്തലി K	04/04/2025	03/10/2025	
8	ദീനാർഗുത്തു റോഡ് (മംഗൽപാടി ജിപി)	2500000	16.05.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാറ്റ് വ്യവസ്ഥിതി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക് എസ് യു	26/05/2025	25/11/2025	
9	ദുർഗിപള്ള കനില റോഡ് (മഞ്ചേഴ്വരം ജിപി)	2500000	29.05.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്	മുസ കലീം	08/06/2025	07/12/2025	
10	കൊമ്മക്കുള ഒറ്റപ്പടപ്പ് റോഡ് (പൈവളികെ ജിപി)	2500000	എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
11	മുഗു ബാങ്ക് അരമന സങ്കായം റോഡ് (പുത്തിഗെ ജിപി)	5000000	എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				

Sheet1

12	ഒരുതരത്തിൽ സുദൃഢതയുള്ള റോഡ് (പൈവളികെ ജിപി)	1000000	കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനായി കരാറുകാരന് LOA അയച്ചിട്ടുണ്ട്	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക് എസ് യു			
13	ബോളുഗുഡ്ഡെ ഗവൺമെന്റ് ലാൻഡ് റോഡ് (മഞ്ചേഴ്വരം ജിപി)	1000000	കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനായി കരാറുകാരന് LOA അയച്ചിട്ടുണ്ട്	എ കെ താസീഫ്			
14	ഹൈസ്കൂൾ ലക്ഷി നിവാസ് റോഡ് (മഞ്ചേഴ്വരം ജിപി)	3000000	കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനായി കരാറുകാരന് LOA അയച്ചിട്ടുണ്ട്	എ കെ താസീഫ്			
15	കൊടിമ്പയൽ A L P സ്കൂൾ റോഡ് നിർമ്മാണം (മംഗൽപാടി ജിപി)	2500000	നവീകരണ പ്രവർത്തി				
16	പടിഞ്ഞാറ് റോഡ് ഡ്രൈനേജും റോഡും (മഞ്ചേഴ്വരം ജിപി)	3500000	25.03.2025 ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	നസീർ ഐ	29/06/2025	28/03/2025	
സാമ്പത്തികവർഷം: 2025-26							

1	പേരാൽ കണ്ണൂരിലെ മധു വാഹിനി പുഴയുടെ (മൊഗ്ഗാൽ പുഴ) തീരമായ തുരുത്തി - ചായ്ക്കുണ്ട് കുതിർ എന്ന പരദേശത്ത് 150 ഓളം മീറ്റർ നീളത്തിൽ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം (പുത്തിഗെ ജിപി)	2000000	എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
2	NH ഷിറിയ സ്കൂൾ - പുതിയങ്ങാടി റോഡ് നിർമ്മാണം (മംഗൽപാടി ജിപി)	2000000	എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
3	കൊടിയമ്മ സ്കൂൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റും ഇന്റർലോക്കും (കുമ്പള ജിപി)	2000000	കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനായി കരാറുകാരന് LOA അയച്ചിട്ടുണ്ട്	അബൂബക്കർ സിദ്ധിക്ക് എ എം			
4	പൈവളികെ ആച്ചിക്കര റോഡ് നിർമ്മാണം (പൈവളിഗെ ജിപി)	2000000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
5	കുളിക്കിരി മൂന്നാർ റോഡ് നിർമ്മാണം (പൈവളിഗെ ജിപി)	2000000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
6	ധർമ്മനഗർ പദ റോഡ് നിർമ്മാണം (വോർക്കാടി ജിപി)	1000000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				

7	നടിബയൽ മലർ തോടിന് കുറുകെ ചെറുപാലം നിർമ്മാണം (വോർക്കാടി ജിപി)	3000000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
8	ഒമ്പർള ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡ് (എൻമകജെ ജിപി)	1500000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
9	ഉക്കിനടുക്കു പാറ റോഡ് (എൻമകജെ ജിപി)	2000000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
10	ഗാന്ധി നഗർ ദർഗ്ഗ റോഡ് - ഡ്വൈനേജ് നിർമ്മാണം	1500000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
11	കോപ്പാള മുടിമാർ റോഡ് (വോർക്കാടി ജിപി)	1000000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
12	കുണ്ടക്കട്ടെ പൊസഡ്ക റോഡ് (എൻമകജെ ജിപി)	2000000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
13	സിദ്ധിവയൽ കണ്ണൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡ് (പുത്തിഗെ ജിപി)	3000000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
14	GLPS ബഡാജെ സൂളിൽ റൂഫ് ഷീറ്റോടു കൂടി അസംബ്ലി പവലിയൻ നിർമ്മാണം (മഞ്ചേഴ്വരം ജിപി)	1000000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				

Sheet1

15)	കടമ്പാർ കട്ട സന്ധ്യയൽ റോഡ് (മീഞ്ച ജിപി)	1500000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
16)	പുത്തിഗെ ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡ് (പുത്തിഗെ ജിപി)	1500000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				
17)	ജിപിഎം ലൈബ്രറി മഹാകാളി റോഡ് (മഞ്ചേഴ്‌വരം ജിപി)	1000000	P note അയച്ചിട്ടുണ്ട് .എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല				

MANJESHWAR LAC SDF 2021-22 TO 2025-26 WORK DETAILS

LA Q-2425

<u>(A)</u>			<u>(B)</u>			<u>(C)</u>		<u>(D)</u>
S.No	Year	Name of MLASDF Work	Estimate Fund	Date of AS	Status of the Work	Expenditure Amt	Name of Contractor-Work not Completed	Completion Date of Pending Work
1	2021-22	അമ്പാർ ഫയർ -ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്(മംഗൽപാടി)	1000000	22/08/2022	Final Bill submitted			പൂർത്തീകരിച്ചു
2	2021-22	മഞ്ചേശ്വരം കബഡി അക്കാദമി മാറ്റ്	329000	18/01/2023	പ്ലസ്കൂത സ്ഥാപനം സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണോ എന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ്കൂത അക്കാഡമിക്ക് നിലവിൽ കെട്ടിടമോ സ്ഥാലസൗകര്യമോ ഉള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല			തടസ്സം നേരിടുന്നു
3	2021-22	തൊടുഗോളിഅലാബി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് -വോർക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	490000	09/11/2023	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്	445719		പൂർത്തീകരിച്ചു

4	2021-22	ദർഗാസ്-കൊടിഞ്ഞാൽ റോഡ്-മീഞ്ച ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	490000	17/02/2024	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	421549		പൂർത്തീകരിച്ചു
5	2021-22	പെർമുദെ അമ്മൻ ഹിൽ റോഡ്-പുത്തിഗെ ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	490000	29/11/2022	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	486786		പൂർത്തീകരിച്ചു
6	2021-22	കരിജാ-കടമ്പാർ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ്റ്റ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് മഞ്ചേഴ്വരം ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്)	490000	31/12/2022	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	398573		പൂർത്തീകരിച്ചു
7	2021-22	അംബാരു സോങ്കാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	500000		Estimate submitted for AS-DROPPED AND WORK REVISED AS -അംബാർ കൃഷി ഭവൻ നയാ ബസാർ ചെറുഗോളി ക്ലോസ്റ്റ് റോഡ്			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
8	2021-22	ഊജമ്പദവ്-സൗത്ത് റോഡ്(പുത്തിഗെ)	490000		Final Bill submitted			പൂർത്തീകരിച്ചു
9	2021-22	അംബാർ കൃഷി ഭവൻ നയാ ബസാർ ചെറുഗോളി ക്ലോസ്റ്റ് റോഡ്	490000	17/07/2025	ഈടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് ആയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫയൽ 10/09/2025 ൾ തീയതി എ.ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ്.Agreement process ongoing			കരാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

10	2021-22	കുഡുവ ഉക്കിനഡുക്ക റോഡ്- എൻമകജെ ഗ്‌രാം പഞ്ചായത്ത്	490000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്	409435		പൂർത്തീകരിച്ചു
11	2021-22	കണ്ണൂർ യൂണിവേർസിറ്റി റോഡ് കോളേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫർണിച്ചർ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ -മഞ്ചേഴ്‌വരം ഗ്‌രാം പഞ്ചായത്ത്	3600000	09/03/2022	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്	3555876		പൂർത്തീകരിച്ചു
12	2021-22	കൊടിയമ്മ സ്കൂൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് കൾവർട്ടി ന്റെ അപ്‌റോച്ച് റോഡ്	1260000	16/09/2022	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്			പൂർത്തീകരിച്ചു
12	2022-23	ബെള്ളൂർ നാർണ്ണഗുളി റോഡ് -പൈവളികെ ഗ്‌രാം പഞ്ചായത്ത്	490000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ബിൽ അനുമതിയായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 17/06/2025			പൂർത്തീകരിച്ചു
13	2022-23	മുണ്ടാത്തടക്ക എസ് സി കോളനി റോഡ്	490000		Final Bill submitted			പൂർത്തീകരിച്ചു
14	2022-23	നീരൊലിക്ക പടങ്കി ബൈ റോഡ്-മീഞ്ച ഗ്‌രാം പഞ്ചായത്ത്	490000	11/01/2024	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുമതിയായി 05/06/2025 സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.			പൂർത്തീകരിച്ചു

15	2022-23	കൊടല മുഗൾ ദേവര റോഡ് -വോർക്കാടി ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	490000	14/11/2023	പ്ലാൻ പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.- 09/06/2025			പൂർത്തീകരിച്ചു
16	2022-23	ഷേണി ഉറുമി റോഡ്- എൻമകളെ ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	490000	26/06/2024	കരാരിയിൽ 14/05/2025 ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.പ്ലാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു ബിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഫയൽ നടപടികൾ ആയി വരുന്നു.Bill preparation ongoing.			പൂർത്തീകരിച്ചു
17	2022-23	ദൈഗോളി ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡ്-മീഞ്ച ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	490000	14/02/2024	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു	399836		പൂർത്തീകരിച്ചു
18	2022-23	ഗേറ്റുക്കട്ട വോർക്കാടി റോഡ് പാവൂരിൽ സ്റ്റാമ്പോട്ടു കൂടിയ ഡ്രൈനേജ് നിമ്മാണം	500000		12/08/2025 റീ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫയൽ എ.ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.Estimate under preparation			എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
19	2022-23	സോങ്കൽ- കൊടങ്ക റോഡ് ഡ്റൈനേജ് നിമ്മാണം- മംഗൽപ്പാടി ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	490000		03/08/2025-പ്ലാൻ പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.			പൂർത്തീകരിച്ചു
20	2022-23	മണിമുണ്ട ബസ്സ്റ്റാന്റി ഡ്റൈനേജ്(മംഗൽ പാടി)	500000		Dropped			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്

21	2022-23	കുഞ്ചത്തൂർ സന്നദ്ധത റോഡ്	1000000		Dropped			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
22	2022-23	ഇച്ചിലക്കോട് IALPS സ്കൂളി കഞ്ഞിപ്പുര നിർമ്മാണം	300000		Dropped(fund not sufficient)			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
23	2022-23	അമ്പിത്താടി റോഡ് (മഞ്ചേഴ്‌വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)	1000000	12/03/2024	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്	809581		പൂർത്തീകരിച്ചു
24	2022-23	കുഞ്ചിക്കുട്ട അരമന റോഡ്(കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)	490000	13/11/2023	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്			പൂർത്തീകരിച്ചു
	2022-23	ചൈത്രപള്ളം കോളനി റോഡ്	500000	17/10/2023	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്	402050		പൂർത്തീകരിച്ചു
	2022-23	മൊഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	610000	02/12/2023				രണ്ട് മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കും

	2022-23	ആരിക്കാടി കെ എം എ യു പി സ്കൂൾ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം	240000		ടി പ്ലവൂത്തി റദ്ദ് ചെയ്ത് ഇച്ചിലമ്പാടി കുമ്പള വലിയ തോട്ടിൽ പൂക്കര വിസിബി സൈഡ് പ്ലവൂത്തി-2 nd phase			
	2022-23	ഇച്ചിലമ്പാടി കുമ്പള വലിയ തോട്ടിൽ പൂക്കര വിസിബി സൈഡ് പ്ലവൂത്തി-2 nd phase	240000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു			
24	2023-24	മഞ്ചേഴ്വരം എ ഇ ഒ ഓഫീസ് കെട്ടിടം ,ടോ യ് ലെറ്റ് ,മതിൽ	1000000		DROPPED			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
25	2023-24	ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡ് -സ്കൂൾ ഇന്റർലോക്ക് - വാർഡ് 20 -മഞ്ചേഴ്വരം	1000000		Asset included portion already concreted. MLA proposed portion not included in asset			തടസ്സം നേരിടുന്നു
26	2023-24	അഗഡി മുഗർ പാലത്തിനു സമീപം മലയോര ഹൈവേയുടെ വശത്തായി അഗഡി മുഗർ ജെ എം ലേക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണം	340000	12/10/2023	Work awarded. Work Not started, സൈറ്റ് പ്ലവൂത്തി റോഡ് ഹൈറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ വിഷയം		അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എസ് യു	തടസ്സം നേരിടുന്നു
27	2023-24	പെർലാദം മദ്രസ്സ സൈഡ് റോഡ്	4,90,000		Work completed.Bill submitted			പൂർത്തീകരിച്ചു

28	2023-24	മണ്ണുകുഴി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കരിക്കറ്റ് നെറ്റ് -മംഗൽപ്പാടി ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	6,00,000		ഭരണാനുമതിയിലേക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്റ്റീൽ കേരള ലിമി എന്നതിലേക്ക് 17/01/2025 കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.		മുഹമ്മദ് ഹനീഫ	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല
29	2023-24	കയർകുട്ട മലിന്യ റോഡ് -പൈവളികെ ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	4,90,000	12/03/2024	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്	468921		പൂർത്തീകരിച്ചു
30	2023-24	കൊമ്മളങ്ങേര അടക്കലക്കുട്ട -വോർക്കാടി ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	4,90,000	26/06/2024	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ അനുമതിക്കായി 30/07/2025 ൾ തീയതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്			പൂർത്തീകരിച്ചു
31	2023-24	ധർമ്മ നഗർ പാട റോഡ്	4,90,000		DROPPED			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
32	2023-24	ഫിർദൗസ് നഗർ മസ്ജിദ് റോഡ്	4,90,000	11/07/2024	17/06/2025 ൾ തീയതി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.			പൂർത്തീകരിച്ചു
33	2023-24	ബംപത്തടു ക്ക പരപ്പ റോഡ് -എൻമകുളെ ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	4,90,000	12/03/2024	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്	424923		പൂർത്തീകരിച്ചു

34	2023-24	മെർക്കല മസ്ജിദ് റോഡ് -പൈവളികെ ഗ്‌രാമ പഞ്ചായത്ത്	,5,00,000	19/11/2024	01/07/2025 ാം തീയതി പ്‌രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.			പൂർത്തീകരിച്ചു
35	2023-24	സെരാജെ രക്തേശ്‌വരി ദേവസ്ഥാനം റോഡ് -എൻമകജെ ഗ്‌രാമ പഞ്ചായത്ത്	,5,00,000	12/03/2024	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്	437782		പൂർത്തീകരിച്ചു
36	2023-24	മാണി പുട്ടമാണി റോഡ് -പൈവളികെ ഗ്‌രാമ പഞ്ചായത്ത്	10,00,000	15/11/2024	കാരാരിയിൽ ഏർപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്‌രവൃത്തി നടന്നിട്ടില്ല അസറ്റ് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു.നിലവിൽ പരാതികൾ ഉണ്ട്			1 തടസ്സം നേരിടുന്നു
37	2023-24	നാട്ടക്കൽ ച ർ ച്ചുർഗിപള്ള - മീഞ്ച ഗ്‌രാമ പഞ്ചായത്ത്	4,90,000	29/02/2024	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്	399445		പൂർത്തീകരിച്ചു
	2023-24	ചെങ്കിനടുക്ക മറുവറോഡ്(കുമ്പള ഗ്‌രാമ പഞ്ചായത്ത്)	4,90,000	29/01/2024	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ തുക അനുവദിച്ച്	4398171		പൂർത്തീകരിച്ചു
38	2024-25	കുച്ചിക്കാട് കമ്പതീർത്ഥ റോഡ് -മഞ്ചേശ്‌വരം ഗ്‌രാമ പഞ്ചായത്ത്	500000	24/07/2025	ഈടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഡ് ഒപ്പുനിംഗ് 06/10/2025			ഈടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

39	2024-25	ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് നീയർ പുത്തിഗെ കൃഷിഭവൻ -പുത്തിഗെ ഗ്റാമ പഞ്ചായത്ത്	500000		ടി പ്ലവൃത്തി ഒഴുവാക്കുന്നതിനായി പുത്തിഗെ ഗ്റാമ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം ബഹു ജോയിന്റ ഡയറക്ടർക്ക് 21/06/2025 കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.			ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
40	2024-25	പാവൂർ മസ്ജിദ് ഫാത്തിമ സ്കൂൾ റോഡ്-വൊർക്കാടി ഗ്റാമ പഞ്ചായത്ത്	500000	03/07/2025	ഈടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് ആയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫയൽ 10/09/2025 ൾ തീയതി എ.ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ്.Agreement process ongoing			കരാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
41	2024-25	എ ജെ ബി എസ് ഐക്കാന സ്കൂൾ കിച്ചൻ ഷെഡ് (ഷെഡ് പകരം -സ്റ്റേജ്,ഡൈനിംഗ് ഹാൾ ചെയ്യുന്നതിന്)- എൻമകജെ ഗ്റാമ പഞ്ചായത്ത്	500000		ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിനായും,എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായും ഫയൽ പഞ്ചായത്തിനും, എ.ഇ ക്ക് 07/08/2025 ൾ തീയതി കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.Estimate under preparation			എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
42	2024-25	ബാളിയൂർ അർച്ചാർ കൊഡിമാർ റോഡ് -മീഞ്ച ഗ്റാമ പഞ്ചായത്ത്	500000	15/07/2025	ഈടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് ആയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫയൽ 10/09/2025 ൾ തീയതി എ.ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ്.Agreement process ongoing			കരാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
43	2024-25	പള്ളം മലബാർ റോഡ് -മംഗലപ്പാടി ഗ്റാമ പഞ്ചായത്ത്	650000	04/07/2025	ഈടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് ആയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫയൽ 10/09/2025 ൾ തീയതി എ.ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ്.Agreement process ongoing			കരാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

44	2024-25	എസ്സി കോളനി മരിക്കെ റോഡ്-പൈവളികെ ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	500000	10/07/2025	ഈടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് ആയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫയൽ 10/09/2025 ൾ തീയതി എ.ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ്.Agreement process ongoing			കരാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
45	2024-25	വിക്ടോറിയ നഗർ കളംകാർ റോഡ്-പുത്തംഗെ ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	500000	17/07/2025	ഈടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് ആയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫയൽ 10/09/2025 ൾ തീയതി എ.ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ്.Agreement process ongoing			കരാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
46	2024-25	മിയപദവ് ചർച്ച് ബെഞ്ചംഗള റോഡ്-മീഞ്ച ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	500000	15/07/2025	ഈടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് ആയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫയൽ 10/09/2025 ൾ തീയതി എ.ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ്.Agreement process ongoing			കരാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
47	2024-25	ഉക്കിനഡുക്ക പാറ റോഡ് -എൻമകജെ ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	500000	10/07/2025	ഈടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് ആയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫയൽ 10/09/2025 ൾ തീയതി എ.ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ്.Agreement process ongoing			കരാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
48	2024-25	സുപ്ലിഗുരി ബക്കിമാർ റോഡ് -വോർക്കാടി ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	5000000		16/06/2025 ൾ തീയതി എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഫയൽ എ ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്., Asset issue, Asset location and location shown for estimate preparation are different.			തടസ്സം നേരിടുന്നു
49	2024-25	ബഡാജെ ഗുഡ്ഡെ റോഡ് -മഞ്ചേശ്വരം ഗ്ലാമ പഞ്ചായത്ത്	490000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ അനുബന്ധമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.			പൂർത്തീകരിച്ചു

50	2024-25	കിഷൻ കം സ്റ്റോർ റൂം നിർമ്മാണം ഐ എ എൽ പി എസ് ഇച്ചിലംഗോഡ് -മംഗലപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000	15/07/2025	ഈടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് ആയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫയൽ 10/09/2025 ൾ തീയതി എ.ഇ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് Agreement process ongoing			കരാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
	2024-25	മൈക്കുടൽ റോഡ്(കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)	1000000	05/01/2025				പൂർത്തീകരിച്ചു
	2024-25	അണ്ടിത്തടുക കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് കൂഴൽ കിണറും അനുബന്ധ ഉപകരണവും (കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)	200000					ഫീസിബിലിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഭൂജല വകുപ്പിലേക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
51	2025-26	മജൽ സന്നദ്ധ്ക്ക റോഡ് -മഞ്ചേഴ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	1000000		10/09/2025 ൾ തീയതി എസ്റ്റിമേറ്റ് നായി കത്ത് എഇ ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം 18/09/2025 ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.Estimate under preparation			എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
52	2025-26	മുക്കാരിക്കണ്ട തണ്ടൾ റോഡ് -പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	500000		22/09/2025 ൾ തീയതി എസ്റ്റിമേറ്റ് നായും ആസ്സി പകർപ്പും പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിനായും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Site visit and estimate preparation pending			എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
53	2025-26	പാവള-തോകെ ബദ്രിയ മസ്ജിദ് റോഡ് -വോർക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	500000		22/09/2025 ൾ തീയതി എസ്റ്റിമേറ്റ് നായും ആസ്സി പകർപ്പും പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിനായും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Site visit and estimate preparation pending			എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

54	2025-26	പെർള കണ്ണാടിക്കുന്ന ഫുട്ട്പാത്ത് നിർമ്മാണം -എൻമകജെ ഗ്‌രാമ പഞ്ചായത്ത്	700000		22/09/2025 ാം തീയതി എസ്റ്റിമേറ്റ് നായും ആസ്തി പകർപ്പും പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിനായും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Site visit and estimate preparation pending			എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
55	2025-26	കമ്മേരി-മാസ്കുമാരി റോഡ് -പൈവളികെ ഗ്‌രാമ പഞ്ചായത്ത്	500000		22/09/2025 ാം തീയതി എസ്റ്റിമേറ്റ് നായും ആസ്തി പകർപ്പും പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിനായും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Site visit and estimate preparation pending			എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
56	2025-26	ആചാരയിത്തുളു-കളായി കോമ്പൊണ്ട് റോഡ് -പൈവളികെ ഗ്‌രാമ പഞ്ചായത്ത്	500000		22/09/2025 ാം തീയതി എസ്റ്റിമേറ്റ് നായും ആസ്തി പകർപ്പും പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിനായും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Site visit and estimate preparation pending			എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
57	2025-26	കെ എം എ എ യു പി സ്കൂൾ ആരിക്കാടി ടോയലറ്റ് നിർമ്മാണം((കുമ്പള ഗ്‌രാമ പഞ്ചായത്ത്))	500000					എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്