

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2446

30-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുകൽ		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിൽ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി, വിശദാംശം സഹിതം അറിയിക്കുമോ;	(എ)	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	2025 ഡിസംബർ 31 ന് അകം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

SI No	Panchayat	Name of work	Present status
1.	പൂഞ്ഞാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നെല്ലിറച്ചാൽ വെള്ളിയേപ്പള്ളിക്കണ്ടം റോഡ്	Site handover done, but presently JJM work is ongoing at site. All the tendering process has completed before updating DSR RATES. So no additional amount require. Pipe laying work completed, but restoration is pending. RE needed. Contractor Sri Jomy Level reporting is going on
2.	പൂഞ്ഞാർ സൗത്ത്	മന്നം-പെരുംകുവ -പാതാമ്പുഴ റോഡ്	Agreement executed. Site handed over DONE.All the tendering process has completed before updating DSR RATES . So no additional amount require . JJM work still pending .Pipe laying work completed , restoration is pending. Initial level reporting formalities going on . JJM line going through berm of Road without excavation. Asked KWA officials to provide the pipeline after excavation of berm.They are citing corrosion risk of GI pipeline without complying to standard practices.Level reporting is going on
3.	പൂഞ്ഞാർ സൗത്ത്	ആലുപുര -ഇരയംപള്ളി കൂട്ടിക്കൽ റോഡ്	Initial level wmm reported to CTE. Retaining Wall construction started (75 % completed)
4.	തിടനാട്	കൊണ്ടൂർ തളികത്തോട് അമ്പലം റോഡ്	Initial level reporting process going on . Scarification of existing tarring surface started
5.	തിടനാട്	ചിറ്റാറ്റിൻകര-മൂന്നാംതോട് റോഡ്	Initial level (wmm) reported to CTE. Laying of WMM shall be scheduled on 24/9/2025
6.	തിടനാട്	തിടനാട് -കുന്നംപുറം റോഡ്	Initial level (wmm) reported to CTE. Laying of wmm shall be scheduled on 25/9/2025
7.	തിടനാട്	ചെമ്മലമറ്റം-കല്ലറങ്ങാട്ട് പൂവത്തോട് റോഡ്	Initial level (wmm) reporting process is going on . Initial level will report to CTE on

			23/9/2025
8.	തിടനാട്	മൈലാടി-അംബാർക്കർ കോളനി-ചാണകകളം റോഡ്	Its a combination of tarring & concrete works. Its a steep gradient road, spring water is still flowing along the road . Sheduled to start the work on or before 27/9/2025
9.	ഇരാരാറ്റുപേട്ട ബ്ലോക്ക്	കണ്ണാനി വെയിലുകാണാമ്പാറ റോഡ്	Initial level reporting to CTE is going on. Its a combination of tarring and concrete works.Require revised estimate because of jalajeevan mission works
10	Erumeli GP	മാടപ്പാട് സ്റ്റേഡിയം - ആറ്റുകടവ് റോഡ്	site handed over. work not started due to rain
11.	Erumeli GP	കടവനാൽക്കടവ് - ഹെൽത്ത് സെന്റർ പടി റോഡ്	Site handed over. Work not started due to rain
12.	Erumeli GP	മൂലക്കയം - എയ്ഞ്ചൽവാലി റോഡ്	Site handed over. Work not started due to rain
13.	Erumeli GP	ആലിൻചുവട് - ഇടയാറ്റുകാവ് റോഡ്	Site handed over. Work not started due to rain
14.	Erumeli GP	മുക്കുട്ടുതറ - കെ.ഓ.റ്റി റോഡ്	Site handed over. Concrete work started
15.	Koottikkal GP	ഇളംകാട് - കൊടുങ്ങ - അടിവാരം റോഡ്	Site handed over. Work not started due to rain
16.	Koottikkal GP	ഏന്തയാർ - മുണ്ടപ്പള്ളി റോഡ്	Site handed over. Work not started due to rain
17.	Koruthode GP	ബാക്പടി പത്തേക്കർ പട്ടാളക്കുന്ന് - ചണ്ണപ്പാട് റോഡ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്	SHO has been issued , Work has not commenced yet due to unfavourable weather conditions
18.	Koruthode GP	കോരുത്തോട് ജങ്ഷൻ - 116 റോഡ്	SHO has been issued , Work has not commenced yet due to unfavourable weather conditions
19	Koruthode GP	പി.ആർ.ഡി.എസ് - ചിരട്ടപ്പറമ്പ് റോഡ്	site handed over, Re needed
20.	Koruthode GP	മടുക്ക - ഇടിവെട്ടുംപാറ റോഡ്	SHO has been issued , Work has not commenced yet due to unfavourable

			weather conditions
21.	Koruthode GP	ഇടപ്പറമ്പ് കവല - മക്കപ്പുഴക്കുന്ന് പശ്ചിമ റോഡ്	SHO has been issued , Work has not commenced yet due to unfavourable weather conditions
22.	Koruthode GP	സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ - ചെന്നാപ്പാറ മുക്കൾ റോഡ്	work completed pending board fixing only
23.	Mundakkay am GP	പുഞ്ചവയൽ അമ്പലം - കുളമാക്കൽ റോഡ്	Site handed over work not started
24.	Mundakkay am GP	പുഞ്ചവയൽ - കടമാൻതോട് - പശ്ചിമ - കൂപ്പ് റോഡ്	Site handed over work not started
25.	Parathode GP	ഒന്നാംമൈൽ - പാലാശ്വര - കാരികുളം റോഡ്	Work started, .Tarring works delayed due to rain
26.	Parathode GP	പാലാശ്വര - വെളിച്ചിയാനി റോഡ്	Site handed over work not started