

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3218

07-10-2025 - ൽ മറുപടി

കാവശ്ശേരി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.പി. സുമോദ്		ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹിമാൻ (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വെഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	തന്ത്രർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കാവശ്ശേരി കെ. സി. പി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഗ്രൗണ്ട് പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	2024 - 25ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തന്ത്രർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കാവശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്. എസ് കളിസ്ഥലം വികസന പ്രവൃത്തിക്കായി 15.01.2025 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 100 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 93.88 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഇ-ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. M/s. ജാബ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് 82.41 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 13.06.2025 ന് ടി പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടി പദ്ധതിയിൽ മഡ് ഫുട്ബോൾ കോർട്ട്, മഡ് വോളിബോൾ കോർട്ട്, ആർ.സി.സി. സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ഫെൻസിംഗ്, അനുബന്ധ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ പ്രസ്തുത ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ പോകുന്നതിനാൽ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗ്യാലറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആയതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. 2026 മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	2024 - 25ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തന്ത്രർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കാവശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്. എസ് കളിസ്ഥലം വികസന പ്രവൃത്തിക്കായി 15.01.2025 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 100 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 93.88 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഇ-ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. M/s.

		ജാബ് കൺസ്യക്ഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് 82.41 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 13.06.2025 ന് ടി പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടി പദ്ധതിയിൽ മഡ് ഫുട്ബോൾ കോർട്ട്, മഡ് വോളീബോൾ കോർട്ട്, ആർ.സി.സി. സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ഫെൻസിംഗ്, അനുബന്ധ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ പ്രസ്തുത ഗ്രാണ്ടിലൂടെ കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ പോകുന്നതിനാൽ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗ്യാലറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആയതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. 2026 മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ