

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.912 08.01.2014-ൽ മറുപടിക്ക്

ആലപ്പുഴ കടീവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ആലപ്പുഴ കടീവെള്ള പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ ;

(എ) ആലപ്പുഴ കടീവെള്ള പദ്ധതി 2014 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ബി) ഇതുവരെ പൂർത്തിയായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
1) കടപ്ര പഞ്ചായത്തിൽ പമ്പാ നദിക്കരയിലെ കിണറും പമ്പ് സെറ്റും 80% പൂർത്തിയായി. ബാക്കിപ്പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2) കരുമാടീയിലെ 62 ദശലക്ഷം ശേഷിയുള്ള ശുദ്ധീകരണശാല പൂർത്തിയായി.
3) റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ 45 % പൂർത്തിയായി (റീച്ച് 1)
4) റീച്ച് രണ്ടിന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകാരത്തിനായി എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചു.
5) റീച്ച് മൂന്നിന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകാരത്തിനായി എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചു.

6) കരുമാടി പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള പമ്പിംഗ് മെയിൻ പാക്കേജ് 3(എ) 84 % പൂർത്തിയായി.

3(ബി) 55 % പൂർത്തിയായി. പാക്കേജ് 3(സി) 70%വും പാക്കേജ് 3(ഡി) 55 %വും പാക്കേജ് 3(ഇ) 95 %വും പൂർത്തിയായി.

7) പഞ്ചായത്തുകളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട വിതരണ ശൃംഖല 80 % പൂർത്തീകരിച്ചു. ഭൂതല സംഭരണിയുടെ പണി പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്.

(സി) പ്രസ്തുത കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;

(സി) തടസ്സം ഉണ്ട്. 1)റെയിൽ വെ ക്രോസിംഗിനുള്ള അനുമതി പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 2)ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ വെള്ളം എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ മതിയെന്ന് രണ്ട് പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റുമാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സർ വേ ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാതെ എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ഡി) ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ അംഗീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പൈപ്പു സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യമായി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള പഴകിയതും മാറ്റേണ്ടതുമായ പൈപ്പുകൾ മാത്രം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാൻ മാത്രമേ തുക ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് വിശദമായ സർ വേയുടെ ആവശ്യമില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ