

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 8245

17.07.2014 ലെ മറുപടിക്ക്

നഗരൂർ ഒറ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 'സ്വയംപര്യാപ്ത പട്ടികജാതി ഗ്രാമം'

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ. ബി. സത്യൻ		ശ്രീ. എ.പി.അനിൽ കുമാർ (പട്ടികജാതി-പിന്നോക്കസമുദായ ക്ഷേമവും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 'ഇടവനക്കോണം' ഒറ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 'ഞായലിൽ' എന്നീ പട്ടികജാതി കോളനികളെ 'സ്വയംപര്യാപ്ത പട്ടികജാതി ഗ്രാമം' പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നടന്നു വരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇടവനക്കോണം കോളനിയിൽ റോഡിന്റെ മെറ്റലിംഗും കുടിവെള്ള പദ്ധതിയായി പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പണികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  ഒറ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഞായലിൽ കോളനിയിൽ 11 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ, സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട്ഫ്ലോർ എന്നിവ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ ഒന്നാംനിലയുടെയും റോഡിന്റെ സൈഡ് വാളിന്റെയും പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇവ ഒരു മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(ബി)	ഓരോ പ്രവൃത്തിയ്ക്കും എന്തു തുക വീതം ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	ഇടവനക്കോണം കോളനി : റോഡ്, സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണം- 16,03,122.25 ജലവിതരണ പദ്ധതി - 2,53,291.25 ആകെ - 18,56,413.50 രൂപ  ഞായലിൽ കോളനി : കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം - 1683696.54 റീവാമ്പിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം - 867859.85 റോഡ് കലക്ട് നിർമ്മാണം - 233121.30 കുടിവെള്ള വിതരണം - 37800.00 പുതിയ ലൈബ്രറി മന്ദിര നിർമ്മാണം - 346542.98 ഓടയുടെ സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണം - 289982.99 ആകെ - 3459003.66 രൂപ

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ