

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രവിഹിതം വാങ്ങിയ തുക: 5078

23/03/2018-ലെ മറുപടി

മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിലെ മൈനോറിറ്റി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. പി. ഉബൈദുള്ള

മറുപടി

മാതൃ ടി. തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) മൈനോറിറ്റി കുടിവെള്ള (എ) പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണ്;

മൈനോറിറ്റി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ

1. മൊറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ-മോങ്ങം മലയത്തൊടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി
2. പൂക്കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോടാലിപ്പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി.
3. മൊറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 14-15 കുടിവെള്ള പദ്ധതി
4. പൂക്കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മാണിക്യമൂർ കീഴേടത്ത് വാർഡ് (9)-കുടിവെള്ള പദ്ധതി
5. പൂക്കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അത്താണിക്കൽ നെച്ചിയിൽ വാർഡ് നമ്പർ 15 കുടിവെള്ള പദ്ധതി
6. പൂൽപ്പറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ ആനകണ്ട്, ചാത്തൻ പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി
7. ആനക്കയം പഞ്ചായത്തിലെ കരിവഞ്ചേരി ഇടവഴിപ്പടി, കുന്നംപറമ്പ്, പടിഞ്ഞാറ്റമുറി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ
8. ആനക്കയം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 22 വടക്കമറ്റം ഭാഗം പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ.

(ബി) അവ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ ഏതു (ബി) ഘട്ടത്തിലാണ്. വിശദാംശം നൽകുമോ. പദ്ധതികൾ എന്നത്തേക്കാണ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെന്ന്

1. മൊറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ-മോങ്ങം മലയത്തൊടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- നിലവിലെ സ്രോതസ്സായ കഴൽ കിണർ അനുയോജ്യമാല്ലാത്തതിനാൽ ഓപ്പൺ വെല്ലിന് വേണ്ടിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്ന വിതരണ ശൃംഖലകളുള്ള തുക

അറിയാമോ?

- വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ലഭ്യമാക്കി പ്രവർത്തി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2. പൂക്കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോടാലിപ്പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി-പ്രവൃത്തി 96% പൂർത്തീകരിച്ച്. 2018 ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ പൂർണ്ണമാവുന്നതാണ്.
3. മൊറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 14-15 കുടിവെള്ള പദ്ധതി-പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പമ്പിംഗ് മെയിനും വിതരണ ശൃംഖലയും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ സമ്മതം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. പൂക്കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മാണിക്യമൂർ കീഴേടത്ത് വാർഡ് (9)-കുടിവെള്ള പദ്ധതി-എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. 12/2018 ൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
5. പൂക്കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അത്താണിക്കൽ നെച്ചിയിൽ വാർഡ് നമ്പർ 15 കുടിവെള്ള പദ്ധതി -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 05/2018 ൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
6. പുൽപ്പറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ ആനകണ്ട്, ചാത്തൻ പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി-പ്രവൃത്തി അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10/2018 ൽ പൂർത്തീകരിക്കും. കിണറിനുള്ള സ്ഥലം കൃഷിസ്ഥലം ആയതിനാൽ വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമേ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ.
7. ആനക്കയം പഞ്ചായത്തിലെ കരിവഞ്ചേരി ഇടവഴിപ്പടി, കുന്നംപറമ്പ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ-പ്രവർത്തി അവാർഡ് ചെയ്തു. പ്രവൃത്തി ഉടനെ ആരംഭിക്കും. 08/2018-ൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
8. ആനക്കയം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 22 വടക്കമറ്റം ഭാഗം പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ - പ്രവർത്തി അവാർഡ് ചെയ്തു. ഉടനെ ആരംഭിക്കും. 08/2018-ൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Reenuka Sankar
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ