

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ - 1016

30.11.2018-ലെ മറുപടി

കൊയിലാണ്ടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ. ദാസൻ

കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി
(ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി)

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം കൊയിലാണ്ടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ / പദ്ധതികളുടെ പേര് , അനുവദിച്ച ഫണ്ടിന്റെ തരം, അനുവദിച്ച തുക, പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് പട്ടിക രൂപത്തിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ

വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

Renuka Sankar
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

1. പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ / പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ/ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഫണ്ടിന്റെ തരം	തുക ലക്ഷം	പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി
1	പയ്യോളി നഗരസഭയിലെ പയ്യോളി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, വിതരണശൃംഖല എന്നിവമാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	ഡി.ആർ. ഡബ്ല്യു 2017	11.50	പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	പയ്യോളികുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	ഡി.ആർ. ഡബ്ല്യു 2017	1.45	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മുത്താച്ചിക്കാവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി. ടാങ്കിൽ നിന്നും തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കുള്ള കേടായ പൈപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പഞ്ചായത്ത് ഡെവ്ലോപ്പ്മെന്റ്	8.10	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചാത്തനാംകുനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണശൃംഖലസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പഞ്ചായത്ത് ഡെവ്ലോപ്പ്മെന്റ്	3.72	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ അരേടത്ത് ലക്ഷംവീട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ഫേസ്-2 വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പഞ്ചായത്ത് ഡെവ്ലോപ്പ്മെന്റ്	7.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	തിക്കോടി പഞ്ചായത്തിലെ കിടഞ്ഞിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - അച്ചൻ വീട്ട് നടയിലേക്ക് പൈപ്പ് നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	പഞ്ചായത്ത് ഡെവ്ലോപ്പ്മെന്റ്	1.33	പൂർത്തീകരിച്ചു

II. ആരംഭിക്കേണ്ടുന്ന / നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ/പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നം	പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ/ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഫണ്ടിന്റെ തരം	തുക ലക്ഷം	പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി
1	പയ്യോളി നഗരസഭയിലെ ഇരിങ്ങൽ മുരാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസനം	35.00	എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.
2	പയ്യോളി നഗരസഭയിലെ കോട്ടക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - കഴൽകിണർ നിർമ്മാണവും പമ്പിംഗ്	ഡി.ആർ.ഡബ്ല്യു - 2018	7.00	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു.

	മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും			
3	മുടാടി പഞ്ചായത്തിലെ ഉമ്മർ വളപ്പിൽ ഗുഡ്ഗാവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസനം	26.00	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
4	തിക്കോടി പഞ്ചായത്തിലെ തിക്കോടി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലെ കേടായ ടാങ്ക് പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	9.60	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു
5	കൊയിലാണ്ടി നഗര സഭയിലെ ചുണ്ടയിൽ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ഫേസ്-2 - വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	നഗരസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി	9.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
6	കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിലെ അംബേദ്കർ കാളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	പട്ടികജാതി വികസനം	47.00	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു.
7	കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിലെ വരകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - കഴൽകിണർ നിർമ്മാണവും പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	8.15	പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നൽകി.
8	കൊയിലാണ്ടി നഗര സഭയിലെ മുഴിക്കൽ മീത്തൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - കഴൽകിണർ നിർമ്മാണവും പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	3.96	പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നൽകി.
9	ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ അരേടത്ത് ലക്ഷംവീട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ഫേസ് 1	പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി	25	വൈദഗ്ദ്ധ്യ കണക്ഷൻ ഒഴികെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു

10	<p>കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഉള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി പാക്കേജ് I, പാക്കേജ് II, പാക്കേജ് III, പാക്കേജ് IV</p>	കിഫ്ബി	8500	<p>പാക്കേജ് 1- 800 mm മുതൽ 200 mm വരെ വലിപ്പമുള്ള 16655 മീറ്ററിൽ 14958 മീറ്റർ പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്തു.</p> <p>പാക്കേജ് 2-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 500 mm മുതൽ 350 mm വരെ വലിപ്പമുള്ള DI പൈപ്പും 400 mm HDPE പൈപ്പും ഉൾപ്പെടെ 13925 മീറ്ററിൽ 11616 മീറ്റർ പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അതിൽ 400 mm വും 350 mm വും ആയി 1.6 കി. മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 2. വലിയമലയിലെ 17 LL ഭൂതലസംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞു. 3. കോട്ടക്കുന്നിലെ 17 LL ഉപരിതല സംഭരണിയുടെ സൂക്ഷ്മാർത്ഥ സാങ്ഷൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. 4. കൊയിലാണ്ടിയിലെ 23 LL ഉപരിതല സംഭരണിയുടെ ഭൂമിക്ക് ഇറിഗേഷനിൽ നിന്ന് പെർമിസിവ് സാങ്ഷൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഉടൻതന്നെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 5. ബുസ്തർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമിയും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ഉടൻതന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. <p>പാക്കേജ് 3- തുറയൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ് മിഷൻ മെയിൻ, ജലസംഭരണി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാക്കേജ് 4- കോട്ടൂർ നടുവന്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സ്ഥലം പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്.</p>
----	--	--------	------	---

Renuka Sankar
 റെനുকা സങ്കർ