

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം 134

5/2/2019-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ലൈഫ് മിഷന്റെ പുരോഗതി

	ചോദ്യം		ഉത്തരം
	ശ്രീമതി ഇ. എസ്. ബിജിമോൾ ശ്രീ. ജി. എസ്. ജയലാൽ ഇ. ടി. ടൈസൺ മാസ്റ്റർ ശ്രീമതി സി. കെ. ആശ		ശ്രീ. എ. സി. മൊയ്തീൻ (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ)	ലൈഫ് മിഷന്റെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;	എ)	ഉണ്ട്. ലൈഫ് മിഷന്റെ പുരോഗതി നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ കൃത്യമായി അവലോകനം ചെയ്തുവരുന്നു. ലൈഫ് മിഷന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു
ബി)	ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ തുക എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് നേരിട്ട സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്തുവോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;	ബി)	ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ തുക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും, ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് ബജറ്റ് വിഹിതമായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയും ഹഡ്കോയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന 4000 കോടി രൂപ വായ്പയിലൂടെയുമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഹഡ്കോ വായ്പയുടെ ഒന്നാം ഗഡു തുകയും (375 കോടി) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയും (20%) വിതരണം ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം തരണം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്.
സി)	പദ്ധതിക്ക് ഹഡ്കോയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;	സി)	ഹഡ്കോ 4000 കോടി രൂപ വായ്പയായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്നാം ഗഡുവായി 375 കോടി ഇതിനകം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഗഡു തുകയായ 375 കോടി രൂപ ഫെബ്രുവരി 5-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഡി)	ലൈഫ് പദ്ധതി അപേക്ഷകരിൽ അർഹരായി കണ്ടെത്തിയ കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;	ഡി)	ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച 184255 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 100618 ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രമാണ് നാളിതുവരെ രേഖകളുടെ പരിശോധനക്ക് ശേഷം അർഹരായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള 83637

			<p>ഗുണഭോക്താക്കൾ (45.4%) വിവിധകാരണങ്ങളാൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല (കാരണങ്ങൾ അനുബന്ധം 2)</p>
ഇ)	<p>പദ്ധതി ഉദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം മുന്നേറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	ഇ)	<p>ലൈഫ് പദ്ധതി അപേക്ഷകരിൽ അർഹരായി കണ്ടെത്തിയ കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതു കൊണ്ടും CRZ, WETLAND കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള കാലതാമസം, റേഷൻ കാർഡ്, വസ്തു സംബന്ധമായ കാരണങ്ങൾ തുടങ്ങി അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി വരുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടുവെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു.</p>



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം - 1

LIFE Mission - Status Report of Phase 1 (Incomplete House)								
Sl.No	Name of District	Identified	Deleted	Balance for completion	Completed	Percentage	Balance to be completed	Expenditure (Cr.)
1	Thiruvananthpuram	6742	591	6151	5938	96.50%	213	33.59
2	Kollam	4811	1050	3761	3555	94.5	205	59.84
3	Pathanamthitta	1749	562	1187	1154	97.2	33	14.44
4	Alappuzha	2831	135	2696	2628	90.05	203	22.68
5	Kottayam	1482	373	1109	1064	95.9	76	20.79
6	Idukki	4355	1156	3199	2962	92.6	237	32.70
7	Eranakulam	1408	340	1068	1052	98.5	16	24.43
8	Thrissur	5239	2366	2873	2719	94.6	159	51.00
9	Palakkad	8153	0	8153	7208	88.4	729	91.92
10	Malappuram	3218	404	2814	2633	93.6	181	39.13
11	Kozhikkode	7759	1158	6601	6134	92.9	466	62.72
12	Wayanad	9901	1023	8878	7518	84.7	1360	123.89
13	Kannur	3118	436	2682	2517	93.8	165	53.7
14	Kasargod	2926	0	2926	2764	94.5	162	79.2
	Total	63692	9594	54098	49846	92.14	4205	590.49

311

LIFE MISSION- STATUS REPORT OF PHASE - II (New Houses)

Districts	TVM	KLM	PTA	ALPY	KTYM	IDKY	EKM	TSR	KKD	WYD	PKD	MLPM	KNR	KSD	TOTAL
Approved Beneficiaries	29635	16284	4386	14929	7760	18836	10821	11718	10393	7756	22807	15391	4879	8660	184255
Eligible Beneficiaries	14551	9485	2101	10456	4440	12162	5255	5514	4963	4427	13223	6243	2414	5384	100618
Building permit issued	12266	7783	430	8360	3169	8419	4945	4417	4437	3585	8277	5333	2149	4282	77852
Agreement executed	12433	7669	1713	8346	3257	8419	4945	4417	4469	3526	8277	5355	2220	4338	79384
FINANCIAL PROGRESS															
First installment	10986	7114	1661	7734	3169	6477	3789	4162	4060	3288	3159	5266	1708	3941	66514
Second installment	3281	3986	1275	3895	1806	2076	2884	2889	1980	1502	1260	3654	1459	2626	34573
Third installment	524	745	750	498	762	357	1647	1063	536	308	141	1142	955	881	10309
Fourth Installment	19	31	112	65	132	14	501	135	27	41	2	61	141	261	1542
Fifth installment (ST colony beneficiaries)	0	11	0	0	1	0	0	0	0	10	0	0	5	1	28
PHYSICAL PROGRESS															
Stage 1 Completed	8354	5389	430	4542	811	5610	683	1808	2890	1091	4770	246	1233	3394	41251
Stage 2 Completed	1607	2708	424	1964	1117	1320	1180	1262	1790	1381	1925	1648	1089	2469	21884
Stage 3 Completed	482	1141	290	869	1013	410	759	1025	731	588	973	1896	845	1204	12226
Stage 4 Completed	77	303	39	219	781	82	1168	0	165	236	24	1259	394	376	5123
Stage 5 (ST colony beneficiaries)	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	20	0	28

LIFE MISSION - STATUS REPORT OF PHASE – III (Housing Complex)

SI no	District	Place	Extend of land	Owner ship	No of units that can be done	PMC	Remarks
Region 1							
1	Kasargod	Near Chittanchal junction	50 cents	Chemmanad GP	52	TDLCCS	Survey completed, concept design under finilization, soil test rock found. DPR will be completed by 20.02.2019
2	Kannur	Kadambur GP	41 cents	Kadambur GP	44	TDLCCS	Survey and Soil Test completed, concept design under finilization
3	Kozhikode	Mavoor GP	50 for pilot project from 266 cents available	PWD	52	Habitat Technology	Survey completed, concept design under finilization, soil test planned for 8 2 19. . DPR will be

							completed by 18.02.2019
4	Wayanad	Near Chenthalayam forest range office	50 cents	Sulthanbatheri Municipality		Habitat Technology	Cannot do construction at this site, stay from High Court.
Region 2							
5	Malappuram	Perinthalmanna	687cent	Perinthalmanna municipality	396(proposed)	Kudumbasree	Propose to construct the complex by Kudumbasree under consideration
6	Palakkad	Vellappana	38 cents	Chittoor Thathamangalam Municipality	40	Habitat Technology	Survey and soil test completed, concept design under finilization. DPR will be by 5.02.2019
7	Thrissur	Charalparambu	50 for pilot project from 234 cents available	Vadakkancheri Municipality	52	Habitat Technology	Survey and soil test completed, concept design under finilization, DPR will be

							by 5.02.2019
8	Idukki	Karimannur GP	50 cents	Karimannur GP	42	Habitat Technology	Survey completed . Soil test planned for 6.2..2019. DPR will be by 11.02.2019
9	Ernakulam	Gandhinagar division no 63	70 cents	GCDA Cochin	88(Proposed)	GCDA	Applied for AS
Region 3							
10	Alappuzha	Punnapra Vadakku	50 for pilot project from 213 cents available	Alappuzha Municipality	52	TDLCCS	Survey and soil test completed, concept design under finilization, DPR will be by 20.02.2019
11	Kottayam	Vijayapuram GP	59 cents	Vijayapuram GP	60	TDLCCS	Survey and soil test completed, DPR will be completed by 20.02.2019

12	Pathanamthitta	Pandalam Municipality	50 for pilot project from 90 cents available	Pandalam	S2	TDLCCS	Survey completed and Soil test in progress. Concept desingn under finalisation. DPR will be completed by 20/02/2019
13	Kollam	Punalur Municipality	60 cents	Punalur Municipality	60	TDLCCS	Survey and soil test completed, DPR will be completed by 20.02.2019
14	Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram Corporation		Thiruvananthapuram Corporation		TDLCCS	Land for LIFE Tower to be finalized

VHMS

എം.എസ്. സി.എസ്.

അനുബന്ധം - 2

ISSUES															
CRZ	105	81	0	299	13	0	163	50	60	37	0	107	10	78	1003
Wet Land	88	253	68	520	81	0	161	262	48	109	560	326	15	288	2779
KPBR Violation	2	1	6	4	3	0	-	4	5	0	16	19	1	3	64
No proper documents	121	134	45	275	63	3659	982	254	35	42	109	70	6	64	5859
Building permit	315	138	28	288	176	1099	-	527	93	525	153	241	100	179	3862
Ration Card	7800	2315	630	1311	866	1750	1118	1952	1509	915	2714	4807	481	1458	29626
Having own house	2525	2316	802	1794	989	2702	1215	1798	892	1203	1757	1766	723	1055	21537
Above 25 cents of land	563	218	120	294	185	1565	171	181	178	343	488	67	212	452	5037
High Income	70	84	19	44	89	56	3	34	10	17	60	12	4	35	537
No land	226	197	364	247	346	358	83	330	208	57	3	115	93	189	2816
Others (Property disputes,intertranferrin g to other GPs, not in GP shudh...)	2812	825	550	632	556	353	621	598	498	925	985	526	300	436	10517
IssuesTotal															83637

അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ