

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

1 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 839

10-06-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| ശ്രീ. എൽദോസ് പി. കുനപ്പിള്ളിൽ | | Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ; | (എ) | മലയോര ഹൈവേ പ്രവർത്തികൾ നിർമ്മാണഘട്ടത്തിലാണ്. പുരോഗതിയുടെ വിശദാംശം ഇതിനോടൊപ്പം (അനുബന്ധം I) ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. |
| (ബി) | ഹൈവേ കടന്ന് പോകുന്ന വനമേഖലയിൽ വനം വകുപ്പുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായി മന്ത്രിതലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തി പരിഹാരം കാണുമോ; | (ബി) | മന്ത്രിതലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വനംവകുപ്പുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. |
| (സി) | പ്രസ്തുത ഹൈവേയ്ക്ക് ആകെ എത്ര റീച്ചുകളാണുള്ളത്; അതിൽ എത്രയെണ്ണത്തിന് ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദമാക്കുമോ; | (സി) | പ്രസ്തുത ഹൈവേയുടെ ആകെ നീളം 1251 കി.മീ. ആണ്. ഇതിൽ 549.41 കി.മീ. വരുന്ന 21 റീച്ചുകൾക്ക് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം അനുബന്ധം I ൽ കാണാവുന്നതാണ്. |
| (ഡി) | നിലവിൽ എത്ര റീച്ചുകളുടെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും, അതിൽ എത്ര കിലോ മീറ്റർ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും അറിയിക്കാമോ? | (ഡി) | 283.14 കി.മീ. വരുന്ന 14 റീച്ചുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിലവിൽ നടന്നുവരുന്നത്. അതിൽ 92.18 കി.മീ. വരുന്ന 3 റീച്ചുകളുടെ നിർമ്മാണം ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായി. വിശദമായ ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധം II ആയി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ


| Hill Highway | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| No. | Description | Length (Km) | Amount (Cr.) |
| I | Projects included in KIIFB (AS) | | |
| | Roads | 1251.00 | ₹ 3,500.00 |
| II | Projects submitted to KIIFB (DPR) | | |
| | Roads (27 Nos) | 687.18 | |
| III | Projects sanctioned by KIIFB (FS) | | |
| | Roads (21 Nos) | 549.41 | ₹ 1,726.90 |
| IV | Technically sanctioned projects (TS) | | |
| | Roads (14 Nos) | 283.14 | ₹ 1,067.44 |
| V | Tendered projects | | |
| | Roads (14 Nos) | 283.14 | ₹ 987.23 |
| VI | Projects started | | |
| | Roads (14 Nos) | 283.14 | ₹ 978.87 |
| VII | Projects Completed | | |
| | Roads (3 Nos) | 92.18 | ₹ 288.43 |


 02/07/2010

| Hill Highway | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| No. | Description | Length (Km) | Amount (Cr.) |
| I | Projects included in KIIFB (AS) | | |
| | Roads | 1251.00 | ₹ 3,500.00 |
| II | Projects submitted to KIIFB (DPR) | | |
| | Roads (27 Nos) | 687.18 | |
| III | Projects sanctioned by KIIFB (FS) | | |
| | Roads (21 Nos) | 549.41 | ₹ 1,726.90 |
| IV | Technically sanctioned projects (TS) | | |
| | Roads (14 Nos) | 283.14 | ₹ 1,067.44 |
| V | Tendered projects | | |
| | Roads (14 Nos) | 283.14 | ₹ 987.23 |
| VI | Projects started | | |
| | Roads (14 Nos) | 283.14 | ₹ 978.87 |
| VII | Projects Completed | | |
| | Roads (3 Nos) | 92.18 | ₹ 288.43 |


 02/07/2010

| Hill Highway - Completed | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| SI No | Name of Work | District | Length (Km) | Status |
| 1 | Kallikadu - Aryanadu | Thiru ananthapuram | 21.08 | Completed |
| 2 | Kollayil (Challimukk) - Punalur KSRTC | Kollam | 48.10 | Completed |
| 3 | Nandarapadavu Chevar | Kasargod | 23.00 | Completed |
| | Total | | 92.18 | |


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ