

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1057

02-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 2021 ജൂൺ മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?	(എ)	ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 2021 ജൂൺ മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

മെക്കാനിക്കൽ

2021-2026 വരെ കോണ്ടാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കിവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ			
S L N o	പദ്ധതി/പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	GENERAL-KPIP-Annual maintenance-Rectification works of operating arrangement of valikkode distributory for the year 2023-24-General Mechanical Work	10	16/05/2024-ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	GENERAL-KPIP-AM-Overhauling of spillway shutters, hoisting mechanism and operating mechanism of other shutters of Kanjirappuzha Dam for the year 2023-24-General Mechanical Work	2	29/10/2024-ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	GENERAL-Dam safety-Kanhirappuzha dam-Supply and installation of new automated gallery pump and maintenance to thampan sluice of Kanhirappuzha dam in Palakkad district -General Mechanical Work	8.50	24/02/2025-ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	GENERAL-Dam safety-Kanhirappuzha dam-Painting and maintenance of spillway gates, hoisting bridge and accessories, emergency gates, gantry cranes and sluice gates of Kanhirappuzha dam in Palakkad district-General Mechanical Work	15	30% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു
5	GENERAL-KPIP-Replacement of cross regulator shutters and rectification works of surplus shutters of Kanhirapuzha Canal system-General Mechanical Work	100	90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു

ഭൂജല വകുപ്പ്

കോടാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ				
ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥലം	പദ്ധതി	ചിലവഴിച്ച തുക	വർഷം
1.	നായർവീട്ട് പടി, നമ്പൂത്തുകുന്ന് കോളനി, മറ്റു പദ്ധതികൾ	പുനരുദ്ധാരണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	3,56,928 /-	2022-23
2.	ചീരംകുഴി, വാഴൂർ	പുനരുദ്ധാരണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	2,58,961/-	2022-23
3.	മലഞ്ചെരിവ്, വടക്കേമം, ഓടാട്ടിൽ	പുനരുദ്ധാരണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	3,20,113/-	2022-23
4.	GLPS എലമ്പിലാശ്ശേരി, വക്കടാപുരം, കമ്മ്യൂണിറ്റി കാരാകുറിശ്ശി	GLPS കൃത്രിമ ഭൂജല പരിപോഷണം	3,36,766 /-	2022-23
5.	ഹെലൻ കെലർ ബുയിൻ്റ് സ്മാർട്ട് ഹോസ്റ്റൽ	കൃത്രിമ ഭൂജല പരിപോഷണം	5,82,662 /-	2024-25

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

ജെ ജെ എം

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ഹെഡ്	ഭരണാനുമതി	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത്			നിലവിലെ സ്ഥിതി
				FHTCs	Amount in lakhs	Date	
1	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ	JJM-GO-(Rt)No-134-2022-WRD-dt-23.02.2022	4635	2070.26	23/2/2022	100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. FHTC-1879 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 63 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
			3.JJM-GO-(Rt)No-897-2023-WRD-dt-26-10-2023.		322	26.10.2023	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 13 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 7.3 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
2	കരിമ്പ		JJM-GO-(Rt)No-777-2020-WRD-dt-24-12-2020	3701	3320	24/12/2020	85% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നു പഞ്ചായത്തുകളിലും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ, ആകെ 17977 എണ്ണം കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ

3	കോങ്ങാട്		JJM-GO- (Rt)No-777- 2020-WRD-dt- 24-12-2020	10363	3320	24/12/202 0	നൽകൽ, 23 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതലജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണ , ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ പുനഃരുദ്ധാരണം എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ആകെ 83 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. ഇതിൽ കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 23 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതലജല സംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി ആകെ 286 കിലോമീറ്ററോളം വിതരണ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 85% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
---	----------	--	--	-------	------	----------------	---

						നാല് പാക്കേജുകളായി ഓർഡർ ക്ഷണിക്കുകയും ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .എന്നാൽ 16.08.2024 നു ശേഷം പ്രവൃത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടില്ല. നാൽ ഹെഡ് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അനുമതി ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടില്ല.
--	--	--	--	--	--	--

	കോങ്ങാട്	ജൽ ജീവൻ	JJM-GO-(Rt)No-897-2023-WRD-dt-26-10-2023.	0	1105	26.10.2023	
4	തച്ചമ്പാറ	മിഷൻ	JJM-GO-(Rt)No-134-2022-WRD-dt-23.02.2022	2735	1879.52	23/2/2022	92% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 70 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 69.7 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. FHTC-448
			JJM-GO-(Rt)No-897-2023-WRD-dt-26-10-2023.		507	26.10.2023	79% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 11 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 9.7 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
5	കേരളശ്ശേരി		JJM-GO-(Rt)No-134-2022-WRD-dt-23.02.2022	4140	2641.85	23/2/2022	82% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 143 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 138.18 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. FHTC-661
			JJM-GO-(Rt)No-897-2023-WRD-dt-26-10-2023.		950	26.10.2023	100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 12.7 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ

							ൽ 12.7 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
6	മങ്കര		JJM-GO- (Rt)No-489- 2021-WRD-DT- 18-09-2021.	3700	2440	18/9/2021	98% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 110.15 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതി ൽ 109.04 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴി ഞ്ഞു. FHTC-2439
			JJM-GO- (Rt)No-897- 2023-WRD-dt- 26-10-2023.		655	26.10.2023	80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 5 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതി ൽ 5 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴി ഞ്ഞു.
7	മണ്ണൂർ		JJM-GO- (Rt)No-134- 2022-WRD-dt- 23.02.2022	6719	2649.43	23/2/2022	100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 130.29 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതി ൽ 130.29 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴി ഞ്ഞു. FHTC-2740
			JJM-GO- (Rt)No-897- 2023-WRD-dt- 26-10-2023.		1040	26.10.2023	100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 9 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതി ൽ 9 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴി ഞ്ഞു.

8	പറളി		JJM-GO-(Rt)No-401-2022-WRD-dt-13-05-2022.	6953	8619.98	13/5/2022	82 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. (4 എംഎൽഡി ശുദ്ധീകരണശാല, 11 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതലജല സംഭരണി, ഇൻടേക്ക് വെൽ, ക്ലിയർ വാട്ടർ, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, പമ്പ് സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ, വിതരണശൃംഖല കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകൽ) 193 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 147.77 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
9	കാരാകുറിശ്ശി		JJM-GO-(Rt)No-134-2022-WRD-dt-23.02.2022	2623	1441.45	23/2/2022	100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 50.1 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 147.77 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. FHTC-1527
			JJM-GO-(Rt)No-897-2023-WRD-dt-26-10-2023.		284	26.10.2023	98 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 11 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 11 കിലോമീറ്റർ

							സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
10	കരിമ്പ		G.O(Rt.)No.541/2020/WRD	400	72.94	21.08.2020	പൂർത്തീകരിച്ചു. 50.40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി 414 Connection കൾ നൽകി
	കരിമ്പ			160	21	24.12.2020	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 160 കണക്ഷൻ നൽകി
11	തച്ചമ്പാറ		G.O(Rt.) No.541/2020/WRD		114.13		പൂർത്തീകരിച്ചു. 110.40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി 822 Connection കൾ നൽകി
12	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ		G.O(Rt.)No.541/2020/WRD		201		പൂർത്തീകരിച്ചു. 175.40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി 1599 Connection കൾ നൽകി
13	കാരകുറുശ്ശി		GO(Rt) No 541/2020/WRD/2020		422.5		പൂർത്തീകരിച്ചു. 355.07 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി 1721 Connection കൾ നൽകി

സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ			
ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	RWSS- കുന്നത്തറ ഫ്ലൂറൈഡ് ബാധിച്ച പ്രദേശത്തേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	8	പൂർത്തീകരിച്ചു

കിഫ്ബി							
ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ഡിവിഷൻ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ	ഭരണാനുമതി തുക	സാങ്കേതികാനുമതി നമ്പർ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കോങ്ങാട് കരിമ്പ	പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട്	കിഫ്ബി - കോങ്ങാട് കരിമ്പ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	WRD025-18-PA-01 dt. 12.11.2018 2830 L	28.3 കോടി	2019-2020/2019/2727 dt12.06.2019 for Rs 1082 Lakh	12 എംഎൽഡി ജലശുദ്ധീകരണ ശാല, പമ്പ് ഹൗസ്, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട പാക്കേജ് 1 30.05.2022 ന് 100 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജായി കരിമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ പാറയ്ക്കൽ 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല സംഭരണി, ക്ളിയർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ, ക്ളിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, പമ്പ് സെറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി പ്രാഥമിക കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ രണ്ട് തവണ ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുക്കാത്ത

						തിനാൽ റദ്ദാക്കുകയാണുണ്ടായത്. തുടർന്ന് നാല് പാക്കേജുകളായി ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുകയും ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .എന്നാൽ 16.08.2024 നു ശേഷം പ്രവൃത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അനുമതി ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടില്ല. NH 966 ൽ തുപ്പനാട് മുതൽ കല്ലടിക്കോട് ടി ബി ജംഗ്ഷൻ വരെ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി NH അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായതിനെ തുടർന്ന് ടി പ്രവൃത്തി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ risk & cost പ്രവൃത്തിയായി ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ച് 30.11.2022 ന്
--	--	--	--	--	--	--

							പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

ജലസേചനവും ഭരണവും

SL NO	Name of Work	Financial Year	Amount	Status of Work
1	GENERAL-FD 2022-23- Side protection work to left bank of Machanthodu in Thachampara GP in Palakkad-General Civil Work	2022-23	26,00,000	Completed
2	Side protection works to Chenthandu Edaykkalthodu at Edayikkal in Thachampara GP in Palakkad dist.	2021-22	25,00,000	Completed
3	Annual Maintainance works to Poonchola canal diversion scheme in Kanjirapuzha GP-General Civil Work	2023-24	1,40,000	Completed
4	Annual Maintainance works to Pambanthodu canal diversion scheme in Kanjirapuzha GP in Palakkad district-General Civil Work	2023-24	1,13,000	Completed
5	Reconstruction of Kalpalam and side	2021-22	36,00,000	Completed

	protection work of Vazhukkapara thodu in Parali Panchayat in Palakkad District			
6	GENERAL-Monsoon Preparedness -Desiltation of Thuppanad river at Munekar in Karimba GP-General Civil Work	2023-24	3,40,000	Completed
7	GENERAL-Am 2024-25 Pampanthodu-Annual maintenance works to Pampanthodu canal diversion scheme in Kanjirapuzha GP-General Civil Work	2024-25	4,90,000	Completed
8	GENERAL-Monsoon Preparedness -Desiltation of Thuppanad River at Karimba-2 Village in Ward 3 in Karimba Gramapanchayath-General Civil Work	2023-24	1,20,000	Completed
9	GENERAL-Monsoon Preparedness-Desiltation of Thuppanad river at Aneefamukku Munnekar in Karimba GP-General Civil Work	2023-24	2,20,000	Completed
10	RMF-Side Protection at Chooriyodu -Side protection work to upstream right side of Chooriyodu checkdam in Kanhirapuzha GP in Palakkad district-General Civil Work	2022-23	15,00,000	Completed
11	GENERAL-Monsoon Preparedness 2025-Emergency work to Irumbakamchola in Kanjirapuzha panchayath	2025-26	1,41,000	Completed

	of Palakkad District- General Civil Work			
--	---	--	--	--

പ്രോജക്ട് 1

Details of work in Kongad constituency			
Sl No	Name of work	Amount in lakhs	Present stage
	Deposit work		
	2021-22 (KANHIRAPUZHA)		
1	KPIP-Dam safety-Installation of siron/Emergency alarm in Kanhirapuzha dam electrifictaion	0.93	Completed
2	KPIP Dam saftey 2021-2022 Urgent construction of drain including pit infront of gallery for smooth floor water pumpout from gallery	4.26	Completed
	PLAN 2021-22 (MALAMPUZHA)		
1	MP - RBC – Modernization of CADA field channel – Urgent rectification works to the tail end field channel (Left direction of right diverted field channel) of Thenur Branch Canal b/w Ch: 0/350 Km to 0/600 Km including fixing of net inside the field channel	5.00	Completed
2	MP - RBC – Modernization of CADA field channel – Urgent rectification works to the field channel, including construction of culvert between Ch: 0/100 Km to 0/600 Km of tail end field channel of Mankurussi branch canal	5.00	Completed
3	MP - RBC – Modernization of CADA field channel – Urgent rectification works to the field channel between Ch: 0/000 Km to 0/700 Km offtake at Ch : 5/450 Km of Pathirippala Branch Canal	3.00	Completed

4	MP - RBC – Modernization of CADA field channel – Urgent rectification works to the tail end field channel of Mannur MD between Ch: 0/600 Km to 0/900 Km	3.00	Completed
5	MP - RBC – Modernization of CADA field channel – Urgent rectification works to the field channel between Ch: 0/150 Km to 0/500 Km offtake at Ch : 4/700 Km of Pathirippala Branch Canal	4.00	Completed
	2022-23 (KANHIRAPUZHA)		
1	KPIP -Dam Safety - Reaming Of Formed Drains In Kanhirapuzha Dam Gallery 2022-23-General Civil Work	6.43	completed
2	GENERAL-KPIP-Dam safety- Providing foot path for sump pit in Gallery and Jungle clearance, silt removal from the Rip-rap area with Toe drains including painting of dam parapet etc, providing hand rails to Dam top steps and fencing work for rain gauge station- for the year 2022-23- General civil work	13.13	completed
	PLAN 2022-23 (MALAMPUZHA)		
1	GENERAL-MP-RBC--Modernization of CADA field channel - Urgent rectification works to the field channel between Ch. 0/300 km to 0/450 km offtake at Ch. 2/300 km of Mankurussi Branch Canal-General Civil Work	5.50	Completed
2	MP-RBC-Modernization of CADA field channel - Urgent rectification works to the field channel between Ch. 0/000 km to 0/350 km offtake at Ch. 2/853 km of Mankara Branch Canal	15.50	Completed
3	MP-RBC-Modernization of CADA field channel - Urgent rectification works to the field channel between Ch. 0/150 km to 0/200 km offtake at Ch. 22/400 km of RB Main Canal	2.00	Completed
	2023-24 (KANHIRAPUZHA)		
1	KPIP-Dam-safetyMaintenance of Gallery-Engaging labour for removing calcination for the year 2023-2024 -General Civil Work	1.26	completed
	NABARD WORKS		

	2023-24 (KANHIRAPUZHA)		
1	NABARD-Nabard -2024-KPIP-New lining works ,silt removal and jungle clearance between Ch: 8/000 km and 9/000 km of LBMC for the year 2023-24-General civil work	99.03	completed
2	NABARD-KPIP-New lining works and jungle clearance between Ch: 12/700 km and 12/800 km of LBMC for the year 2023-24 General civil work	61.62	Completed
3	NABARD-KPIP-New lining works and silt removal between ch:12/950km and 13/200km of LBMC for the year 2023-24-General civil work	51.60	Completed
4	NABARD-KPIP - Rectification works between Ch: 17/400 Km and Ch: 17/450 Km of LBMC for the year 2023-24 - General civil work	19.42	Completed
	PLAN 2023-24 (MALAMPUZHA)		
1	MP-RBC-2023-24-Modernization of CADA field channel - Urgent rectification works to the field channel in b/w Ch. 0/450 km to 0/520 km offtake at Ch. 2/300 km of Mankurussi Branch Canal	4.00	Completed
2	MP-RBC-2023-24-Modernization of CADA field channel - Urgent rectification works to the field channel in b/w Ch. 0/300 km to 0/400 km offtake at Ch. 5/029 km of Mankara Branch Canal	3.50	Completed
	2024-25 (KANHIRAPUZHA)		
1	DEPOSIT-GENERAL-KPIP Section 4/3 --Jungle clearance, desilting, removing of slipped earth, floating bodies of LBMC from ch:0/000 to 1/300km for the year 2023-24 -General Civil Work	0.89	completed
2	DEPOSIT-GENERAL- KPIP-Section 1/3-Clearing Jungle and silt removal works to RBMC for the year 2023-24 -General Civil Work	1.25	work distributed in kongad and mannarkkad constituency(total amt-4lakh). 25% of total amount was for kongad constituency
3	DEPOSIT-KPIP-DEPOSIT-2024-25-Jungle clearance and silt removal for No.7 distributary and Vengassery distributary -General Civil Work	6.70	Completed

4	DEPOSIT-Deposit work -KPIP Canal cleaning of pombra and Karakurussi distributaries for the year 2024-25-General Civil Work	6.70	Completed
5	DEPOSIT-Deposit work -KPIP Desilting & cleaning of LBMC between ch 5/300km to 5/900km and ch 6/700 km to ch 7/500km (balance work) for the year 2024-25-General Civil Work	6.70	ongoing
	PLAN 2024-25 (MALAMPUZHA)		
1	Liberation SerifGeneral - MP-2024-25- Renovation of field channel starting from sluice at 1/800 km of Mankurussi branch canal from Ch:0/000km to Ch:0/275km-General Civil work	14.20	Completed
2	MP-2024-25-Renovation of field channel starting from Tail end Field channel of Thenur branch canal from Ch: 0/000 km to Ch:0/124 km.	7.00	Completed
3	MP-2024-25-Renovation of field channel starting from sluice at Ch:5/029 km of Mankara branch canal from Ch:0/500 km to Ch:0/775 km.	15.00	Completed
4	MP-2024-25-Renovation of field channel starting from sluice at Ch:4/010 km of Thenur branch canal at Ch: 0/000 km to Ch:0/020km.	2.00	Completed
5	Kalikav Smasanam road concrete (MLA Work)	10.00	Completed
	2025-26 (KANHIRAPUZHA)		
1	DEPOSIT-General KPIP- section 4/3-jungle clearence , desilting,removing of slipped earth, floating bodies of LBMC from Ch:0/000km to 1/300km for the year 2024-25 General Civil Work	0.99	ongoing
2	GENERAL-KPIP-DAM SAFETY-SECTION 4/3-2025-26-Urgent Maintenance Works to Kanhirapuzha Dam-Clearing jungle on U/S & D/S sides of earthen dam, Maintenance of Gallery-Removing calcination deposits	8.88	ongoing
3	DEPOSIT-KPIP-Section 1/3-Clearing jungle and Silt removal works to RBMC for the year 2024-25-General Civil Work	1.25	work distributed in kongad and mannarkkad constituency(to tal amt-4lakh). 25% of total amount was for kongad constituency

	PLAN 2025-26 (MALAMPUZHA)		
1	GENERAL-MP-2025-26-Renovation of field channel starting at Ch:5/450 km of Pathirippala branch canal-in b/w Ch: 0/000 km to 0/150 km.-General Civil Work	10.00	work completed
2	GENERAL -MP-2025-2026-Renovation of field channel of left diversion-starting from tail end right diversion field channel ch:0/275 km of Thenur branch canal- in b/w 0/140 km to 0/405 km - General Civil Work	15.00	work completed
3	GENERAL -MP-2025-2026-Renovation of field channel starting at 3/500 km of Mankara branch canal- in b/w Ch: 0/200 km to 0/400 km - General Civil Work	12.00	work completed
4	GENERAL - MP-2025-2026-Renovation of field channel starting from sluice at 1/800 km of Mankurussi branch canal- in b/w Ch: 0/280 km to 0/800 km - General Civil Work	25.00	Work ongoing
5	Vella road Panchayath ground Canal road concreting (MLA Work)	5.00	work completed
	Total	443.34	

ജലനിധി

സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2021 -22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി				
ക്രമ നം .	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സ്കീമിന്റെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പറളി	പാളയം പുത്തൻതൊടി	274000	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു
സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2022 -23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി				
ക്രമ നം .	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സ്കീമിന്റെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പറളി	കിനാവല്ലൂർ വെസ്റ്റ്	6,79,000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പറളി	പാന്നംപടം	2,50,000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
ഗാർഹിക കിണറുകളെ സംരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ സ്രോതസ്സുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പദ്ധതി - 2023 -24				
ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്ത്	കിണറുകളുടെ എണ്ണം	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി

	യ ത്ത്			
1	കോ ങ്ങാട്	11	7,94,000	9 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു

സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2023 -24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി

ക്രമ നം .	ഗ്രാമപഞ്ചാ യത്ത്	സ്കീമിന്റെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കോങ്ങാട്	അയ്യപ്പൻകുന്ന് മണിക്കശ്ശേരി	600000	Dropped
2	കോങ്ങാട്	ജലപ്രിയ	520000	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കോങ്ങാട്	ജനപ്രിയ	700000	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	കോങ്ങാട്	കുന്നത്ത് കവലിങ്ങൽ	400000	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
5	കോങ്ങാട്	പുലരി തോണിക്കര	600000	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	കോങ്ങാട്	ശ്രദ്ധ 4 സെന്റ്	500000	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	കോങ്ങാട്	ത്രിവേണി കോരമുണ്ട	400000	Dropped
8	കോങ്ങാട്	വരണ തോട്ടം	600000	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
9	കോങ്ങാട്	യുവജന ചെറായ	367000	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	പറളി	കുന്നശ്ശേരി	600000	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പുതിയ സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്
11	പറളി	വലിയകാട്	1900000	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2024 -25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി

ക്രമ നം .	ഗ്രാമ പഞ്ചാ യത്ത്	സ്കീമിന്റെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പറളി	കിഴക്കേകുളം	895000	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
2	കോ ങ്ങാട്	ജനധാര	592000	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
3	കോ ങ്ങാട്	ഒരുമ	955000	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

4	കോ ടാട്	വന്ദന	896000	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
5	കോ ടാട്	പാലാട്ടുപറമ്പ്	963000	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
ഗാർഹിക കിണറുകളെ സംരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ സ്രോതസ്സുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പദ്ധതി - 2024 -25				
ക്രമ നം.	പ ഞ്ചാ യ ത്ത്	കിണറുകളുടെ എണ്ണം	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പറളി	12	10,58,400	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2025 -26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി				
1	കോ ടാട്	ഗാന്ധി	9,38,445.20	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
2	കോ ടാട്	പെരുമ്പാറ	7,11,410.32	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
3	കോ ടാട്	ജനപ്രിയ	5,76,316.46	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
4	കോ ടാട്	അയ്യപ്പൻകാവ്	3,69,404.43	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി

പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിൽ ₹161.00 കോടി രൂപയുടെ 'ഇറിഗേഷൻ - ടൂറിസം' പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എഫ്.എസ്.ഐ.ടി. റീഡിഫൈൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, കോഴിക്കോട് എന്ന ഏജൻസിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സർക്കാർ അനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി ഏജൻസിയുമായി 31.10.2025-ന് കരാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരമുള്ള അന്തിമ ഡി.പി.ആർ. ഏജൻസി സമർപ്പിക്കാനുണ്ട്. ആയതിന് അംഗീകാരം നൽകിയതിന് ശേഷം പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഐ.ഡി.ആർ.ബി

Dam Rehabilitation and Improvement Project Phase II (2021-2027) മുഖേന കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു - ഭരണാനുമതി Rs. 637.40 ലക്ഷം രൂപ.

കൂടാതെ ഈ കാര്യാലയത്തിലെ Dam Safety Organisation & Dam Safety Measures (4700-80-800-97) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	സാമ്പത്തിക അനുമതി (ലക്ഷത്തിൽ)
1	KPIP- Dam Safety 2021-22 - Urgent construction of drain including pit in front of gallery for smooth flow of water pumped out from the gallery.(2021-22)	4.80
2	KPIP- Dam Safety -Reaming of formed drains in Kanjirapuzha Dam Gallery 2022-23	7.60
3	Seepage water pumping- Providing water level controller in Kanhirapuzha Dam gallery- General Electrical Work . (2022-23)	0.25
4	GENERAL-KPIP-Dam safety- Providing foot path for sump pit in Gallery and Jungle clearance, silt removal from the Rip-rap area with Toe drains including painting of dam parapet etc, providing hand rails to Dam top steps and fencing work for rain gauge station- for the year 2022-23- General civil work. . (2022-23)	15.50
5	Kanhirappuzha Dam-Supply and installation of new automated gallery pump and maintenance to Thampan sluice of Kanhirappuzha dam in Palakkad district-General Mechanical Work.(2023-24)	8.50
6	Kanhirapuzha-purchasing of 2 nos of grass Cutter for maintenance of earthen Dam and premises for the year 2023-24	0.5841
7	Kanhirapuzha-Maintenance of gallery-Engaging labour for removing Calcination for the year 2023-24	1.42
8	GENERAL-Dam safety- Kanhirappuzha dam-Painting and maintenance of spillway gates ,hoisting bridge and accessories, emergency gates, gantry cranes and sluice gates of Kanhirappuzha dam in Palakkad district-General Mechanical Work.(2024-25)	15.00

9	GENERAL-KPIP-DAM SAFETY-SECTION 4/3-2025-26-Urgent Maintenance Works to Kanhirapuzha Dam-Clearing jungle on U/S & D/S sides of earthen dam, Maintenance of Gallery-Removing calcination deposits(2025-26)	12.00
---	---	-------

ഈ കാര്യാലയത്തിലെ Modernization of Hydrology Information System (2701-80-005-92) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കോണ്ടാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 2021 ജൂൺ മുതൽ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1. MHIS-2023-24 Procurement of meteorological equipment for Hydrology Section Palakkad. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക - Rs. 56,050/- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു - (Physical Progress - 100%, Bill under preparation)
2. MHIS-2024-25 Replacement and supply of meteorological instruments at Ottapalam and Kanjirappuzha FCS gauge station under Hydrology section, Palakkad. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക - Rs.58,882/- പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് - 80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.