

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1119

02-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. വി. സുമേഷ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2021-26 സർക്കാർ കാലത്ത് അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	2021-26 സർക്കാർ കാലത്ത് അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തിയായവ, പുരോഗമിക്കുന്നവ, ആരംഭിക്കുന്നവ, തുക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേകം തരം തിരിച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	2021-26 സർക്കാർ കാലത്ത് അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ഭൂജലവകുപ്പ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ചെലവായ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പൂർത്തിയായത് /പുരോഗമിക്കുന്നവ/ ആരംഭിക്കുന്നവ
1	കൃഷ്ണമേനോൻ വനിത കോളേജിൽ കിണർ റീച്ചാർജ്ജും റീചാർജ്ജ് പിറ്റും നിർമ്മിക്കൽ പദ്ധതി	5.3	4	പൂർത്തിയായി
2	സ്പെഷ്യൽ സബ്ജയിൽ കണ്ണൂർ - കിണർ റീച്ചാർജ്ജ് പദ്ധതി	1.7	1.01	പൂർത്തിയായി
3	കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ റീച്ചാർജ്ജ് പോണ്ട് നിർമ്മിക്കൽ പദ്ധതി	9.4		ടെൻഡർ നടപടി ആരംഭിച്ചു.

മെക്കാനിക്കൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

2021-26 സർക്കാർ കാലത്ത് അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിന് RKI-Renovation of Kattampalli project Stage 1 in Chirakkal Panchayath (Mechanical Works) എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഉള്ളത്. പൂർത്തീകരിച്ചവ ഇല്ല, 430 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുകയുള്ള RKI-Renovation of Kattampalli project Stage 1 in Chirakkal Panchayath (Mechanical Works) എന്ന മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ, സിവിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ foreclose ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ആയത് ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

ജലനിധി

അഴീക്കോട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ KRWSA മുഖാന്തിരം 2021-26 സർക്കാർ കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തി	പുരോഗതി	തുക(രൂപയിൽ)
നാരാത്ത്	GHSS കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് സ്കൂളിൽ കിണർ റീചാർജ്ജ് പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	88200/-

പ്രോജക്ട്സ് 1 ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട്സ് 1 ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിന് കീഴിൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ PylP - Urgent side protection work to canal bund road of pulluppy distributory near ch.2/000 Km at Mallot North (MLA-ADF) എന്ന പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തി 13.02.2023 തിയ്യതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ബിൽ തുക 8,22,797/- രൂപയുമാണ്.

കേരള ജല അതോറിറ്റി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഫണ്ടിംഗ് വിഭാഗം	ഭരണാനുമതി (AS) വിവരങ്ങൾ (ലക്ഷത്തിൽ)	സാങ്കേതികാനുമതി (TS) (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ അവസ്ഥ (പൂർത്തിയായ ശതമാനം ഉൾപ്പെടെ)	തടസ്സങ്ങൾ

1	<p>ജെ.ജെ.എം - ജെ. കണ്ണൂർ ജില്ല - ജെ.എം അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ലേക്കം സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ലേക്കം ഉള്ള ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കണക്ഷൻ നൽകലും</p>	<p>ജെ. - ജെ.എം</p>	<p>595</p>	<p>588.2</p>	<p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 100%</p>	<p>ഇല്ല</p>
2	<p>ജെ.ജെ.എം - ജെ. കണ്ണൂർ ജില്ല - ജെ.എം വളപട്ടണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - രണ്ടാം ഘട്ടം - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കണക്ഷൻ നൽകലും</p>	<p>ജെ. - ജെ.എം</p>	<p>80</p>	<p>57</p>	<p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 100%</p>	<p>ഇല്ല</p>
3	<p>ജെ.ജെ.എം - ജെ. കണ്ണൂർ ജില്ല - ജെ.എം ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - രണ്ടാം ഘട്ടം - സോൺ 1 - വിതരണ ശൃംഖല</p>	<p>ജെ. - ജെ.എം</p>	<p>311</p>	<p>143</p>	<p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 100%</p>	<p>ഇല്ല</p>

	സ്ഥാപിക്കലും കണക്ഷൻ നൽകലും					
4	ജെ.ജെ.എം - ജെ. കണ്ണൂർ ജില്ല - ജെ.എം ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായ ത്ത് - രണ്ടാം ഘട്ടം - സോൺ 2 - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കണക്ഷൻ നൽകലും			160	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല
5	അമൃത് 1.0 അമൃത് (AMRUT) - 2434 പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണം - കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ (പള്ളിക്കുന്ന് സോൺ 1) - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കണക്ഷൻ നൽകലും			355	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല
6	അമൃത് 1.0 അമൃത് (AMRUT) - പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണം - കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ (പള്ളിക്കുന്ന് സോൺ 2) - വിതരണ			346	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല

	ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കണക്ഷൻ നൽകലും					
7	അമൃത് 1.0 (AMRUT) - പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണം - കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ (പുഴാതി സോൺ)	അമൃത്	2434	436	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല
8	അമൃത് 1.0 (AMRUT) - പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണം - കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ (പുഴാതി സോൺ 2)	അമൃത്		292	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല
9	കിഫ്ബി - കണ്ണൂർ സർക്കിളിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിനുകളുടെ മാറ്റിസ്ഥാപനം - പ്രോജക്ട് നമ്പർ 12 - പള്ളിക്കുന്ന്, പുഴാതി, ചിറക്കൽ, വളപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലേക്കുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി - നിലവിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റി/പമ്പിംഗ്	കിഫ്ബി	651.9	634	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല

	മെയിനുകൾ മാറ്റി പള്ളിക്കുന്നിലെ OHSR-ലേക്കും പനങ്കാവിലേക്കും നേരിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ					
10	ആർ.കെ.ഐ - വളപട്ടണം പമ്പ് ഹൗസിലെ ആർഡബ്ല്യുഎ സ്എസ് ജലവിതരണ പദ്ധതിയിലുള്ള സബ്മെർസിബി ൾ പമ്പ്സെറ്റിന്റെ ഓട്ടോമേഷൻ - പമ്പ്സെറ്റ് നമ്പർ 1 (10 എച്ച്.പി.)	ആർ. കെ. ഐ	24	0.59	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല
11	ആർ.കെ.ഐ - കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സബ്മെർസിബി ൾ പമ്പുകളുടെ ഓട്ടോമേഷൻ - ഡബ്ല്യുഎസ് സെക്ഷൻ നമ്പർ III, കണ്ണൂർ കീഴിലുള്ള വളപട്ടണം പമ്പ് ഹൗസിലെ ആർഡബ്ല്യുഎ സ്എസ്			0.59	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല

	ജലവിതരണ പദ്ധതിയിലെ പമ്പ് നമ്പർ 2 (10 എച്ച്.പി.)					
12	റീബിൽഡ് കേരള ഇൻഷിയേറ്റീവ് - കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സബ്മെർസിബിൾ പമ്പുകളുടെ ഓട്ടോമേഷൻ - റീബിൽഡ് കേരള ഇൻഷിയേറ്റീവ് പദ്ധതിയുടെ ഘട്ടം 1 (സ്റ്റേജ് 1 & 2) പ്രകാരമുള്ള നടപ്പാക്കൽ - കാട്ടാമ്പള്ളി, വളപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ കായി സർവെയിലൻസ് സംവിധാനത്തിന്റെ നടപ്പാക്കൽ - ആർഡബ്ല്യൂഎസ്എസ്എസ് കാട്ടാമ്പള്ളി, വളപട്ടണം ജലവിതരണ	ആർ. കെ. ഐ	124.4	0.4	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 100%	ഇല്ല

	പദ്ധതികളിലെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ കായി സർവ്വെയിലൻ സ് സംവിധാനം വിതരണം ചെയ്യലും സ്ഥാപിക്കലും					
13	നബാർഡ് (RIDF XXVIII) അഴീക്കൽ ഫിഷറി ഹാർബർ നവീകരണം കൂടിവെള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി	ഡെ - പ്ലോസി റ്റ് -	22	21	പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ആകെ 90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി	പി.വി.സി (PVC) പൈപ്പിന് പകരം എച്ച്. ഡി.പി.ഇ (HDPE) പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചു.
14	അമൃത് 2.0 (AMRUT) പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണം കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ (പള്ളിക്കുന്ന് സോൺ) വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കണക്ഷൻ നൽകലും	അമൃത് -	6999	742	12 കി.മീൽ 10 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും 1800 FHTC കണക്ഷനുകൾ നല്ലാനുള്ളതിൽ 350 FHTC- യും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 70% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി	ഇല്ല
15	അമൃത് 2.0	അമൃത്		895	18 കി.മീൽ 16.5 കി.മീ	ഇല്ല

	(AMRUT) - പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണം - കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ (പുഴാതി സോൺ)				പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും 1500 FHTC കണക്ഷനുകൾ നല്ലാനുള്ളതിൽ 380 FHTC- യും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി	
16	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - 2025-26 - പള്ളിക്കുന്ന് ടാക് സൈറ്റിൽ ടാങ്കർ ലോറി ജല കണക്ഷനുകൾ -4 എണ്ണം	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	3.25	3.2	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല
17	ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തി - കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനി ലെ പുഴാതി സോണൽ ഓഫീസിന്റെ കീഴിലുള്ള 10 അങ്കണവാടിക ൾക്ക് ജല കണക്ഷൻ നൽകൽ	ഡെ പ്യൂസി റ്റ്	2.34	2.32	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല
18	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - കണ്ണൂർ ജില്ല - നാറാത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കൊളച്ചേരി	ജെ. ജെ.എം	3702	1785	62 കി.മീൽ 37 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും 1675 FHTC കണക്ഷനുകൾ നല്ലാനുള്ളതിൽ 773	ഇല്ല

	കൂടാതെ സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി - ഘട്ടം 3 - സോൺ I - നാരാത്ത് പ്രദേശം - വിതരണ സംവിധാനം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കലും FHTC കൾ (ഫംഗ്ഷണൽ ഹൗസ്ഹോൾഡ് ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ) നൽകലും				FHTC- യും, 243 HTC- യും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ പ്രവൃത്തി 60% പൂർത്തിയായി	
19	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (JJM) - ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ - നാരാത്ത് പഞ്ചായത്ത് - വിതരണ സംവിധാനം പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കലും FHTC കൾ (ഫംഗ്ഷണൽ ഹൗസ്ഹോൾഡ് ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ) നൽകലും	ജെ. ജെ.എം		95	3.1 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും 352 FHTC കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ളതിൽ 245 FHTC നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ പ്രവൃത്തി 59% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല
20	ജെ.ജെ.എം - പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്	ജെ. ജെ.എം		69	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	ഇല്ല

	പുനരുദ്ധാരണം: നാനാത്ത്പഞ്ചായത്ത് - സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.					
21	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ: നാനാത്ത് പഞ്ചായത്ത് - കൊളച്ചേരിയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും - ഫേസ് 3 - സോൺ 2 - കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ഏരിയ - വിതരണ ശൃംഖലയും എഫ്.എച്ച്.ടി.സി നൽകലും.	ജെ. ജെ.എം		1141	19.55 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും 2519 FHTC നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല
22	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (പുനർവിനിയോഗ പ്രവൃത്തി): നാനാത്ത് പഞ്ചായത്ത് - കൊളച്ചേരിയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും - ഫേസ് 3 - വിതരണ ശൃംഖലയും എഫ്.എച്ച്.ടി.സി നൽകലും.	ജെ. ജെ.എം	1370	827	പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.2220 FHTC കണക്ഷനുകൾ നല്ലാനുള്ളതിൽ 3 HTC നൽകിയിട്ടുണ്ട് .കൂടാതെ 3 കി. മീ റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി 10% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല
23	ഡെപ്ലോസിറ്റ് വർക്ക്:	ഡെ പ്ലോസി	0.72	0.72	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	ഇല്ല

	നാറാത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 33 പൊതു ടാപ്പുകൾ വിച്ഛേദിക്കുകയും പൊളിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്യൽ.	റ്റ്				
24	ഡെപ്പോസിറ്റ്: കൊളച്ചേരി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ 11 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ടാക്ക് (OHSR) നിർമ്മാണം - സിവിൽ പ്രവൃത്തി.	ഡെപ്പോസിറ്റ്	263.7		പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്	ഇല്ല
25	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - പുതിയ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	ജെ. ജെ.എം	1450	1399	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 100%	
26	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ജെ. ജെ.എം		217	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 100%	

	ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി 1					
27	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി 2	ജെ. ജെ.എം		216	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി	
28	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി 3	ജെ. ജെ.എം		31.4		
29	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ജില്ല- അഴീക്കോട്, ചിറക്കൽ, വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തുകൾ ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി- അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് റീച്ച്- 1	ജെ. ജെ.എം	36.21	36.2	88 കി.മീ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചു. 4101 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകി. പദ്ധതി 82% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	ചിറക്കൽ -വളപട്ടണം റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനുകൾ ക്കിടയിലുള്ള ചെയിനേജ് 758/4 മുതൽ 758/5 റെയിൽവേ ലൈൻ ക്രോസ്സ് ചെയ്ത് പൈപൈപ്പ് ൻ സ്ഥാപിക്ക നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പുഷ്ട്രൂ പ്രവൃത്തിക്ക് റെയിൽവെ

					<p>യിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ചുവെങ്കി ലും കോഷൻ തീയതിക്കുള്ള ള അനുമതി ഇനിയും ലഭിച്ചില്ല. കോഷൻ തീയതി ലഭിച്ചാലുടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന താണ്. വളപട്ടണം അഴീക്കൽ റോഡ് കട്ടിംങ്ങ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതി ന് വേണ്ടി പൊതുമരാമ ത്ത് വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടു ണ്ട്. പൂതപ്പാറ വായിപറമ്പ റോഡ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതി നായ പൊതുമരാമ</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>ത്ത് വകുപ്പിന് നൽകേണ്ട തുക ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മേലാഫീസി ലേക്ക് ഫണ്ട് റികസ്റ്റ് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
30	<p>ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ജില്ല- അഴീക്കോട്, ചിറക്കൽ, വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി - അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്ത്</p>	<p>ജെ. ജെ.എം</p>	6.5	4.68	<p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കണമെടുത്തിൽ</p>	
31	<p>ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ജില്ല- അഴീക്കോട്, ചിറക്കൽ, വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തുകൾ</p>	<p>ജെ. ജെ.എം</p>	36.21	3.81	<p>നിലവിലുള്ള പഴയ ജലസംഭരണി പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു.</p>	

	<p>ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് റീച്ച്- 1 - കച്ചേരിപ്പാറ ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ പുനർനിർമ്മാണം</p>					
32	<p>ജൽ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ജില്ല- അഴീക്കോട്, ചിറക്കൽ, വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി ചിറക്കൽ പഞ്ചായത്ത് റീച്ച്- 2</p>	<p>ജെ. ജെ.എം</p>	52.3	46.27	<p>98 % പൂർത്തീകരിച്ചു. 101 കി.മീ.പൈപ്പൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. 3006 എഫ്.എച്ച്. ടി. സി.കണക്ഷനുകൾ നൽകി.</p>	
33	<p>ജൽ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ജില്ല- അഴീക്കോട്, ചിറക്കൽ, വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള</p>	<p>ജെ. ജെ.എം</p>	7.8	5.39	<p>വളപട്ടണം- അഴീക്കൽ റോഡ് (ചെയിനേജ് 0/726 മുതൽ 1/226 വരെ) കട്ടിംങ്ങ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ റോഡ്</p>	<p>ഓൾഡ് എൻ.എച്ച്. വളപട്ടണം, മൈല പൊടത്തടം -കീരിയാട്- കാട്ടാനുള്ള റോഡ് എന്നീ റോഡുകളിൽ</p>

	പദ്ധതി റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി - ചിറക്കൽ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി				കട്ടിംങ്ങ് അനുമതിക്കായുള്ള ഫണ്ട് ഒടുക്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന റോഡുകളുടെ ഫണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് നൽകി യിട്ടുണ്ട്. ചിറക്കൽ -കാട്ടാനുള്ളി- മയിൽ-കോളോളം റോഡ് പാലോട്ടുവയൽ- പുതപ്പാറ- വളപട്ടണം റോഡ് അലവിൽ- അഴീക്കോട് റോഡ് പുതിയപറമ്പ്- അറപ്പനോട് റോഡ് അംബിക റോഡ്	പൈപ്പെൻ സ്ഥാപിക്ക ുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതുമരാമ ത്ത് വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടു ണ്ട്. പണം അടച്ച്, അനുമതി ലഭിക്കുന്നമുറ യ്ക്ക് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന താണ്.
34	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ജില്ല- അഴീക്കോട്, ചിറക്കൽ, വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തുകൾ ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വളപട്ടണം പഞ്ചായത്ത് റീച്ച്-3	ജെ. ജെ.എം	3.82	7.86	47% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 3.00 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉന്നതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13.90 കി.മീ. ജലവിതരണ ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. 228 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകി.	ഓൾഡ് എൻ.എച്ച്. വളപട്ടണം, മൈല പൊടത്തടം -കീരിയാട്- കാട്ടാനുള്ളി റോഡ് എന്നി റോഡുകളി ൽ പൈപ്പെൻ സ്ഥാപിക്ക ുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതുമരാമ

						<p>ത്ത് വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടു ണ്ട്. പണം അടച്ച്, അനുമതി ലഭിക്കുന്നതു ക്ക് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന താണ്.</p>
35	<p>ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ജില്ല- അഴീക്കോട്, ചിറക്കൽ, വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തുകൾ ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി - വളപട്ടണം പഞ്ചായത്ത്- റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ</p>	<p>ജെ. ജെ.എം</p>	2.6	1.8	<p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു</p>	

മേജർ ഇറിഗേഷൻ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	അടിയന്തിര എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി - കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അഴീക്കൽ റിവർ മൗത്തിൽ സി.പി സ്റ്റോൺ 2352 നം സീ വാളിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തും ഇടയിലുള്ള സീവാളിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി (റീച്ച് -2)	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	അടിയന്തിര എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി - കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ അഴീക്കൽ റിവർ മൗത്തിൽ സി.പി സ്റ്റോൺ 2352 നം കടൽഭിത്തിയുടെ അവസാന ഭാഗത്തും ഇടയിലുള്ള കടൽഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റ പണി (റീച്ച് -1)	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	അടിയന്തിര എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി - കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ അഴീക്കൽ റിവർ മൗത്തിൽ ഐസ് പ്ലാന്റിന് സമീപം റിട്ടേൺ സീ വാളിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ 2022- അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി സ്റ്റോൺ 2352 ന് വടക്ക് ഭാഗം അഴീക്കലിൽ പഴയ ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് അടുത്തായി മുങ്ങിയ റിട്ടേൺ കടൽ ഭിത്തിക്ക് മുകളിൽ കോർ ഭിത്തി നിർമ്മാണം.	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	അടിയന്തിര പ്രവൃത്തി - അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അഴീക്കലിൽ സി.പി സ്റ്റോൺ 2352 ന് വടക്ക് ഭാഗം മുങ്ങിയ റിട്ടേൺ കടൽ ഭിത്തിക്ക് മുകളിൽ കോർ ഭിത്തി നിർമ്മാണം.	32	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ-2022 അടിയന്തിര പ്രവൃത്തി-ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടാനുള്ളിയിൽ കാട്ടാനുള്ളി പദ്ധതിയുടെ നാവിഗേഷൻ ലോക്കിന് അടുത്തായി കാട്ടാനുള്ളി പുഴയുടെ തീര ശോഷണം സംഭവിച്ച ഇടത് കരയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അഴീക്കൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ (സി.പി സ്റ്റോൺ 2352 ന് വടക്ക്) ന് സമീപം കടൽഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	40	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	മഴക്കാല മുന്നൊരുക്ക പ്രവൃത്തികൾ -2024-ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കാട്ടാനുള്ളി പുഴയുടെ താഴ് ഭാഗത്ത് ഇടതു കരയിലുള്ള നാവിഗേഷൻ ചാനലിന്റെ ഇടിഞ്ഞുപോയ വലതു കരയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി (AS/59D/24/35518 Dated 04/07/2024-1086)	8	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചിറക്കൽ-നാരാത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വകുപ്പുതല ഭൂമിയുടെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച് അതിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	7.30	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കടവത്ത് വയൽ തോടിനു കുറുകെ SWECB നിർമ്മാണം	27.00	പ്രവൃത്തി foreclose ചെയ്തു.
2	ചിറക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ചിറക്കൽ ചിറയുടെ സൗന്ദര്യ വൽക്കരണം പ്രവൃത്തി.	50.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	നാരാത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ എടക്കൈതോടിലെ ചെളിയും മാലിന്യങ്ങളും കോരിവൃത്തിയാക്കൽ പ്രവൃത്തി.	15.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.