

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**16 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 92**

**03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതി**

| ചോദ്യം                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | ഉത്തരം                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ശ്രീ കെ. ജെ. മാക്സി,</b><br><b>ശ്രീ ഡി കെ മുരളി,</b><br><b>ശ്രീ പി മമ്മിക്കുട്ടി,</b><br><b>ശ്രീ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി</b> |                                                                                                                                                                  | <b>ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്</b><br><b>(പൊതുമരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (എ)                                                                                                                            | <p>ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതി വഴി പൂർത്തീകരിച്ച മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പാലങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗതി എന്നിവ വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | (എ)                                                                                   | <p>കേരള സർക്കാരിന്റെ ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 99 റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ/ അടിപ്പാതകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ 72 എണ്ണത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യ്ക്ക് 27 എണ്ണത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ.ഒ.ബി, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഫറോക്ക് ആർ.ഒ.ബി, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂർ ആർ.ഒ.ബി, ചിറങ്ങര ആർ.ഒ.ബി, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുളത്തുരുത്തി ആർ.ഒ.ബി, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മാളിയേക്കൽ ആർ.ഒ.ബി, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാരിത്താസ് ആർ.ഒ.ബി, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുവള്ളി ആർ.ഒ.ബി. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ അടിപ്പാത എന്നീ 9 റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ/ അടിപ്പാതകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം തിരൂർ ആർ.ഒ.ബി. യുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 10 മേൽപ്പാലം/അടിപ്പാത നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി തുറന്നുകൊടുത്തു. നിലവിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നവയുടെ വിശദവിവരം അനുബന്ധം(എ) ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> |
| (ബി)                                                                                                                           | <p>പൂർണ്ണമായും റെയിൽവേ ഫണ്ടിംഗോടെ അനുമതി ലഭിച്ച മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ചുമതലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>                                         | (ബി)                                                                                  | <p>സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം 39 റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ/ അടിപ്പാതകൾ 100% റെയിൽവേ ഫണ്ടിംഗിന് അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഇവയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല 26.03.2025 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 447/2025/PWD നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ. ന് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                        | <p>ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധം(ബി) ആയി ചേർക്കുന്നു. കൂടാതെ, ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ. ന് ചുമതല നൽകിയ 27 ആർ.ഒ.ബി. കളിൽ 19 എണ്ണത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം റെയിൽവേയുടെ 100% ഫണ്ടിംഗിന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (സി) | <p>നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ കർമ്മ പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p> | <p>(സി) റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ അനുമതി റെയിൽവേയുടെ അനുമതി തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കാറുള്ളത്. പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പരിശോധന മന്ത്രി തലത്തിലും സെക്രട്ടറി തലത്തിലും നടത്താറുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തിനായി സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും ആ കാലാവധിക്കനുസൃതമായി ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുന്നതുമാണ്. തുടർന്ന് ഓരോ മാസവും നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ, റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകൾ എന്നിവ നടത്തി ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തി വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർതല ഇടപെടലുകൾ നടത്താറുണ്ട്. ജി.എ.ഡി./ അലൈൻമെന്റ് റെയിൽവേ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം നേരിടുമ്പോൾ റെയിൽവേയുമായി യോഗം നടത്തി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാറുണ്ട്.</p> |
| (ഡി) | <p>റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>                                               | <p>(ഡി) ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 72 പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. നിർമ്മിക്കുന്ന 75 മേൽപ്പാലങ്ങളിൽ ബഡ്ജറ്റ് മുഖേനയുള്ള 5 പദ്ധതികൾക്കായി 87.42 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും ബാക്കി യുള്ള 70 കിഫ്ബി പദ്ധതികൾക്ക് 1711.40 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും 2118.249 കോടി രൂപ യുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ. നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായിട്ടുള്ള നിലമ്പൂർ റെയിൽവേ അടിപ്പാതയ്ക്കായി കേരള സർക്കാരിന്റെ വിഹിതമായി 5,05,54,822.43/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം അനുബന്ധം(സി) ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| അനുബന്ധം എ                               |                                       |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. - ആർ.ഒ.ബി.കൾ             |                                       |                                                                                                                                    |
| ക്രമ നമ്പർ                               | പദ്ധതിയുടെ പേര്                       | Status                                                                                                                             |
| പൂർത്തിയായ പ്ലവർത്തികൾ                   |                                       |                                                                                                                                    |
| I. ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലവർത്തികൾ |                                       |                                                                                                                                    |
| 1                                        | കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ.ഒ.ബി                   | Completed                                                                                                                          |
| 2                                        | ഫെറോക്ക് ആർ.ഒ.ബി                      | Completed                                                                                                                          |
| 3                                        | കാരിത്താസ് ആർ.ഒ.ബി                    | Completed                                                                                                                          |
| 4                                        | മുളന്തുരുത്തി ആർ.ഒ.ബി                 | Completed                                                                                                                          |
| II. കിഫ്ബി പ്ലവർത്തികൾ                   |                                       |                                                                                                                                    |
| 1                                        | ചിറങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം             | Completed                                                                                                                          |
| 2                                        | കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം           | Completed                                                                                                                          |
| 3                                        | മാളിയേക്കൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം          | Completed                                                                                                                          |
| 4                                        | ഗുരുവായൂർ കിഴക്കേനട റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം | Completed                                                                                                                          |
| നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പ്ലവർത്തികൾ     |                                       |                                                                                                                                    |
| I. ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലവർത്തികൾ |                                       |                                                                                                                                    |
| 1                                        | പാവങ്ങാട് ആർ.ഒ.ബി                     | LOA issued to the contractor on 24.01.2026                                                                                         |
| II. കിഫ്ബി പ്ലവർത്തികൾ                   |                                       |                                                                                                                                    |
| 1                                        | അകത്തേത്തറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം          | Railway portion works in progress. Approach portion works upto deck slab completed except adjacent span. Balance work in progress. |
| 2                                        | ചിറയിൻകീഴ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം          | All major works completed. Approach road work in progress                                                                          |
| 3                                        | ഇരവിപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം            | All major works completed. Approach road, Service Road work in progress                                                            |
| 4                                        | വാടാനംകുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം      | All major works completed up to deck slab. Works in final stage.                                                                   |
| 5                                        | താനൂർ -തെയ്യാല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം      | All major works completed. Drainage work in progress                                                                               |

|                                                          |                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                        | ചേളാരി - ചെട്ടിപ്പടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം | Piling works completed.<br>Substructure works in progress.                           |
| 7                                                        | വടുതല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം                | NTP issued on 08.10.2025.<br>Preliminary work in progress                            |
| 8                                                        | പുറയാർ ആർ.ഒ.ബി.                        | Agreement executed on 29.09.2025.<br>Preliminary works in progress.                  |
| 9                                                        | നെടുപുഴ ആർ.ഒ.ബി.                       | Agreement was executed on<br>07.11.2025. Preliminary works in<br>progress.           |
| 10                                                       | കല്ല്യമല ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.               | LOA issued to the contractor on<br>04.11.2025.                                       |
| 11                                                       | വല്ല്യപ്പുഴ ആർ.ഒ.ബി.                   | Agreement executed on 07.11.2025.<br>Initial designing works is in<br>progress.      |
| 12                                                       | മാമ്പരക്കുന്നേൽ ആർ.ഒ.ബി.               | Agreement executed on 10.11.2025.<br>NTP issued on 19.12.2025.                       |
| 13                                                       | കൊട്ടികുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം           | LOA issued to the contractor on<br>15.01.2026. Agreement will be<br>executed shortly |
| 14                                                       | പുതുക്കാട് ആർ.ഒ.ബി.                    | Work to be retendered                                                                |
| <b>വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്ന മറ്റു പദ്ധതികൾ</b> |                                        |                                                                                      |
| 1                                                        | പുതിയകാവ് ചക്കുവള്ളി ആർ.ഒ.ബി.          | Work awarded. LOA to be issued to<br>the contractor                                  |
| 2                                                        | ഇടവ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം                  | LA completed. Work to be tendered.                                                   |
| 3                                                        | അറ്റലാൻറിസ് ആർ.ഒ.ബി.                   | LA in final stage.                                                                   |
| 4                                                        | കൊടുമുണ്ട ആർ.ഒ.ബി.                     | LA in progress.                                                                      |
| 5                                                        | കുറുപ്പുന്തറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം         | LA in progress.                                                                      |
| 6                                                        | മയ്യാനാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം            | LA completed. Awaiting GAD<br>confirmation from Railways                             |
| 7                                                        | ഉട്ടറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം                | LA completed. GAD finalisation from<br>Railway pending                               |

|    |                                         |                                                                              |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | Revised GAD submitted on 14.05.2025. Awaiting approval of GAD from Railways. |
| 8  | നന്തിക്കര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം             |                                                                              |
| 9  | കടുത്തുരുത്തി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം         | LA in progress. 19(1) published.                                             |
| 10 | കല്ല്യാംതാഴം ജംഗ്ഷൻ മേൽപ്പാലം           | LA in progress.                                                              |
| 11 | വാത്തുരുത്തി മേൽപ്പാലം                  | Alignment finalisation pending                                               |
| 12 | ഹൊസൻഗടി ആർ.ഒ.ബി.                        | LA in progress.                                                              |
| 13 | ഉദുമ ആർ.ഒ.ബി.                           | LA in progress.                                                              |
| 14 | കുശാൽ നഗർ ആർ.ഒ.ബി.                      | LA in progress.                                                              |
| 15 | എടച്ചക്കൈ - നടക്കാവ് ആർ.ഒ.ബി.           | LA in progress.                                                              |
| 16 | മഞ്ചേശ്വർ - ഉദയവാർ റോഡ് ആർ.ഒ.ബി.        | LA in progress.                                                              |
| 17 | തൂക്കരിപ്പൂർ- വെള്ളാപ്പ് ആർ.ഒ.ബി.       | Awaiting GAD approval from Railways.                                         |
| 18 | കോഴിക്കൽ ആർ.ഒ.ബി.                       | Deleted work                                                                 |
| 19 | പുന്നോൽ ആർ.ഒ.ബി.                        | Awaiting GAD approval from Railways.                                         |
| 20 | മുച്ചക്കുന്ന് ആർ.ഒ.ബി.                  | Awaiting GAD approval from Railways.                                         |
| 21 | നെല്ല്യാടിക്കടവ് ആർ.ഒ.ബി.               | Awaiting GAD approval from Railways.                                         |
| 22 | പയ്യോളി - കോട്ടക്കൽ ആർ.ഒ.ബി.            | Awaiting GAD approval from Railways.                                         |
| 23 | അഴിയൂർ ആർ.ഒ.ബി.                         | Awaiting GAD approval from Railways.                                         |
| 24 | ചുങ്കം ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.                  | Awaiting GAD approval from Railways.                                         |
| 25 | ട്രെയിൻ റോഡ് ആർ.ഒ.ബി.                   | Awaiting GAD approval from Railways.                                         |
| 26 | ബീരിച്ചേരി ആർ.ഒ.ബി.                     | Awaiting GAD approval from Railways.                                         |
| 27 | മോരു ഗലാസ് അഗ്റ്റി ആർ.ഒ.ബി. (ഐ.ഐ.)      | LA in progress.                                                              |
| 28 | എസ്.എൻ.കോളേജ് ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.           | LA in progress.                                                              |
| 29 | മൈനാഗപ്പള്ളി ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.            | LA in final stage.                                                           |
| 30 | നങ്ങ്യാർ കുളങ്ങൾ - കാവല ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി. | LA in progress.                                                              |
| 31 | കുരീക്കാട് ആർ.ഒ.ബി.                     | LA in progress.                                                              |

|    |                              |                                                       |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 32 | അലത്തൂർ ആർ.ഒ.ബി.             | Awaiting GAD approval from Railways.                  |
| 33 | ഒല്പാൽ ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി        | LA in progress.                                       |
| 34 | വെങ്കുളം ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.     | LA in progress.                                       |
| 35 | നാലുകോടി ആർ.ഒ.ബി.            | LA completed. Awaiting GAD confirmation from Railways |
| 36 | നെല്പായി ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.     | Awaiting GAD approval from Railways.                  |
| 37 | വെട്ട്റോഡ് ആർ.ഒ.ബി.          | LA in progress.                                       |
| 38 | പുന്നമൂട് ആർ.ഒ.ബി.           | LA in progress.                                       |
| 39 | കൂട്ടിക്കട ആർ.ഒ.ബി.          | LA in progress.                                       |
| 40 | എഴുപ്പുന്ന ആർ.ഒ.ബി.          | Awaiting GAD approval from Railways.                  |
| 41 | കലേഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.           | DPR preparation                                       |
| 42 | കണിയാപുരം ആർ.ഒ.ബി.           | LA in progress.                                       |
| 43 | സർക്കാറ ആർ.ഒ.ബി.             | Awaiting GAD approval from Railways.                  |
| 44 | മാഞ്ഞാടിമൂട് ആർ.ഒ.ബി.        | Awaiting GAD approval from Railways.                  |
| 45 | ബാലരാമപുരം ആർ.ഒ.ബി.          | Awaiting GAD approval from Railways.                  |
| 46 | എറണാകുളം സൗത്ത് ആർ.ഒ.ബി.     |                                                       |
| 46 | വൈഡനിംഗ് ആർ.ഒ.ബി.            | Alignment finalisation pending                        |
| 47 | ഒല്പൂർ മെയിൻ ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി. | Alignment finalisation pending                        |
| 48 | അമലപുരി ആർ.ഒ.ബി.             | DPR under preparation                                 |
| 49 | ഇരിങ്ങൽ മൂരാട് ആർ.ഒ.ബി       | DPR under preparation                                 |

| ROBs/RUBs ENTRUSTED TO KRDCL                           |                                  |                  |                          |                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| (1) 27 ROB's ENTRUSTED TO KRDCL ON SINGLE ENTITY BASIS |                                  |                  |                          |                               |
| 1(A)Cost sharing with Railways                         |                                  |                  |                          |                               |
| A)RUB COMPLETED                                        |                                  |                  |                          |                               |
| Sl. No                                                 | LC No                            | Section          | STATUS                   |                               |
| 1                                                      | 12<br>Nilambur<br>Yard Gate(RUB) | Malappuram       | Tender awarded           | LC 12 RUB opened for Traffic. |
| 1(B)19 ROB's with 100% funding by Railways             |                                  |                  |                          |                               |
| Sl. No                                                 | LC No & Name                     | District         | STATUS                   |                               |
| 1                                                      | 115<br>Thrippakudam<br>Gate      | Alappuzha        | Tender awarded           | Foundation work in progress   |
| 2                                                      | 545<br>Polayathodu<br>Gate       | Kollam           |                          | Preliminary work in progress  |
| 3                                                      | 15<br>Attoor Gate                | Thrissur         |                          | Preliminary work in progress  |
| 4                                                      | 23<br>Kothanalloor<br>Gate       | Kottayam         |                          | Preliminary work in progress  |
| 5                                                      | 36<br>Palli Gate                 | Thrissur         |                          | Preliminary work in progress  |
| 6                                                      | 164<br>Mankara Gate              | Palakkad         |                          | Preliminary work in progress  |
| 7                                                      | 8<br>Pattikkad Gate              | Malappuram       |                          | Foundation work in progress   |
| 8                                                      | 173<br>Chiramangalam             | Malappuram       |                          | Preliminary work in progress  |
| 9                                                      | 259<br>Ezhimala Gate             | Kannur           |                          | Foundation work in progress   |
| 10                                                     | 288<br>Uppala Gate               | Kasargod         |                          | Preliminary work in progress  |
| 11                                                     | 225<br>Makutam Gate              | Kannur           |                          | Preliminary work in progress  |
| 12                                                     | 262<br>Olavara Gate              | Kasargod         |                          | Preliminary work in progress  |
| 13                                                     | 264<br>South Trikaripur<br>Gate  | Kasargod         |                          | Preliminary work in progress  |
| 14                                                     | 187<br>Vellayil Gate(RUB)        | Kozhikode        | Tendering in progress    |                               |
| 15                                                     | 149<br>Kakkanadu<br>Gate         | Alappuzha        |                          |                               |
| 16                                                     | 570<br>Azhoor Gate               | Trivandram       |                          |                               |
| 17                                                     | 53<br>Idakulangara<br>Gate       | Kollam           |                          |                               |
| 18                                                     | 42<br>Thamarakulam<br>Gate       | Kollam-Alappuzha |                          |                               |
| 19                                                     | 27<br>Ollur Gate                 | Thrissur         | GAD Submitted to Railway |                               |

**1(C)STATUS OF REMAINING ROBs/RUBs**

|    |                                     |            |                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 1<br>Painkulam<br>Gate              | Thrissur   | •Boundary stones planted to newly approved alignment.<br>•100% funding will be received only after LA.                                |
| 21 | 240<br>Kannur<br>South Gate         | Kannur     | Land cost has been deposited by GOK as a part of Kannur City Road improvement project.<br>100% funding will be received only after LA |
| 22 | 244<br>Pannanpara<br>Gate           | Kannur     | Land acquisition in progress as apart of Kannur City Road improvement project.<br>100% funding will be received only after LA         |
| 23 | 6<br>Cherukara<br>Gate              | Malappuram | LAO has demanded for remittance of LA cost for publishing 19(1) Notification and taking over land.                                    |
| 24 | 234<br>Muzhupilangadu<br>beach Gate | Kannur     | GAD submitted to Railway approval awaiting                                                                                            |
| 25 | 252<br>Kannapuram Gate              | Kannur     | GAD under preparation                                                                                                                 |
| 26 | 253<br>Cherukunnu Gate              | kannur     |                                                                                                                                       |



## GOVERNMENT OF KERALA

### Abstract

Public Works Department-Construction of 39 Road Over Bridges/Railway Under Bridges- Entrusting Kerala Rail Development Corporation Ltd.(KRDCL) as implementing agency- Sanction Accorded - Orders issued.

---

### PUBLIC WORKS(D)DEPARTMENT

G.O.(Rt)No.447/2025/PWD Thiruvananthapuram, Dated 26-03-2025

---

Read 1 G.O.(Rt)No.1141/2022/PWD Dated 21-11-2022.

2 G.O.(Rt)No.1479/2023/PWD Dated 16-11-2023.

3 Letter No. SR-HQOENGG(ROBU)/137/2020 dated 11.03.2025 from the Chief Engineer/RSW, Southern Railway.

### ORDER

The Chief Engineer/RSW, Southern Railway, vide letter read above, informed that as per the request of Government of Kerala, Southern Railways agreed to "In-principle agreement for 100% funding of 37 ROBS and 1 RUB by Railways" which have already been sanctioned on 50:50 cost sharing basis subject to assigning all these works to KRDCL on single entity basis as per MOU executed on 28.05.2021 between Ministry of Railways and Government of Kerala for the execution of ROB/RUB works. The Chief Engineer, Southern Railway also requested that the work of LC No. 2 (Karamana), which was deleted from the RWP 2019-20, shall also be assigned to KRDCL for final approval/sanction towards 100% Railway funding.

2. Out of 37 ROBS and 1 RUB referred above, 34 ROB/RUB were assigned to RBDCK vide Government Order read as 1<sup>st</sup> paper

above and 4ROBs were assigned to RBDCK vide Government Order read as 2<sup>nd</sup> paper above. The Karamana ROB has not been entrusted to anyone; it has only been entrusted to RBDCK for survey work and preparation of the DPR

3. In the circumstances, Government have examined the matter in detail and hereby cancel the Government Orders read as 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> above and entrust the construction of the 39 Road Over Bridges/Road Under Bridges (details annexed below) with Kerala Rail Development Corporation Ltd.(KRDCL) as the implementing agency .

(By order of the Governor)  
SREEDEVI E S  
JOINT SECRETARY

To:

The Chief Engineer (Roads), Thiruvananthapuram.

The Managing Director, Kerala Rail Development Corporation Limited(KRDL)

The Managing Director, Roads and Bridges Development Corporation of Kerala Ltd (RBDCK)

The Chief Engineer/RSW, Headquarters Office, Works Branch, Southern Railway, Chennai-03.

The Chief Administrative Officer/Construction, Southern Railway, Ernakulam.

The Principal Accountant General (Audit/A&E) Kerala, Thiruvananthapuram,

Information Officer(Web& New Media), I & P R D

Forwarded /By order

Signed by  
Chithra G S

Date: 26-03-2025 17:08:30  
Section Officer

**Annexure**

| Sl.No. | Division           | Name of Work                                                       |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1      | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section: 2L ROB in lieu of LC No.11 along with LUS       |
| 2      | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section: 2L ROB in lieu of LC No.25 along with LUS       |
| 3      | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section: 2L ROB in lieu of LC No.37 along with LUS       |
| 4      | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section: 2L ROB in lieu of LC No.54 along with LUS       |
| 5      | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section: 2L ROB in lieu of LC No.56 along with LUS       |
| 6      | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section: 2L ROB in lieu of LC No.58 along with LUS       |
| 7      | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section: 2L ROB in lieu of LC No.68 along with LUS       |
| 8      | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section: 2L ROB in lieu of LC No.75 along with LUS       |
| 9      | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section: 2L ROB in lieu of LC No.82 along with LUS       |
| 10     | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section: 2L ROB in lieu of LC Nos.31 & 32 along with LUS |
| 11     | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No. 101   |
| 12     | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No.23     |
| 13     | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No.33     |
| 14     | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No.34     |

|    |                    |                                                                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 15 | Thiruvananthapuram | ERS-A-KYJ Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No.64  |
| 16 | Thiruvananthapuram | KYJ-QLN Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No.47    |
| 17 | Thiruvananthapuram | KYJ-QLN Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No.48    |
| 18 | Thiruvananthapuram | KYJ-QLN Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No.51    |
| 19 | Thiruvananthapuram | SRR-ERS Section: 2L ROB in lieu of LC No.19 along with LUS      |
| 20 | Thiruvananthapuram | SRR-ERS Section: 2L ROB in lieu of LC No.6 along with LUS       |
| 21 | Thiruvananthapuram | SRR-ERS Section: 2L ROB in lieu of LC No.64 along with LUS      |
| 22 | Thiruvananthapuram | SRR-ERS Section: 2L ROB in lieu of LC No.7 along with LUS       |
| 23 | Thiruvananthapuram | SRR-ERS Section: 2L ROB in lieu of LC No.46 along with LUS      |
| 24 | Thiruvananthapuram | ERS-K-KYJ Section: 2L ROB in lieu of LC No.41 along with LUS    |
| 25 | Palghat            | CLT-CAN Section: 2L ROB in lieu of LC No.191 along with LUS     |
| 26 | Palghat            | CLT-CAN Section: 2L ROB in lieu of LC No.226 along with LUS     |
| 27 | Palghat            | CLT-CAN Section: 2L ROB in lieu of LC No.228 along with LUS     |
| 28 | Palghat            | CAN -MAQ Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No. 292 |
| 29 | Palghat            | CAN-MAQ Section: 2L ROB in lieu of LC No.270 along with LUS     |

|    |                    |                                                                                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | Palghat            | POY-PGT Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No. 46                   |
| 31 | Palghat            | SRR-NIL Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No. 9                    |
| 32 | Palghat            | CLT-CAN Section: 2L ROB in lieu of LC No.233 along with LUS                     |
| 33 | Palghat            | CLT-CAN Section: 2LRUB in lieu of LC No.241                                     |
| 34 | Palghat            | CLT-CAN Section-2 Lane ROB including LUS in lieu of LC No. 237                  |
| 35 | Palghat            | between Elattur- Quilandi Stns - Pro 2L ROB in lieu of LC No.197                |
| 36 | Palghat            | between Elattur- Quilandi Stns-Pro 2L ROB in lieu of LC No.198                  |
| 37 | Palghat            | bet SRR-NIL section- Pro 2L ROB in lieu of LC No.10                             |
| 38 | MDU                | between TSI-QLN Section Pro ROB in lieu of LC No.519                            |
| 39 | Thiruvananthapuram | between Thiruvananthapuram- Nemom station- KM-2021/400-500- ROB in lieu of LC 2 |

## അനുബന്ധം (സി)

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. - ആർ.ഒ.ബി.കൾ

| ക്രമ നമ്പർ                                        | പദ്ധതിയുടെ പേര്                        | ഭരണാനുമതി തുക (കോടി രൂപയിൽ) | കിഫ്ബി അനുവദിച്ച തുക (കോടി രൂപയിൽ) | ചിലവഴിച്ച തുക (കോടിയിൽ) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| പൂർത്തിയായ പ്ലാൻപ്രോജക്റ്റുകൾ                     |                                        |                             |                                    |                         |
| I. ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻപ്രോജക്റ്റുകൾ   |                                        |                             |                                    |                         |
| 1                                                 | കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ.ഒ.ബി                    | 15.61                       |                                    | 35.3                    |
| 2                                                 | ഫെറോക്ക് ആർ.ഒ.ബി                       | 19.01                       |                                    | 8.63                    |
| 3                                                 | കാരിത്താസ് ആർ.ഒ.ബി                     | 23.34                       |                                    | 18.91                   |
| 4                                                 | മുളന്തൂരുത്തി ആർ.ഒ.ബി                  | 19.16                       |                                    | 23.96                   |
| II. കിഫ്ബി പ്ലാൻപ്രോജക്റ്റുകൾ                     |                                        |                             |                                    |                         |
| 1                                                 | ചിറങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം              | 20                          | 19.96                              | 19.05                   |
| 2                                                 | കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം            | 20                          | 26.42                              | 36.37                   |
| 3                                                 | മാളിയേക്കൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം           | 25                          | 35.8                               | 42.94                   |
| 4                                                 | ഗുരുവായൂർ കിഴക്കേനട റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം  | 25                          | 23.45                              | 25.85                   |
| നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പ്ലാൻപ്രോജക്റ്റുകൾ       |                                        |                             |                                    |                         |
| I. ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻപ്രോജക്റ്റുകൾ   |                                        |                             |                                    |                         |
| 1                                                 | പാവങ്ങാട് ആർ.ഒ.ബി                      | 10.3                        |                                    | 40.49                   |
| II. കിഫ്ബി പ്ലാൻപ്രോജക്റ്റുകൾ                     |                                        |                             |                                    |                         |
| 1                                                 | അകത്തേത്തറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം           | 25                          | 35.98                              | 39.077                  |
| 2                                                 | ചിറയിൻകീഴ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം           | 10                          | 25.08                              | 20.226                  |
| 3                                                 | ഇരവിപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം             | 20                          | 31.6                               | 26.058                  |
| 4                                                 | വാടാനംകുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം       | 10                          | 30.09                              | 30.19                   |
| 5                                                 | താനൂർ - തെയ്യയാല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം     | 20                          | 31.31                              | 26.1                    |
| 6                                                 | ചേളാരി - ചെട്ടിപ്പടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം | 10                          | 30.2                               | 22.91                   |
| 7                                                 | വടുതല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം                | 35                          | 91.89                              | 69.78                   |
| 8                                                 | പുറയാർ ആർ.ഒ.ബി.                        | 10                          | 53.7                               | 12.52                   |
| 9                                                 | നെടുപുഴ ആർ.ഒ.ബി.                       | 30                          | 36.23                              | 13.94                   |
| 10                                                | കല്ല്യാമല ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.              | 22.5                        | 87.8                               | 12.84                   |
| 11                                                | വെളുപ്പുഴ ആർ.ഒ.ബി.                     | 22.66                       | 23.28                              | 1.25                    |
| 12                                                | മാമ്പരക്കുന്നേൽ ആർ.ഒ.ബി.               | 60                          | 36.15                              | 11.07                   |
| 13                                                | കൊട്ടികുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം           | 10                          | 22.82                              | 0.42                    |
| 14                                                | പുതുകാട് ആർ.ഒ.ബി.                      | 40                          | 45.03                              | 11.08                   |
| വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്ന മറ്റു പദ്ധതികൾ |                                        |                             |                                    |                         |
| 1                                                 | പുതിയകാവ് ചക്കുവള്ളി ആർ.ഒ.ബി.          | 30                          | 39.53                              | 10.24                   |
| 2                                                 | ഇടവ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം                  | 15                          | 25.23                              | 22.622                  |
| 3                                                 | അറ്റലാൻറിസ് ആർ.ഒ.ബി.                   | 50                          | 89.774                             | 59.27                   |
| 4                                                 | കൊടുമുണ്ട ആർ.ഒ.ബി.                     | 10                          | 31.31                              | 0                       |
| 5                                                 | കുറുപ്പുതറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം           | 33                          | 30.56                              | 8.74                    |

|    |                                         |       |        |       |
|----|-----------------------------------------|-------|--------|-------|
| 6  | മയ്യനാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം              | 50    | 25.945 | 17.78 |
| 7  | ഉട്ടറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം                 | 20    | 15.99  | 6.12  |
| 8  | നന്തിക്കര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം             | 80    | 34.9   | 0.13  |
| 9  | കടുത്തുരുത്തി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം         | 30    | 19.33  | 5.04  |
| 10 | കല്ല്യാംതാഴം ജംഗ്ഷൻ മേൽപ്പാലം           | 50    | 30.93  | 0.5   |
| 11 | വാത്തുരുത്തി മേൽപ്പാലം                  | 30    | 0      | 0     |
| 12 | ഹൊസൻഗടി ആർ.ഒ.ബി.                        | 22.51 | 40.64  | 0     |
| 13 | ഉദുമ ആർ.ഒ.ബി.                           | 22.51 | 36.56  | 0.5   |
| 14 | കുശാൽ നഗർ ആർ.ഒ.ബി.                      | 22.51 | 34.71  | 0.5   |
| 15 | എടച്ചക്കൈ - നടക്കാവ് ആർ.ഒ.ബി.           | 22.51 | 32.24  | 0     |
| 16 | മഞ്ചേരി - ഉദയവാർ റോഡ് ആർ.ഒ.ബി.          | 22.51 | 40.4   | 0.5   |
| 17 | തൃക്കരിപ്പൂർ - വെള്ളാപ്പ് ആർ.ഒ.ബി.      | 22.51 | 53.09  | 0     |
| 18 | കോഴിക്കൽ ആർ.ഒ.ബി.                       | 22.51 | 46.57  | 0     |
| 19 | പുന്നോൽ ആർ.ഒ.ബി.                        | 22.51 | 38.56  | 0     |
| 20 | മുച്ചക്കുന്ന് ആർ.ഒ.ബി.                  | 22.5  | 36.12  | 0     |
| 21 | നെല്പിയാടിക്കടവ് ആർ.ഒ.ബി.               | 22.5  | 28.39  | 0     |
| 22 | പയ്യോളി - കോട്ടക്കൽ ആർ.ഒ.ബി.            | 22.5  | 28.57  | 0     |
| 23 | അഴിയൂർ ആർ.ഒ.ബി.                         | 22.5  | 29.28  | 0     |
| 24 | ചുങ്കം ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.                  | 22.5  | 37.83  | 0     |
| 25 | ടെമ്പിൾ റോഡ് ആർ.ഒ.ബി.                   | 22.5  | 36.83  | 0     |
| 26 | ബീരിച്ചേരി ആർ.ഒ.ബി.                     | 22.51 | 28.23  | 0     |
| 27 | മോരു ഗ്ലാസ് അഗ്റ്റി ആർ.ഒ.ബി., (ഐ.ഒ.ബി.) | 22.51 | 33.19  | 0.206 |
| 28 | എസ്.എൻ.കോളേജ് ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.           | 22.5  | 44.66  | 0.5   |
| 29 | മൈനാഗപ്പള്ളി ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.            | 22.5  | 49.94  | 0     |
| 30 | നങ്ങാർ കുളങ്ങര - കാവല ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.   | 22.5  | 37.28  | 14.32 |
| 31 | കുരീക്കാട് ആർ.ഒ.ബി.                     | 22.51 | 36.89  | 0.51  |
| 32 | അലത്തൂർ ആർ.ഒ.ബി.                        | 22.51 | 21.87  | 0     |
| 33 | ഒല്പാൽ ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.                  | 22.66 | 36.75  | 0     |
| 34 | വെങ്കുളം ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.                | 22.51 | 31.97  | 0.509 |
| 35 | നാലുകോടി ആർ.ഒ.ബി.                       | 22.51 | 39.09  | 4.628 |
| 36 | നെല്പായി ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.                | 22.51 | 32.35  | 0     |
| 37 | വെട്ട് റോഡ് ആർ.ഒ.ബി.                    | 22.51 | 53.91  | 0.5   |
| 38 | പുന്നമുട് ആർ.ഒ.ബി.                      | 22.5  | 36.89  | 22.41 |
| 39 | കൂട്ടിക്കട ആർ.ഒ.ബി.                     | 22.5  | 52.24  | 0     |
| 40 | എഴുപ്പുന്ന ആർ.ഒ.ബി.                     | 22.5  | 0      | 0     |
| 41 | കല്ലേഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.                    | 22.51 | 0      | 0     |
| 42 | കണിയാപുരം ആർ.ഒ.ബി.                      | 22.51 | 0      | 0     |
| 43 | സർക്കാറ ആർ.ഒ.ബി.                        | 22.51 | 0      | 0     |

|    |                                  |                |                 |                |
|----|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 44 | മാഞ്ഞാടിമുട് ആർ.ഒ.ബി.            | 22.51          | 0               | 0              |
| 45 | ബാലരാമപുരം ആർ.ഒ.ബി.              | 22.51          | 0               | 0              |
| 46 | എറണാകുളം സൗത്ത് ആർ.ഒ.ബി. വൈഡ     | 22.51          | 0               | 0              |
| 47 | ഒല്പൂർ മെയിൻ ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.     | 22.51          | 0               | 0              |
| 48 | അമലപുരി ആർ.ഒ.ബി.                 | 22.66          | 0               | 0              |
| 49 | ഇരിങ്ങൽ മൂരാട് ആർ.ഒ.ബി           | 25             | 0               | 0              |
| 50 | കരിയന്നൂർ സുശീലപ്പടി റെയിൽവേ മേൽ | 40.12          | 32.91           | 4.01           |
| 51 | ചെമ്പാനൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം      | 0.07           | 0               | 0              |
| 52 | അമല ആർ.ഒ.ബി.                     | 0              | 0               | 0              |
|    | ആകെ തുക                          | <b>1798.82</b> | <b>2118.249</b> | <b>728.496</b> |
|    | കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ.-ആർ.യു.ബി.കൾ      |                |                 |                |
| 1  | നിലമ്പൂർ ഗേറ്റ്                  | 14.66          |                 | <b>5.06</b>    |