

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1392

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അതിരപ്പിള്ളിയിലെ യാത്രിനിവാസ് നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സനീഷ്കുമാർ ജോസഫ്		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	അതിരപ്പിള്ളിയിലെ യാത്രി നിവാസ് നിർമ്മാണത്തിൽ വേണ്ടത്ര പുരോഗതിയില്ലാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	അതിരപ്പിള്ളി യാത്രിനിവാസ് നിർമ്മാണം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് 2015 - ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതിക്കായി സ്ഥലം ലഭിക്കാനുണ്ടായ കാലതാമസം, കോവിഡ്, പ്രളയം തുടങ്ങിയവ വർക്ക് പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് , രണ്ടു ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അതിരപ്പിള്ളി യാത്രിനിവാസ് നിർമ്മാണം നിലവിൽ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് എന്നാണെന്നും നിലവിൽ എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	18.04.2018-ൽ ആരംഭിച്ച അതിരപ്പിള്ളി യാത്രിനിവാസിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ 95% ഉം 04.01.2022ൽ ആരംഭിച്ച രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ 60% ഉം പൂർത്തിയായി. അതിരപ്പിള്ളി യാത്രിനിവാസിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട പദ്ധതിക്ക് 23.09.2025 ന് 20850000/- രൂപയുടെ അനുമതി നൽകി. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
(സി)	ആയതിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(സി)	പദ്ധതിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങൾ 31.03.2026ന് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 8 മാസമാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ