

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**16 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2878**

**24-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പുത്താർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുകൽ</b>		<b>ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	പുത്താർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	പുത്താർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ആയും, പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷനുകളുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-2 ആയും ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	2025-26ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി 2028 വരെ നീട്ടിയതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പുത്താർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം 1**

ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പുരോഗതി (%)
1	എരുമേലി	PACKAGE 1-PROVIDING ADDITIONAL DISTRIBUTION LINES /EXTENDING EXISTING DISTRIBUTION LINES IN ZONE II,IV, & V AND PROVIDING FHTC'S	പൂർത്തീകരിച്ചു.
2		PACKAGE 2-PROVIDING ADDITIONAL DISTRIBUTION LINES / EXTENDING EXISTING DISTRIBUTION LINES IN ZONE III (Distribution from GLSR at Karinkallumoozhy) AND PROVIDING FHTCs	പൂർത്തീകരിച്ചു.
3		PACKAGE 3- PROVIDING ADDITIONAL DISTRIBUTION LINES / EXTENDING EXISTING DISTRIBUTION LINES IN ZONE I(Distribution from GLSR at WTP) & VI (Distribution from GLSR at Pallikunnu )AND PROVIDING FHTC'S	പൂർത്തീകരിച്ചു.
4		PACKAGE 4- SUPPLY & LAYING NEW DISTRIBUTION LINES IN ZONE IX (from GLSR at Govindankavala) AND PROVIDING FHTC'S	പൂർത്തീകരിച്ചു.
5		PACKAGE - 5 - SUPPLY & LAYING NEW DISTRIBUTION LINES IN ZONE VIII (Distribution from GLSR at Keerithodu) AND PROVIDING FHTC'S.Providing CW Pumpsets at CWPH Kanamala	പൂർത്തീകരിച്ചു.
6		Jal Jeevan Mission (JJM)-Phase II - WSS TO ERUMELY PANCHAYATH-Package 6 - SUPPLY & LAYING NEW DISTRIBUTION LINES AND PROVIDING FHTC'S IN ZONE VII (GLSR FROM KANAMALA),ZONE VII(a) (BP Tank at Kanamala), Construction of 0.55 L Ltr BP tank at Kanamala -Pipeline Work	50% പൂർത്തീകരിച്ചു.
7		JJM -Phase2- WSS to Erumeli Panchayat - Additional distribution net work in various locations of Erumeli Panchayat and Boosing system in Ward 3,8,and11	10% പൂർത്തീകരിച്ചു.
8		JJM ERUMELY PANCHAYATH-Overhauling of 500kVA transformer and allied electrical works including obtaining HT power connection at 10MLD WTP, Erumely and the pending electrification works at Kanamala boosting station and allied work.-General Civil Work	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
9	കൂട്ടിക്കൽ	CWSS to 13 panchayaths based on Malankara reservoir-Providing FHTCs to Kootickal Panchayath & allied works	10% പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	കൊത്തത്തോട്	Package 4- Koruthode Panchayath	30% പൂർത്തീകരിച്ചു.
11		Package 6- Koruthode Panchayath- Construction of GLSR at Ezhamthadam , CWPM , CWGM, Distribution from Zone 5, 6, 7 and providing FHTC	20% പൂർത്തീകരിച്ചു.

12		Package 5 -Koruthode Panchayath- Construction of GLSR at Chakirimedu and Kombukuthi, Providing Steel BP tanks 2 Nos at Kombukuthy, CWPM, CWGM, Distribution system and Providing FHTC	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
13		CWSS to Mundakayam, Koruthode Panchayaths-Construction of Check dam at Manimala river , the pipe line works & other related works	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
14	മുണ്ടക്കയം	Construction of 9 MLD Water treatment Plant(Lamellar type) at HML and 9 m dia well at Moorikayam in Mundakayam Panchayath,Construction of 5LL OHSR at Mulamkunnu,Construction of sump cum Boosting station at Syonkunnu,350mm conveyance main from Erumeli to WTP,300mm DI/200mm DI transmission main from WTP,laying of distribution network & providing FHTCs	12% പൂർത്തീകരിച്ചു.
15		Mundakayam Panchayath Package 2- construction of GLSR(4LL) at Mycology,Elambramala(10.5LL),Sump cum booster station at Parathanam,GLSR at Parathanam top,FHTCs 7909 nos	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
16		Mudakayam Panchayath Package 3- Construction of sump cum boosting station at Vattakavu,GLSR at Vattakavu top,FHTCs 1178 nos	30% പൂർത്തീകരിച്ചു.
17		JJM- 2020-21 - Phase 1- RWSS to Mundakayam - Pipe line extension and providing FHTCs at Mundakayam panchayath	പൂർത്തീകരിച്ചു.
18	പാറത്തോട്	Jal Jeevan Mission (JJM)- JJM Phase 2- 2021-22- Augmentation of RWSS To Parathodu and Jalanidhi schemes-Construction of 6 MLD plant, Supply and erection of pump sets, replacing pumping lines and distribution lines, construction of pump houses and tanks and providing 6200 nos of functional house hold tap connections	22% പൂർത്തീകരിച്ചു.
19		JJM Jalanidhi parathodu gp wss to parathodu panchayat-PACKAGE-1	പൂർത്തീകരിച്ചു.
20		JJM Jalanidhi parathodu gp wss to parathodu panchayat-PACKAGE-2	98% പൂർത്തീകരിച്ചു.
21	പുത്താർ	CWSS to 13 panchayaths based on Malankara reservoir-Providing FHTCs to Poonjar Panchayath & allied works	26% പൂർത്തീകരിച്ചു.
22	പുത്താർ തെക്കേക്കര	CWSS to 13 panchayaths based on Malankara reservoir-Providing FHTCs to Poonjar Thekkekara Panchayath & allied works	25% പൂർത്തീകരിച്ചു.
23	തീക്കോയി	Source, distribution, house connection, tap work, power connection	49% പൂർത്തീകരിച്ചു.
24		CWSS to 13 panchayaths based on Malankara reservoir-Providing FHTCs to Teekoy Panchayath & allied works	15% പൂർത്തീകരിച്ചു.
25	തിടനാട്	CWSS to 13 panchayaths based on Malankara reservoir-Providing FHTCs to Thidanadu Panchayath & allied works	21% പൂർത്തീകരിച്ചു.

അനുബന്ധം 2

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM ന മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിലെ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ
എരുമേലി	13790	828	10500	7911.00	1919	2747	11043
കൂട്ടിക്കൽ	5325	1169	4156	14874.00	0	1169	4156
കൊരുത്തോട്	3256	0	3256	9666.76	0	0	3256
മുണ്ടക്കയം	16544	407	16137	18847.98	171	578	15966
പാറത്തോട്	9624	2539	7173	6914.88	932	3471	6153
പുത്താർ	4304	299	4005	8681.00	12	311	3993
പുത്താർ തെക്കേക്കര	4656	1581	3125	10083.00	0	1581	3075
തീക്കോയി	4335	783	3552	10364.78	189	972	3363
തിടനാട്	6093	2566	3527	11168.00	0	2566	3527
<b>ആകെ</b>	<b>67927</b>	<b>10172</b>	<b>55431</b>	<b>98511.40</b>	<b>3223</b>	<b>13395</b>	<b>54532</b>