

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 719

28-01-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലപ്പുറം പാക്കേജ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി. അബ്ദുൽ ഹമീദ്		ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖലയിലെ സമഗ്രപുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച മലപ്പുറം പാക്കേജിന്റെ നിലവിലെ പുരോഗതി വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(എ)	2024-25 വർഷത്തെ വർക്കുകൾ മലപ്പുറത്തെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിളുകളിലായി വിവിധ പാക്കേജുകൾ രൂപീകരിച്ച് ടേബിൾ കീ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർക്കുന്നു. 2025-26, 2026-27 തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ 20.12.2025 ലെ ബോർഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗത്തിൽ കൈകൊണ്ട തീരുമാനങ്ങളും അവയുടെ പുരോഗതിയും അനുബന്ധം-2 ആയി ചേർക്കുന്നു. മലപ്പുറത്ത് അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട ജോലികളുടെ മുൻഗണനാക്രമം തയ്യാറാക്കിയാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പാക്കേജ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതി 31 മാർച്ച് 2027 ആണ്. മലപ്പുറം പാക്കേജിൽ പ്രസരണ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ജില്ല നേരിടുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം, അടിക്കടിയുള്ള വൈദ്യുത തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹ്രസ്വ-മധ്യ-ദീർഘകാല പദ്ധതികളായി ജില്ലയിലെ പ്രസരണ മേഖലയിൽ പദ്ധതികൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 2032-ൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
(ബി)	മലപ്പുറം പാക്കേജിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി വകുപ്പ് മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ കാലയളവിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിയമസഭ	(ബി)	2024-25 വർഷത്തെ വർക്കുകൾ മലപ്പുറത്തെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിളുകളിലായി വിവിധ പാക്കേജുകൾ രൂപീകരിച്ച് ടേബിൾ കീ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ

	സാമാജികരെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിൽ കൈകൊണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;		നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർക്കുന്നു. 2025-26, 2026-27 തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ 20.12.2025 ലെ ബോർഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗത്തിൽ കൈകൊണ്ട തീരുമാനങ്ങളും അവയുടെ പുരോഗതിയും അനുബന്ധം-2 ആയി ചേർക്കുന്നു. മലപ്പുറത്ത് അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട ജോലികളുടെ മുൻഗണനാക്രമം തയ്യാറാക്കിയാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പാക്കേജ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതി 31 മാർച്ച് 2027 ആണ്. മലപ്പുറം പാക്കേജിൽ പ്രസരണ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ജില്ല നേരിടുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം, അടിക്കടിയുള്ള വൈദ്യുത തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹ്രസ്വ-മധ്യ-ദീർഘകാല പദ്ധതികളായി ജില്ലയിലെ പ്രസരണ മേഖലയിൽ പദ്ധതികൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 2032-ൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
(സി)	പാക്കേജിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ; പാക്കേജ് പരിപൂർണ്ണമായും എന്നത്തേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?	(സി)	2024-25 വർഷത്തെ വർക്കുകൾ മലപ്പുറത്തെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിളുകളിലായി വിവിധ പാക്കേജുകൾ രൂപീകരിച്ച് ടേൺ കീ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർക്കുന്നു. 2025-26, 2026-27 തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ 20.12.2025 ലെ ബോർഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗത്തിൽ കൈകൊണ്ട തീരുമാനങ്ങളും അവയുടെ പുരോഗതിയും അനുബന്ധം-2 ആയി ചേർക്കുന്നു. മലപ്പുറത്ത് അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട ജോലികളുടെ മുൻഗണനാക്രമം തയ്യാറാക്കിയാണ് ഈ പദ്ധതി

		വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പാക്കേജ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതി 31 മാർച്ച് 2027 ആണ്. മലപ്പുറം പാക്കേജിൽ പ്രസരണ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ജില്ല നേരിടുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം, അടിക്കടിയുള്ള വൈദ്യുത തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹ്രസ്വ-മധ്യ-ദീർഘകാല പദ്ധതികളായി ജില്ലയിലെ പ്രസരണ മേഖലയിൽ പദ്ധതികൾ കെ. എസ്. ഇ. ബി. എൽ. തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 2032-ൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം - 1

മലപ്പുറം സെപ്ഷ്യൽ പാക്കേജ് 24-25 - നിലമ്പൂർ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	കരാറിന്റെ അടങ്കൽ തുക	മണ്ഡലം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വെണ്ണേക്കോട് മുതൽ കക്കാടംപൊയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് വരെയുള്ള ചാലിയാർ ഫീഡർ റീകണ്ടക്ടർ ചെയ്യുന്നു-ഇഎസ് അകമ്പാടത്തിന് കീഴിൽ ടേൺകീ അടിസ്ഥാനത്തിൽ HT ABC (ദ്യുതി സ്പെഷ്യൽ) ലൈൻ വലിക്കലും വൈദ്യുതി വിതരണവും.	13474606	നിലമ്പൂർ	പുനർ ദർഘാസ് വിളിച്ചെങ്കിലും ആരും എടുത്തിട്ടില്ല
2	നിലമ്പൂരിലെ ES നിലമ്പൂരിന്റേ കീഴിൽ ടേൺകീ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 110KV നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് വടപുരം മിൽമയിലേക്ക് (ദ്യുതി സ്പെഷ്യൽ) കവർഡ് കണ്ടക്ടറുള്ള എച്ച്.ടി ലൈൻ വലിക്കലും വൈദ്യുതി വിതരണവും.	12158011	നിലമ്പൂർ	ദർഘാസ് തുറന്നു, സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	ഇ.സി. നിലമ്പൂരിനു കീഴിൽ TURNKEY അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും.	27655063	നിലമ്പൂർ വണ്ടൂർ	ദർഘാസ് തുറന്നു, സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	EC നിലമ്പൂരിന് കീഴിൽ TURNKEY അടിസ്ഥാനത്തിൽ HT ABC & ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും.	49887128	നിലമ്പൂർ വണ്ടൂർ	പുനർ ദർഘാസ് വിളിച്ചെങ്കിലും (ബിഡ് തുറന്നു, ഒരു ബിഡ് മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ)
5	ഇ.ഡി. നിലമ്പൂരിനു കീഴിൽ TURNKEY അടിസ്ഥാനത്തിൽ LT ABC യുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും.	29939730	നിലമ്പൂർ	ദർഘാസ് തുറന്നു, സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	ഇഡി വണ്ടൂരിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എബിസി ടേൺകീ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എൽ.ടി ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം, പരിവർത്തനം, പുനഃസംയോജനം.	23319324	വണ്ടൂർ	ദർഘാസ് തുറന്നു, സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	ഇ.എസ്. തിരുവാലിക്ക് കീഴിൽ എ.ബി.സി. ഉപയോഗിച്ച് തിരുവാലി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 4 പുതിയ 11 കെ.വി. ഫീഡറുകളുടെ നിർമ്മാണം.	9756718	വണ്ടൂർ	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
8	ഇ.എസ്. തിരുവാലിക്ക് കീഴിലുള്ള 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിവിധ ഫീഡർ ഔട്ട്ലറ്റുകൾക്കായി എച്ച്.ടി. യു.ജി. കേബിളിന്റെ നിർമ്മാണം.	9059380	വണ്ടൂർ	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
9	തിരുവാലി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ഫീഡറിന്റെ വിപുലീകരണം വാളൂരിങ്ങലിനും ചെറുകോട്ടം ഇടയിലായി	4030322	വണ്ടൂർ	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

മലപ്പുറം സെപ്ഷ്യൽ പാക്കേജ് 24-25 - മഞ്ചേരി

SL no	Name of the Package	TS Amount	Current Status
1	Malappuram Package No.01 - Development of Distribution Infrastructure on Turnkey Basis under Dyuthi Special Scheme for Capacity Enhancement of Transformers at various locations under Electrical Circle, Manjeri	76901314.81	Techinal bid Opened & PQ Meeting held on 05.01.2026 (Date Corrigendum - 1 time)
2	Malappuram Package No.02 - Development of Distribution Infrastructure on Turnkey Basis under Dyuthi Special Scheme for Supply and Installation of Distribution Transformers (100 kVA & 160 kVA) at various locations under Electrical Circle, Manjeri	111411261.6	Techinal bid Opened & PQ Meeting held on 05.01.2026 (Date Corrigendum - 1 time)
3	Malappuram Package No. 3 – Supply and Construction of 11 kV Lines using HT ABC for the Development of Distribution Infrastructure on a Turnkey Basis under the Dyuthi Special Scheme at Various Locations under the Electrical Circle, Manjeri	115028856	Techinal bid Opened & the PQ Meeting held on 22.01.2026. (Date Corrigendum - 4 times)
4	Malappuram Package No. 4 – Supply and Construction of 11 kV Lines using HT ABC, along with Supply and Installation of Distribution Transformers for the Development of Distribution Infrastructure on a Turnkey Basis under the Dyuthi Special Scheme at Various Locations under the Electrical Circle, Manjeri	246750880	Re-Tendered due to single bid
5	Malappuram Package No. 5 – Supply and Construction of 11 kV line using 3x300 sq.mm UG cable for the Development of Distribution Infrastructure on a Turnkey Basis under the Dyuthi Special Scheme at Various Locations under the Electrical Circle, Manjeri	121848212	Techinal bid Opened & the PQ Meeting held on 22.01.2026. (Date Corrigendum - 2 times)
6	Malappuram Package No. 6 – Supply and Construction of 11 kV Lines using Covered conductor Raccoon for the Development of Distribution Infrastructure on a Turnkey Basis under the Dyuthi Special Scheme at Various Locations under the Electrical Circle, Manjeri	57248778	Re-Tendered due to single bid

	Total		729189302.4	
--	-------	--	-------------	--

മലപ്പുറം സെപ്ഷ്യൽ പാക്കേജ് 24-25 - തിരൂർ

പാക്കേജ് 1 - നിലവിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ - 10.11 കോടി

പാക്കേജ് 2 - AB കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള LT റീകണ്ടക്റ്ററിങ് - 43.48 കോടി

അനുബന്ധം - 2

1	പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുവാനായി പദ്ധതി ടേബിൾ കീ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.	24-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വർക്കുകൾ ടേബിൾ കീ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെൻഡറുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു
2	2025 ഒക്ടോബർ 6 മുതൽ ഒരാഴ്ചവരെയുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണം.	ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു
3	പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുബന്ധം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കി ഇത് ഡാഷ് ബോർഡ് രൂപത്തിൽ ബഹു. എം.എൽ.എ.മാർക്ക് കൂടി പരിശോധിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം	ചീഫ് എൻജിനീയർ (IT&CAPS) നെ 06.10.2025 ലെ ഉത്തരവ് No. D(D)/Dyuthi Review/25-26/DPMD/50 പ്രകാരം ഡാഷ് ബോർഡ് നിർമ്മിക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡാഷ് ബോർഡ് നിർമ്മാണം പുരോഗതിയിലാണ്