

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 53

22-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ .ഡി .പ്രസേനൻ		Shri K N Balagopal (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2019-20 സാമ്പത്തികവർഷം ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	2019-20 സാമ്പത്തികവർഷം ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും വിശദീകരിക്കാമോ?	(ബി)	അനുബന്ധം 1 ലെ ക്രമ നം.5,7,11,14 എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

എം.എൽ.എ മാരുടെ നിയോജക മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലം - 2019 - 2020

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വർഷം	എം.എൽ.എ നിർവ്വഹിച്ച തുക	ഭരണാനുമതി തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
1	വണ്ടാഴി കിഴക്കേത്തറ കടമ്പായി പാടശേഖര സമിതിക്ക് സീഡ് ഗോടൗൺ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ര.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
2	ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 21 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ര.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	99.8	99.8	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു.പുതിയ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കത്ത് നൽകി 23.10.2020
3	ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആധുനിക ബസ്സ് കാത്തിരിപ്പ കേന്ദ്രം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ര.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട് (KAICO മുഖേന)	2019-2020	45	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
4	ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുടപ്പല്ലൂർ ജനസേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ര.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	50	50	18.02.2020 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു.
5	തൃപ്പാലൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ര.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	25	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു ബിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു.
6	എരിമയൂർ തോട്ടുപാലം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ര.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	25	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂമി സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു.

7	RD3/1851/2019 (7)	കുഴൽമനം-മാവടി-കരിയംചിറ റോഡ് മെറ്റലിങ്ങും ടാറിങ്ങും	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
8	RD3/1851/2019 (8)	കുഴൽമനം-കുന്നുകാട് -ആർമാൻകോട് റോഡ്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. മെറ്റലിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി, ടാറിംഗ് ബാക്കിയുണ്ട്.
9	RD3/1851/2019 (9) A	ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 2 അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ (ആനക്കുട്ടിപ്പാറ അംഗണവാടി)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	16	16	03.09.2020 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി
10	RD3/1851/2019 (9) C	ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ (വാൽകുലംപ് അംഗണവാടി)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	20	20	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഘട്ടം
11	RD3/2667/2019	തേക്കുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മരുതിക്കാവ് - മണ്ണയംകുളം റോഡ് നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിച്ചു.
12	RD3/1851/2019 (11)	കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 2 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ (ഉപ്പമണ്ണ കുടിവെള്ളപദ്ധതി, രണ്ടാമ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	20	20	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. വനം, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും NOC ലഭ്യമായിട്ടില്ല
13	RD3/1851/2019 (12)	മേലാർകോട്,കുമ്പാരനാശാൻ വായനശാല കെട്ടിടം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായി. ഏപ്രിൽ 26.02.2021 മുതൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാലും ഭരണാനുമതി അനുവദിക്കുവാനുള്ള തീയതി 31.03.2021നും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാലും ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

14	RD3/1851/2019 (13)	കുഴൽമന്ദനം-കളപ്പടി -മുകാംബിക റോഡ് ഫോർമേഷനും ടാറിങ്ങും	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിച്ചു.
15	RD3/1851/2019 (16)	എരിമയൂർ-കണ്ണമ്പള്ളി പാടശേഖര സമിതിക്ക് വിത്ത് സംഭരണ ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	12	12	05.02.2021 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു.
16	RD3/1851/2019 (17)	ശാസ്ത്രപോഷിണി ലാബ് സ്ഥാപനം ജി എച്ച് എസ് മൂപ്പല്ലൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	5	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിന് സാങ്കേതിക തടസ്സം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്
17	RD3/1851/2019 (18)	ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്തിൽ ജനസേവന കേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	ആലത്തൂർ ബി.ഡി.ഒ.	2019-2020	60	60	17.02.2020 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു.
18	RD3/3828/2019	ആലത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെക്കുമുറി ഗവ: ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം (2017 - 18 പൂർത്തീകരണത്തിനായി അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നത്)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു 20.02.2021.
19	RD3/1851/2019 (9)	വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹൈന്ദവ അഹമ്മദാബാദി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	20	20	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. സാബ് ലൈവൽ വരെ പൂർത്തീകരിക്കുക
20	RD3/1851/2019 (21)	കുഴൽമന്ദനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പിച്ച റോഡ് തോട്ടുപാലവും അനുബന്ധ റോഡും നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട് (KEL മുഖേന)	2019-2020	20	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട കത്ത് നൽകി 01.01.2021

21 RD3/1851/2019 (22)

എരിയൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ
ഇൻ്റർമീഡിയ വിഭാഗം
നിർമ്മാണം

എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എൻ്റർപ്രൈസ്.
ത.ന.ഭ.വ. ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് പാലക്കാട്
(കുലച്ചേര)

2019-
2020

12

0

എസ്റ്റിമേറ്റ്
അംഗീകൃത കടൽ
നാൾ 31.12.2020

cti