

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3464

14-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ച തുക

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ		ഡോ. ആർ ബിന്ദു (ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കിഫ്ബി വഴി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾക്കായി എത്രകോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലെ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി നാളിതുവരെ 914.006 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി കിഫ്ബി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ഇതിൽ എത്ര പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉള്ള വിവരം ജില്ല തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും വിവിധ SPV കളുടെ നിർവ്വഹണച്ചുമതലയിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നതുമായ കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

KITCO യെ SPV ആയി ചുമതലപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	കോളേജുകളുടെ പേര്	ജില്ല	അംഗീകരിച്ച തുക (In Crores)	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് വട്ടിയൂർക്കാവ്	തിരുവനന്തപുരം	6.04	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
2	യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം	തിരുവനന്തപുരം	20.27	റീ ടെൻഡർ നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
3	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാര്യവട്ടം	തിരുവനന്തപുരം	6.52	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
4	വിമെൻസ് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം	തിരുവനന്തപുരം		KIIFB പരിശോധന പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
5	ബേബി ജോൺ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, ചവറ	കൊല്ലം	5.28	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
6	ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, തഴവ	കൊല്ലം	9.84	KIIFB നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു GRIHA സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസൈൻ നവീകരിക്കുന്നു
7	ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, അടൂർ	പത്തനംതിട്ട	4.83	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
8	മഹാകവി വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് മെമ്മോറിയൽ ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, വെണ്ണിക്കുളം	പത്തനംതിട്ട	9.51	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
9	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, ഇലത്തൂർ	പത്തനംതിട്ട	15.28	KIIFB നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു GRIHA സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസൈൻ നവീകരിക്കുന്നു
10	M.G. യൂണിവേഴ്സിറ്റി	കോട്ടയം	50.28	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
11	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കോട്ടയം	കോട്ടയം	8.25	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

12	മഹാരാജാസ് കോളേജ്, എറണാകുളം	എറണാകുളം	15.94	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
13	ടിഎം ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ഗവ. കോളേജ്, മണിമലക്കുന്ന്	എറണാകുളം	5.26	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
14	ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, പെരുമ്പാവൂർ	എറണാകുളം	9.6	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
15	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ	എറണാകുളം	14.42	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
16	ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, വണ്ടിപ്പെരിയാർ	ഇടുക്കി	9.95	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
17	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കട്ടപ്പന	ഇടുക്കി	6.34	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
18	കേരളവർമ്മ കോളേജ്, തൃശൂർ	തൃശൂർ	14.323	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
19	ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, ചേലക്കര	തൃശൂർ	3.44	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
20	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, ചേലക്കര	തൃശൂർ	8.29	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
21	ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ഷൊർണൂർ	പാലക്കാട്	1.46	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
22	ഗവൺമെന്റ് വിക്ടോറിയ കോളേജ്, പാലക്കാട്	പാലക്കാട്	15.79	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
23	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, തൃത്താല	പാലക്കാട്	8.26	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
24	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, അട്ടപ്പാടി	പാലക്കാട്	11.27	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
25	ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, പത്തിരിപ്പാല	പാലക്കാട്	10.15	KIIFB നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു GRIHA സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസൈൻ നവീകരിക്കുന്നു
26	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കൊണ്ടോട്ടി	മലപ്പുറം	6.38	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
27	പിടിഎം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ	മലപ്പുറം	8.22	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

28	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മലപ്പുറം	മലപ്പുറം	5.04	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
29	ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, താന്തൂർ	മലപ്പുറം	19.63	KIIFB നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു GRIHA സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസൈൻ നവീകരിക്കുന്നു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിന് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു
30	ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഫോർ വിമൻസ് ഡൗൺഹിൽ, മലപ്പുറം	മലപ്പുറം	13.85	KIIFB നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു GRIHA സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസൈൻ നവീകരിക്കുന്നു
31	ഗവ. കോളേജ് നിലമ്പൂർ	മലപ്പുറം		KIIFB പരിശോധന പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
32	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കുന്നമംഗലം	കോഴിക്കോട്	10.13	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
33	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, ബാലുശ്ശേരി	കോഴിക്കോട്	11.11	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
34	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, നാദാപുരം	കോഴിക്കോട്	10.52	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
35	സികെജി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പേരാമ്പ്ര	കോഴിക്കോട്	7.95	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
36	SARBTM ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കൊയിലാണ്ടി	കോഴിക്കോട്	5.88	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
37	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മടപ്പള്ളി	കോഴിക്കോട്	5.0	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
38	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട്	3.33	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
39	CHMKM ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, കൊടുവള്ളി	കോഴിക്കോട്	12.19	KIIFB നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു GRIHA സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസൈൻ നവീകരിക്കുന്നു
40	കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി	കോഴിക്കോട്	77.93	KIIFB നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു GRIHA സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസൈൻ നവീകരിക്കുന്നു
41	ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മാനന്തവാടി	വയനാട്	8.22	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

42	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മാനന്തവാടി	വയനാട്	5.27	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
43	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, ചൊക്ലി	കണ്ണൂർ	10.38	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
44	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മൊകേരി	കണ്ണൂർ	7.69	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
45	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പെരിങ്ങോം	കണ്ണൂർ	9.27	DSR 2018 അനുസരിച്ചു പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കീഫ്ബി യുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
46	കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി	കണ്ണൂർ	40.12	KIIFB നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു GRIHA സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസൈൻ നവീകരിക്കുന്നു
47	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, ഉദുമ	കാസർഗോഡ്	8.37	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

KITE -നെ SPV ആയി ചുമതലപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	കോളേജുകളുടെ പേര്	ജില്ല	അംഗീകരിച്ച തുക (In Crores)	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
1.	ഗവ. കോളേജ് ആറ്റിങ്ങൽ	തിരുവനന്തപുരം	9.68 Cr.	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
2.	ഗവ. സംസ്കൃത കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം	തിരുവനന്തപുരം	7.57 Cr.	57% പൂർത്തിയായി
3.	കെ.എൻ.എം ഗവ. കോളേജ് കാഞ്ഞിരംകുളം	തിരുവനന്തപുരം	2.39 Cr.	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
4.	എം.എം.എസ് കോളേജ് മലയിൻകീഴ്	തിരുവനന്തപുരം	7.89 Cr.	99% പൂർത്തിയായി
5.	ഗവ. കോളേജ് നെടുമങ്ങാട്	തിരുവനന്തപുരം	7.63 Cr.	99% പൂർത്തിയായി
6.	ഗവ. സംസ്കൃത കോളേജ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ	എറണാകുളം	5.77 Cr.	90% പൂർത്തിയായി
7.	പനമ്പിള്ളി ഗവ. കോളേജ്, ചാലക്കുടി	തൃശൂർ	7.19 Cr.	86% പൂർത്തിയായി
8.	കെ.കെ.റ്റി.എം കോളേജ്, പൂല്ലൂറ്റ്, തൃശൂർ	തൃശൂർ	6.22 Cr.	95% പൂർത്തിയായി
9.	അച്യുതമേനോൻ കോളേജ്, തൃശൂർ	തൃശൂർ	10.49 Cr.	84% പൂർത്തിയായി
10.	ഗവ. കോളേജ്, തവന്നൂർ	മലപ്പുറം	10.24 Cr.	97% പൂർത്തിയായി

KSITIL നെ SPV ആയി ചുമതലപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	കോളേജുകളുടെ പേര്	ജില്ല	അംഗീകരിച്ച തുക (In Crores)
1.	ഗവ: ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് തലശ്ശേരി	കണ്ണൂർ	21.52
2.	ഗവ: എഞ്ചി കോളേജ്	ഇടുക്കി	20.46
3.	ഗവ: എഞ്ചി കോളേജ്	കണ്ണൂർ	13.31
4.	ഗവ: എഞ്ചി കോളേജ്	കോഴിക്കോട്	11.91
5.	ഗവ: എഞ്ചി കോളേജ്, വയനാട്	വയനാട്	8.53
6.	ഗവ: എഞ്ചി കോളേജ്	പാലക്കാട്	13.70
7.	ഗവ: എഞ്ചി കോളേജ്	തൃശൂർ	8.59
8.	ഗോവിന്ദ് പൈ മെമ്മോറിയൽ ഗവ: കോളേജ് മഞ്ചേശ്വരം	കാസറഗോഡ്	5.49
9.	ഇ കെ നായനാർ ഗവ: കോളേജ് ഇലാരിത്തട്ട്	കാസറഗോഡ്	7.64
10.	ഗവ: കോളേജ്	കാസറഗോഡ്	7.90
11.	എൻ എം എസ് എം ഗവ: കോളേജ് വയനാട്	വയനാട്	10.32
12.	കെ എം എം ഗവ: വനിതാ കോളേജ് കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	10.13

13.	ഗവ: ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ് മങ്കട	മലപ്പുറം	6.65
14.	എസ് എൻ ജി എസ് കോളേജ്, പട്ടാമ്പി	പാലക്കാട്	6.51
15.	ടി എം ഗവ: കോളേജ് തിരൂർ	മലപ്പുറം	7.73
16.	കേരള സർവകലാശാലയുടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ് (അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഒന്നാം ഘട്ടം)	തിരുവനന്തപുരം	54.56

KSITIL - നെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകിയ 16 പ്രവർത്തികളിൽ ബ്രണ്ണൻ കോളജിന്റെ നിർമ്മാണം മാത്രമേ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രവർത്തികളുടെ ദർഘാസ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ബാക്കി 14 കോളേജുകളിലെ പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ DSR 2018-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കേണ്ടതായി വന്നു. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ KSITIL കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ദർഘാസ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

RBDCK യെ SPV ആയി ചുമതലപ്പെടുത്തി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊച്ചി സർവ്വകലാശാലയിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

RBDCK, SPV ആയി KIIFB വഴി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻറ് ടെക്നോളജിയെ അക്കാദമിക് & റിസർച്ചിലെ മികവിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 99.48 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി RBDCK മുഖേന നടപ്പാക്കുന്നതിനായി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

5 പാക്കേജുകളായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു പാക്കേജ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 4 പാക്കേജുകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പാക്കേജ് (പ്രവൃത്തി)	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
1.	Developmental activities in Main Campus	റീ-ടെൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു
2.	Construction of Academic Building at Lake side Campus	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
3.	Construction of 110 KV GIS and Upgradation of Electrical System	പുരോഗമിക്കുന്നു
4.	Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning and Comprehensive maintenance for 5 years of 735 kWp DC Grid Connected Solar Photo Voltaic System	പാക്കേജ് 1 പൂർത്തിയായ ശേഷം ടെൻ്റർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
5.	Construction of Swimming Pool	റ്റി.എസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ