

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4697**

**19-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിൽ ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ എം മുഹമ്മദ്</b>		<b>ശ്രീ വി. അബൂറഹിമാൻ</b> (മത്സ്യബന്ധനം, കായികം, വെഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കൊല്ലം മണ്ഡല പരിധിയിൽ ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ പദ്ധതി / പദ്ധതി ഇതര വിഭാഗങ്ങളിലായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?	(എ)	വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

**കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്**

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പരം തുകയും	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ആശ്രാമം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള റോഡ് മുതൽ ഓലയിൽ കടവ് വരെയുള്ള റോഡ്	ജി.ഒ. ആർ.റ്റി. നമ്പർ 585/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി 26/10/2021 6.20 ലക്ഷം	കരാറിലേർപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു ഏജൻസി മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ ഭരണാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
2	കൊല്ലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പനയം പഞ്ചായത്തിലെ മാട്ടേനട റോഡ് കടവ് കായൽവാരം കുരിശ്ശി മുക്ക് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	ജി.ഒ. ആർ.റ്റി. നമ്പർ 585/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി 26/10/2021 53.00 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. സൈഡ് വാളിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	കൊല്ലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ QSS കോളനി റോഡ് നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	ജി.ഒ. ആർ.റ്റി. നമ്പർ 647/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി 10/11/2021 53.00 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	കൊല്ലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പനയം പഞ്ചായത്തിലെ ചിറ്റയം ശിവക്ഷേത്രത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് മുതൽ വയൽഭാഗം വരെയുള്ള ഓടയുടെ മെയിന്റനൻസും ഓടയ്ക്ക് സ്റ്റാബ് ഇടുന്ന പ്രവൃത്തിയും	ജി.ഒ. ആർ.റ്റി. നമ്പർ 868/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി 21/11/2019 34.00 ലക്ഷം	ചെയിനേജ് 157 വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രവർത്തിമൂലം ബാക്കി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് കാലതാമസം നേരിടുന്നു.
5	കൊല്ലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിലെ ഡിവിഷൻ നമ്പർ 49 ൽ ഇരുമ്പ്പാലം - കല്ലുകടവ്-കോട്ടമുക്ക് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	eeklm/2019/1145 തീയതി 10.10.2020 66.00 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
6	പനയം പഞ്ചായത്തിലെ കുന്നിൻതാഴെ മുതൽ ആശാരിയഴികം വരെയുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	eeklm/2019/1199 തീയതി 10.10.2020 37.40 ലക്ഷം	ഡ്രെയിൻ, സൈഡ് വാൾ എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. റോഡ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിലെ കൊച്ചു കോട്ടയത്തുകടവ് കോസ്റ്റൽ റോഡ്	eeklm/2020/14 തീയതി 26.09.2020 22.30 ലക്ഷം	ഇൻറർലോക്കിംഗ്, കൽവർട്ട് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാനുണ്ട്.
8	പനയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 2 ൽ സുധർമ്മ ഭവനം മുതൽ കിഴക്ക് ഉഷ ഭവനത്തിന് കിഴക്ക് പെരുമൺ സ്റ്റാൾ വരെയുള്ള റോഡ്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 348/2020/മതുവ തീയതി 18.06.2020 25.00 ലക്ഷം	സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. റോഡ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	കുരിശ്ശിക്ക് വടക്ക്	ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ	സൈഡ് വാളിന്റെ നിർമ്മാണം

	കൊച്ചുക്കുറുപ്പം മുതൽ കരിക്കപ്പുഴ വടക്കിൽ വരെയുള്ള റോഡ്	348/2020/മളവ തീയതി 18.06.2020 6.20 ലക്ഷം	പൂർത്തിയായി. സ്ഥല തർക്കം മൂലം ഫീൽഡിംഗ് പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
10	കൊല്ലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പനയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്മക്കാട് വാർഡിൽ പള്ളിക്കാവിള ഏല റോഡ്	eeklm/2020/221 തീയതി 02.11.2020 19.40 ലക്ഷം	സ്ഥല തർക്കം പരിഹരിച്ച് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. റീട്ടെയിനിംഗ് വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി