

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1619

08-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തോട്ടുകളും കുളങ്ങളും ജലസ്രോതസ്സുകളും സംരക്ഷിക്കൽ പദ്ധതി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. എൻ.കെ. അക്ബർ</p>	<p align="center">ശ്രീ. പി. പ്രസാദ് (കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്., ആർ.കെ.ഐ., ആർ.കെ.വി.വൈ. എന്നിവ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ തോട്ടുകളും കുളങ്ങളും മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളും സംരക്ഷിക്കൽ പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരം അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>(എ) റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തൃശ്ശൂർ കോൾ മേഖലയിൽ 94432 കി.മീ. മെയിൻ ചാലുകളുടെയും 209.875 കി..മീ.. ഉൾച്ചാലുകളുടെയും ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XIX, XX, XXI, XXII, XXIV പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയ 19 കുളങ്ങളുടെയും, ആർ.കെ.വി.വൈ 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20 പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ 5 കുളങ്ങളുടെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം - എ (1) ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XXII, XXV പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന കുപ്പത്തോട്, വിയ്യൂർ പുഴയ്ക്കൽ തോട്, ചാത്തൻ ചാൽ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം - എ (2) ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XX -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം -എ (3) ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. പദ്ധതിയുടെ XIX മുതൽ XXV വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 12 പദ്ധതികളും റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 28 പദ്ധതികളും, മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം - എ (4) ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>

<p>(ബി)</p> <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ തോടുകൾ, കുളങ്ങൾ, മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കൽ പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരം അറിയിക്കുമോ?</p>		<p>(ബി) ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ആർ.കെ.ഐ. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം ബി (1) ആയും, കൃഷി എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം ബി (2) ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മണ്ണ് പര്യവേഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുഖേന പുനയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മനംകുന്ന് യസീം പള്ളി അറപ്പത്തോട് ഫ്ളഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 20.05 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ടി പദ്ധതിയിൽ 12.89 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് തോടിന്റെ ആഴവും വീതിയും കൂട്ടി നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ച് വശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
---	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

THE KERALA LAND DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED					
OFFICE OF THE CONSTRUCTION ENGINEER, THRISSUR					
Ponds in Thrissur (Annexure-A (1))					
Sl. No.	Name of work	Agreed PAC (Rs.)	Target	Achievement	Remarks
1	NABARD-RIDF-XIX-Improvements to Pazhukkara pond in Ashtamichira in Mala Panchayat (Ward No.V) in Thrissur District	69,95,243/-	Deepening of pond - 1 No.	Deepening Completed	Work completed.
			Side protection with Rubble - 376 m	Side protection work completed	
2	NABARD-RIDF-XIX-Improvements to Cheruvathurchira in Kodakara Grama Panchayat in Thrissur District	1,00,11,816/-	Deepening of pond - 1 No.	Deepening of pond completed.	Work completed.
			Construction of retaining wall - 201 m and sluice	RCC retaining wall completed Sluice completed	
3	NABARD - RIDF-XIX-Improvements to Vallakunnu kulam in Aloor Grama Panchayat in Thrissur District	88,88,501/-	Widening and Deepening - 1 No	Widening & deepening work Completed	Work completed.
			Side protection work - 150 m	Side protection completed	
			Construction of water tank - 1 No.	Construction of water tank completed	
			Construction of leading chal - 590 m	Construction of leading chal completed	
4	NABARD - RIDF-XX Renovation of Kandankulangara kulam in Kodakara Panchayath in Thrissur District.	34,33,877/-	Side protection work with rubble-60m	Deepening completed and side protection completed	Work completed.
5	NABARD - RIDF-XX Renovation of Annamchira in Kodakara Grama Panchayath in Thrissur District.	36,26,187/-	Side protection work with rubble-58m	Deepening completed and side protection completed	Work completed.
6	NABARD - RIDF-XX Renovation of Chemmandakulam in Karalam Grama Panchayath in Thrissur District.	51,53,171/-	Widening, Deepening and silt removal - 1 no.	Deepening completed	Work completed.
			Side protection with rubble-180 m	Side protection completed	
			Construction of leading chal-30 m	Construction of leading chal completed	
			Deepening and silt removal-230 m	Deepening completed	

Sl. No.	Name of work	Agreed PAC (Rs.)	Target	Achievement	Remarks
7	NABARD - RIDF-XX Renovation of Vallachirakulam in Vallachira Grama Panchayath in Thrissur District. .	1,12,46,083/-	Side protection with rubble - 400 m	Side protection Completed.	Work completed.
			Construction of leading chal - 50 m	Construction of leading chal completed.	
8	NABARD RIDF XXI - Improvements to Naikkan kulam in Varandarapilly Grama Panchayath in Thrissur District.	53,07,763/-	App A- Deepening of pond and construction of retaining wall.	Deepening completed. Retaining wall completed.	Work completed.
9	NABARD RIDF XXII - Renovation of Anthikkad Karthyayani Kshethrakulam in Thrissur District.	1,00,77,094.74/-	Deepening and side protection of pond - 1 No.	Deepening ,side protection work and beautification work completed.	Work completed.
10	NABARD RIDF XXII - Renovation of Anthikkad Padiyam VakraKulam in Thrissur District.	53,73,707.96/-	Deepening and side protection of pond - 1 No.	Deepening ,side protection work and beautification work completed.	Work completed.
11	NABARD RIDF XXII - Improvements to Chikkamundi Kulam & Kavanad Chira in Kodakara Gramapanchayat in Thrissur District.	98,14,557/-	Deepening and side protection of pond - 2 No.	Deepening ,side protection work and beautification work completed.	Work completed.

Sl. No.	Name of work	Agreed PAC (Rs.)	Target	Achievement	Remarks
12	NABARD RIDF XXIV - Renovation of Arattupuzha Durga devi Temple pond at Nedupuzha and allied works at Moopadam Nellupadasekhara Samithi in Ollur Constituency in Thrissur District	2,57,45,135.46/-	APP A- Deepening & side protection APP B - construction of leading channel APP C- Construction of Toe channel	Side protection work overhand rails work remains leading channel completed.	Work stopped due to water logging.
13	NABARD RIDF XXIV - Renovation of Sree krishna Swami temple pond at Sreenarayanapuram in Kaipamangalam Constituency in Thrissur District	1,59,10,653.43/-	APP A- Deepening and side protection works	Deepening ,side protection work completed.	Work completed.
14	NABARD RIDF XXIV - Renovation of six ponds in Thrissur District - PanamkulaminCherpu Grama Panchayath. EstimatePAC:1,12,67,504.79/-	1,12,31,274.17/-	Deepening and side protection works..	Deepening &Side protection of pond partially completed.	Work resumed.
15	NABARD RIDF XXIV - Renovation of six ponds in Thrissur District - Peruvanam Temple Pond in Cherpu Grama Panchayath. EstimatePAC:61,59,742.24/-.	61,28,921.18/-	Deepening and side protection works..	Deepening &Side protection of pond partially completed.	Work stopped due to water logged condition.
16	NABARD RIDF XXIV - Renovation of six ponds in Thrissur District - Chadayankulam inAnthikkad Grama Panchayath. EstimatePAC:48,23,578.50/-AS amount-501.00Lakhs	47,93,486.45/-	Deepening and side protection works..	Deepening &Side protection of pond partially completed.	Work nearing completion.
17	NABARD RIDF XXIV - Renovation of six ponds in Thrissur District - Kuttankulam inAnnammanada Grama Panchayath. EstimatePAC:44,19,355,45/-AS amount-501.00Lakhs	44,18,435.20/-	Deepening and side protection works.	Deepening ,side protection work completed.	Work completed.
18	NABARD RIDF XXIV - Renovation of six ponds in Thrissur District - Polakulam in Kuzhur Grama Panchayath. EstimatePAC:1,01,52,772.16/-	1,01,49,840.07	Deepening and side protection works..	Deepening ,side protection work completed.	Work completed.
19	NABARD RIDF XXIV - Renovation of six ponds in Thrissur District - Poothikulangara kulam in Kodakara Grama Panchayath. EstimatePAC:43,74,965.65/-	43,56,520.19	Deepening and side protection works..	Renovation of pond including deepening and side protection completed.	Work completed.
	No of. NABARD RIDF Works				19

Sl. No.	Name of work	Agreed PAC (Rs.)	Target	Achievement	Remarks
1	RKVY 2015-16 Renovation Putukulangara pond & Thuppanchira in Kodakara Panchayath	84,98,000/-	Renovation of Puthukulangara pond - 1 No	Renovation of Puthukulangara pond completed.	Work Completed.
			Renovation of Thuppanchira - 1 No	Renovation of Thuppanchira pond completed.	
2	RKVY 2017-18 Improvements to Karukulam Pond in Puthur in Thrissur District.	75,18,450.61/-	Deepening of pond - 1 No., Side protection Works - 150 m	Deepening Completed. Side protection works completed.	Work completed.
3	RKVY 2017-18 Construction of leading chal at Pullazhi kole padavu at Thrissur corporation.	70,53,495.64/-	Construction of Leading Chal - 650 m	Construction of leading chal completed	Work Completed
4	RKVY 2018-19 Renovation of Kannankulam in Chalakkudy Municipality	55,48,459/-	Deepening and side protection of pond 108 m- 1 No., Construction of Leading Chal 12m	Deepening ,side protection work and beautification work completed. Construction of leading chal completed.	Work completed.
5	RKVY 2019-20 Side protection of Puthenkulam and Kothakulam in Erumappetty Gramapanchayath in Thrissur Distirct.		Side protection of Puthenkulam and Kothakulam	70 % completed	Work stopped.
	No. of RKVY Works				5

THE KERALA LAND DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, THRISSUR.

DEEPENING AND SIDE PROTECTION WORKS IN THRISSUR (Annexure-A(2))

Sl. No	Name of Project	Physical Progress		Remarks
		Items sanctioned	Achievement	
	Total			
1	<p>NABARD RIDF XXII - Improvements to Kappathodu in Chalakkudy in Thrissur District. - Ist reach - Deepening and side protection works between Ch. 0.00 to Ch 4250. Nambiyarpadi Bridge to Chankankutty Road. A S Amount :Rs. 4,53,37,000.00/- Agreed PAC ; 3,54,93,539.69/- Agt.No.24/CE/2018-19 Dt.04/02/2019</p>	Canal Deepening and Side protection work	2690 m completed	98% completed
	<p>NABARD RIDF XXII - Improvements to Kappathodu in Chalakkudy in Thrissur District. - IInd reach - Deepening and side protection works between Ch. 4250 to Ch 8500. Chankankutty Road to Pariyaram British Bridge. A S Amount : Rs. 4,53,37,000.00/- Agreed PAC : 3,49,30,237.50/- Agt.No.20/ CE/2018-19 Dt.24/01/2019</p>	Canal Deepening and Side protection work	1480 m completed	Work is in progress
2	<p>NABARD RIDF-XXV- Improvements of Chathanchal in Kadukkutty Panchayath in Thrissur District.-Chal I Estimate PAC:3,39,63,634.54/- Agt No:03/CE/2022-23Dt.12/04/2022 Agreed PAC:3,09,53,420.58/-</p>	Canal Deepening-1250m, Side protection- 2*1185 m		Work in progress.
	<p>NABARD RIDF-XXV- Improvements of Chathanchal in Kadukkutty Panchayath in Thrissur District.-Chal II Estimate PAC:2,74,52,701.97/- Agt No:03/CE/2022-23Dt.12/04/2022 Agreed PAC:2,45,65,038.56/-</p>	Canal deepening-1410m Side protection- 2*900 m		Work started on 23/09/2022

3	<p>NABARD RIDF-XXV- Improvements to Viyyur Puzhakkal thodu and ancilliary structures between MLA road to Puzhakkal bridge in Thrissur District. Reach I Estimate PAC:3,27,79,709.31/- Agt.No:19/CE/2020-2021. Dt.29/07/2020. Agreed PAC:3,08,16,689.18/-</p>	<p>App.A-Deepening of chal-2350m App.B.Side protection works-900m App C.Construction of flood inlet-4Nos</p>	<p>Upto belt DR 2X900m completed. Deepening 900m completed.</p>	<p>Work stopped due to farming.</p>
	<p>NABARD RIDF-XXV- Improvements to Viyyur Puzhakkal thodu and ancilliary structures between MLA road to Puzhakkal bridge in Thrissur District. Reach II Estimate PAC:3,76,09,021.80/- Agt.No:18/CE/2020-2021. Dt.24/07/2020. Agreed PAC:3,62,87,360.93/-</p>	<p>APP.A-Deepening of chal -2900m App.B.Side protection works -2450m App C.Construction of flood inlet-2Nos</p>	<p>Side protection 1500m completed. Deepening 1650m Partilly completed.</p>	<p>Work stopped due to water logging.</p>

അനുബന്ധം എ (3)

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ച തുക, നിലവിലെ പുരോഗതി
<p>ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX കുട്ടാടൻപാടത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം - ഒന്നാം ഘട്ടം കൺസ്ട്രക്ഷൻ & റീ സെക്ഷനിംഗ് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് കനാൽസ്</p>	<p>പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 2,17,25,000/- രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി പ്രകാരം 13.64 കിലോമീറ്റർ തോട്ട് താഴ്ന്ന പദ്ധതിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. നിലവിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുകയും 1,14,83,000/- രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>

അനുബന്ധം എ (4)

മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ

1. ആർ.കെ.ഐ പദ്ധതികൾ							
ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടുകളുടെ പേര്	പ്രവർത്തി	തദ്ദേശ സ്ഥാപനം	പ്രോജക്ട് തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പദ്ധതി ലക്ഷ്യം	ചെലവഴിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഫ്ളൂയിഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-കൈനൂർ തോട് നവീകരണം	750 മീറ്റർ തോട് ചെളി നീക്കം ചെയ്യൽ	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ -13	19.48	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി	13.35	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ഫ്ളൂയിഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-കുറുപ്പാൽ തോട്	400 മീറ്റർ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ -13	21.96	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി, ഇടിഞ്ഞ വശങ്ങൾ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചു.	14.60	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ഫ്ളൂയിഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-ശ്രീരാമൻചിറ & കണ്ണച്ചിറ ബണ്ട് തോട്	3540 മീറ്റർ 1560 തോട് ചെളി നീക്കം ചെയ്ത് വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ചു.	താന്നൂം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	125.97	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു.	92.72	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ഫ്ളൂയിഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്- ഒല്ലൂക്കര കൽപടതോട്	തോട് ചെളി നീക്കം ചെയ്ത് വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ	പുത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	178.64	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	62	റവന്യൂ സർവ്വെ നടക്കുന്നതിനാൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
5	ഫ്ളൂയിഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-പറയൻ തോട്	തോട് ചെളി നീക്കം ചെയ്ത് വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ	ചാലക്കുടി മുൻസിപ്പാലിറ്റി	64.09	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	48.65	പൂർത്തീകരിച്ചു

6	ഫ്ളഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്- 17 നമ്പർ ചാൽ-മുടച്ചാൽ തോട്	തോട് ചെളി നീക്കം ചെയ്ത് വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ	ചാഴൂർ പഞ്ചായത്ത്	123.9	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	96.59	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ഫ്ളഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-കുറ്റിപ്പുര കനാൽ 4,5,6 ബണ്ട്	തോട് ചെളി നീക്കം ചെയ്ത് വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ	അന്തിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	125.67	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	64.88	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ഫ്ളഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-കരുമാത്ര തോട്	പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	തെക്കുകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	26.97	വശങ്ങൾ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കൽ	24.43	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	ഫ്ളഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-മണത്തിട്ട വിഷ്ണു ക്ഷേത്രക്കുളം	വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ -55	59.76	കുളം നവീകരണം	-	പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
10	ഫ്ളഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-പൊട്ടൻചിറ തെണ്ടൻകാവ് തോട്	വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ	ചേലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	73.90	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	60.56	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	ഫ്ളഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-നീലിച്ചിറ തോട്	കൽവർട്ട്, പാർശ്വ ഭിത്തി സംരക്ഷണം, റാംപ്, കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ്, ആപ്രൺ	ചേലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	8.3	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	7.42	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	ഫ്ളഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-അകമല തോട്	പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	വടക്കാഞ്ചേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി	37.80	വശങ്ങൾ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കൽ	35.20	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	ഫ്ളഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-മന്നംകുന്ന് യസീം പള്ളി അറപ്പത്തോട്	വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ	പുന്നയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	20.05	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	13.70	പൂർത്തീകരിച്ചു

14	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-സീതാർ തോട്	വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ	കടങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	36.94	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	23.94	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-എരിഞ്ഞാം പാടം തോട്	വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ	കാട്ടുകാമ്പാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	18.92	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	12.11	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-കാട്ടൂർ തെക്കുംപാടം തോട്	വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ	കാട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	30.00	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	20.62	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-എരുപ്പാലം പറവച്ചാൽ തോട്	വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	ചാഴൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	22.09	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	12.87	പൂർത്തീകരിച്ചു
18	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്- മാമ്പ്രക്കുളം	ആഴവും വീതിയും കൂട്ടി വശങ്ങൾ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ച് പടവുകളും നിർമ്മിക്കൽ	അന്നമനട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	34.20	കുളം പുനരുദ്ധാരണം	26.42	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
19	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്- അറപ്പുതോട്	വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ	കൈപ്പമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	31.00	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	13.83	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-തേൻ കുളങ്ങര വിഷ്ണു ക്ഷേത്രക്കുളം	ആഴവും വീതിയും കൂട്ടി വശങ്ങൾ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കൽ	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ -9	63.89	കുളം പുനരുദ്ധാരണം	30.21	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
21	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്- ഗണിമംഗലം തോട്	വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ	ചുണ്ടൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	65.6	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	39.74	പൂർത്തീകരിച്ചു

22	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്-പുല്ലൂഴി കോൾപടവ്	കോൺക്രീറ്റ് പാർശ്വഭിത്തി,ഫീൽഡ് ചാനൽ,കോൺക്രീറ്റ് തടയണ,സ്റ്റുയിസ്സ്	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ -47	432.56	പുല്ലൂഴി കോൾപടവ് പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം	297.77	പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനു മതിയ്ക്കായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
23	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട് -കുറിഞ്ഞിക്കൽ തോട്	സംപ്,ഡി.ആർ പാക്കിംഗ്,ഫീൽഡ് ചാനൽ,ട്രാക്ടർ സ്റ്റാബ്,ഫുഡ്സ് സ്റ്റാബ്	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ -55	149.57	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	95.42	പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനു മതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്
24	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട് -കുറിഞ്ഞാക്കൽ	ആഴം കുട്ടൽ	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ -13	2.34	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കൽ	0.77	പൂർത്തീകരിച്ചു
25	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട് -സീതറാം മിൽ പോണ്ട്	ആഴവും വീതിയും കുട്ടൽ, പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം,ലീഡിംഗ് ചാനൽ	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ -1	272.00	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	52.68	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
26	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട് - പനഞ്ചകംചിറ	വീതിയും ആഴവും കുട്ടൽ,പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ -16	180	പനഞ്ചകംചിറ പുനരുദ്ധാരണം	155.83	പ്രവരത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ
27	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട് - പഴയന്നൂർ ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ	പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്ത്	12.6	ലാന്റ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ	11.30	പൂർത്തീകരിച്ചു
28	ഫ്ളൂഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട് - കട്ടച്ചിറ-കുണ്ടുവാറ തോട്	വീതിയും ആഴവും കുട്ടി സംരക്ഷിക്കൽ	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ -16	295.8	തോടിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി	17.36	പൂർത്തീകരിച്ചു
	ആകെ			2273.92		1345.01	

2. ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് പദ്ധതികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തി	തദ്ദേശ സ്ഥാപനം	ആകെ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ചെലവഴിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് 19						
1	കുണ്ടുതോട് ചിറമ്മനേങ്ങാട് നീർത്തടം	മൺബണ്ടുകൾ, മഴകുഴികൾ, കാർഷിക വനവൽകരണം, പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, കിണർ റീചാർജ്ജിംഗ് യൂണിറ്റ്, ഡ്രൈ റബിൾ ചെക്ക് ഡാം, മഴവെള്ളസംഭരണി, പൈക്കുളം പുനരുദ്ധാരണം, പന്നിക്കുളം പുനരുദ്ധാരണം, ചെമ്മീൻകുളം പുനരുദ്ധാരണം	കടവല്ലൂർ കടങ്ങോട് നാഗലശ്ശേരി	217	202.29	പൂർത്തീകരിച്ചു
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് 21						
2	ഇരിങ്ങനംതോട് നീർത്തടം	മൺബണ്ടുകൾ, മഴകുഴികൾ, കാർഷിക വനവൽകരണം, പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, കിണർ റീചാർജ്ജിംഗ് യൂണിറ്റ്, ഡ്രൈ റബിൾ ചെക്ക് ഡാം, ചെറിയ കുളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കൽ, കോൺക്രീറ്റ് ചെക്ക് ഡാം, വീരൻചിറകുളം പുനരുദ്ധാരണം	കോടശ്ശേരി	220	218.15	പൂർത്തീകരിച്ചു
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് 22						
3	ഡ്രെയ്നേജ് പ്രോട്ടക്ഷൻ & ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സ്കീം ഇൻ വിൽവട്ടം നെട്ടിശ്ശേരി വിയൂർ പാടശേഖരം ഫേസ് - 1	പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, ഫീൽഡ് ചാനൽ, സ്റ്റേപ്പ് നിർമ്മാണം, സ്ലൂയിസിന് ഷട്ടർ ഇടൽ	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ	300	157.09	
4	പകവത്ത് നീർത്തടം	മൺകയ്യാലകൾ, മഴകുഴികൾ, പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, അരംപറ്റുകുളം പുനരുദ്ധാരണം, ചണ്ടിക്കുളം പുനരുദ്ധാരണം	തിരുവിലാമല	218.5	164.03	പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
5	കുന്നാത്തോട് നീർത്തടം	മഴകുഴികൾ, കാർഷിക വനവൽകരണം, പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, കിണർ ചെറിയ കുളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കൽ, തണ്ണീറ്റാങ്കുളം കാട്ടിൽ പുത്തൻകുളം പുനരുദ്ധാരണം	പാഞ്ഞാൾ	125	117.43	പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

6	തുമ്പുമുറിതോട് (കല്ലൂർതും) നീർത്തടം	മൺകയ്യാലകൾ, മഴകുഴികൾ, പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, കിണർ ചാർജ്ജിങ്ങ് യൂണിറ്റ്, ഫുട്ടി സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം, പോത്തോട്ടികുളം പുനരുദ്ധാരണം, പള്ളത്ത്കുളം പുനരുദ്ധാരണം	മാള കാടുകുറ്റി	112.9	65.02	പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
7	പുപ്പത്തി വൻതോട് വെള്ളക്കെട്ട് നിവാരണ പദ്ധതി	തോടിന്റെ ആഴവും വീതിയും കൂട്ടൽ, പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, സ്റ്റുയിസ് നിർമ്മാണം	പൊയ്യ	76.8	68.65	പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് 24						
8	മാത്തുതോട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതി	പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, ഫിൽഡ് ചാനൽ നിർമ്മാണം, 200 mm PVC pipe for water supply, wooden shutter for existing sluice, slab, sluice, തോടിന്റെ ആഴവും വീതിയും കൂട്ടൽ	താന്നൂം	252.92	79.83	പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
9	പുള്ളി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതി	ഫിൽഡ് ചാനൽ നിർമ്മാണം, സ്റ്റുയിസ് നിർമ്മാണം, തോടിന്റെ ആഴവും വീതിയും കൂട്ടൽ	ചാഴൂർ	254.25	87.23	പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
10	ഡ്രെയ്നേജ് പ്രോട്ടക്ഷൻ & ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സ്കീം ഇൻ വിൽവട്ടം നെട്ടിശ്ശേരി വില്ലൂർ പാടശേഖരം - ഫേസ് 2	പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, ഫിൽഡ് ചാനൽ, സ്റ്റുപ്പ് നിർമ്മാണം, സ്റ്റുയിസിന് ഷട്ടർ ഇടൽ, റാമ്പ്, സ്റ്റുയിസ് നിർമ്മാണം, കോൺക്രീറ്റ് പാസ്സേജ് സ്റ്റാബ്	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ	531.52	431	പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് 25						
11	കുഴിയാമ്പാടം തെക്കേ കൊണ്ടാഴി നീർത്തടം	മൺബണ്ടുകൾ, മഴകുഴികൾ, കാർഷിക വനവൽകരണം, പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, കിണർ റീചാർജ്ജിങ്ങ് യൂണിറ്റ്, ഡ്രൈറബിൾ ചെക്ക് ഡാം, മഴവെള്ളസംഭരണി, നീലംകുളം പുനരുദ്ധാരണം, കുളക്കാട്ടുകുളം പുനരുദ്ധാരണം	കൊണ്ടാഴി	77.97	36.11	പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
12	തെക്കുംപാടം നീർത്തടം	മഴകുഴികൾ, കാർഷിക വനവൽകരണം, പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം, കിണർ ചെറിയ കുളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കൽ, കുളം പുനരുദ്ധാരണം, തെങ്ങിന് തടമെടുക്കൽ	പാണഞ്ചേരി	104.9	35.39	പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
				2492.13	1662.17	

Rebuild Kerala Initiative (RKI)-Improved Infrastructural facilities to overcome flood and drought in Thrissur Ponnani Kole Lands for increased paddy production.(Constituency Wise Details)

Sl No	Name of Work	TS Amount(Rs.)	Agreed PAC(Rs.)	Constituency		Bund formation(m)		Name of Padasekharam	PADASEKHARAM WISE COMPONENT DETAILS(Target)												Expenditure	Remarks		
				Main chial deepening (m)	y	Target	Completed		Engine shed (Nos)		Engine thara (Nos)		Innerchial deepening (m)		Kida (Nos)		Ramp (Nos)		Sluice (Nos)				Farm Road (m)	
									Target	Completed	Target	Completed	Target	Completed	Target	Completed	Target	Completed	Target	Completed			Target	Completed
GURUVAYOOR																								
1	Improvements to Uppungal, Paroorpadavu, Chemmanur thazham, Cherulipuzha Padasekharams in Punnayorkulam Gramapanchayath and Mathikkayal Padasekharams in Chavakkad Municipality-	1,49,88,000.00	1,46,23,228.45	Guruvayoor	-	-	-	Uppungal	0	0	0	0	1500	1920	3	0	2	0			22,88,958.00	Innerchial deepening 1920m completed		
								Paroorpadavu	4	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0				Engine Shed 2 Nos ongoing, 1 Nos Partially completed.	
								Chemmanur thazham	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	500	0				
								Cherulipuzha	1	0	0	0	0	1	0	0	0							
								Mathikkayal	0	0	0	0	2500	1350	2	0	0							Innerchial deepening 1350 m completed
	Total	1,49,88,000.00	1,46,23,228.45						7	0	0	0	4000	3270	15	0	4	0	0	500	0	2288958	Innerchial deepening = 3270 m completed, Engine Shed = 2 Nos ongoing, 1 Nos Partially completed.	
					0	0	0	0																

അനുബന്ധം ബി (2)

ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ച തുക, നിലവിലെ പുരോഗതി
<p>ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX കട്ടാടൻ പാടത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം - രണ്ടാം ഘട്ടം പാർട്ട് 1 - സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് കനാൽ ആഴം കൂട്ടുന്നത്, പുതിയ കനാൽ നിർമ്മാണം</p>	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ 10.84 കിലോ മീറ്റർ കനാൽ ആഴം കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിക്കായി 1,73,00,000/- രൂപ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് തുക 1,12,20,292/- (1,06,85,992+5% ജി.എസ്.ടി) രൂപ ആണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ 9 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ആയതിന്റെ ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്.</p>