

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2995

10-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിൽനിന്നും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ; ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും എക്സിക്യൂഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?	(എ)	തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിൽനിന്നും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയും എക്സിക്യൂഷൻ ഷെഡ്യൂൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ജലസേചനവും ഭരണവും

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
1	എഫ്.സി. എമർജൻസി വർക്ക് - കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ പാമ്പുരുത്തിയിൽ പാമ്പുരുത്തി മുന്നമ്പിന്റെ അടിയന്തര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	7.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
2	ആർ എം എഫ് : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കോട്ടയാട് കണ്ടക്കൈയിൽ വളപട്ടണം പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	49.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
3	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊളച്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പാമ്പുരുത്തി ദ്വീപിലെ പാമ്പുരുത്തി പാലത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗം വളപട്ടണം പുഴയുടെ തീരശോഷണം സംഭവിച്ച പ്രവൃത്തി.	28.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	.
4	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കോർളായി ദ്വീപിന്റെ തീരശോഷണം സംഭവിച്ച കിഴക്ക് മൂലയുടെ പ്രവൃത്തി	68.00	51% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30.06.2025
5	ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ പറശ്ശിനിക്കടവ് വാർഡ് 15 ഇൽ വളപട്ടണം പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	100.00		സാങ്കേതികാനുമതി നൽകാനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. 20.03.2025-ന് മുൻപ് സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ പദ്ധതി 31.03.2025-ന് മുൻപ് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും, 15.04.2025-ന് മുൻപായി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും 30.11.2025-ന് മുൻപ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാനും സാധിക്കും
6	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്തിലെ കരിവേടൻകണ്ടിൽ കരിവേടൻകണ്ട് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ വിയർ	103.90	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	

	കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം			
7	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലപ്പുടം പഞ്ചായത്തിലെ അടിച്ചേരി വിരിപ്പുവയലിൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ നിർമ്മാണം	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
8	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പരിയാരം പഞ്ചായത്തിലെ പയറ്റിയാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് വളയംതോടിനു കുറുകെ വി.സി.ബി. നിർമ്മാണം	35	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
9	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തളിപ്പറമ്പ് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
10	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുറ്റാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പാവന്നൂർ എൽ.ഐ. സ്കീം CH 1703 മീറ്റർ മുതൽ CH 1823 മീറ്റർ വരെ ലീഡിങ് ചാനൽ നിർമ്മാണം	12	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
11	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുറ്റാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പാവന്നൂർ എൽ.ഐ. സ്കീം CH 890 മീറ്റർ മുതൽ CH 1235 മീറ്റർ വരെ തകർന്ന ലീഡിങ് ചാനലിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
12	കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മൂയ്യം എൽ.ഐ. സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	18	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
13	കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മൂയ്യം എൽ.ഐ. സ്കീം CH 0 മീറ്റർ മുതൽ CH 440 മീറ്റർ വരെ പുനരുദ്ധാരണം	50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
14	മൂയ്യം, ചെപ്പനൂൽ, അടിച്ചേരി എൽ.ഐ. സ്കീം പമ്പ് ഹൗസുകളുടെ നവീകരണം	5.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
15	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂവോട് പത്തായച്ചിറ SWECD യുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	260.00	10% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി : 09/09/2025
16	നബാർഡ് XXIX - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്തിലെ മനാട്ടിയിൽ മണാട്ടി നദിക്ക് കുറുകെ വെൻറഡ് വെയർ കം	1000.00	നിലവിൽ 5% പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി : 05/12/2025

	ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം			
17	MI CLASS 1 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് LA യിൽ ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്തിലെ ആലക്കോട് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കുറ്റിപ്പുഴയിൽ VCB യുടെ നിർമ്മാണം	80.00	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി : 31/05/2025

പ്രോജക്ട് I

Sl No	Name of Work	Date of Handing Over Site	Date of completion as per agreement	Estimate PAC	Agreed PAC	Present Status
1	PyIP-Desilting of UT in main canal and rectification of the canal near ch:30/600Km for the year 2024-25	15/01/2025	14/01/2026	176905.49	191500	Agreement executed and handed over the site. Work not started
2	PyIP-Desilting of UT in main canal near ch:33/250 Km and rectification of UT in main canal near ch:34/100 Km for the year 2024-25	15/01/2025	13/07/2025	109968.87	120306	Agreement executed and handed over the site. Work not started
3	PyIP-Desilting of UT in main canal near ch:36/300Km for the year 2024-25	28/02/2025	29/05/2025	37969.6	41387	Agreement executed and handed over the site. Work not started

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെപേര്	പുരോഗതി	പൂർത്തീകരണ തീയതി	റിമാർക്സ്
1	ജൽജീവൻ മിഷൻ-ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- പാക്കേജ്-I- എടക്കോം ചിർച്ചിനു സമീപം 2 .00 LL സംഭരണ ശേഷിയുള്ള സസ് ,വിളയാർകോട് 3 .00 LL സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ടാങ്ക് , ട്രാൻസ്ഫിഷൻമെയിൻ പമ്പിങ് മെയിൻ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച്ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	67%	3/2026	വിതരണശൃംഖല ഉൾപ്പെടെ 36.09 കി മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 12.9 കി മി പൈപ്പ്സ്ഥാപിച്ചു , 2 .00 LL സമ്പിന്റെ Structural work പൂർത്തീകരിച്ചു ,പമ്പ് ഹൗസ്സീർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ,3 LL ടാങ്കിന്റെ Structural work പൂർത്തീകരിച്ചു,1808 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ളതിൽ 14 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി
2	ജൽജീവൻ മിഷൻ ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- പാക്കേജ്-II -ഈ തിമിരി -വെള്ളാട് വില്ലേജ് 6.00 LL സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉപരിതല ടാങ്ക് കട്ടയാൽ ,1 LL സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല ടാങ്ക്പാക്കഞ്ഞിക്കാട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച്ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	21%	3/2026	വിതരണശൃംഖല ഉൾപ്പെടെ 125 കി മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 28 കി മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു ,1 LL ടാങ്കിന്റെ Side wall വരെ പൂർത്തീകരിച്ചു,6 .00 LL ടാങ്കിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻഎർത്ത് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു ,3000 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ള പ്രവൃത്തിആരംഭിച്ചിട്ടില്ല .
3	ജൽജീവൻ മിഷൻ കുറ്റാത്തൂർപഞ്ചായത്ത് -ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി	76%	5/2025	43.5 കിമി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 32 കി മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു,1360 ഗാർഹികകണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ളതിൽ 1000 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി
4	ജൽജീവൻ മിഷൻ പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് -ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി	90%	5/2025	22 കിമി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 14.7 കി മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു,600 ഗാർഹികകണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ളതിൽ 620 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി
5	സ്റ്റേറ്റ്പ്ലാൻ-2021-22 - തളിപ്പറമ്പ് സബ്ഡിവിഷൻ ,സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	45%	8/2025	കെട്ടിടത്തിന്റെറെലിന്റൽ വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

6	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ- 2024-25 -മടക്കാട് ബുസ്റ്റർ പമ്പ് ഹൗസിലേക്ക് 15 HP പമ്പ് സെറ്റ് സപ്ലൈചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	10%	5/2025	പമ്പ് സെറ്റിനുള്ള ഓർഡർ നൽകി
7	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ- 2024-25- തളിപ്പറമ്പ് സബ്സിവിഷൻ ഓഫീസിൻറെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി	70%	5/2025	Flooring,Electrical,Interior Plastering painting പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. Exterior Plastering ,Painting പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.
8	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ- 2024-25- തളിപ്പറമ്പ് സെക്ഷൻ ഓഫീസിനു കീഴിലുള്ള മടക്കാട് ബുസ്റ്റർ പമ്പ് ഹൗസിലും വിവിധ ടാങ്ക് സൈറ്റുകളിലും ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	50%	6/2025	ആടിക്കുപാറ ,കൂനം ടാങ്ക് സ്റ്റുകളിൽ ടോയ്ലറ്റിൻറെ പ്രവൃത്തി Structural work പൂർത്തീകരിച്ചു.മടക്കാട് ബുസ്റ്റർ പമ്പ് ഹൗസിലെ Roof slab വരെയുപൂർത്തീകരിച്ചു
9	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ -2024-25-തളിപ്പറമ്പ് സെക്ഷൻ ഓഫീസിനു കീഴിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തകരാറായവാൾവുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	-	-	2 തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ഓഫർ ഒന്നു ലഭിക്കാത്തതിനാൽ റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെൻഡർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് .
10	ജല ജീവൻ മിഷൻ-കുറ്റിയാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത്-സോൺ-I -മാണിയൂർ വില്ലേജ്	69%	5/2025	വിതരണ ശൃംഖല ഉൾപ്പെടെ 85.15 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 60 കി.മീ. സ്ഥാപിച്ചു. 1414 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ളതിൽ 573 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി നിലച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. കരാറുകാരൻറെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ല
11	ജല ജീവൻ മിഷൻ-കുറ്റിയാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത്- റീ അപ്പോപ്രിയേഷൻ ബാലൻസ് വർക്ക്	38%	8/2025	വിതരണ ശൃംഖല ഉൾപ്പെടെ 49.8 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 18 കി.മീ. സ്ഥാപിച്ചു. 3085 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ളതിൽ 378 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
12	ജെജെഎം -മയിൽ പഞ്ചായത്ത്- ഉറപ്പടി ഏരിയ -	100%		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

13	ജെജെഎം - മയിൽ പഞ്ചായത്ത് - പെരുമാച്ചേരി ചെറുപഴശ്ശി ഏരിയ	80%	5/2025	വിതരണ ശൃംഖല ഉൾപ്പെടെ 90.818 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 72.99 കി.മീ. സ്ഥാപിച്ചു. 1760 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ളതിൽ 174 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
14	ജെജെഎം - മയിൽ പഞ്ചായത്ത് - റീഅപ്പോപ്രിയേഷൻ- പാടിക്കുന്നിലെ 14LL GLSR നിർമ്മാണം.	20%	പൈപ്പ് ലൈൻ -5/2025 14LL GLSR - 12/2025	വിതരണ ശൃംഖല ഉൾപ്പെടെ 27.1 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 5.35 കി.മീ. സ്ഥാപിച്ചു. 2106 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവർത്തിയും 14LL ടാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
15	ജെജെഎം - പി ഡബ്ല്യൂ ഡി റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ -മയിൽ പഞ്ചായത്ത്	0%	10/2025	പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
16	ജെജെഎം - കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത്- സോൺ I	100%	-	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ജെജെഎം - കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത്- സോൺ II കായച്ചിറ പള്ളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ	100%	-	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
18	പി ഡബ്ല്യൂ ഡി റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ - കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത്	50%	5/2025	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
19	ജെജെഎം - കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് റീഅപ്പോപ്രിയേഷൻ	30%	10/2025	വിതരണ ശൃംഖല ഉൾപ്പെടെ 21.35 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 9.18 കി.മീ. സ്ഥാപിച്ചു. 1726 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ളതിൽ 24 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
20	ജെജെഎം - കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ബാലൻസ് വർക്ക്	5%	5/2025	വിതരണ ശൃംഖലയിൽ 7.9 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്. 435 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ളതിൽ 58 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
21	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - പട്ടുവറം സമീപ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം പദ്ധതിയിലേക്ക് - തളിപ്പറമ്പ് സബ് ഡിവിഷൻ കീഴിൽ OHSR-ൽ II	100%		പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

	എണ്ണം) ജലനിരപ്പ് സൂചിക നൽകൽ.			
22	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - പട്ടവവും സമീപ ഗ്രാമങ്ങൾക്കുള്ള കുടിവെള്ളം പദ്ധതി - അന്തർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - ധർമ്മശാലയിൽ നിലവിലെ 110mm ലൈനിനെ 450mm, 400mm, 300mm DI ലൈനുകളായി മാറ്റുന്നത്.	100%		പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
23	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - പട്ടവവും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ളം പദ്ധതി - അന്തർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണം - മോറാഴ് ഗ്രാമ മേഖല.	100%		പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
24	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - പട്ടവവും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ളം പദ്ധതി - അന്തർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണം - അന്തർ ഗ്രാമ മേഖല.	100%		പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
25	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - പട്ടവം കുടിവെള്ളം പദ്ധതി - തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പുഷ്പഗിരി പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളം നൽകുന്നതിനായി ഇലക്ട്രോണിക് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ/DGPS ഉപയോഗിച്ച് സർവ്വേയും അന്വേഷണവും നടത്തുകയും നെറ്റാർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു	100%		പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
26	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - ധർമ്മശാല- പരശ്ശിനിക്കടവ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലൂടെ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിലെ EKNM വനിതാ & ശിശു സർക്കാർ ആശുപത്രിക്ക് പ്രത്യേക കുടിവെള്ളം ലൈൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി	100%		പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
27	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - കഞ്ഞിറങ്ങാട് പമ്പ് ഹൗസിലെ ബൂസ്റ്റർ സ്റ്റേഷനിൽ 120 HP സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ വിതരണം, സ്ഥാപനം, കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ.	100%		പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

ജനനിധി

1. സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തി	പുരോഗതി
1	കുറ്റാട്ടൂർ	പാവനൂർമൊട്ട കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മൈക്രോ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു
2		തണ്ടപ്പുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മൈക്രോ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു

2. സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തി	പുരോഗതി
1	കുറ്റാട്ടൂർ	39/ചട്ടുകുപ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി PSF സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
2		കുറ്റാട്ടൂർ ബസാർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചു

3. സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2022-23- സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	പുരോഗതി
1		ചെറുവന്തലമൊട്ട	

2	കുറ്റാടൂർ	കട്ടോളി	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
3		തണ്ടപ്പുറം	
4		പൊറോളം	

4. സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	പുരോഗതി
1	കുറ്റാടൂർ	39/ചട്ടുകുപ്പാറ	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
2		വലിയവെളിച്ചം	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
3		ഭൂദാനം	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
4		പാവന്നൂർ മൊട്ട	പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിച്ചു
5		ചെക്കിക്കുളം	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
6		നിരത്തുപാലം	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു

1. 2023-24- സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പ്ലാൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ജലഗുണനിലവാര പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൽ

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	പുരോഗതി	എക്സിക്യൂഷൻ ഷെഡ്യൂൾ
1	കുറ്റാടൂർ	ചിറാട്ടുമുല	5 പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടും ടെണ്ടർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	ടെണ്ടർ ലഭിച്ച് കരാർ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

2. നിലവിലുള്ള ഗാർഹിക/പൊതു കിണറുകളെ സുസ്ഥിര കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളാക്കുന്ന 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	പുരോഗതി	എക്സിക്യൂഷൻ ഷെഡ്യൂൾ
1	കുറ്റാടൂർ	Govt HSS ചട്ടുകുപ്പാറ	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു	-
2	കുമമാത്തൂർ	Govt VHSS കുമമാത്തൂർ	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	30-06-2025-ൽ പ്രവൃത്തികൾ

3	മലപ്പുട്ടം	AKS GHSS മലപ്പുട്ടം	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
4	മയിൽ	Govt HSS മയിൽ	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	

3. 2024-25- സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പ്ലാൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ജലഗുണനിലവാര പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൽ

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	പുരോഗതി	എക്സിക്യൂഷൻ ഷെഡ്യൂൾ
1	കുറ്റാട്ടൂർ	പഴശ്ശി ഏട്ടയാർ	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.	ടെണ്ടർ ലഭിച്ച് കരാർ ഒപ്പിട്ട് 6 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
2		ഭൂദാനം		

ഭൂജല വകുപ്പ്

തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി വകുപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഭൂജല വകുപ്പിൻ കീഴിൽ തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾക്കൊന്നും ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സാമ്പത്തിക വർഷം -2021-22				
ക്രമ നം.	സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്	പഞ്ചായത്ത്	പദ്ധതി	ചെലവായ തുക (രൂപ)
1	ചെമ്മൻവിള എസ്.സി. നഗർ	 മലപ്പുട്ടം	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	63,847
2	വണ്ണത്താംവളപ്പ് എസ്.സി. നഗർ	കൊളച്ചേരി	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	79,074
3	നണിയൂർ നമ്പ്രം എസ്.സി നഗർ	മയിൽ	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	90,200
4	മലപ്പുട്ടം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം	മലപ്പുട്ടം	കിണർ റീചാർജ്	79,276
5	കൊളന്ന എ.എൽ.പി. സ്കൂൾ	മലപ്പുട്ടം	റീചാർജ് പിറ്റ്	1,10,873
6	രാമഗുരു സ്മാരക എ.യു.പി. സ്കൂൾ	മലപ്പുട്ടം	റീചാർജ് പിറ്റ്	1,01,562

7	മലപ്പുട്ടം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ	മലപ്പുട്ടം	റീചാർജ് പിറ്റ്	1,07,174
8	വൈതലത്തോട് റിംഗ് ചെക്ക് ഡാം	കുറ്റമാത്തൂർ	ചെക്ക് ഡാം	6,33,051
9	മലപ്പുട്ടം ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി	മലപ്പുട്ടം	കിണർ റീചാർജ്	69,392
10	മലപ്പുട്ടം ശിശു മന്ദിരം	മലപ്പുട്ടം	റീചാർജ് പിറ്റ്	67,470
11	എ കഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്മാരക സ്കൂൾ	മലപ്പുട്ടം	റീചാർജ് പിറ്റ്	2,91,248
12	കാനംവയൽ പുതിയകണ്ടം തോട് റിംഗ് ചെക്ക് ഡാം	കുറ്റമാത്തൂർ	ചെക്ക് ഡാം	6,12,011
13	മലപ്പുട്ടം വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രം	മലപ്പുട്ടം	കിണർ റീചാർജ്	72,457
14	കോടല്ലൂർ വയൽത്തോട് റിംഗ് ചെക്ക് ഡാം	ആത്തൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	ചെക്ക് ഡാം	5,85,000
സാമ്പത്തിക വർഷം-2022-23				
1	നണിയൂർ നമ്പ്രം എസ്.സി. നഗർ	മയിൽ	കുടിവെള്ള പദ്ധതി	7,29,079
2	വൈലോപ്പിള്ളി സ്മാരക സാംസ്കാരിക നിലയം	മലപ്പുട്ടം	റീചാർജ് പിറ്റ്	89,099
3	ചെറുകര തോട് റിംഗ് ചെക്ക് ഡാം	കുറ്റമാത്തൂർ	ചെക്ക് ഡാം	7,44,803
സാമ്പത്തിക വർഷം -2023-24				
1	വണ്ണത്താംവളപ്പ് എസ്.സി. നഗർ	കൊളച്ചേരി	കൈപ്പമ്പ് പ്ലാന്റ്ഫോം	46,956
2	ചെമ്മൻവിള എസ്.സി. നഗർ	മലപ്പുട്ടം	കൈപ്പമ്പ് പ്ലാന്റ്ഫോം	46,956
3	പാറയിൽ താഴെത്തോട്	മയിൽ	ചെക്ക് ഡാം	10,66,857
4	മാണിയൂർ മുണ്ടയാടൻകണ്ടി തോട് റിംഗ് ചെക്ക് ഡാം	കുറ്റാട്ടൂർ	ചെക്ക് ഡാം	11,57,502
5	കുറ്റവോട്ടുമൂല പാറക്കണ്ടി തോട് റിംഗ് ചെക്ക് ഡാം	കുറ്റാട്ടൂർ	ചെക്ക് ഡാം	11,09,123