

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 419

16-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശ റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല		ശ്രീ എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിൽ റീബിൽഡ് കേരള, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി, ഇംപാക്ട് കേരള, അമൃത് പദ്ധതി, പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. എന്നീ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം നടന്നുവരുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ;	(എ)	റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ, ഇംപാക്ട് കേരള, അമൃത് പദ്ധതി, പി.എം.ജി.എസ്.വൈ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ അനുബന്ധം 1 ആയും അനുബന്ധം 2 ആയും ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാതികളോ, ആക്ഷേപങ്ങളോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കുമോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഉത്തരവാദികളായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി.ദീപ.എസ്,ഒന്നാം ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ ശ്രീ.പുഷ്പരാജൻ.റ്റി, രണ്ടാം ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ ശ്രീമതി.ശില്പ.ആർ, മൂന്നാം ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ ശ്രീമതി.രശ്മി.എസ് എന്നിവർക്കെതിരെ സർക്കാർ തലത്തിൽ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ ബഹു.എം.എൽ.എ 23/06/2021 തീയതിയിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ കത്തിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ഹരിപ്പാട് നഗരസഭാ ചെയർമാന്റെ കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതാണെന്നും, ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നഗരസഭയിൽ നിന്നും അടിയന്തരമായി മാറ്റി അവാർക്കു പകരം സേവനതല്പരരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കി സർക്കാർ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും

		ആരോപണ വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ പോരായ്മകളെ തുടർന്ന് നിർവ്വഹണം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എം.എൽ.എ. പ്രവൃത്തികൾ, നഗരസഭാ പ്ലാൻ ഫണ്ടിലെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ; ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്ത് അടിയന്തര നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?	(സി) നിർവ്വഹണം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എം.എൽ.എ.എസ്.ഡി.എഫ് പ്രവൃത്തികൾ (1) MLA-SDF- Construction of Mangamkulangara railway cross road and drainage- Ward 8 of Haripad Municipality- ടി പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. (2) MLA-SDF-2023-24-CONSTRUCTION OF DRAINAGE ON VALIYAVEETIL - AYYARAV ROAD AND ROAD TARRING IN WARD 1 OF HARIPAD മൂനിസിപ്പാലിറ്റി- ടി പ്രവർത്തി റേറ്റ് റിവീഷൻ വന്നതിനാൽ അധിക തുക ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ആയതിന് ബഹു.എം.എൽ.എ-യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (3) 2025-26 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 73 പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

SI No	Name of Projects	നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ
Impact Kerala		
1	താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എസ്.റ്റി.പി	നിർവ്വഹണ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ
റെജുവേഷൻ ഓഫ് അമൂത് പദ്ധതി		
1	പെരുംകുളം	ഭരണാനുമതിയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു
പി.എം.ജി.എസ്.വൈ		
	NIL	

എൽ.
ആർ.
ആർ.
പി-2.0

1	ഹരിപ്പാട് നാരങ്ങാനേത്ത് പനച്ചൂർ റോഡ്	റീടെണ്ടർ 24.09.2025-ന് തുറക്കും
2	കുഴികുളങ്ങര ത്തിപ്പക്കുണ്ടം അലിഞ്ചുവട് റോഡ്	റീടെണ്ടർ 24.09.2025-ന് തുറക്കും
3	അരയങ്കുളങ്ങര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കരിമ്പള്ളി എൻ.എച്ച് റോഡ്	റീടെണ്ടർ 24.09.2025-ന് തുറക്കും
4	വാർഡ് 10 ലെ കൊച്ചാലിൻ ചുവട് ജംഗ്ഷൻ ചാലുവരമ്പ് റോഡ്	LOA Issued to Contracto
5	വാർഡ് 5 ലെ താഴൂർ കാരാവള്ളി റോഡ്	Site handed over to Contractor
6	വാർഡ് 5 ലെ വലിയപറമ്പ് പാലം മുതൽ വടക്കോട്ട് പടിയിൽ കടവ് വരെ	No response in Retender
7	11,12 വാർഡുകളിലെ മധുക്കൽ ജംഗ്ഷൻ വടക്കുവശം മുതൽ ചേലക്കാട് വരെയുള്ള തീരദേശ റോഡ്	No response in Retende
8	വാർഡ് 8 ലെ എൻഎസ്എസ് കരയോഗം-കാരയ്ക്കാട്ട് റോഡ്	Retender published. Tender opening on 22/09/25
9	വാർഡ് 10,13 വാർഡുകളിലെ മുണ്ടപ്പള്ളി വാലയിൽ കടവ് സികെആർ പാലം റോഡ്	Tender opened on 09/09/25.No response in Ist Tender.
10	വാർഡ് 2 ലെ എസ്എൻവിഎൽപിഎസ് രാമവിലാസം റോഡ്	No response in Ist Tender. Retender Published Tender opening on 18/09/25
11	വാർഡ് 8,11,14 ൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന എൻഎച്ച് അരുണിക്കര റോഡിൽ കുഴുവേലിൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പടിഞ്ഞാറാട്ട് റോഡ്	Work ongoing
12	വാർഡ് 10 ലെ കാട്ടുകോയിക്കൽ കൊച്ചുപുരയിൽ റോഡ്	Work ongoing
13	വെട്ടികുളങ്ങര ക്ഷേത്രം പുളിക്കൽ റോഡ്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു

14	.പുന്നക്കുളങ്ങര സുരേഷ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റോഡ്-2 റീച്ച്	25.0.2025-ൽ റീടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും
15	.പുളിങ്കൽമുക്ക് കണ്ണാട്ടുമുക്ക് റോഡ്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു

എൽ.
ആർ.
ആർ.
പി-1.0

1	PRATHIMUKHAM-CHORALLAKKAL ROAD IN HARIPAD MUNICIPALITY	പ്ലാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ചേപ്പാട്-വനികപുളളി റോഡ്	35% പൂർത്തീകരിച്ചു

RK
Phase-1

SIno.	NAME OF WORK	AS AMOUNT	STATUS
1	RKI MELPADOM -CHURCH ROAD IN VEEYAPURAM GP	2000000	FINAL BILL SUBMITTED
2	RKI-RATIONKADAPADY- KURIKKASSERY PADI ROAD IN VEEYAPURAM GP	4800000	WORK started
3	KARIPPOLI CHEKKIRATHU PADI ROAD IN VEEYAPURAM GP	3000000	FINAL BILL SUBMITTED
5	Meenatheril Vadakkuvasam- 45 Chira Road in Cheruthana GP	6330000	Ongoing. DR work completed. RR work ongoing
4	RKI PHASE-I Bhadradeepam Naduvile parambu Road Tarring in Haripad Municipality	7000000	Part bill submitted .Tarring completed, Approach road concreting and Interlock work completed,
5	Anganvadi- Substation road in Haripad Municipality	2570000	Ongoing

SIno.	NAME OF WORK	AS AMOUNT	STATUS
1	Construction of road in Karippolikkad in Veeyapuram GP	1500000	WORK Ongoing on other scheme
2	Construction of road Kurukkassery padi road to Kulikkadavu IN VEEYAPURAM GP	1500000	Work already proposed under other scheme
3	Thrippakudom Kottoor ROAD IN VEEYAPURAM GP	1000000	Bill paid
4	Construction of Vaniyapuram Kulikkadavu	300000	Bill paid
5	Highschool padi Veliyil padi road tarring in Veeyapuram GP	1000000	Bill paid

അനുബന്ധം 2

ഇംപാക്ട് കേരള

ഇംപാക്ട് കേരള മുഖേന കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ ഹരിപ്പാട് നഗരസഭയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആധുനിക വാതക ശുശ്രൂഷ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ടി പദ്ധതി 3 തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നു. Tender Excess അനുവദിക്കുന്ന വിഷയം പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

അമൃത്

ഹരിപ്പാട് നഗരസഭയിൽ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിലവിൽ 11.035 കോടി എട്ടു പ്രോജക്റ്റുകൾ നടന്നുവരുന്നു. വാട്ടർ സപ്ലൈ, വാട്ടർ ബോഡി റിജുവനേഷൻ, പാർക്ക് എന്നീ സെക്ടറുകളിൽ ആണ് പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വാട്ടർ സപ്ലൈ സെക്ടറിൽ നിലവിൽ 9.585 കോടി രൂപയുടെ നാലു പദ്ധതികൾ ആണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഇതിൽ 900 ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും 14 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ വർക്ക് അവസാന ഘട്ടത്തിലും ആകുന്നു. കൂടാതെ ഏഴ് ദശലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഓവർഫ്ലോ ടാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഹരിപ്പാട് നഗരസഭയിൽ രണ്ടു വാർഡുകളിൽ ട്യൂബ് വെൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജലാശയങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം എന്ന സെക്ടറിൽ രണ്ടു പദ്ധതികൾക്കാണ് 90 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ബാലമുതുക ടെമ്പിൾ നവീകരണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെരുംകുളം നവീകരണം ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തി അവാർഡ് ചെയ്തുവെങ്കിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക പര്യാപ്തമല്ലാത്തതിനാൽ ഭരണാനുമതി പുതുക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ബാലമുതുക ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അരയാകുളങ്ങര പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും 55 ലക്ഷം രൂപക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും സാങ്കേതിക അനുമതി നഗരസഭ നൽകി വർക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പി എം ജി എസ് വൈ

പി.എം.ജി.എസ്.വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഹരിപ്പാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 2 പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.

1. പാക്കേജ് നം.കെ.ആർ-01-86-എരുവു കുളങ്ങര- കാർത്തികപ്പള്ളി റോഡ് പി.എം.ജി.എസ്.വൈ -III പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുതുകുളം ബ്ലോക്കിലെ എരുവു കുളങ്ങര- കാർത്തികപ്പള്ളി റോഡ് ശ്രീ.അസീസ്.എസ് എന്ന കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യലെയർ മെറ്റീരിയൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. പാക്കേജ് നം. കെ.ആർ 01-91-വാത്തല്ലൂർ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രം പോക്കാട്ടുമിഡ് റോഡ് പി.എം.ജി.എസ്.വൈ- III പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്കിലെ വാത്തല്ലൂർ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രം പോക്കാട്ടുമിഡ് റോഡ് ശ്രീ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എന്ന കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാം ലെയർ മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന് ഫൈനൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.