

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1081

18-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ജലവിഭവ വകുപ്പ് പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. അബ്ദുൽ ഹമീദ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നിലവിലെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം വളർത്തിയെടുത്ത നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, മേജർ/ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ തുടങ്ങി ജലവിഭവ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെയും അവയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചും അനുവദിച്ച തുക സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ;	(എ)	നിലവിലെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം വളർത്തിയെടുത്ത നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, മേജർ/ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ തുടങ്ങി ജലവിഭവ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെയും അവയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചും അനുവദിച്ച തുക സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം (എ) ആയി ചേർക്കുന്നു
(ബി)	മണ്ണുടാംപാറ അണക്കെട്ട് നവീകരണം, പുല്ലിപ്പുഴ സാൾട്ട് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം, കടലുണ്ടിപ്പുഴ, പുല്ലിപ്പുഴ, ബാലാതിരുത്തി സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രവൃത്തികൾ, ദേശീയ ജല പാത നവീകരണം, കടലുണ്ടിക്കടവ് അഴിമുഖത്തെ മണ്ണും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്യൽ, ജൽ ജീവൻ മിഷൻ, (പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത്, പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത്) എന്നീ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം പ്രത്യേകമായി നൽകാമോ?	(ബി)	മണ്ണുടാംപാറ അണക്കെട്ട് നവീകരണം, പുല്ലിപ്പുഴ സാൾട്ട് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം, കടലുണ്ടിപ്പുഴ, പുല്ലിപ്പുഴ, ബാലാതിരുത്തി സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രവൃത്തികൾ, ദേശീയ ജല പാത നവീകരണം, കടലുണ്ടിക്കടവ് അഴിമുഖത്തെ മണ്ണും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്യൽ, ജൽ ജീവൻ മിഷൻ, (പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത്, പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത്) എന്നീ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം (ബി) ആയി ചേർക്കുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (എ)

മേജർ ഇറിഗേഷൻ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വകയിരുത്തിയ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രകൃതി ദുരന്തം എസ്-ഡി-ആർ-എഫ് 2019- മൂന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 11 ൽ പാലാത്ത് പ്രദേശത്ത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	32.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പ്രകൃതി ദുരന്തം എസ്-ഡി-ആർ-എഫ് 2019 വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പുറാഞ്ചേരി – ഒലിപ്രംകടവ് റോഡിന് സമീപം കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	25.10	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	എം-എൽ- എ എ. എഡി. എഫ് – മൂന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 18 ൽ കാര്യാട് പാലത്തിന്റെ താഴഭാഗത്ത് (സ്റ്റേഡിയത്തന് സമീപം) കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	36.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ആനങ്ങാടി ബീച്ചിൽ CЕСSCP 1736 ഇൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് 270 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം.	219.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ അരിയല്ലൂർ ബീച്ചിൽ പരപ്പാൽ പ്രദേശത്ത് തീര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിക്കായ് ഹൈഡ്രോളിക് മോഡൽ സ്റ്റഡീസ്	10.00	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
6	ആർ .എം. എഫ് മൂന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 18 ൽ (നാലകത്ത് കഞ്ഞാത്തുട്ടിയുടെ വീടിന് സമീപം) കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	30.40	പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. (78%)
7	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ആനങ്ങാടി ബീച്ചിൽ CЕСSCP 1736 ന് 255 മീറ്റർ തെക്ക് നിന്നും 20 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം.	19.00	പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. (15%)

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വകയിരുത്തിയ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
2021-22 Plan			
1	Side Protection works to Manthodu near Mannattampara of MoonniyurPanchayath	25.00	Completed
2	Urgent reconstruction of damaged foot path bridge of Mannattampara weir cum lock acrossKadalundi river in Moonniyoor and VallikkunnuPanchayath	14.00	Completed
3	Renovation of Sankaranchira VCB in PeruvallureGramaPanchayath, Vallikkunnu LAC, Malappuram District	25.00	Completed
4	MI Class I – PappannorChali – VelimukkuChali	540.00	Submitted for

	Irrigation Project in MoonniyurPanchayath in Malappuram District		Revised AS
5	Investigation works for Construction of Salt water extrusion check dam cum Regulator across PullipuzhaKadavu bridge in ChelembraPanchayath	0.77	Completed
2022-23 Plan			
1	Construction of VCB across Moozhikkalthodu at Kalathingalpara in MoonniyoorGramapanchayath, Malappuram District	100.00	Completed

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	സാങ്കേതികാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ അവസ്ഥ	FHT C	HTC
1	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - മുന്നിയൂർ, ചേലേമ്പ്ര, തേഞ്ഞിപ്പലം, വള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	30578	7033	പാക്കേജ് I - 12 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഇൻടേക്ക് വെൽ കം പമ്പ് ഹൗസ്, ലീഡിംഗ് ചാനൽ, റിട്ടെയ്യിംഗ് വാൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ റൂം, 16.00LL ശേഷിയുള്ള സമ്പ് കം പമ്പ് ഹൗസുള്ള 33MLD ശേഷിയുള്ള വാട്ടർ ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, WTP കോമ്പൗണ്ടിൽ 25.00LL OHSR എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, റോഡ് പുനഃസ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെ 700mm റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ വിതരണം ചെയ്യലും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.	80 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		
2			7774	പാക്കേജ് II- സപ്ലൈ ലെയിംഗ് ക്ലിയർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ, നദിക്ക് കുറുകെ പൈപ്പ് ലൈൻ പാലം നിർമ്മാണം, HDD വഴി റെയിൽ ക്രോസ്, വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനായി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	70 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		5050
3			5678	പാക്കേജ് III- ചേളാരിയിലെ 16 എൽഎൽ ഐച്ച് എസ് ആറിന്റെ നിർമ്മാണം, തേഞ്ഞിപ്പലം, ചേലേമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വിതരണ മേഖല 1, സോൺ 2, സോൺ 3 എന്നിവ	52 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		

				ഉൾപ്പെടെ ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്.			
4			1986	പാക്കേജ് III (എ) - ചേളാരിയിലെ OHSR-ൽ നിന്നുള്ള തെഞ്ചിപ്പാലം GP-യുടെയും കിൻഫ്രയ്ക്ക് സമീപമുള്ള OHSR-ൽ നിന്നുള്ള ചേലമ്പ്ര GP-യുടെയും ബാലൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	46% വും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	1079	721
5			628	പാക്കേജ് IV - ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ വിതരണ ഉദ്ധാരണ പരിശോധനയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യലും, അസംസ്കൃത ജലം, ശുദ്ധജലം പമ്പ് സെറ്റുകൾ, അനുബന്ധ ജോലികൾ.	കോടതി കേസ് നിലവിലുള്ളതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആവാർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല.		
6			1072	പാക്കേജ് 1A-സപ്ലൈ ലേയിംഗ് 700 mm DI K9, 700 mm MS പൈപ്പുകളുള്ള ബാലൻസ് റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റെ പരിശോധനയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യലും, NH 966 ലെ ഐക്കരപ്പടിയിൽ HDD ക്രോസിംഗ് വഴി 700 mm MS സ്ഥാപിക്കുന്നതും നിലവിലുള്ള പൈപ്പുകളുമായുള്ള ഇന്റർകണക്ഷനുകളും ഉൾപ്പെടെ - പൈപ്പ്ലൈൻ ജോലികൾ	18 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		
7			390	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ജെജെഎം) - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂന്നിയൂർ, ചേലമ്പ്ര, തെഞ്ചിപലം, വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള ഡബ്ല്യുഎസ്എസ് - ബാലൻസ് വിതരണം 3 ഉം 3 എയും-പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ	പ്രവൃത്തി വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.		
8	ജൽ ജീവൻ പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിനു		3665	പാക്കേജ് 1- 14.0LL & 8.0LL OHSR എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, സപ്ലൈ ലേയിംഗ് ക്ലിയർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ, FHTC-യോടുകൂടിയ വിതരണ സംവിധാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി	41 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	0	700
9	ഇള സമഗ്ര കുടിവെ	6720	597	പാക്കേജ് 1A- 7 MLD WTP യുടെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തിയും	44 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		

10	ഇള പദ്ധതി.		271	പാക്കേജ് 1B-സപ്ലൈ ലെയിംഗ് ബാലൻസ് 350 mm റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ തലപ്പാറയിൽ നിന്ന് പാറക്കടവിലെ ഇൻടേക്ക് വെൽ വരെ, റോഡ് പുനഃസ്ഥാപനവും ഇന്റർ കണക്ഷൻ ജോലികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		
11			1.48	ചേളാരയിലുള്ള-പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്കിൽ എൻഎച്ച് 66 നു കുറുകെ 500 എംഎം ഡിഐ കേസിങ് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	100 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		
12			2079.5	പാക്കേജ് II - റോ വാട്ടർ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ്സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തിയും ബാക്കിയുള്ള കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.		
13	ജൽ ജീവൻ പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിനു ഇള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി.	6273	2622	ഫേസ് 1-സപ്ലൈ ലെയിംഗ്, വിതരണ ശുഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	10174	353
14			2513	പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സോൺ II-നുള്ള സപ്ലൈ ലെയിംഗ് വിതരണം, FHTC-യോടൊപ്പം 1.0 LL സമ്പ് കം പമ്പ് ഹൗസ്, 5.5 LL OHSR എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ വിതരണവും നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ ജോലികളും.	92 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		
15			748	ഫേസ് 3- സപ്ലൈ ലെയിംഗ് ബാലൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, കുടിവെള്ളകണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികളും	പ്രവൃത്തി നിർത്തി വെച്ച്, പുനക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.		
16			234	കോട്ടപ്പുറത്ത് 200 DI 160 PVC, 90 PVC എന്നിവ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		
17	ചേലംബ്ര	5.8	5.8	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചേലംബ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എംടിസിപി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് നിലവിലുള്ള ആർഡബ്ല്യൂഎസ്എസ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട്ഷണൽ ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ - ജെജെഎം.	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	49	0
18	മുന്നിയൂർ	6.2	6.2	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എംടിസിപി	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	50	0

				ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് നിലവിലുള്ള ആർഡബ്ല്യുഎസ്എസ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട്ഷണൽ ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ - ജെജെഎം.	ണ്ട്		
19	ചേലംബ്ര	5.8	5.8	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചേലംബ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എംടിസിപി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് നിലവിലുള്ള ആർഡബ്ല്യുഎസ്എസ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട്ഷണൽ ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ - ജെജെഎം.	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	49	0
20	പെരുവള്ളൂർ	1.6	1.6	JJM - പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ MTCP വില്ലേജുകൾക്ക് ARWSS-ന്റെ നിലവിലുള്ള സ്കീമിൽ നിന്ന് FHTC-കൾ നൽകുന്നു	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	10	0
21	തേഞ്ഞിപ്പലം	13	13	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തേഞ്ഞിപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എം.ടി.സി.പി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് നിലവിലുള്ള ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട്ഷണൽ ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ - ജെ.ജെ.എം.	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	102	0
22	വള്ളിക്കുന്ന്	33.2	33.2	JJM - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ CRWSS ന്റെ നിലവിലുള്ള സ്കീമിൽ നിന്ന് PGI/VLI Pts വരെയുള്ള ഫണ്ട്ഷണൽ ഹൗസ്റ്റോൾഡ് ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നു	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	250	0
23	വള്ളിക്കുന്ന്	9.00	9.00	സംസ്ഥാന പദ്ധതി 2023-24- എംടിസിപി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള എആർഡബ്ല്യുഎസ്എസ്- ഉൽപാദനത്തിന്റെയും പ്രക്ഷേപണത്തിന്റെയും ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ (ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം)- ചേലാരിയിൽ 4 എംഎൽഡി ഡബ്ല്യുടിപിയിലേക്ക് 25.0 എച്ച്പി സെൻസിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം, സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ- പൊതുവായ വൈദ്യുത ജോലികൾ	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		0

ജലനിധി

വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ മൂന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ജല ജീവൻ മിഷൻ സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി 6591.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ KRWSA നടപ്പിലാക്കുന്ന വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് നിലവിലുള്ള ജലനിധി സ്കീമിൽ നിന്ന് 2518 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 725 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി. എന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസ്തുത പദ്ധതി നിലവിൽ KRWSA നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അറിയിച്ചതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

നിലവിലെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ KRWSA മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജലനിധി സുസ്ഥിരത പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങളും “മഴവെള്ള സംഭരണം (ഭൂജലപരിപോഷണം)” പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായും “ഗാർഹിക കിണറുകളെ സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമാക്കുന്ന” പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായും നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം.	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സ്കീമിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
പ്ലാൻ പദ്ധതി 2022-23					
1	വള്ളിക്കുന്ന്	വള്ളിക്കുന്ന്	8221241	1245259	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	വള്ളിക്കുന്ന്	മഴവെള്ള സംഭരണി നിർമ്മാണം (40 എണ്ണം)	4240000	625000	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	പെരുവള്ളൂർ	യൂനൈറ്റഡ കരണമംഗലം	472900	333313	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	പെരുവള്ളൂർ	സംഘം വികസന സ്ഥിതി	582800	470572	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	പെരുവള്ളൂർ	പുളിയമ്പലം	325702	275492	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	പെരുവള്ളൂർ	സൗഭാഗ്യ	650100	534862	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	പെരുവള്ളൂർ	സൂപ്പർ സൗഭാഗ്യ	923700	562453	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	പെരുവള്ളൂർ	ഐശ്വര്യ	380200	84840	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	പെരുവള്ളൂർ	എഡിഎസ് വരപ്പാറ	837900	734179	പൂർത്തീകരിച്ചു
പ്ലാൻ പദ്ധതി 2023-24					
1	പെരുവള്ളൂർ	അനശ്വര	600000	1,86,972	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
2	പെരുവള്ളൂർ	കോലാർകുന്നത്ത്	600000	0	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	പെരുവള്ളൂർ	സൗഭാഗ്യ	200000	0	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
4	പെരുവള്ളൂർ	വിപഞ്ചിക	600000	111548	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
പ്ലാൻ പദ്ധതി 2024-25					
1	വള്ളിക്കുന്ന്	അത്താണിക്കൽ	600000	0	പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു
2	വള്ളിക്കുന്ന്	പൊതു കിണറുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം (12 എണ്ണം)	1058400	0	ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു

അനുബന്ധം (ബി)

മണ്ണട്ടാംപാറ അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണം

മണ്ണട്ടാംപാറ വിയർ കം ലോക്ക് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ KERI പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും, ടോപ്പോഗ്രാഫിക് സർവ്വെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ടി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായാൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ മണ്ണട്ടാംപാറ വിയർ കം ലോക്കിന് പകരമായി, നിലവിലെ വിയർ കം ലോക്കിന് താഴ്ഭാഗത്തായി തേഞ്ഞിപ്പാലം പഞ്ചായത്തിലെ കാടക്കാട്ടുപാറ ആലുകടവിൽ പുതിയ റെഗുലേറ്ററുമായി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഡി.എസ്.ആർ 2018 പ്രകാരം 49.20 കോടി രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി KILFB ധന സഹായത്തിനായി സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല. 2021 ഡി.എസ്.ആർ പ്രകാരമുള്ള DPR സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ DPR തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ഇതിന് അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന പക്ഷം മണ്ണട്ടാംപാറ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിന് പ്രസക്തിയില്ല.

പുലിപ്പുഴ സാൾട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ ചെക്ക് ഡാം

വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചേലമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് പുലിപ്പുഴയിൽ salt water Extrusion check Dam/ Regulator നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഡിസൈൻ ലഭ്യമായെങ്കിലും ആയതിൽ റിവിഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെട്ടി മാറ്റുന്നതിനുള്ള അനുമതിയ്ക്കായി സെക്രട്ടറി ,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോഴിക്കോടിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റിവൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ വെട്ടിമാറ്റൽ സംബന്ധിച്ച അനുമതിയും ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.

വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ കരകളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വകയിരുത്തിയ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രകൃതി ദുരന്തം എസ്-ഡി-ആർ-എഫ് 2019- മൂന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 11 ൽ പാലാത്ത് പ്രദേശത്ത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	32.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പ്രകൃതി ദുരന്തം എസ്-ഡി-ആർ-എഫ് 2019 വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പുറാഞ്ചേരി - ഒലിപ്രംകടവ് റോഡിന് സമീപം കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	25.10	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	എം-എൽ- എ എ. എഡി. എഫ് - മൂന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 18 ൽ കാര്യാട് പാലത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് (സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം) കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	36.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ആർ .എം. എഫ് മൂന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 18 ൽ (നാലകത്ത് കഞ്ഞത്തുട്ടിയുടെ വീടിന് സമീപം) കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	30.40	പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. (78%)

ബാലാതിരുത്തി സൈഡ് പ്രൊട്ടെക്ഷൻ പ്രവൃത്തി

ബാലാതുരുത്തി പ്രദേശത്ത് 1200 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുഴക്ക് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 168 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് (Price ID : IRR/IA/EST/ 777/2025 _5_1_1) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.

ദേശീയജലപാതയുടെ നവീകരണം

നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ദേശീയ ജലപാതയുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടലുണ്ടി പുഴയുടെ താഴെ പറയുന്ന തീരസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വകയിരുത്തിയ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രകൃതി ദുരന്തം എസ്-ഡി-ആർ-എഫ് 2019- മൂന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 11 ൽ പാലാത്ത് പ്രദേശത്ത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	32.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പ്രകൃതി ദുരന്തം എസ്-ഡി-ആർ-എഫ് 2019 വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പുറാഞ്ചേരി - ഒലിപ്രംകടവ് റോഡിന് സമീപം കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	25.10	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	എം-എൽ- എ എ. എഡി. എഫ് - മൂന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 18 ൽ കാര്യാട് പാലത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് (സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം) കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	36.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ആർ .എം. എഫ് മൂന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 18 ൽ (നാലകത്ത് കഞ്ഞാത്തുട്ടിയുടെ വീടിന് സമീപം) കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	30.40	പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. (78%)

കടലുണ്ടിക്കടവ് അഴിമുഖത്തെ മണ്ണും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്യൽ

കടലുണ്ടിപ്പുഴ വള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ കടലുണ്ടി നഗരം ഭാഗത്ത് അറബിക്കടലിലേക്ക് ചേരുന്ന അഴിമുഖത്ത് മണലും ചെളിയും അടിഞ്ഞുകൂടി പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുകയും, വീടുകളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറുകയും, കരയിടിച്ചിൽ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു.പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ഈ പ്രദേശത്തെ ചെളിയും മണ്ണും Turn Key അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായതിനാൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയ മണ്ണിന്റേയും ചെളിയുടേയും അളവും ഘടനയും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ടോപോഗ്രാഫിക് സർവ്വേ പ്രവൃത്തികൾ KERI,Peechi മുഖേന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. KERI,Peechi നടത്തിയ സർവ്വേ PWD പാലത്തിനും റെയിൽവേ പാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള 750 മീറ്റർ ഭാഗത്താണ്. പാലത്തിന്റെ Rehabilitation പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇരുവശത്തും 100 മീറ്റർ ഭാഗത്ത് മണ്ണെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് PWD അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 150 മീറ്റർ വീതമുള്ള buffer zone ഒഴിവാക്കി, ബാക്കിയുള്ള 450 മീറ്റർ ഭാഗത്ത് 3,71,547.246 m³ സെഡിമെന്റ് ഉള്ളതായി KERI റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ PWD പാലത്തിന് സമീപത്തെ

150 മീറ്റർ ഭാഗത്തെ സെഡിമെന്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ PWD ബ്രിഡ്ജ് വിഭാഗത്തിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല .

പെരുവള്ളൂർ, പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം (എ) യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.