

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1087

18-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കുമോ; ഏതെല്ലാം പഞ്ചായത്തിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാകാനുള്ളത്; എത്ര കണക്ഷനുകളാണ് നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ളത്; വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	മക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. മക്കട മണ്ഡലത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ, ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ എന്നിവയുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള വാട്ടർടാങ്ക്, ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	മക്കട മണ്ഡലത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന മുർക്കനാടിനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ കീഴ്മുറിയിൽ 28 MLD ജല ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ പ്രവൃത്തി 35% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കീഴ്മുറിയിൽ 13.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല ജല സംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി ഭൂമി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ആരംഭിക്കാനാകൂ. മുച്ചിക്കലിലുള്ള 28 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെരിന്താറ്റിരിയിൽ 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴാപ്പറമ്പിൽ 15 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി 45% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുള്ളിക്കോട് 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി നൂറു ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിച്ച ഏതെല്ലാം റോഡുകൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്; ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(സി)	പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിച്ച റോഡുകളിൽ കുറവു പഞ്ചായത്തിൽ 6 കി.മീ എൽ.എസ്.ജി.ഡി റോഡും, പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിൽ 90 മീറ്റർ എൽ.എസ്.ജി.ഡി റോഡും, മക്കട പഞ്ചായത്തിൽ 1.5

			കി.മീ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡും, മുർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിൽ 2 കി.മീ എൽ.എസ്.ജി.ഡി റോഡും, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ്. കൂടാതെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൽ 2.8 കി.മീ. റോഡ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ്.
(ഡി)	മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ഡി)	മക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി വിവിധ തലങ്ങളിൽ അവലോകന യോഗങ്ങൾ കൂടിയും, വകുപ്പുകളുമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചും തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

മകട മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി		
പഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പുരോഗതി
കൂട്ടിലങ്ങാടി	JJM - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഫണ്ട്ഷണൽ ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നു.	പൂർത്തീകരിച്ചു
കൂട്ടിലങ്ങാടി	JJM-ഘട്ടം 2 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഫണ്ട്ഷണൽ ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷനുകളും പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണങ്ങളും നൽകുന്നു	പൂർത്തീകരിച്ചു
കൂട്ടിലങ്ങാടി	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ജെജെഎം) - കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള എഫ്എച്ച്ടിസിസികളും വിതരണ ലൈനുകളും നൽകുന്നു	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
കുറുവ	ജലജീവൻ മിഷൻ ഘട്ടം 1- CARWSS മുതൽ മുർക്കനാട്, കുറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ - മലപ്പുറം ജില്ല	പൂർത്തീകരിച്ചു
കുറുവ	ജൽജീവൻ ദൗത്യഘട്ടം 2 കുറുവ പഞ്ചായത്തിൽ CARWSS പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുർക്കനാടും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ശേഷിക്കുന്ന FHTC കൾ ലഭ്യമാക്കുക.	പൂർത്തീകരിച്ചു
മകട	ജലജീവൻ മിഷൻ ഘട്ടം 1 - മകട പഞ്ചായത്തിന് - മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ CARWSS മുതൽ മുർക്കനാട്, സമീപ ഗ്രാമങ്ങൾ വരെ FHTC കൾ നൽകുന്നു	പൂർത്തീകരിച്ചു
മകട	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ- മകട പഞ്ചായത്തിൽ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ ലഭ്യമാക്കൽ -ഘട്ടം 2 - പാക്കേജ് 2	പൂർത്തീകരിച്ചു
മകട	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ- മകട പഞ്ചായത്തിൽ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ ലഭ്യമാക്കൽ -ഘട്ടം 2 - പാക്കേജ് 1	പൂർത്തീകരിച്ചു
മകട	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ- മകട പഞ്ചായത്തിൽ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ ലഭ്യമാക്കൽ -ഘട്ടം 2 - പാക്കേജ് 3	പൂർത്തീകരിച്ചു
മകട	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ- മകട പഞ്ചായത്തിൽ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ ലഭ്യമാക്കൽ -ഘട്ടം 2 - പാക്കേജ് 4	പൂർത്തീകരിച്ചു
മകട	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ- മകട പഞ്ചായത്തിൽ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ ലഭ്യമാക്കൽ -ഘട്ടം 2 -പാക്കേജ് 5	87 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
മുർക്കനാട്	ജലജീവൻ മിഷൻ ഘട്ടം 1-മുർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിന് -മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ CARWSS മുതൽ മുർക്കനാടും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും FHTC-കൾ ലഭ്യമാക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു
മുർക്കനാട്	ജലജീവൻ മിഷൻ ഘട്ടം 2-മുർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ CARWSS പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുർക്കനാടും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും നൽകുന്നു.	75 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
മക്കരപറമ്പ്	ജെജെഎം - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കരപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷനുകളും വിതരണ വിപുലീകരണവും നൽകുന്നു.	പൂർത്തീകരിച്ചു
മക്കരപറമ്പ്	ജെജെഎം -ഘട്ടം 2-മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കരപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഫണ്ട്ഷണൽ ഗാർഹിക ടാപ്പ്	പൂർത്തീകരിച്ചു

	കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നു	
മക്കരപറമ്പ്	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ജെജെഎം) - മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള എഫ്എച്ച്ടിസിക്ളം വിതരണ ലൈനുകളും നൽകുന്നു	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
പുഴക്കാട്ടിരി	ജലജീവൻ മിഷൻ- ഘട്ടം 1 - പുഴക്കാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- മലപ്പുറം ജില്ലയായി CARWSS മുതൽ മുർക്കനാടും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും FHTC-കൾ ലഭ്യമാക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു
പുഴക്കാട്ടിരി	ജലജീവൻ മിഷൻ ഘട്ടം 2- സോൺ 2 - പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിൽ CARWSS പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുർക്കനാടും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ശേഷിക്കുന്ന FHTC കൾ നൽകുക - സോൺ 2	പൂർത്തീകരിച്ചു
പുഴക്കാട്ടിരി	ജലജീവൻ മിഷൻ ഘട്ടം 2- സോൺ 1 - പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിൽ CARWSS പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുർക്കനാട്ടിലേക്കും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ശേഷിക്കുന്ന FHTC കൾ നൽകൽ - സോൺ 1	പൂർത്തീകരിച്ചു
അങ്ങാടിപ്പുറം	ജെജെഎം- അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ എഫ്എച്ച്ടിസിക്ളം നൽകലും വിതരണവും	പൂർത്തീകരിച്ചു
അങ്ങാടിപ്പുറം	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - ഘട്ടം 2 - അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നു - (റോഡ് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജുകളില്ലാതെ PE പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിഷ്കരിച്ചു)	40 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
അങ്ങാടിപ്പുറം	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ജെജെഎം) - മലപ്പുറത്തെ അങ്ങാടിപ്പുറം ജിപിയിൽ ജെജെഎം ഫേസ് - 2 പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് - മലപ്പുറം അങ്ങാടിപ്പുറം ജിപിയിൽ ജെജെഎം ഫേസ് - 2 പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	18 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
മുർക്കനാട്, പുഴക്കാട്ടിരി, മങ്കട, മക്കരപ്പറമ്പ്, കൂട്ടിലങ്ങാടി, കുറുവ	പാക്കേജ് - 1 - 12 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കിണർ, പമ്പ് ഹൗസ്, റെസ്റ്റിംഗ്, അപ്രോച്ച് ബ്രിഡ്ജ്, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും	85 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
	പാക്കേജ് - 2 - കീഴുമുറിയിൽ 28 MLD ജല ശുദ്ധീകരണശാല, 13.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല ജല സംഭരണി എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, മൂച്ചിക്കൽ ഉന്നതതല ജല സംഭരണിയിലേക്ക് 600 എംഎം ഡിഐ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ	45 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
	പാക്കേജ് - 3 - 28 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണി മൂച്ചിക്കലിൽ 7 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള സമ്പ് കം പമ്പ് ഹൗസ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം,കുഴാപ്പറമ്പ് ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയിലേക്കുള്ള 400 എംഎ ഡിഐ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ.	പൂർത്തീകരിച്ചു

	പാക്കേജ് - 4 - പെരിന്താറ്റിരിയിൽ 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണി, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു
	പാക്കേജ് - 5 - കുഴാപ്പറമ്പിൽ 15 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം, മക്കട, മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ വിതരണ ശൃംഖല വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	55 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
	പാക്കേജ് - 6 - ചുള്ളിക്കോട് 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം, മുച്ചിക്കൽ മുതൽ ചുള്ളിക്കോട് വരെയും, പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിലും (സോൺ 2) ക്ലിയർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു
	പാക്കേജ് - 7 - കുറുവ പഞ്ചായത്തിലെ 1, 21 & 22 എന്നീ വാർഡുകളിൽ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു
	പാക്കേജ് - 8 - പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിലെ വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	70 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
	പാക്കേജ് - 9 - മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് ജലം ലഭ്യമാകാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് വിതരണ ശൃംഖല ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	40 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
	പാക്കേജ് - 10 - മുർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് ജലം ലഭ്യമാകാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് വിതരണ ശൃംഖല ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	50% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
	പാക്കേജ് - 11 - കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് ജലം ലഭ്യമാകാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് വിതരണ ശൃംഖല ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു
	പാക്കേജ് - 12 - ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയിലെ റോ വാട്ടർ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ, ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് സെറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ, റോ വാട്ടർ പമ്പ് ഹൗസ് വയറിംഗ്, പവർ ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ, പവർ കണക്ഷൻ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ	പ്രവർത്തന ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
	പാക്കേജ് - 13 - എൻ എച്ചിൽ ബ്രിഡ്ജ് & HDD പ്രവൃത്തി	25 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുറുവ	കുറുവ പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് ജലം ലഭ്യമാകാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകലും	60 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ
അങ്ങാടിപ്പുറം	12405	2273	3487	5760	6645
കൂട്ടിലങ്ങാടി	8026	3662	3465	7127	899
കറുവ	10751	2697	8506	11203	0
മക്കരപ്പറമ്പ്	4328	609	3051	3660	668
മങ്കട	6193	96	5577	5673	520
മൂർക്കനാട്	9380	2623	4386	7009	2371
പുഴക്കാട്ടിരി	7518	1427	3250	4677	2841
ആകെ	58601	13387	31722	45109	13944