

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1384

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. 2021-2022, 2023-24 വർഷങ്ങളിലെ റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും 2024-2025 വർഷത്തെ റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുകയും ചെയ്യുന്നു. കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലവും, നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതി കശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലവുമാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 07.03.2022 ന് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം 19.04.2018 ലെ ജി.ഒ(ആർ. ടി)718/ 2018/പൊ.മ.വ നം. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കശാൽ നഗർ

		റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് ടി പദ്ധതിയുടെ വിശദ പദ്ധതി രേഖ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, 11.02.2024 ലെ കിഫ്ബി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ PWD 011-08/APR-2/2020/KIIFB നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 34.71 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥനാപത്രം 11.08.2020 ൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും, കാസർഗോഡ് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാറെ കിഫ്ബി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. 24.09.2020 ലെ GO(-Rt)2943/2020/RD നം. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ടി പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഭരണാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുടെ പ്രാഥമിക ചിലവുകൾക്കായി 01.08.2024 ന് 50 ലക്ഷം രൂപ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ-ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്. ദേശീയ പാത CRIF 2022-23 Improvements to Odayachal Edathodu Vellarikund cherupuzha road in Kasargod district in the state of kerala (10km) (6/500 to 16/500) CRIF 2022-23 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 45 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഭരണാനുമതി 10 കോടി, നീളം 10 കി.മീ)
(ബി)	ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും നിലവിലെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി) നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. 2021-2022, 2023-24 വർഷങ്ങളിലെ റണ്ണിങ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും 2024-2025 വർഷത്തെ റണ്ണിങ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുകയും ചെയ്യുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിട വിഭാഗം

അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി കാണത്തോട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലവും, നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതി കശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലവുമാണ്.

കാണത്തോട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 07.03.2022 ന് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം 19.04.2018 ലെ ജി.ഒ(ആർ. ടി)718/ 2018/പൊ.മ.വ നം. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് ടി പദ്ധതിയുടെ വിശദ പദ്ധതി രേഖ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, 11.02.2024 ലെ കിഫ്ബി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ PWD 011-08/APR-2/2020/KIIFB നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 34.71 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥനാപത്രം 11.08.2020 ൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും, കാസർഗോഡ് ലാൻറ് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാരെ കിഫ്ബി ലാൻറ് അക്വിസിഷൻ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. 24.09.2020 ലെ GO(-Rt)2943/2020/RD നം. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ടി പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഭരണാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുടെ പ്രാഥമിക ചിലവുകൾക്കായി 01.08.2024 ന് 50 ലക്ഷം രൂപ ലാൻറ് അക്വിസിഷൻ ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ-ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്.

ദേശീയ പാത

CRIF 2022-23 Improvements to Odayachal Edathodu Vellarikund cherupuzha road in

		Kasargod district in the state of kerala (10km (6/500 to 16/500) CRIF 2022-23 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 45 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഭരണാനുമതി 10 കോടി, നീളം 10 കി.മീ)
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1 നിരത്തുകൾ വിഭാഗം

ചോദ്യ നം. 1384 (എ) & (ബി)

Sl No	നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ	തുക(ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	Budget work 2017-18 Improvements to odayanchal-Bheemanadi-Chittarikkal Road (Odayanchal-Cherupuzha Road) KM 0/000 to 6/500 &16/500 to 22/500	2100	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	Budget work 2017 -18 Improvements to BM &BC to Panathadi-Ranipuram Road KM 0/000 to 10/100	1100	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
3	Budget work 2017-18 Improvements toAnakkallu-pookayam -Malakkallu Road) KM 7/800 to 10/000 in kanhangad LAC	250	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
4	Budget work 2017-18 Improvements to Panathur-Parakkadav colony Road km 0/000 to 2/200 in kasaragod district	150	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
5	Budget work 2017-18 Improvements to Chullikkara Kuttikkol Road between KM 6/500 to 10/500(working chainage km 8/200 to 10/500	300	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
6	FDR-2020-2021 Surface re ewal to Kallar Chullithattu road km 4/500-7/250 in Kasaragod district	250	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
7	GENERAL-BUDGET WORK 2021-22-PROVIDING BM & BC IMPROVEMETS TO KALLAR CHULLITHATT ROAD KM 0/000 TO 4/500 IN KANHANGAD LAC-General Civil Wor	997	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	KDP 2018-19 IMPROVEMENTS TO PANATHUR KALLAPALLY ROAD KM 6/000 TO 10/000 IN KASARAGOD DISTRICT	374	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
9	2021-22 IMPROVEMENTS TO PANATHUR KALLAPALLY ROAD KM 0/000 TO 3/000 IN KASARAGOD DISTRICT	497	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .

10	KDP - 2017-2018 IMPROVEMENTS TO TB SHAVAPARAMBA - KOTTRACHAL ROAD KM 6/000 TO 8/400	257	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
11	KDP - 2017-2018 IMPROVEMENTS TO TB SHAVAPARAMBA - KOTTRACHAL ROAD KM 0/000 TO 1/000	110	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
12	DP I PROVEMENTS TO PERIYA ODAYANCHAL ROAD BETWEEN KM 12/000 TO 16/250	473	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
13	FLOOD WORK 2018-19 IMPROVEMENTS TO TB SHAVAPARAMBA- KOTTRACHAL ROAD BETWEEN KM2/000 TO 3/000 AND 4/000 TO 6/000	300	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
14	KDP 2018 2019 IMPROVEMENTS TO CHALINGAL- BELLIKKOTH MDR KM 0/000 TO 4/000	400	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
15	BUDGET WORK 2017-18 IMPROVEMENTS TO CHEMMATTEMVAYAL- KALICHANAUKKAM ROAD BETWEEN KM 0/000 TO 8/000	900	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
16	BUDGET WORK 2019-20 I PROVEMENTS TO CHEMMATTEMVAYAL- KALICHANAUKKAM ROAD BETWEEN KM 8/000 TO 18/700	1580	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
17	BUDGET 2016-2017 IMPROVEMENTS TO KANAHANGAD GURUVANAM MEKKKATTU ROAD BETWEEN KM 0/000 TO 1/900	194	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
18	KDP I PROVE ENTS TO PERIYA ODAYANCHAL ROAD BETWEEN KM 16/250 TO 17/250	200	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .

19	GENERAL-IMPROVEMENTS TO TB SHAVAPARAMBA -KOTTRACHAL ROAD BETWEEN KM 1/000 TO 2/000-Improvements to TB shavaparamba-kottrachal road between km 1/000 to 2/000-General Civil Work (FDR)	163	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
20	GENERAL-Improvements to Alamipally - Areekadavu road Km 0/000 to 2/100-Civil work-General Civil Work	870	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
21	Road safety work 2024-2025 Improvements to School zone GHSS Kanhirapoi-Chemmattam vayal - Kalichanadukkam Road Km 8/800	150	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ			
1	NABARD-NABARD RIDF TRANCHE XXIX-2023-24:-IMPROVEMENTS AND BM&BC TO A AKALLU MALAKALL POOKKA A ROAD BETWEEN KM 5/500 TO 7/800 IN KANHANGAD LAC-General Civil Work	500	80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	GENERAL-Budget Work 2024-25- (20 %)- Upgradation with BM & BC (For 1.940 km) -Improvements to Panathur - Parakkadave Colony Road km 3/000 to 4/940 in Kanhangad LAC , Kasaragod District-General Civil Work	400	01.03.2025 തീയതിയിൽ SE(K)119/2024-2 5 കരാർ നമ്പർ പ്രകാരം ഉടമ്പടി വയ്ക്കുകയും 11.03.2025 തീയതിയിൽ സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പനത്തടി -റാണിപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസറ്റിൽ നിന്നും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയ മൺ റോഡിന് അസറ്റ് രജിസ്ട്രർ പ്രകാരമുള്ള ചെല്ലേജ് 0/000 മുതൽ 4/940 എന്നായിരുന്നു. ഇതിൽ 0/000 മുതൽ 3/000 ഇതിനോടകം

			പുനരുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം 3/000 മുതൽ 4/940 നിലവിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് 5.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ BM&BC ചെയ്ത് പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതി നായിരുന്നു. എന്നാൽ കരാർ ഒപ്പ് വച്ചതിനുശേഷം ദുർഘടം പിടിച്ച റോഡായതിനാൽ ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്തതിനു ശേഷമാണ് 5.76 കി.മീ. റോഡാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായത്. അധികം വരുന്ന 820 മീറ്റർ ഭാഗവും പുനരുദ്ധരിച്ചാൽ മാത്രമേ പദ്ധതികൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശിച്ച പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ബഹു. കാഞ്ഞങ്ങാട് എം.എൽ.എയുടെയും ജനകീയ കമ്മിറ്റിയുടെയും തീരുമാന പ്രകാരം മണ്ണ് ഫില്ല ചെയ്ത് പാർശ്വ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് 10 മീറ്റർ വീതിയിൽ RoW ചെയ്ത് BM&BC പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കി 3.80 മീറ്റർ വീതിയിൽ മുഴുവൻ നീളത്തിലും MSS ചെയ്യുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി
--	--	--	--

			ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
3	2024 - 25-RP - IMPROVEMENTS TO CHEMMATTAMVAYAL KALICHANADUKKAM ROAD BETWEEN KM 0/400 TO 0/630 ROAD EMBANKMENT	250	26.06.2025 തീയതിയിൽ SE(K)57/2025-26 കരാർ നമ്പർ പ്രകാരം ഉടമ്പടി ഉടമ്പടി വയ്ക്കുകയും 06.07.2025 തീയതിയിൽ സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളക്കെട്ട് ഉള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
4	GENERAL-Kasargod-Kanhangad Road (SH-57) -Providing BC Overlaying to Kasargod -Kanhangad (SH-57) CH-0/000 to 27/780-General Civil Work-1	3800	26.07.2025 തീയതിയിൽ SE(K)84/2025-26 കരാർ ഉടമ്പടി ഉടമ്പടി വയ്ക്കുകയും 05.08.2025 തീയതിയിൽ സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇനിഷ്യൽ ലവൽ എടുത്തുവരുന്നു.
നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ			
1	Navakerala Sadas 2024-25 - Construction of CC Drain with Covering slab Between KM 2/700 to KM 4/000 Chemmatamvayal - Kalichanadukkam road	50	സാങ്കേതികാനുമതി കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്
2	KDP-2025-2026- Construction of new road from Kunhippara to Mukkada	380	ഭരണാനുമതിക്കായി കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ്

			നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
3	GENERAL-RP (2025-26)- Improvements to Eriya - Kanhiradukkam Road Km 0/000 to 3/100- BM & BC -General Civil Work-1	250	ഭരണാനുമതിക്കായി CEPWD/15719/2025-DB1(PL)-RD-(R P 2025-26) dated 02.09.2025 കത്ത് പ്രകാരം സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
4	GENERAL-RP- 2024-25 IMPROVEMENTS TO BM & BC TO CHULLIKKARA KUTTIKKOL ROAD KM 3/000 to 4/200-IN KANHANGAD LAC-General Civil Work	160	ഭരണാനുമതിക്കായി CEPWD/15719/2025-DB1(PL)-RD-(R P 2025-26) dated 02.09.2025 കത്ത് പ്രകാരം സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
5	IMPROVEMENTS TO KANICHIRA CURVE AT HOSDURG-NILESHWARAM-MADIKA I NEAR ROAD KM 5/500-NON-PLAN-GENERAL CIVIL WORK	227	ലാന്റ് അക്വിസിഷനുള്ള നടപടികൾ പൂരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

അനുബന്ധം 2 പാലങ്ങൾ

നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	ഭരണാനുമതി നമ്പറും തീയതിയും	പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി (ശതമാനത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കാസർകോട് ജില്ലയിലെ നമ്പ്യാർത്തടം ചെരണത്തല റോഡിൽ ചെരണത്തല പാലം നിർമ്മാണം	1000	ജി.ഒ.(ആർ.ടി)നമ്പർ. 1089/2023/പൊ.മ.വ തീയതി, 08.08.2023	65%	പാലത്തിന്റെ സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു..
2	കാസർകോട് ജില്ലയിലെ റാജുൾ - എണ്ണപ്പാറ റോഡിൽ കാരക്കോട് പാലം നിർമ്മാണം	475.70	ജി.ഒ.(ആർ.ടി)നമ്പർ. 1165/2023/പൊ.മ.വ തീയതി, 08.09.2023	43%	A1 P1 Girder പ്രവൃത്തിയും, A1 P13/4 Slab പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയായി. A2 P2 Girder പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.
3	കാസർകോട് ജില്ലയിലെ അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പൂച്ചക്കാട് - മുക്കോട് റോഡിൽ മുക്കോട് പാലം പുന:നിർമ്മാണം	1000.00	ജി.ഒ.(ആർ.ടി)നമ്പർ. 1125/2023/പൊ.മ.വ തീയതി, 23.8.2023		കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തിയുടെ സ്ഥലം കൈമാറി

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി

4	കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പൂടംകുളം ബലാൽ റോഡിൽ മണിക്കുള പാലം നിർമ്മാണം				പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി കായുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്
---	--	--	--	--	---

അനുബന്ധം 3 നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

ക്രമ നം.	വർഷം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	Remarks
1	2021-22	Running contract for various PWD roads under Roads Section Nileshwaram in Kasaragod District 10 Nos roadstretches for a total length of 40.315 Km	175 ലക്ഷം	പ്രസ്തുത ഭരണാനുമതി തുകയിൽ തുകക്കുറവ് മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
2	2023-24	1. General RM-2023-24-Cluster-1 One year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section, Nileshwaram in Kasaragod District:8 Road stretches, For a Length of - 29.14Km	74 ലക്ഷം	പ്രസ്തുത ഭരണാനുമതി തുകയിൽ തുകക്കുറവ് മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
		2. General RM-2023-24-Cluster-1 One year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section, Kanhangad in Kasaragod District:3 Road stretches, For a Length of - 4.430Km	82.10 ലക്ഷം	പ്രസ്തുത ഭരണാനുമതി തുകയിൽ ഉദുമ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
3	2024-25	1. General -RC1-2024-25-Cluster-1 One year Running Maintenance Contract	45 ലക്ഷം	പ്രസ്തുത ഭരണാനുമതി തുകയിൽ ഉദുമ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ കൂടി

		for various PWD Roads under Roads Section, Kanhangad in Kasaragod District:7 Road stretches, For a Length of - 31.43Km		ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
		2. General RC1-2024-25-Cluster-1 One year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section, Nileshwaram in Kasaragod District:8 Road stretches, For a Length of - 29.14Km	21 ലക്ഷം	പ്രസ്തുത ഭരണാനുമതി തുകയിൽ തുകാരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
		3. General RC1-2024-25-Cluster-1 One year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section, West Eleri in Kasaragod District: 4 Road stretches, For a Length of - 20.08Km	18 ലക്ഷം	പ്രസ്തുത ഭരണാനുമതി തുകയിൽ തുകാരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

അനുബന്ധം 4 - കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

ന	പ്രവൃത്തികൾ	തത്ത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി	പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമാനം	സാങ്കേതിക അനുമാനം	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ, തുക	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പ്രവൃത്തിസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ
1	നീലേശ്വരം ഏട് തോട് റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 13/125 വരെ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	G.O(Rt) No.1192/2016/PWD തീയതി 20.08.2016	43.26 കോടി No. PWD04-1283/APR-1/2023/ തീയതി 19.06.2023	42.1 കോടി No. NLR/2018-2019/2016/6953 തീയതി 27.11.2018	79/PWD004-128/PD/PMU-KRFB/2018-19 തീയതി 28.02.2019, 29.59 കോടി	ശ്രീ. കെ. മൊയിദീൻ കുട്ടിഹാജി	നിലവിലെ കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നഷ്ടാത്തരവാദിത്വത്തിൽ 29.05.2023 തീയതിയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക അനുമാനം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
2	കിളിയളം വരഞ്ഞൂർ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 10/000 വരെ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.	G.O(Rt) No.1502/2016/PWD തീയതി 01.11.2016	30.17 കോടി No. PWD06-22/APR-1/2023/K IIFB/ തീയതി 10.05.2023	23.18 കോടി No. NLR/2018-2019/2017/10337 തീയതി 18.09.2018	69/PWD006-22/PD/PMU-KRFB/2018-19 തീയതി 17.01.2019, 25.14 കോടി	M/s. കൂട്ടോളിക ഞ്ജിനീയറിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തി 26/06/2023-ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	ഹൊസ്ദുർഗ്ഗ് - പാണത്തൂർ റോഡ് കി.മീ. 24/000 മുതൽ 42/000 വരെ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	G.O (Rt) No. 1192/2016/PWD തീയതി 20.08.2016	62.01 കോടി No. PWD04-27/APR-1/2025/K IIFB തീയതി 06.02.2025	59.94 കോടി No. PWD/KR/EST_TS/94589/2021_5_1	01/PWD004-27/PD/PMU-KRFB/2022-23 തീയതി 13.04.2022, 47.30 കോടി	M/s. കൂട്ടോളിക ഞ്ജിനീയറിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ആകെ നീളം 16.76 കി മീ ആണ്. ആയതിൽ 11 km ഭാഗത്തെ ഡി ബി എം പ്രവർത്തികളും 28 കൾവർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തികളും ഉൾപ്പെട്ട 65% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

4	കിളിയളംവര ഞ്ഞൂർ റോഡിൽ കിളിയളം പാലം (കി.മീ. 0/250) നിർമ്മാണം	G.O(Rt) No.1502/20 16/PWD തീയതി 01.11.2016	30.17 കോടി No. PWD0 06-22/ APR-1/ 2023/K IIFB/ തീയതി 10.05. 2023	4.2കോടി No.PWD/KR/ EST_TS/930 54/2021_5_1 തീയതി 26.11.2021	08/PWD006-22- 05/PD/PMU-KR FB/2023-24 19.06.2023 APAC-.3.8 കോടി	സി.നാരാ യണൻ	പ്രസ്തുത പാലം പ്രവൃത്തി 19.02.2025 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
5	പടന്നക്കാട് ഓവർബ്രിഡ്ജ് - വെള്ളരിക്കുണ്ട് റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 30/100 വരെ റോഡ് അഭിവൃ ദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	G.O (Rt) No.942/201 7/PWD തീയതി 10.07.2017	9.37 കോടി No.PW D015- 102/A PR-1/2 022/KII FB തീയതി 19.09. 2022	8.901കോടി No.PWD/KR/ EST_TS/922 01/2021_5_1 തീയതി 10.01.2022	09/PWD015-10 2-02/PD/PMU-K RFB/2023-24 തീയതി 21.06.2023 APAC-7.75 കോടി	ശ്രീ.ടി. എ അബ്ദുൽ റഹിമാൻ	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പുളിക്കൽ പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി 10.12.2024-ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. ആനപ്പെട്ടി ബാനം പാലങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
6	മലയോരക്കൈ വേ കോളിച്ചാൽ - ചെറുപ്പുഴ റോഡ് വികസനം കി.മീ. 0/000 മുതൽ 30/377 വരെ റോഡ് അഭിവൃ ദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	G.O (Rt) No.942/201 7/PWD തീയതി 10.07.2017	89.24 കോടി No.PW D013- 16/PE- 5-PAD/ 2021/K IIFB തീയതി 18.08. 2021	82കോടി No.W EI/2018-201 9/2017/6742 തീയതി 19.12.2018	83/PWD013-16/ PD/PMU-KRFB/ 2018-19 തീയതി 05.03.2019, 77.37 കോടി	ഊരാളുങ്ക ൽ ലേബർ കോൺട്രാ ക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈ റ്റി ലിമിറ്റഡ്	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ വനഭൂമി ഒഴികെയുള്ള 25.59 കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്തെ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും മറ്റ് നവീകരണ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7	കോളിച്ചാൽചെറുപ്പുഴ മലയോര ഹൈവേയിലെ വള്ളിക്കടവ് പാലം (കി.മീ. 18/250) പുനർനിർമ്മാണം.	G.O (Rt) No.942/2017/PWD തീയതി 10.07.2017		--	--	--	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി ആർ 26.06.2020 തീയതിയിൽ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിലേക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 26.03.2025 തീയതിയിൽ മടക്കി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ 21.03.2025 ന് ആയത് മടക്കി നൽകിയിരുന്നു. ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി 04.07.2025 ന് DPR കിഫ്ബിയിൽ പുനർസമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പുതുക്കിയ ഡി .പി .ആർ 25.02.2025 തീയതിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
8	തീരദേശ ഹൈവേ റോഡ് റീച്ച 2	G.O (Rt) No.942/2017/PWD തീയതി 10.07.2017	44.68 കോടി No.PW D014-43/AP R-4/2022/KIIF B തീയതി 18.08.2023	--	--	--	തീരദേശ ഹൈവേ കി മീ 20/200 മുതൽ കി മീ 35/120 വരെ, തെക്കേപ്പുറം സ്റ്റോർജ്ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ചിത്താരി കടൽപ്പുറം വരെയുള്ള 14.92 കി മീ ആണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 8.2 km അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനുബന്ധം 5 കെട്ടിട വിഭാഗം

LA QN No. 1384 LIST OF WORKS UNDER KANHANGAD LAC 2021-2025					
S L · N o	NAME OF WORK	DEPARTME NT	AS G.O. DETAILS	AMOUNT (IN LAKHS)	STATUS
1	Construction of building for Youth Hostel Kanhangad	PWD	GO(Rt) No. 1070/2021/PW D dated 01.12.21	332.7	Finishing work in progress
2	Govt. Arts and Science College Kinanoor Karindalam-Construction of new building for Govt. College Karindalam	HEDN	GO(Rt)No.801/2021/HEDN17.06.2021	682	Work up to Plinth level completed
3	Govt. Arts and Science College Kinanoor Karindalam-Construction of new building for Govt. College Karindalam	HEDN	GO(Rt) No. 1070/2021/PW D dated 01.12.21	594	Request submit for AS Revalidation
4	Barrier free Kerala project – Mini Civil Station Installation of Passenger Lift	Social Justice Department	DCKSGD/5134 /2021 G1 02.12.2022	42.3	Work completed but OPERATING LICENCE APPROVAL pending from Electrical Inspectorate, Kasargod for want of some clarification on electrical work executed
5	Rest House Kanhangad- Balance work of New block building for Rest House Hosdurg in Kasargod District –General Civil Work	PWD	GO(Rt)No. 592/2024/PWD Date 18-06-2024	150	Finishing work in progress
6	Annual Plan 2021-22- Construction of School Building for Govt UP School Arayi ,Kasargod District- General Civil Work	GEDN	GO(Rt)No. 5279/2021/GED N Dated, TVPM 20-11-2021	100	Work Completed
7	Renovation –Conference Hall- VIP Block- PWD Rest House Kanhangad –Renovation of Confernce Hall &VIP Block to modern standards-PWD Rest House –Hosdurg – General Civil Work I	PWD	AS/59B/243510 3, dated 2024-06-21	25	Civil Work Completed
8	Annual Plan 2021-22 –Construction of Building for A.C. Kannan Nair smaraka Govt. UP School Melamkot in Kasrgod District –composite work	GEDN	GO(Rt)No. 5289/2021/GED N Dated, TVPM 20-11-2021	50	Work completed
9	Budgett work 2021-22 – Construction of building for	PWD	GO(Rt)No. 261/2022/PWD	609.24	Detailed design pending ,design will

	Govt. ITI Kodom ,Belur in Kasargod District		dated09-03-2022		forwarded by the Design wing on 22/09/2025 as per the decision taken from divisional level , Google meeting held on 10/09/2025
10	Vidwan P. Kelu Nair National Cultural Centre at MPSGVHSS Vellikoth in Kasargod District	PWD	GO(Rt)No. 261/2022/PWD dated 09-03-2022	500	Plinth beam work in progress
	SUB TOTAL			3085.24	
K D P					
1	Kasargod Development Package 2021-22 – Infrastructure to GHS Chamundikkunnu in Panathadi GP	Planning	Revised AS order No. DCKS GD/10 07/2022-PAIT /KDP(640) dated 26/10/2022	220.50	Completed
2	KDP 2021-22 –Infrastructure facilities to GHS Kalichanadukkam in Kodom ,Belur GP	Planning	Revised AS order No. DCKS GD/10 23/2022-PAIT /KDP(641) dated 25/10/2022	170	Completed
3	KDP 2021-22 –Infrastructure facilities to FHC Panathur	Planning	Revised AS order No. DCKS GD/28 80/2022-PAIT /KDP(673) dated 14/11/2022	168.20	Completed
4	KDP 2021-22 –Infrastructure development for GHSS Maloth Kasaba in Balal GP	Planning	Revised AS order No. DCKS	179	Structural Work Completed

			GD/28 91/202 2-PAIT /KDP(6 76) dated 25/10/2 022		
5	KDP 2023-24 Infrastructure development for GLPS Konnakkad in Balal GP	Planning	Order No. DCKS GD/98 30/202 3-PAIT /KDP(7 45) dated 18/10/2 023	100	Finishing work in progress
6	Kasargod Development package -2023-Infrastructure Development to GFHSS Marakkappu Kadappuram- Construction of new building – General Civil Work	Planning	Order No. DCKS GD/12 566/20 23-PAI T/KDP (768) dated 15/01/2 024	100	Finishing work in progress
7	KDP 2024-25 –Infrastructure development to Prematric Hostel for Boys at Balamthode in Panthady GP -1.5 Cr	Planning	DCKS GD/27/ 2025-P AIT/K DP(836)Dt. 09/01/2 5	150	TS Estimate under preparation
8	Kasargod Development Package 2021-22-Infrastructure to GHS Balal in Balal GP	Planning	DCKS GD/10 31/202 2-PAIT /KDP(6 42)Dt. 02/02/2 022	163	Completed
9	Kasargod Development Package -Infrastructure Development for FHC Anandhashramam in Ajanur GP	Planning	DCKS GD/83 39/202 2-02/K DP(618) Dt. 26/10/2 022	70	Completed
10	Kasargod Development Package PHC Vellarikkund -Infrastructure	Planning	DCKS GD/28 84/202 2-PAIT	100	Completed

	Development for PHC Vellarikkund in Balal GP		/KDP(674)Dt. 31/03/2022		
11	Kasargod Development Package 2021-22 –Infrastructure facility to GLPS Chernnathala in Madikkai GP	Planning	DCKS GD/2893/2022-PAIT /KDP(678) Dt. 31/03/2022	100	Completed
12	Kasargod Development Package KDP 2023-24 –Infrastructure Development for GHS Banam- Construction of new Kitchen Block – General Civil Work	Planning	DCKS GD/12577/2023-PAIT/KDP (769) Dt. 15/01/2024	25	Completed
	SUB TOTAL			953	
BUDGET PROVISION 20%					
1	ബേലൂർ തട്ടുമ്മൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം 150 ലക്ഷം				Tentative Design pending, The Design will forwarded by the Design Wing on 20/09/2025 as per the decision taken from divisional level , Google Meeting held on 10/09/2025